



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE sett. Uff. TECNICO Lavori Pubblici e Patrimonio Numero 325 del 31-12-20

Reg. Gen. 764

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA CENTRO SOCIALE
GROTTACCIA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LA-
VORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con D.G.M. n.74 del 12/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "Sistemazione esterna ed ampliamento centro di aggregazione per anziani in località Grottaccia di Cingoli" redatto dall'ufficio tecnico per l'importo complessivo di euro € 61 474,53 di cui €. 43.549,03 per lavori, al lordo degli oneri per la sicurezza, ed euro € 9 730,00 per forniture, oltre ad € 8.195,50 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro tecnico economico;

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori sistemazione esterna	€ 39.549,03
Fornitura con posa in opera tettoia	€ 9.730,00
Lavori a misura per fondazioni	€ 4.000,00
IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 53.279,03
Spese tecniche (compreso oneri e IVA)	€ 1.700,00
IVA su forniture	€ 2.140,60
IVA sui lavori	€ 4.354,90
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.195,50
TOTALE GENERALE APPALTO	€ 61.474,53

- il progetto prevede la realizzazione di interventi per l'allaccio dell'edificio alle reti di distribuzione (elettrica, idrica, fognaria), la sistemazione degli spazi esterni circostanti, compreso lo spostamento di alcune essenze arboree, l'interramento di una linea telefonica esistente, la realizzazione di una rampa di accesso per disabili, la realizzazione di una fondazione a platea in calcestruzzo armato sulla quale verrà ancorata, nella parte anteriore dell'edificio, una tettoia in legno autoportante;

- con Determina a contrarre n. 138 del 24/07/2020 sono state definite le modalità ed i criteri di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs 50/2016, ed è stata avviata la richiesta di preventivi attraverso la piattaforma digitale;

- con determina n. 138 del 24/07/2020 è stata impegnata la somma di €. 47.903,93 relativa all'affidamento dell'appalto in oggetto al Cap. 2803/5 imp. 416-2020;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- con Determina del Responsabile del V Settore n. 157 del 07/08/2020 sono stati affidati alla ditta Crescimbeni Carlo Srl C.F./P.IVA: 00150180438 con sede legale in via Leon Battista Alberti, 4 - 62011 Cingoli (MC), che ha offerto il ribasso percentuale più alto (19,96%) sull'importo a base di gara, i lavori di sistemazione esterna del centro di aggregazione per anziani in località Grottaccia di Cingoli per l'importo di € 35 010,16 di cui € 1.007,82 per oneri della sicurezza, come schematizzato nel quadro tecnico economico di aggiudicazione;

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI - AFFIDAMENTO	
A) SOMME PER LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 43.489,51
di cui ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.007,82
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 42.481,69
IMPORTO RIBASSATO	€ 34.002,34
IMPORTO CONTRATTO APPALTO LAVORI	€ 35.010,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA (10%)	€ 3.501,02
ONERI DI GARA	€ 30,00
RIBASSO D'ASTA – AL NETTO IVA	€ 8.479,35
IVA SU RIBASSO D'ASTA	€ 847,93
TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.858,30
TOTALE INTERVENTO	€ 47.868,46

Tenuto conto del comunicato del presidente A.N.A.C. avente ad oggetto “Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229, sulla scorta del quale è stato acquisito il seguente CUP: J61B20000280004;

Dato atto che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente: CIG :838087118A;

Dato atto che:

- in data 11/09/2020 al numero di repertorio 12632 è stato stipulato con la ditta CRESCIMBENI CARLO SRL - C.F./P.IVA: 00150180438 il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra per un importo di € 35.010,16 di cui oneri per la sicurezza inclusa di € 1.007,82;
- In data 24/08/2020 è stato dato inizio ai lavori in argomento, giusto verbale di consegna lavori in pari data;
- In data 11/12/2020 sono stati ultimati i lavori succitati, giusto certificato di ultimazione lavori in pari data;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Acquisita agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP. e Patrimonio, la contabilità relativa allo Stato finale dei lavori redatta in data 28/12/2020 da parte del Direttore dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:

- ✓ Certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ Certificato di regolare esecuzione;
- ✓ Libretto delle misure;
- ✓ Registro di Contabilità;
- ✓ Stato Finale dei Lavori;

da cui risulta che la ditta Crescimbeni Carlo Srl C.F./P.IVA: 00150180438 con sede legale in via Leon Battista Alberti, 4 - 62011 Cingoli (MC), ha regolarmente eseguito i lavori per un importo risultante di € 35.009,92, oltre I.V.A. al 10%, per una somma onnicomprensiva pari a € 38.510,91;

Verificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, con modeste variazioni rispetto al progetto esecutivo approvato, e che l'impresa non ha sollevato eccezioni o riserva alcuna, controfirmando i documenti contabili succitati, che delineano il seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI - AFFIDAMENTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI - ESECUZIONE		Δ
A) SOMME PER LAVORI		A) SOMME PER LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€ 43.489,51	IMPORTO LAVORI	€ 43.489,21	-€ 0,30
di cui ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.007,82	di cui ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.007,82	€ 0,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 42.481,69	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 42.481,39	-€ 0,30
IMPORTO RIBASSATO	€ 34.002,34	IMPORTO RIBASSATO	€ 34.002,10	-€ 0,24
IMPORTO CONTRATTO APPALTO LAVORI	€ 35.010,16	IMPORTO LAVORI ESEGUITI	€ 35.009,92	-€ 0,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA (10%)	€ 3.501,02	IVA (10%)	€ 3.500,99	-€ 0,02
ONERI DI GARA	€ 30,00	ONERI DI GARA	€ 30,00	€ 0,00
RIBASSO D'ASTA - AL NETTO IVA	€ 8.479,35	RIBASSO D'ASTA - AL NETTO IVA	€ 8.479,29	-€ 0,06
IVA SU RIBASSO D'ASTA	€ 847,93	IVA SU RIBASSO D'ASTA	€ 847,93	-€ 0,01
TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.858,30	TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.858,21	-€ 0,09
TOTALE INTERVENTO	€ 47.868,46	TOTALE INTERVENTO		-€ 0,33

Preso atto che è stata imputata la relativa somma di €. 47.903,93 relativa all'affidamento dell'appalto in oggetto al Cap. 2803/5 imp. 416-2020, annualità 2020, a fronte dei finanziamenti propri del Bilancio Comunale, e che pertanto la somma da corrispondere all'impresa sopra richiamata è escutibile dal relativo impegno assunto ai sensi dell'art. 183 del TUEL;

Accertata la legittimità in ordine all'adozione del presente atto da parte del sottoscritto, in qualità di Responsabile 5^ Area Organizzativa - Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cingoli;

Visti:



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- ✓ l'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ Il decreto legislativo n. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici;
- ✓ il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nelle parti ancora vigenti;
- ✓ Il capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90;
- 2) Di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori di "*Sistemazione esterna ed ampliamento centro di aggregazione per anziani in località Grottaccia di Cingoli*", a firma dal Direttore dei Lavori, Arch. Manuela Giannobi, per l'importo complessivo di € **35.009,92**, che l'impresa esecutrice, Crescimbeni Carlo Srl C.F./P.IVA: 00150180438 con sede legale in via Leon Battista Alberti, 4 - 62011 Cingoli (MC), ha accettato senza eccezioni o riserva alcuna;
- 3) Di approvare il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che la ditta succitata, ha regolarmente eseguito i lavori;
- 4) Di autorizzare la liquidazione, che verrà predisposta a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, e il cui pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, previa verifica della regolarità contributiva, previdenziale e fiscale in capo alla ditta esecutrice;
- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cingoli, Arch. Manuela Giannobi;
- 6) Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- 7) Di disporre la pubblicazione e raccolta della presente determinazione all'albo pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Settore LL.PP. e Patrimonio
Arch. Manuela Giannobi



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI