



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE sett. Uff. TECNICO Lavori Pubblici e Patrimonio Numero 271 del 11-12-20

Reg. Gen. 656

Oggetto: INTERVENTO RIPRISTINO AGIBILITA' BIBLIOTECA-PINA=
COTECA COMUNALE - FONDI LEGGE 145/2018 - APPROVA=
ZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO
LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, assunto all'Ente con protocollo n. 8975 del 24/05/2019, avente ad oggetto " legge regionale 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: *interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura – ai sensi della Scheda n. 1 di cui alla D.G.R: n. 382 del 01/04/2019 e relativa prenotazione di impegno*";
- VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n.222 del 18/07/2019 con cui è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento di "Ripristino agibilità con interventi di miglioramento sismico Biblioteca/Pinacoteca" per un importo complessivo pari a €. 420.750,00;
- VISTO che il Comune di Cingoli ha provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione Marche approvato con D.G.M. n. 33 del 15/02/2019 finalizzato a definire impegni e modalità per la concessione e la erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento;
- RICHIAMATA la D.G.M. 114 del 01/07/2019 con cui è stato approvato l'Accordo ed è stato demandato al RUP l'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- VISTO che in seguito alle modifiche apportate dalla D.G.R. 1410 del 18/11/2019 alla D.G.R. 530 del 08/05/2019, per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'acconto del finanziamento concesso, è stato redatto un addendum all'Accordo tra la Regione Marche e il RICHIAMATA la Determinazione n. 183 del 01/10/2019 con cui è stato affidato un incarico esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza ai seguenti tecnici: arch. Francesco Maria Mogianesi, geom. Nicola Mogianesi, geom. Riccardo Vittori per l'importo complessivo di €.27.907,20 al netto CNPAIA e IVA;
- VISTO il progetto definitivo trasmesso dai tecnici al Comune in data 22/10/2019 per l'importo complessivo di €. 420.750,00;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 06/12/2019 di approvazione del progetto di "Ripristino agibilità con interventi di miglioramento sismico Biblioteca/Pinacoteca per l'importo complessivo di €.420.750,00;
- RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile del V settore LL.PP. n. 156 del 07/08/2020, di indizione della procedura negoziata a cui sono stati invitati 10 operatori sorteggiati in seguito alla manifestazione di interesse svolta attraverso la piattaforma Asmecomm;
- VISTO che l'importo dei lavori edili da affidare risulta pari a:



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- €. 273.790,89, di cui €. 230.289,41 per lavori a misura,
 - €. 5.171,54 per oneri della sicurezza inclusi,
 - €. 38.329,94 per oneri speciali per la sicurezza;
- VISTO che, come risulta dai verbali conservati agli atti dell'ufficio LL.PP. è stato eseguito l'esame della documentazione amministrativa e successivamente la valutazione delle offerte economiche pervenute ed è risultata come migliore offerta quella della ditta MAR.SAL. RESTAURI srl con sede in via Comunale Pisani, 260 - Napoli (NA) - P.IVA 05748201216, che ha offerto il ribasso del 30,64% sull'importo a base di gara;
- Visto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il ruolo di RUP viene svolto dall'Arch Manuela Giannobi, in qualità di responsabile del V settore LL.PP.;
- DATO ATTO che l'intervento verrà realizzato con i fondi concessi dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, avente ad oggetto " Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura ";
- VISTO che per quanto riguarda i lavori edili con determina n. 154 del 31/07/2020 è stata già impegnata la somma di €.150.000,00 per l'anno 2020 al Cap.2840 - imp. 414/2020 e si è stabilito di impegnare la somma residua sul bilancio 2021;
- Dato atto che i lavori sono stati avviati in pendenza della stipula del contratto con verbale di consegna del 07/10/2020 e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO che con determina n. 226 del 30/10/2020, in seguito all'richiesta prot. 16381 del 19/10/2020, è stata liquidata alla Ditta l'anticipazione del 30% sull'importo di contratto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a €. 60.969,06 oltre IVA al 10% pari a complessivi €. 67.065,97;
- VISTO che in data 30/11/2020 è stato sottoscritto il contratto rep. 12640 per l'importo di €.203.230,21, al lordo della sicurezza e la netto IVA;
- RICHIAMATO l'articolo 232 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, il "Decreto Rilancio";

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il quale prevede all'art. 8 comma 4 delle disposizioni relative ai lavori in corso di esecuzione che tutelano in particolare le imprese a seguito dell'emergenza legata al COVID-19 tra le quali il riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta.

PRECISATO che il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

DATO ATTO che i maggiori costi per gestione emergenza COVID-19 individuati nel PSC dal Coordinatore per la sicurezza sono stati stimati in €.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

21.013,13;

VISTO lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori alla data del 08/12/2020 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Maria Mogianesi dal quale si evince il raggiungimento della somma di € 72.249,77 al netto dello sconto offerto in sede di gara del 25,19% e al lordo dell'anticipazione concessa e delle ritenute a garanzia;

RICHIAMATO il certificato di pagamento, emesso e sottoscritto dal R.U.P. relativo al 1° S.A.L. a tutto il 08/12/2020 dal quale risulta un credito verso l'Impresa pari a €. 55.632,32 (compresa I.V.A. del 10% derivante dall'importo dei lavori eseguiti detratta la quota percentuale relativa all'anticipazione già concessa e alle ritenute a garanzia;

RITENUTO inoltre di dover riconoscere all'impresa, ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 la somma di € 21.013,13 quali oneri derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 a cui viene detratta l'anticipazione del 30% già erogata;

DATO ATTO che la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione pari ad € 78.746,76 trova copertura all'interno dell'impegno di spesa al cap. 2840 Impegno n. 414/2020;

VISTE le fatture n.37 del 10/12/2020 di importo lordo pari a €.55.632,32 relativa al primo stato di avanzamento lavori e n.38 del 10/12/2020 di €.23.114,44 relativa agli oneri COVID -19 risultanti dall'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa Mar. Sal. restauri S.R.L. (P. IVA 05748201216) aggiudicataria dei lavori attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato- INPS_23082220 con validità fino al 13/02/2021;

TENUTO CONTO del comunicato del presidente A.N.A.C. avente ad oggetto "Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 -Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)", sulla scorta del quale è stato acquisito il seguente CUP: J64B18000020001;

ACQUISITO apposito Codice Identificativo Gara in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente: CIG 82615162AD;

VISTI:

- ✓ il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.;
- ✓ il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010;
- ✓ Accertata la propria competenza, ai sensi dell'Art. 26, comma 4, dello Statuto comunale;

Visti:



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- ✓ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "*Liquidazione spesa*";
- ✓ l'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il decreto legislativo n. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici;
- ✓ il Decreto Legge 76/2020;

lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 08/12/2020 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Maria Mogianesi al quale si evince il raggiungimento delle somme maturate pari ad Euro 72.249,77 oltre IVA;
- 2) DI APPROVARE il certificato di pagamento emesso e sottoscritto dal R.U.P. relativo al 1° S.A.L. per un importo al netto delle anticipazioni pari ad € 50.574,84 (oltre I.V.A. del 10%) per un ammontare complessivo di € 55.632,32 IVA compresa;
- 3) DI APPROVARE il certificato di pagamento delle somme a disposizione relativo agli oneri COVID 19 emesso e sottoscritto dal R.U.P. per un importo di € 21.013,13 (oltre I.V.A. del 10%) per un ammontare complessivo di € 23.114,44 IVA compresa;
- 4) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture n.37 del 10/12/2020 di importo lordo pari a €55.632,32 relativa al primo stato di avanzamento lavori e n.38 del 10/12/2020 di €23.114,44 relativa agli oneri COVID-19 risultanti dall'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 5) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €78.746,76 al cap. 2840 Impegno n. 414/2020,
- 6) DI DARE ATTO che il codice CUP attribuito al progetto è: J64B18000020001 e il codice CIG 82615162AD;
- 7) DI DARE ATTO che il ruolo di responsabile del procedimento è svolto dalla data del 01/08/2020 dall'arch. Manuela Giannobi, nominata Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune di Cingoli con decreto sindacale n.8 del 31/07/2020;
- 8) DI DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 2 e artt. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
- 9) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria al fine dell'assolvimento degli obblighi di competenza ;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa per la pubblicazione e raccolta all'Albo Pretorio del Comune di Cingoli;

**Il Responsabile del V settore
Ufficio LL.PP. e Patrimonio
Arch. Manuela Giannobi**



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI