



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 112 Del 05-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 263

OGGETTO: **LAVORI INFRASTRUTTURALI STRADALI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE DOPO GLI EVENTI DEL SISMA 2016 E SUCCESSIVI NELLA FRAZIONE TAVERNE, SERRAVALLE DI CHIEN TI (MC) - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con L'approvazione e liquidazione dello stato finale dei "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Taverne, Serravalle Di Chienti (MC)",

PREMESSO che:

- Con delibera di G.C. n. 69 del 21/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del sisma 2016 e successivi nella frazione di Taverne, Serravalle di Chienti (MC)", per un importo complessivo di € 420.000,00 di cui € 311.209,78 per lavori (inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.747,79) e € 100.790,22 per somme a disposizione dell'amm.ne;

- L'intero progetto, come specificato nella delibera di G.C. n. 69/2018 è finanziato con contributo statale delibera CIPE n. 65 del 01/12/2016 e nota MIT Prot. 102286 del 21/09/2018, che la spesa è imputata al Capitolo n. 2733/68 "Opere urbanizzazione fraz. Taverne" Cod. Bil. 14.04-2.05.99.99.000 per € 395.233,81 per € 24.766,19 imp. 212/17 e 223/17 del B.p. Gestione RR.PP.;

- Il CUP è: B18C18000070001;

- Il CIG è: 765450160C;

Richiamata la determina n. 57 del 26/03/2019 ad oggetto: LAVORI INFRASTRUTTURALI STRADALI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE DOPO GLI EVENTI DEL SISMA 2016 E SUCCESSIVI NELLA FRAZIONE TAVERNE, SERRAVALLE DI CHIEN TI (MC)".PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MC IMPIANTI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E FRANCUCCI SRL (MANDANTE). CUP: B18C18000070001; CIG: 765450160C.

Richiamato il Contratto d'appalto n. 1301 del 2604/2019;

Richiamate del seguenti Determine dell'Ufficio Tecnico:

- n. 221 RG.477 del 16/09/2019 con la quale si approvava il 1° Stato avanzamento lavori , trasmesso dal Direttore dei Lavori, Arch. Belli Franco, in data 29/07/2019 con nota acquisita in pari data al prot. n. 4730 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2019 dei "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle Di Chienti (MC)", per un importo di € 109.464,32 al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% e oltre Iva al 22% per un totale di € 132.878,74 iva compresa
- si liquidavano le seguenti fatture:

- n. 233 RG 516 del 15/10/2019 si approvava la Variante N.1 dei lavori di "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle Di Chienti (MC)", per un importo in aumento di € 44.322,18;

- n.272 del 25/11/2019 con la quale si approvava il 2° Stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 17/10/2019 dei "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle Di Chienti (MC)", per un importo di € 73.464,85 al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% per € 916,46 e oltre Iva al 10% per un totale di € 80.811,34 iva compresa , composto dalla seguente documentazione:

- n. 16 del 06/02/2020 con al quale si approvava il 3° Stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 30/11/2019 dei "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle Di Chienti (MC)", per un importo di € 50.158,13 al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% per € 1.168,54 e oltre Iva al 10% per un totale di € 55.173,94 iva compresa , composto dalla seguente documentazione:

- n. 48 del 30/03/2020 con la quale si approvava lo Stato Finale a tutto il 31/01/2020 dei "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle Di Chienti (MC)", per un importo di € 28.795,73 e oltre Iva al 10% per un totale di € 31675,31 iva compresa ,

Considerato che l'Arch.Belli Franco in data 25/03/2020 al prot. comunale n.1834 e successive integrazioni trasmesse al prot. 2301 del 21/04/2020 ha trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di "LAVORI INFRASTRUTTURALI STRADALI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE DOPO GLI EVENTI DEL SISMA 2016 E SUCCESSIVI NELLA FRAZIONE TAVERNE, SERRAVALLE DI CHIEN TI (MC)- OPERE DI COMPLETAMENTO" e successive integrazione presentate al prot. 2301 del 21/04/2020 per un importo complessivo di € 53.907,06 di cui € 37.841,08 per lavori (inclusi gli costi ed oneri per la sicurezza pari ad € 1.232,5) e € 14.833,48 per somme a disposizione dell'amm.ne, composto dalla seguente documentazione:

- TAV.P2v PLANIMETRIA DI PROGETTO
- TAV.P3v - RELAZIONE TECNICA
- TAV.P4v -DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV.P5v – COMPUTO
- TAV.P6V ELENCO PREZZI
- TAV.P7v - INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- TAV.P8v - INCIDENZA DELLA SICUREZZA
- TAV.P9v – CSA
- TAV. P10v – QTE
- 00-PSC
- 01-PSC
- 02-PSC
- 03-PSC
- 04-PSC
- 05-PSC
- 06-PSC
- 07-PSC
- 08-PSC
- ed avente il seguente quadro tecnico economico:

A. LAVORI

		Progetto approvato	
a.1	sistemazione fondo e pavimentazione stradale	€ 38.831,94	99,38%
a.2	Costi della sicurezza	€ 241,64	0,62%
	IMPORTO LAVORI compresi costi della sicurezza	€ 39.073,58	100,00%
	Costi della sicurezza	€ 241,64	
	Oneri della sicurezza	€ 990,86	
	IMPORTO LAVORI SU CUI APPLICARE IL RIBASSO	€ 37.841,08	

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.557,29
b.2	I.V.A. su lavori (22%)	€ 8.596,19
b.3	Spese tecniche, progettazione, D.L., Contabilità	€ 4.500,00
b.4	Contributo Inarcassa 4%	€ 180,00
b.5	I.V.A. su spese tecniche (22%) non soggetto	
b.6	art. 113 D.Lgs 50/2016	
b.7	R.U.P.	
	Totale somme a disposizione	€ 14.833,48

C. TOTALE INTERVENTO

€ 53.907,06

Preso Atto Che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici;

- l'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo

contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”

- Per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, il Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di procedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo;

Considerato Che:

- il progetto in questione non richiede dei pareri degli enti sovraordinati in quanto rientra nell'ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1) "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" punto A10, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" ;

Preso atto che con Delibera di Giunta n.27 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LAVORI INFRASTRUTTURALI STRADALI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE DOPO GLI EVENTI DEL SISMA 2016 E SUCCESSIVI NELLA FRAZIONE TAVERNE, SERRAVALLE DI CHIEN TI (MC) - OPERE DI COMPLETAMENTO";

Visto che l'intervento prevede la realizzazione di Opere di Completamento ai lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle di Chienti (MC);

Visto l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto al fine di completare i lavori di cui all'oggetto e dare finita l'opera;

Vista la nota della ditta Francucci SRL del 06.05.2020 assunta al prot.2520 del 07/05/2020 con la quale si dichiara disponibile ad effettuare i lavori di che trattasi effettuando uno sconto del 29,07 %;

Vista la determina dell'ufficio tecnico n.61 del 15/05/2020 ad oggetto: "LAVORI INFRASTRUTTURALI STRADALI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE DOPO GLI EVENTI DEL SISMA 2016 E SUCCESSIVI NELLA FRAZIONE TAVERNE, SERRAVALLE DI CHIEN TI (MC) - OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCUCCI SRL. CIG.Z1C2CFEA6A.

Preso Atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Belli Franco, in data 02/07/2020 con nota acquisita in pari data al prot. n. 3582 e successiva nota di integrazione prot.4117 del 27/07/2020 ha trasmesso lo Stato Finale dei "Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Tavern e, Serravalle Di Chienti (MC)- OPERE DI COMPLETAMENTO", per un importo di € 28.039,94 e oltre Iva al 22 % per un totale di € 34.208,73 iva compresa , composto dalla seguente documentazione:

- Certificato ultimazione lavori ;
- Dichiarazione avviso ai creditori
- Relazione sul Conto Finale
- Certificato di regolare esecuzione;
- Contabilità Stato Finale dei lavori
- Computo metrico;

- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Quadro tecnico economico come di seguito riportato:

A. LAVORI		Progetto approvato		Aggiudicazioni	STATO FINALE
a.1	sistemazione fondo e pavimentazione stradale	€ 38.831,94	99,38%	€ 38.831,94	€ 38.785,68
a.2	Costi della sicurezza	€ 241,64	0,62%	€ 241,64	€ 241,64
	IMPORTO LAVORI compresi costi della sicurezza	€ 39.073,58	100,00%	€ 39.073,58	€ 39.027,32
	Costi della sicurezza	€ 241,64		€ 241,64	€ 241,64
	Oneri della sicurezza	€ 990,86		€ 990,86	€ 989,40
	IMPORTO LAVORI SU CUI APPLICARE IL RIBASSO	€ 37.841,08		€ 37.841,08	€ 37.796,28
	ribasso offerto dall'impresa		29,07%	€ 11.000,40	€ 10.987,38
	Importo lavori affidati			€ 28.073,18	€ 28.039,94
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
b.1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.557,29		€ 14.977,78	€ 10.022,42
b.2	I.V.A. su lavori (22%)	€ 8.596,19		€ 6.176,10	€ 6.168,79
b.3	Spese tecniche, progettazione, D.L., Contabilità	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00
b.4	Contributo Inarcassa 4%	€ 180,00		€ 180,00	€ 180,00
b.5	I.V.A. su spese tecniche (22%) non soggetto				
b.6	Prestazioni a fattura per fornitura e varie imp.Elettrico impresa Mc Impianti - Iva 22% compresa				€ 4.995,91
b.7	art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
b.8	R.U.P.	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 14.833,48		€ 25.833,88	€ 25.867,12
C. TOTALE INTERVENTO		€ 53.907,06		€ 53.907,06	€ 53.907,06

Viste e richiamate le seguenti fatture, relative allo Stato Finale dei Lavori:

- fatture n. 47/PA del 10-07-2020 emessa dalla ditta FRANCUCCI s.r.l. (Mandante), via Firenze n. 6, 62010 Treia (MC) P.I. 01241490430, acquisita al prot. comunale n. 3798 del 10/07/2020 di importo pari ad € 28.039,94 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 30.843,93 inclusa IVA – FATTURA RESPINTA in quanto aliquota Iva errata;
- fatture n. 47/PA del 21-07-2020 emessa dalla ditta FRANCUCCI s.r.l. (Mandante), via Firenze n. 6, 62010 Treia (MC) P.I. 01241490430, acquisita al prot. comunale n. 3983 del 21/07/2020 di

importo pari ad € 28.039,94 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 34.208,73 inclusa IVA;

- fatture n. 2020V3000021 del 27/07/2020 emessa dalla ditta MC IMPIANTI s.r.l. (Capogruppo Mandataria) via Concordia n. 73 62100 Macerata P.I. 01181990431 , acquisita al prot. comunale n. 4129 del 27/07/2020 di importo pari ad € 1.538,32 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 1.692,10 Inclusa IVA;

- fatture n. 2020V3000022 del 27/07/2020 emessa dalla ditta MC IMPIANTI s.r.l. (Capogruppo Mandataria) via Concordia n. 73 62100 Macerata P.I. 01181990431 , acquisita al prot. comunale n. 4130 del 27/07/2020 di importo pari ad € 2.708,00 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 3.303,70 Inclusa IVA;

- la fattura n. FE3a del 17-07-2020 emessa dal D.L. Arch. Franco Belli con studio tecnico in via Romagna n.12 – 06039 Trevi (PG), P.IVA 02297210540 C.F.: BLLFNC49C22L397M, acquisita al prot. comunale n. 3926 del 17/07/2020 di importo pari ad € 4.500,00 oltre C.I., per un importo complessivo di € 4.680,00;

Vista la regolarità contributiva (DURC), con esito regolare, della ditta MC IMPIANTI SRL con esito regolare, Numero Protocollo INPS_21761608 Data richiesta 02/07/2020 Scadenza validità 30/10/2020 di cui si allega copia;

Vista la regolarità contributiva (DURC), con esito regolare ,della ditta FRANCUCCI SRL con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_22790585 Data richiesta 27/06/2020 Scadenza validità 25/10/2020, di cui si allega copia;

Vista la regolarità contributiva (DURC), con esito regolare, del professionista Arch.Belli Franco, rilasciata dall'incassa prot. Incassa.1231594.17-07-2020 del 17/07/2020 acquisita al protocollo comunale n. 3944 del 19/07/2020 , di cui si allega copia;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

CUP: B18C18000070001 dell'opera,

CIG ZF908BF6B1 dell'Arch. Belli Franco;

DETERMINA

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
2. di approvare e liquidare lo stato finale dei “Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Taverne, Serravalle Di Chienti (MC)”, trasmesso dall'arch.Belli Franco in data 02/07/2020 con nota acquisita in pari data al prot. n. 3582 e successiva nota di integrazione prot.4117 del 27/07/2020 ,lo Stato Finale dei “Lavori infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione dopo gli eventi del Sisma 2016 e successivi nella frazione Taverne, Serravalle Di Chienti (MC)- OPERE DI COMPLETAMENTO”, per un importo di € 28.039,94 e oltre Iva al 22 % per un totale di € 34.208,73 iva compresa , composto dalla seguente documentazione:
 - Certificato ultimazione lavori ;
 - Dichiarazione avviso ai creditori
 - Relazione sul Conto Finale
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Contabilità Stato Finale dei lavori
 - Computo metrico;
 - Libretto delle Misure
 - Registro di contabilità

- Sommario registro di contabilità
- Quadro tecnico economico come di seguito riportato:

A. LAVORI		Progetto approvato		Aggiudicazioni	STATO FINALE
a.1	sistemazione fondo e pavimentazione stradale	€ 38.831,94	99,38%	€ 38.831,94	€ 38.785,68
a.2	Costi della sicurezza	€ 241,64	0,62%	€ 241,64	€ 241,64
	IMPORTO LAVORI compresi costi della sicurezza	€ 39.073,58	100,00%	€ 39.073,58	€ 39.027,32
	Costi della sicurezza	€ 241,64		€ 241,64	€ 241,64
	Oneri della sicurezza	€ 990,86		€ 990,86	€ 989,40
	IMPORTO LAVORI SU CUI APPLICARE IL RIBASSO	€ 37.841,08		€ 37.841,08	€ 37.796,28
	ribasso offerto dall'impresa		29,07%	€ 11.000,40	€ 10.987,38
	Importo lavori affidati			€ 28.073,18	€ 28.039,94
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
b.1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.557,29		€ 14.977,78	€ 10.022,42
b.2	I.V.A. su lavori (22%)	€ 8.596,19		€ 6.176,10	€ 6.168,79
b.3	Spese tecniche, progettazione, D.L., Contabilità	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00
b.4	Contributo Inarcassa 4%	€ 180,00		€ 180,00	€ 180,00
b.5	I.V.A. su spese tecniche (22%) non soggetto				
b.6	Prestazioni a fattura per fornitura e varie imp.Elettrico impresa Mc Impianti - Iva 22% compresa				€ 4.995,91
b.7	art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
b.8	R.U.P.	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 14.833,48		€ 25.833,88	€ 25.867,12
C. TOTALE INTERVENTO		€ 53.907,06		€ 53.907,06	€ 53.907,06

3. di liquidare le seguenti fatture alle ditte:

- fatture n. 47/PA del 21-07-2020 emessa dalla ditta FRANCUCCI s.r.l. (Mandante), via Firenze n. 6, 62010 Treia (MC) P.I. 01241490430, acquisita al prot. comunale n. 3983 del 21/07/2020 di importo pari ad € 28.039,94 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 34.208,73 inclusa IVA;
- fatture n. 2020V3000021 del 27/07/2020 emessa dalla ditta MC IMPIANTI s.r.l. (Capogruppo Mandataria) via Concordia n. 73 62100 Macerata P.I. 01181990431 , acquisita al prot. comunale n. 4129 del 27/07/2020 di importo pari ad € 1.538,32 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 1.692,10 Inclusa IVA;

- fatture n. 2020V3000022 del 27/07/2020 emessa dalla ditta MC IMPIANTI s.r.l. (Capogruppo Mandataria) via Concordia n. 73 62100 Macerata P.I. 01181990431 , acquisita al prot. comunale n. 4130 del 27/07/2020 di importo pari ad € 2.708,00 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 3.303,70 Inclusa IVA;

- la fattura n. FE3a del 17-07-2020 emessa dal D.L. Arch. Franco Belli con studio tecnico in via Romagna n.12 - 06039 Trevi (PG), P.IVA 02297210540 C.F.: BLLFNC49C22L397M, acquisita al prot. comunale n. 3926 del 17/07/2020 di importo pari ad € 4.500,00 oltre C.I., per un importo complessivo di € 4.680,00;

4. di liquidare la spesa complessiva di € 43.884,53 IVA compresa, al capitolo 2733/68 "Opere urbanizzazione fraz. Taverne" Cod. Bil. 14.04-2.05.99.99.000, del B.P. 2020 in fase di predisposizione , gestione RR.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta

=====
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per
l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 07-08-2020

Il Responsabile del Servizio
GILI Vincenzo