



COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: Lavori relativi al "Completamento Cimitero Sigillo".
 Determina approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo in favore della ditta Cesaretti Massimiliano.
CIG 63782190D4


SETTORE VIGILANZA

Alla presente determinazione, del 15-05-2018 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 87/2018

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 412 il 20/5/18 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on-line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
 Cap. Nello Angelini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. del 31.03.2018, n. 9 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2019-2020;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
 (Ing. Massimiliano Giorgini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15 2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale 27 agosto 2015, n. 52 con la quale è stata approvata la il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori al "Completamento Cimitero Sigillo", in quanto conforme alle esigenze dell'Amministrazione, così come redatto dal dott. arch. Mauro Trilli per un importo complessivo di € 89.699,65 di cui € 64.141,69 per lavori a base di appalto e € 25.557,96 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico:

A APPALTO			
1	Lavori e forniture a corpo(soggetti a ribasso)	€	52.984,77
2	Costo della manodopera (non soggetta a ribasso)	€	9.159,43
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.997,49
	Sommano	€	64.141,69
B SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti	€	3.207,00
2	Progettazione preliminare ed esecutiva	€	5.000,00
3	Direzione lavori, contabilità e incentivo art. 92, c. 5 D. Lgs. 163/06	€	3.500,00
4	Allacci e revisione impianto elettrico	€	1.500,00
5	Rilievi, accertamenti e collaudi	€	2.000,00
6	Spese per gara e pratiche amministrative	€	800,00
7	IVA 10% su A e B1	€	6.734,88
8	IVA 22% su B 2,3,4,5,6	€	2.816,00
	Sommano	€	25.557,96
	TOTALE	€	89.699,65

-con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 62 del 4 aprile 2016 venne aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto in favore della Ditta Cesaretti Massimiliano, con sede in Posta frazione Sigillo, via Capo Croce snc per il prezzo di in € 52.739,90 comprensivi di costo della manodopera per € 9.159,43 e oneri della sicurezza per € 1.997,49 (diconsi cinquantaduemilasettecentotrentanove/90) oltre IVA al 10%, secondo il seguente quadro economico rimodulato:

A	Lavori		
A.1	Lavori a ribasso		€ 52.984,77
A.2	Ribasso	21,519%	-€ 11.401,79
A.3	A.1-A.2		€ 41.582,98
A.4	Oneri sicurezza		€ 9.159,43
A.5	Costo Manodopera		€ 1.997,49

TOTALE LAVORI		€ 52.739,90
B	Somme a disposizione	
B.1	Imprevisti	€ 3.207,00
B.2	Progettazione preliminare e esecutiva	€ 5.000,00
B.3	Direzione lavori, contabilità	€ 2.217,25
B.4	Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006	2% € 1.282,83
B.5	Allacci e revisione impianto elettrico	€ 1.500,00
B.6	Rilievi, accertamenti e collaudi	€ 2.000,00
B.7	Spese per gara e pratiche amministrative	€ 800,00
B.8	IVA 10% su A e B.1	10% € 5.594,69
B.9	IVA 22% su B.2,3,5,6,7	22% € 2.533,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.135,57
TOTALE GENERALE		€ 76.875,47
IMPORTO ORIGINARIO INTERVENTO		€ 89.699,65
ECONOMIE APPALTO		€ 12.824,18

Tutto ciò premesso:

Visto il Contratto d'Appalto stipulato in data 01.06.2016 registrato a Rieti il 22.07.2016 al n. 2573 Serie IT;

Visto l'art. 12 del suddetto Contratto d'Appalto "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo" comma 2 "...OMISSIS all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0.50% di cui all'art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento), dell'importo contrattuale ...OMISSIS";

Viste:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 01.02.2017, n. 17 con la quale sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 10.01.2017 redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Mauro Trilli, pervenuti al protocollo comunale il 13 gennaio 2017 prot. n. 242, dai quali risulta un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 11.114,46 e il relativo Certificato di Pagamento N. 01, redatto dal Direttore dei Lavori ed emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Giorgini, ed è stata liquidata la somma di € 12.225,91 (IVA compresa) all'impresa Cesaretti Massimiliano;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 03.04.2017, n. 61 con la quale sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 10.03.2017 redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Mauro Trilli, pervenuti al protocollo comunale il 14 marzo 2017 prot. n. 1665, dai quali risulta un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 12.331,91 e il relativo Certificato di Pagamento N. 02, redatto dal Direttore dei Lavori ed emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Giorgini, ed è stata liquidata la somma di € 13.565,10 (IVA compresa) all'impresa Cesaretti Massimiliano;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 08.05.2017, n. 80 con la quale sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al 3° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 05.04.2017 redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Mauro Trilli, pervenuti al protocollo comunale il 6 aprile 2017 prot. n. 2170, dai quali risulta un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 10.957,03 e il relativo Certificato di Pagamento N. 03, redatto dal Direttore dei Lavori ed emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Giorgini, ed è stata liquidata la somma di € 12.052,73 (IVA compresa) all'impresa Cesaretti Massimiliano;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 29.05.2017, n. 102 con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori "Completamento Cimitero Sigillo" redatta dall'Arch. Mauro Trilli ed è stato approvato il quadro economico di seguito riportato:

A APPALTO		
1	lavori e forniture a corpo (soggetti a ribasso)	€ 55.521,32
	RIBASSO	21,52%
		€ 11.947,63
	importo netto lavori	€ 43.573,69
2	costo manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 9.581,99
3	oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 1.997,49
	sommano	€ 55.153,17
B SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti	€ -
2	Progettazione preliminare ed esecutiva, (cassa 4% compresa)	€ 5.000,00
3	dir. Lavori, contabilità, perizia di variante (cassa 4% compresa)	€ 3.500,00
4	Incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2006 2% (su A1+A2+A3)	€ 402,60
5	Rilievi topografici (cassa compresa)	€ 600,00
6	Relazione geologica (cassa 2% compresa)	€ 1.020,00
7	Collaudo statico (cassa 4% compresa)	€ 988,00
8	Allacci e revisione impianto elettrico	€ 1.500,00
9	Spese per gara e pratiche amministrative	€ 800,00
10	IVA 10% su A	€ 5.515,32
11	IVA 22% su B 2,3,4,5,6	€ 2.949,76
	sommano	€ 22.275,68
	TOTALE	€ 77.428,85
	ECONOMIE	€ 12.270,80
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 89.699,65

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 22.08.2017, n. 162 con la quale sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al 4° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 07.07.2017 redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Mauro Trilli, pervenuti al protocollo comunale il 8 agosto 2017 prot. n. 4460, dai quali risulta un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 16.365,09 e il relativo Certificato di Pagamento N. 04 redatto dal Direttore dei Lavori ed emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Giorgini, ed è stata liquidata la somma di € 18.001,60 (IVA compresa) all'impresa Cesaretti Massimiliano;

Constatato che i lavori sono ultimati in data 28.07.2017 e pertanto in tempo utile;

Preso atto che a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Posta dell'Avviso ai Creditori di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., avvenuta dal 06.10.2017 al 21.10.2017 al n. 832, prot. n. 5528 del 05.10.2017, non sono pervenute richieste e/o opposizioni da parte di eventuali creditori;

Visti gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Mauro Trilli, pervenuti al protocollo comunale il 02.10.2017 prot. n. 5407, ed il Certificato Regolare Esecuzione prot. n. 2618 del 20.04.2018 dai quali un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 4.384,68;

Visto il Certificato attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme del capo IV° di cui all'art. 67 del DPR 380/01 e all'art. 11 del RR n. 14 del 13.07.2016, rilasciato dalla Regione Lazio - ex Genio Civile di Rieti, assunto al prot. n. 2359 del 09.04.2018;

Ritenuto poter approvare il Certificato Regolare Esecuzione di cui sopra per l'importo netto di € 4.384,68;

Visto il D.U.R.C. della ditta attestante la regolarità contributiva della stessa assunto al prot. n. 2546 del 18.04.2018;

Accertato che la ditta si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 comunicando le coordinate bancarie IBAN IT86R0200814607000400548991 e che è stato provveduto alla registrazione del CIG 63782190D4;

Vista la fattura elettronica n. 1/A del 08.05.2018 prot. 2989 del 11.05.2018 dell'importo di € 4.823,15 IVA compresa al 10%, rimessa dalla ditta Cesaretti Massimiliano, con sede in Posta frazione Sigillo, via Capo Croce n. 79, relativa ai lavori in oggetto;

Dato atto che l'intervento è finanziato con i fondi di cui al codice bilancio n. 12.09-2.02.01.09.015 ex Capitolo n. 3790/00 C/RR 2016;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia 25 gennaio 2015);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

- 1. di approvare** gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di "Completamento cimitero Sigillo" redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Mauro Trilli, pervenuti al protocollo comunale il 02.10.2017 prot. n. 5407, ed il Certificato Regolare Esecuzione prot. n. 2618 del 20.04.2018 dai quali un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 4.384,68;
- 2. di liquidare** la somma netta di € 4.384,68 oltre IVA al 10% pari ad € 438,47 e così per complessivi € 4.823,15 imputata come segue:

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
MISS. 12 PROG. 09 TITOLO 2	3790/00 C/RR 2016	€ 2.168,55	554/2008 sub. imp. n. 53/2016

assunto con provvedimento in data 27.04.2016 all'organo indicato in narrativa;

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
MISS. 12 PROG. 09 TITOLO 2	3790/00 C/RR 2016	€ 2.654,60	554/2008 sub. imp. n. 57/2017

assunto con provvedimento in data 30.05.2017 all'organo indicato in narrativa;

3. **di disporre** l'accreditamento sul conto corrente dedicato IBAN IT86R0200814607000400548991 con indicazione del codice identificativo di gara CIG 63782190D4 ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. alla ditta Cesaretti Massimiliano, con sede in Posta (RI) frazione Sigillo, via Capo Croce n. 79;
4. **di dare atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "splyt payment" succitato;
5. **di dare atto** che l'intervento è finanziato con i fondi di cui al codice bilancio n. 12.09-2.02.01.09.015 ex Capitolo n. 3790/00 C/RR 2016;
6. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
7. **di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale;
8. La presente determinazione di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità e i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00):

2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. Sindaco
- b. Assessore



Settore Tecnico

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ MANDATO
MISS. 12 PROG. 09 TITOLO 2	3790/00 C/RR 2016	€ 2.168,55	367

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ MANDATO
MISS. 12 PROG. 09 TITOLO 2	3790/00 C/RR 2016	€ 2.654,60	368

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2018	€ 197.14 + 241.33	252 + 253

Posta, 17.05.2018

IL Responsabile del Settore Finanziario
Comune Alfredo

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.