



COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 12
Data di emissione 20-03-2020
Data di registrazione 20-03-2020

COPIA

Oggetto :

O.C.S.R. N. 48/18, ART. 3 BIS-INTERVENTI A VALERE SUI FONDI DEGLI SMS SOLIDALI. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILE COMUNALE "EDIFICIO SCOLASTICO". APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale, n. 9 del 19/06/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 19/06/2019 , è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'O.C.S.R. n. 48 del 10 gennaio 2018, art. 3/bis, concernente: *"Interventi a valere sui fondi degli SMS solidali"*, è stato assegnato a questo Ente un contributo dell'importo di € 42.000,00, per la realizzazione di un impianto ascensore esterno, a servizio dell'edificio scolastico ubicato in Massa Fermana, Piazza Garibaldi, atto all'eliminazione delle barriere architettoniche limitanti l'accessibilità di detto immobile, relativamente ai piani rialzati e primo;

DATO ATTO:

- che con Determinazione U.T.C., n. 39 del 07/09/2018, sono stati conferiti gli incarichi tecnici per la progettazione definitiva/esecutiva, calcoli strutturali, sicurezza, relazione geologica, e collaudo statico dei lavori;
- che con deliberazione di G.C., n. 69 del 20/12/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di *"Eliminazione delle barriere architettoniche su*

immobile comunale, Edificio Scolastico"; redatto dal tecnico comunale Geom. Vincenzo Coscia, Simone Perroni, Istruttore Tecnico dell'Ente, dell'importo complessivo di € 50.000,00, dei quali € 35.855,59 per lavori ed € 14.144,41 per somme a disposizione ;

VISTI ALTRESI':

- il Decreto del Direttore dell'U.S.R. n. 1873 del 12/07/2019, con il quale:
 - è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di *"Eliminazione delle barriere architettoniche su immobile comunale, Edificio Scolastico"*;
 - è stato concesso al Comune di Massa Fermana, in qualità di soggetto attuatore, il contributo di € 42.000,00, finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500;
- il Decreto del Direttore dell'U.S.R. n. 2496 del 11/09/2019, con il quale è stata liquidata la somma di € 21.000,00, quale anticipazione del 50% del contributo concesso;
- la Determina U.T.C., n. 59 del 19/09/2019, con la quale è stata approvata l'autorizzazione a contrattare per l'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione U.T.C., n. 64 del 11/10/2019, con la quale le opere sono state aggiudicate alla ditta "SIEL & CEAMONTACO s.r.l.", con sede in Civitanova Marche (MC), alla Via Martiri Delle Foibe n. 60/A, P. IVA: 01642650673, per un importo netto di € 35.002,21, di cui € 1.720,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il Verbale di consegna dei lavori in data 04.11.2019, dal quale si evince che il termine contrattuale delle opere è fissato per il giorno 18.12.2019 (giorni 45 naturali e consecutivi);
- l'Autorizzazione al subappalto n. 4/2019, in data 06/11/2019, con la quale è stato autorizzato il subappalto delle opere edili, di fondazione, etc..., alla ditta "Ciucaloni s.r.l. Unipersonale" di Massa Fermana;
- il Contratto d'appalto, sotto forma di scrittura privata, per l'affidamento dei lavori, in data 07/11/2019;

RISCONTRATO:

- che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST AGGIDICAZIONE

Importo di progetto	€ 35.855,59
Importo oneri speciali per la sicurezza	€ 1.720,40
Importo a base di gara	€ 34.135,19
Ribasso di gara 2,50%	€ 853,38
Importo contrattuale	€ 35.002,21

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 10% sui lavori	€ 3.500,22
Progetto, D.L., Oneri Sicurezza, contabilità, etc.	€ 6.740,72
CAP 4% ed IVA 22% su oneri tecnici	€ 1.811,90
Incentivo per funzioni tecniche R.U.P. 2%	€ 717,11
Ribasso di gara (€ 853,38 + € 85,34)	€ 938,72
Collaudo opere in c.a. compresi IVA e CAP	€ 380,64
Imprevisti	€ 908,48

Tot. somme a disposizione	€ 14.997,79
---------------------------	-------------

TOTALE PROGETTO**€ 50.000,00**

- che i lavori hanno avuto inizio in data 4 novembre 2019, vedi verbale di Consegna dei lavori in pari data, sottoscritto dall'Impresa affidataria, dai progettisti e dal R.U.P., Geom. Simone Perroni;

VISTI:

- gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di *"Eliminazione delle barriere architettoniche su immobile comunale, Edificio Scolastico"*, redatti dal Geom. Vincenzo Coscia in data 19/03/2020, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle opere eseguite, per complessivi € 35.002,21 oltre ad IVA 10% come per legge;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., della ditta "SIEL & CEAMONTACO s.r.l.", con sede in Civitanova Marche (MC), alla Via Martiri Delle Foibe n. 60/A, P. IVA: 01642650673, acquisito dalla stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 11/06/2020;
- Quadro Tecnico Economico relativo allo Stato Finale dei Lavori, di seguito riportato:

Q.T.E. STATO FINALE DEI LAVORI

Importo di progetto	€ 35.855,59
Importo oneri speciali per la sicurezza	€ 1.720,40
Importo a base di gara	€ 34.135,19
Ribasso di gara 2,50%	€ 853,38
Importo contrattuale	€ 35.002,21

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 10% sui lavori	€ 3.500,22
Progetto, D.L., Oneri Sicurezza, contabilità, etc.	€ 4.740,72
CNPAIA 4% su prog., D.L., Sic., contab., etc.	€ 189,63
Progetto e D.L. opere strutturali	€ 1.000,00
CNPAIA 4% Progetto e D.L. opere strutturali	€ 40,00
Prove geognostiche e relazione geologica	€ 1.000,00
IVA 22% su prove geognostiche e rel. geologica	€ 220,00
Incentivo per funzioni tecniche R.U.P. 2%	€ 717,11
Acquisto targa in plexiglas compresa IVA 22%	€ 97,60
Prove di lab. ferro, acciaio, cls , comp. IVA 22%	€ 192,58
Opere in economia diretta comp. IVA 10%	€ 1.517,56
Opere adeguamento imp. Elettr. Comp. IVA 10%	€ 1.401,73
Collaudo opere in c.a. compresi IVA e CAP	€ 380,64

Tot. somme a disposizione	€ 14.997,79
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00

PRESO ATTO:

- che i lavori di che trattasi risultano essere stati completati, giusto verbale di ultimazione dei lavori in data 18 dicembre 2019, sottoscritto dal R.U.P. e dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 19 marzo 2020, a firma del Geom. Vincenzo Coscia;

RITENUTO:

- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di *“Eliminazione delle barriere architettoniche su immobile comunale, Edificio Scolastico”*, redatti dal Geom. Vincenzo Coscia in data 19/03/20209, dai quali risulta un credito dell’impresa, relativo alle opere eseguite, per complessivi € 35.002,21 oltre ad IVA 10% come per legge;
- di procedere alla liquidazione della Ditta “SIEL & CEAMONTACO s.r.l.”, con sede in Civitanova Marche (MC), alla Via Martiri Delle Foibe n. 60/A, P. IVA: 01642650673, per l’importo di € 35.002,21 oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 3.500,22 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- di procedere alla liquidazione della Ditta “CIUCALONI s.r.l. Unipersonale”, con sede in Massa Fermana (FM), Via Fontecorata n. 3, P. IVA: 01920630447, per l’importo di € 1.517,56, compresa IVA 10%, per quanto concerne le opere murarie in economia diretta, di cui alle liste n. 10-11-12-13;
- di procedere alla liquidazione della Ditta “SIEL & CEAMONTACO s.r.l.”, con sede in Civitanova Marche (MC), alla Via Martiri Delle Foibe n. 60/A, P. IVA: 01642650673, per l’importo di € 1.401,73, compresa IVA 10%, per quanto concerne le opere in economia necessarie all’adeguamento dell’impianto elettrico dell’edificio scolastico, di cui alle liste n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9;
- di procedere alla liquidazione della Ditta “La.Te.Ma. s.r.l.”, con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Manlio Massini n. 6, P. IVA: 01769480441, per l’importo di € 192,58, comprensivo di IVA 22%, per quanto concerne le prove di laboratorio inerenti ferro, acciaio, cls, etc...;
- di procedere alla liquidazione del Geom. Vincenzo Coscia, con studio in Sant’Elpidio A Mare (FM), Piazza Mazzini n. 16, iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Fermo con il n. 584, c.f.: CSC VCN 67T25 I324O, per l’importo di € 4.740,72 oltre a CNPAIA 4%, relativi all’incarico per la progettazione e D.L. architettonica, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori;
- di procedere alla liquidazione dell’Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A216, c.f.: VRD GNN 48M24 F268Y, per l’importo di € 1.000,00 oltre a CNPAIA 4%, relativi alla progettazione e D.L. delle opere strutturali;
- di procedere alla liquidazione dell’Ing. Luigi Miliozzi, con studio in Corridonia (MC), Via Portarella n. 118, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A697, c.f.: MLZ LGU 66H30 E783U, per l’importo di € 300,00 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, relativi al collaudo statico delle opere strutturali;
- di procedere alla liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo di € 717,11, sul Fondo comunale art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. (incentivo R.U.P.);

ATTESO CHE sono state già liquidati, con precedenti atti dell’Area Tecnica:

- l’importo di € 1.220,00, comprensivo di IVA 22% compresa, alla ditta “Terraqua s.a.s. di Paolo Giacomelli & C.”, per la redazione delle prove geognostiche e della relazione geologica;
- l’importo di € 97,60, comprensivo di IVA 22%, alla ditta “Promos di Nori Floriano”, per la fornitura della targa commemorativa in plexiglas;
- che la somma complessiva lorda di progetto, pari ad € 50.000,00, trova collocazione al capitolo 2670 del corrente bilancio;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 29/01/2019, nonché il successivo Decreto di proroga n. 6 del 11/06/2019, con il quale il Sottoscritto è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di *“Eliminazione delle barriere architettoniche su immobile comunale, Edificio Scolastico”*, redatti dal Geom. Vincenzo Coscia, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 19 marzo 2020, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 2,50%, di € 35.002,21, comprensivo della quota parte del costo del personale, della quota annuale relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti di p.i. e degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10% come per legge;
- di liquidare alla Ditta “SIEL & CEAMONTACO s.r.l.”, con sede in Civitanova Marche (MC), alla Via Martiri Delle Foibe n. 60/A, P. IVA: 01642650673, l'importo di € 35.002,21 oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 3.500,22 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- di liquidare della Ditta “CIUCALONI s.r.l. Unipersonale”, con sede in Massa Fermana (FM), Via Fontecorata n. 3, P. IVA: 01920630447, l'importo di € 1.517,56, compresa IVA 10%, per quanto concerne le opere murarie in economia diretta, di cui alle liste n. 10-11-12-13;
- di liquidare alla Ditta “SIEL & CEAMONTACO s.r.l.”, con sede in Civitanova Marche (MC), alla Via Martiri Delle Foibe n. 60/A, P. IVA: 01642650673, l'importo di € 1.401,73, compresa IVA 10%, per quanto concerne le opere in economia necessarie all'adeguamento dell'impianto elettrico dell'edificio scolastico, di cui alle liste n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9;
- di liquidare alla Ditta “La.Te.Ma. s.r.l.”, con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Manlio Massini n. 6, P. IVA: 01769480441, l'importo di € 192,58, comprensivo di IVA 22%, per quanto concerne le prove di laboratorio inerenti ferro, acciaio, cls, etc...;
- di liquidare al Geom. Vincenzo Coscia, con studio in Sant'Elpidio A Mare (FM), Piazza Mazzini n. 16, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Fermo con il n. 584, c.f.: CSC VCN 67T25 I324O, l'importo di € 4.740,72 oltre a CNPAIA 4%, relativi all'incarico per la progettazione e D.L. architettonica, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori;
- di liquidare all'Ing. Giovanni Verdicchio, con studio studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A216,

c.f.: VRD GNN 48M24 F268Y, l'importo di € 1.000,00 oltre a CNPAIA 4%, relativi alla progettazione e D.L. delle opere strutturali;

- di liquidare all'Ing. Luigi Miliozzi, con studio studio in Corridonia (MC), Via Portarella n. 118, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A697, c.f.: MLZ LGU 66H30 E783U, l'importo di € 300,00 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, relativi al collaudo statico delle opere strutturali;
- di liquidare l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di € 717,11, sul Fondo comunale art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. (incentivo R.U.P.);
- di dare atto che la somma complessiva lorda di progetto, pari ad € 50.000,00, trova collocazione al capitolo 2670 del corrente bilancio.
- di specificare che l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c/ bancario, sul quale accreditare le somme vantate dal presente atto, così come indicate nella fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000;
- di dare atto che a liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolari fatture.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

Osservazioni:

20-03-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05-01-2021 al 20-01-2021

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 05-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Perroni