



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 28
Data di emissione 19-04-2019
Data di registrazione 19-04-2019

COPIA

Oggetto :

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019.
MESSA INSICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE
C.DA CRETE E VIA FONTECORATA (PORZIONE) - APPROVAZIONE
STATO FINALE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale, n. 10 del 28/03/2019, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio comunale, n.10 del 28/03/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP), comprendente il PTI ed il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno, assunta al protocollo comunale n. 118 del 15/01/2019, contenente: *“Assegnazione ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”*, con la quale è stato assegnato al Comune di Massa Fermana il contributo dell'importo di € 40.000,00, per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 17 del 12/03/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori delle opere di: *“Messa in sicurezza delle strade comunali denominate C.da Crete e Via Fontecorata”*, redatto dal tecnico comunale Geom. Simone Perroni, Istruttore Tecnico dell'Ente, dell'importo complessivo di € 55.000,00, dei quali € 39.720,00 per lavori ed € 15.280,00 per somme a disposizione ;

CONSIDERATO:

- che è stata indetta ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), onde procedere all'affidamento diretto, previo invito di almeno n. 5 operatori per il reperimento delle relative offerte economiche, con aggiudicazione al massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, giusta determinazione a contrarre dell'area tecnica, n. 15 del 15/03/2019;
- che a seguito della ricezione delle suddette offerte economiche, si è riscontrato che la ditta "SCALELLA LUIGINO", con sede in Belmonte Piceno (FM), alla Via Castellarso Ete n. 5, P. IVA: 01170150443, con uno sconto percentuale pari al 2,00% (due per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 37.933,62 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.012,22, per un importo quindi contrattuale di € 38.945,84 oltre ad IVA come per legge;
- che con Determinazione U.T.C., n. 18 del 27/03/2019, le opere di "*Messa in sicurezza delle strade comunali denominate C.da Crete e Via Fontecorata*" sono state aggiudicate definitivamente alla ditta "SCALELLA LUIGINO", con sede in Belmonte Piceno (FM), alla Via Castellarso Ete n. 5, P. IVA: 01170150443, che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori a base di gara del 2,00% (due per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 37.933,62 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.012,22, per un importo quindi contrattuale di € 38.945,84 oltre ad IVA come per legge;

RISCONTRATO:

- che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

Q.T.E. Aggiudicazione			
IMPORTO LAVORI (a) € 39.720,00			
(di cui euro 1.012,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	39.720,00	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.012,22	
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	38.707,78	
Ribasso di gara 2,00% (d) = (c*d/100)	euro	774,16	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	37.933,62	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.012,22	
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro	38.945,84	euro 38.945,84
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 10% su lavori	euro	3.894,58	
Incentivo funzioni tecniche, art.113 D.Lgs. 50/16	euro	794,40	
Ribasso di gara (€ 774,16 + € 77,42)	euro	851,58	
Imprevisti ed arrotondamenti	euro	3.532,10	
Lavori in economia diretta su fattura	euro	5.060,00	
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	euro	1.921,50	
Totale somme a disposizione	euro	16.054,16	euro 16.054,16

Totale generale del progetto esecutivo	€	55.000,00
---	----------	------------------

- che i lavori hanno avuto inizio in data 28 marzo 2019, vedi verbale di Consegna dei lavori in pari data, sottoscritto dall'Impresa affidataria e dal R.U.P., Geom. Simone Perroni;

CONSIDERATO che, nel corso delle opere, si è reso necessario realizzare alcune opere in economia diretta, lungo le strade oggetto di intervento, propedeutiche alla durabilità dell'intervento realizzato, in virtù di imprevisti che si sono riscontrati successivamente all'inizio dei lavori, nella fattispecie:

- la rimozione di piantumazioni ed arbusti lungo Via Fontecorata;
- la pulizia delle zanelle stradali e dei canali di scolo in C.da Crete;
- la posa in opera di tubazione corrugata, per la predisposizione di p.i., lungo Via Fontecorata;
- pulizia delle tubazioni e dei pozzetti di scarico delle acque meteoriche in C.da Crete;

così come dettagliatamente descritti nelle liste n. 1-2-3-4 allegate alla contabilità finale, il tutto all'interno delle somme previste nel Quadro Economico di progetto;

VISTI:

- gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "*Messa in sicurezza delle strade comunali denominate C.da Crete e Via Fontecorata*", redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle opere eseguite, per complessivi € 38.945,84 oltre ad IVA 10% come per legge;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., della ditta "SCALELLA LUIGINO", con sede in Belmonte Piceno (FM), alla Via Castellarso Ete n. 5, P. IVA: 01170150443, acquisito dalla stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 24/07/2019;
- il Quadro Tecnico Economico, a seguito della contabilità finale dei lavori, come di seguito riportato:

Q.T.E. STATO FINALE		
IMPORTO LAVORI (a) € 39.720,00		
(di cui euro 1.012,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	39.720,00
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.012,22
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	38.707,78
Ribasso di gara 2,00% (d) = (c*d/100)	euro	774,16
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	37.933,62
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.012,22
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)	euro	38.945,84
	euro	38.945,84
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% su lavori	euro	3.894,58
Incentivo funzioni tecniche, art.113 D.Lgs. 50/16	euro	794,40
Opere in economia diretta compresa IVA 10%	euro	9.443,68
Totale somme a disposizione	euro	16.054,16
	euro	16.054,16
Totale generale del progetto esecutivo	€	55.000,00

PRESO ATTO:

- che i lavori di che trattasi risultano essere stati completati, giusto verbale di ultimazione dei lavori in data 15 aprile 2019, sottoscritto dal R.U.P. e dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 19 aprile 2019, a firma del Geom. Simone Perroni;

RITENUTO:

- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "*Messa in sicurezza delle strade comunali denominate C.da Crete e Via Fontecorata*", redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle opere eseguite, per complessivi € 38.945,84 oltre ad IVA 10% come per legge;
- di procedere alla liquidazione della Ditta "SCALELLA LUIGINO", con sede in Belmonte Piceno (FM), alla Via Castellarso Ete n. 5, P. IVA: 01170150443, per l'importo di € 38.945,84, oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 3.894,58 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- di procedere alla liquidazione della Ditta "SCALELLA LUIGINO", con sede in Belmonte Piceno (FM), alla Via Castellarso Ete n. 5, P. IVA: 01170150443, dei lavori in economia, così come dettagliatamente descritti nelle liste n. 1-2-3-4, per l'importo di € 8.585,16, oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 858,52 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- che la somma complessiva lorda di progetto, pari ad € 55.000,00, trova collocazione ai capitoli 2860 e 2865 del corrente bilancio;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 29//01/2019, con il quale il Sottoscritto è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "*Messa in sicurezza delle strade comunali denominate C.da Crete e Via Fontecorata*", redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 15 aprile 2019, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 2,00%, di € 38.945,84, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre ad IVA 10% come per legge;

- di approvare le liste dei lavori eseguiti in economia diretta, n. 1-2-3-4, allegate alla contabilità finale dei lavori, per l'importo complessivo di € 8.585,16, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre ad IVA 10% come per legge;
- di procedere alla liquidazione della Ditta "SCALELLA LUIGINO", con sede in Belmonte Piceno (FM), alla Via Castellarso Ete n. 5, P. IVA: 01170150443, per l'importo:
 - di € 38.945,84, oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 3.894,58 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
 - di € 8.585,16, oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 858,52 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- di specificare che l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c/ bancario, sul quale accreditare le somme vantate dal presente atto, così come indicate nella fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- di imputare la spesa complessiva € **55.000,00** al capitolo di bilancio n. 2860 e 2865 del corrente bilancio;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000;
- di dare atto che a liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolari fatture.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 30-06-2020 al 15-07-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 30-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Perroni