



**COMUNE DI MASSA FERMANA**  
Provincia di Fermo

---

**AREA TECNICA MANUTENTIVA**

**DETERMINAZIONE N. 36**  
**Data di emissione 07-05-2019**  
**Data di registrazione 07-05-2019**

**COPIA**

**Oggetto :**

RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  
APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE I°  
RATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/03/2019, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP), comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 26 del 15/05/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “*Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione*”, per una spesa complessiva di € 143.283,56 di cui € 129.681,05 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 13.602,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

**CONSIDERATO CHE:**

- è stata indetta apposita ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l'individuazione delle 10 ditte da invitare alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara (art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016), giusta determinazione a contrarre dell'area tecnica, n. 45 del 20/09/2018;

- a seguito della ricerca di mercato, la S.U.A. di Fermo ha provveduto ad espletare la relativa gara d'appalto, a margine della quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta "MC IMPIANTI s.r.l. Unipersonale", con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, con uno sconto percentuale pari al 31,03% (trentuno virgola zero tre per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 87.045,21 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.473,70, per un importo quindi contrattuale di € 90.518,91 oltre ad IVA come per legge, giusti verbali di gara del 19/11/2018, 04/12/2018 e 29/01/2019 e Determinazioni della Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti, n. 42 del 30/01/2019 (aggiudicazione definitiva, registro generale n. 68) e n. 50 del 08/02/2019 (aggiudicazione efficace, registro generale n. 87);
- che in data 25/01/2019 il R.U.P. ha completato il procedimento di verifica della congruità ed attestato, con nota protocollo n. 224 del 25/01/2019, la congruità dell'offerta economica della ditta aggiudicataria, secondo quanto disposto dal comma 6, ultimo periodo dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
- che la SUA di Fermo ha altresì espletato, con esito positivo, le verifiche dei requisiti di carattere generale, auto dichiarate in sede di istanza di partecipazione dalla ditta aggiudicataria;
- che l'art. 3 comma 2, lett. J della convenzione stipulata in data 20/04/2018, tra il Comune di Massa Fermana e la SUA di Fermo, con oggetto "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56; attribuisce alla SUA la sottoscrizione dell'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace;

DATO ATTO che, con Determinazione U.T.C. n. 5 del 13/02/2019, i lavori di "Riqualficazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione", CUP: CUP: C29J18000100004 – CIG: 7675582AA2 – CIG derivato: 7825519E8E, sono stati affidati definitivamente alla Ditta "MC IMPIANTI s.r.l. Unipersonale", con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, con uno sconto percentuale pari al 31,03% (trentuno virgola zero tre per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 87.045,21 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.473,70, per un importo quindi contrattuale di € 90.518,91 oltre ad IVA come per legge;

RICHIAMATO il Contratto d'appalto in data 19/04/2019, repertorio n. 196/2019;

RISCONTRATO:

- che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

Q.T.E. AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO LAVORI (a) € 129.681,05		
(di cui euro 3.473,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	129.681,05
Importo oneri sicurezza (b)	euro	3.473,70
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	126.207,35
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	39.162,14
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	87.045,21
Importo oneri sicurezza (b)	euro	3.473,70

<b>IMPORTO CONTRATTUALE (e+b )</b>	euro	90.518,91	<b>euro</b>	<b>90.518,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1- Spese tecniche e generali di progettazione	euro	500,00		
B2- Contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche di progettazione	euro	20,00		
B3- IVA 22% su spese tecniche di progettazione	euro	114,40		
B4- I.V.A. 10% su lavori	euro	9.051,89		
Ribasso di gara/economie (iva su sconto) (39.162,14 + 3.916,22 iva)	euro	43.078,36		
<b>Totale somme a disposizione</b>	euro	<b>52.764,65</b>	<b>euro</b>	<b>52.764,65</b>
<b>Totale generale del progetto esecutivo</b>			€	<b>143.283,56</b>

- che i lavori hanno avuto inizio in data 15 febbraio 2019, vedi verbale di Consegna dei lavori in pari data, sottoscritto dall'Impresa affidataria e dal R.U.P., Geom. Simone Perroni;

DATO ATTO che è in corso di redazione la Variante in Corso d'opera dei lavori, resa necessaria in riferimento a modifiche sulle quantità di alcune voci di spesa delle opere, con particolare riferimento:

- alla necessità di estendere la nuova linea elettrica, stante la vetustà di quella esistente, anche in località "Madonnetta";
- alla necessità di sostituire i pali di pubblica illuminazione solo il località "Madonnetta", per n. 6 unità;
- alla necessità di effettuare la manutenzione straordinaria dei pali esistenti, all'interno del territorio, consistente nella verniciatura degli stessi, previo trattamento anti ruggine, nonché nella sostituzione di conchiglie e morsettiere (ove necessario).

REPUTATO, in attesa dell'approvazione della Variante in Corso d'opera dei lavori, di procedere comunque al pagamento della I° rata contrattuale, ai sensi dell'articolo 12.2 del Capitolato Prestazionale, allegato al Contratto d'appalto in data 19/04/2019, repertorio n. 196/2019, previa approvazione degli elaborati relativi al I° SAL;

VISTI:

- gli atti relativi al I° S.A.L. dei lavori di "*Riquilificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione*", redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, redatti in data 06/05/2019, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 06/05/2019, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 31,03%, di € 67.709,46, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;
- il Certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 06/05/2019, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 67.370,91 per lavori, detratto l'importo di € 338,55 per ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., della ditta "MC IMPIANTI s.r.l. Unipersonale", con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, acquisito dalla stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 05/07/2019;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare il I° S.A.L. dei lavori di *“Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione”*, redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, redatti in data 06/05/2019, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 06/05/2019, lavori per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 31,03%, di € 67.709,46, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 06/05/2019, da cui risulta che l’impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 67.370,91 per lavori, detratto l’importo di € 338,55 per ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di liquidare alla Ditta *“MC IMPIANTI s.r.l. Unipersonale”*, con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, l’importo relativo alla I° rata contrattuale, ai sensi dell’articolo 12.2 del Capitolato Prestazionale, allegato al Contratto d’appalto in data 19/04/2019, repertorio n. 196/2019, pari ad € 18.103,78 oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 1.810,38 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);

DATO ATTO che la somma complessiva lorda di progetto, pari ad € 143.283,56, trova collocazione al capitolo 2006 del corrente bilancio;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l’art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 29/01/2019, con il quale il Sottoscritto è nominato Responsabile dell’Area in questione;

#### D E T E R M I N A

- di approvare il I° S.A.L. dei lavori di *Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione”*, redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, redatti in data 06/05/2019, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 06/05/2019, lavori per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 31,03%, di € 67.709,46, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 06/05/2019, da cui risulta che l’impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 67.370,91 per lavori, detratto l’importo di € 338,55 per ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;

- di specificare che l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c/ bancario, sul quale accreditare le somme vantate dal presente atto, così come indicate nella fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.
- di precisare che, in relazione al presente certificato di pagamento n. 1, verranno emessi i seguenti mandati di pagamento:
  - a) alla Ditta "MC IMPIANTI s.r.l. Unipersonale", con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, l'importo relativo alla I° rata contrattuale, ai sensi dell'articolo 12.2 del Capitolato Prestazionale, allegato al Contratto d'appalto in data 19/04/2019, repertorio n. 196/2019, pari ad € 18.103,78 oltre ad IVA 10% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 1.810,38 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- di imputare la spesa complessiva € 19.914,16 al cap. 2006 del corrente bilancio;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000.

**RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Simone Perroni

**Visto:**

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

**IMPEGNI DI SPESA**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTAM.</b>	<b>IMPORTO</b>
------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

**Osservazioni:**

07-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 25-09-2020 al 10-10-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Simone Perroni