



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 19
Data di emissione 13-06-2017
Data di registrazione 13-06-2017

COPIA

Oggetto :

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO IN VIA DELLE MURA CASTELLANE NEI PRESSI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE E DELLE SPESE TECNICHE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 55 in data 04/12/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 69.859,01, di cui € 65.016,55 oggetto dell'offerta mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ed € 4.842,46 per oneri per la sicurezza, non oggetto dell'offerta, oltre ad € 30.140,99 quali somme a disposizione, per un totale di € 100.000,00;
- Che l'opera è finanziata con fondi Regionali, relativi agli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2013, con O.C.D.P.C. n. 141 in data 22/01/2014 e D.C.D. n. 6, C.D.M. n. 13 del 7/08/2014, nonché successivo Decreto del Dirigente Del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 340 del 23/10/2015;

CONSIDERATO:

- Che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Codice, con determinazione del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante – Provincia di Fermo, n. 153 RS in data 25/03/2016, R.G. n. 354, i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cacciari n. 3”, con il ribasso offerto del 10%;

- Che con Contratto d'Appalto, repertorio n. 186 in data 07/06/2016, i lavori sono stati affidati alla Ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", con sede in Apiro (MC) alla Via Cacciari n. 3;
- Che con verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 24/08/2016, sottoscritto dall'Impresa affidataria e dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi, le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell'ultimazione delle opere in data 21/12/2016;

DATO ATTO che il Quadro Tecnico Economico di progetto è quello di seguito riportato:

| Q.T.E. DI PROGETTO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI (a) € 69859,01 | | |
| (di cui euro 4.842,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) | euro 69.859,01 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro 4.842,46 | |
| Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b) | euro 65.016,55 | |
| IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)) | euro 69.859,01 | euro 69.859,01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A. 10% su lavori | euro 6.985,90 | |
| Spese tecniche e generali e rilievi topografici | euro 10.950,00 | |
| Spese tecniche geologiche | euro 2.420,00 | |
| Collaudi | euro 800,00 | |
| Contributo CNPAIA 4% | euro 470,00 | |
| Contributo EPAP 2% su oneri professionali | euro 48,40 | |
| IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP | euro 3.231,45 | |
| Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22% | euro 2.665,70 | |
| Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. | euro 1.397,18 | |
| Contributo AVCP | euro 30,00 | |
| Lavori in economia, imprevidi, etc. | euro 1.142,36 | |
| Totale somme a disposizione | euro 30.140,99 | euro 30.140,99 |
| Totale generale del progetto esecutivo | | € 100.000,00 |

ATTESO che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

| Q.T.E. AGGIUDICAZIONE | | |
|--|----------------|--|
| IMPORTO LAVORI (a) € 63.357,36 | | |
| (di cui euro 4.842,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) | euro 63.357,36 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro 4.842,46 | |
| Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b) | euro 65.016,55 | |
| Ribasso di gara 10,00% (d) = (c*d/100) | euro 6.501,65 | |
| Importo al netto del ribasso (e) = (c-d) | euro 58.514,90 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro 4.842,46 | |

| | | | | |
|---|------|------------------|-------------|-------------------|
| IMPORTO CONTRATTUALE (e+b) | euro | 63.357,36 | euro | 63.357,36 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| I.V.A. 10% su lavori | euro | 6.335,74 | | |
| Spese tecniche e generali e rilievi topografici | euro | 10.950,00 | | |
| Spese tecniche geologiche | euro | 2.420,00 | | |
| Collaudi | euro | 800,00 | | |
| Contributo CNPAIA 4% | euro | 470,00 | | |
| Contributo EPAP 2% su oneri professionali | euro | 48,40 | | |
| IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP | euro | 3.231,45 | | |
| Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22% | euro | 2.665,70 | | |
| Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. | euro | 1.397,18 | | |
| Contributo AVCP | euro | 30,00 | | |
| Lavori in economia, imprevisti, etc. | euro | 1.142,36 | | |
| Ribasso di gara/economie (iva su sconto) (€ 6.501,65 + € 650,16 iva) | euro | 7.151,81 | | |
| Totale somme a disposizione | euro | 36.642,64 | euro | 36.642,64 |
| Totale generale del progetto esecutivo | | | € | 100.000,00 |

RILEVATO che, ai fini dell'espletamento della gara d'appalto, resta a carico del Comune di Massa Fermana l'importo di € 204,65 da corrispondere alla SUA di Fermo, somma già impegnata ai Capitoli di bilancio n. 2855 e 2860;

VISTA la Determinazione U.T.C. n. 51 del 20/12/2016, con la quale sono stati approvati gli atti relativi al I° SAL dei lavori, nonché liquidate le seguenti somme, sia alla ditta appaltatrice che ai professionisti incaricati:

- a) alla Ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l'importo di € 52.796,94, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 5.279,69 è stata liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- b) all'Ing. Luigino Moglianesi di Montappone (FM), l'importo di € 4.998,28, relativo alla direzione dei lavori fino al 14/11/2016, comprensivo di CAP 4%, come da certificato di pagamento delle spese tecniche n. 2 del 12/12/2016, atteso che la progettazione è già stata liquidata al professionista incaricato;

CONSIDERATO:

- Che con Deliberazione di G.C., n. 21 del 11/05/2017, è stata approvata la Variante dei lavori di "Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico", redatta dall'Ing. Luigino Moglianesi di Montappone (FM), dell'importo complessivo di € 100.000,00, con la quale sono state utilizzate le somme inerenti il ribasso d'asta, previa autorizzazione della Regione Marche, protocollo n. 0139452 del 20/02/2017, assunta al protocollo comunale n. 655 del 02/03/2017;
- Che il nuovo Quadro Tecnico Economico, a seguito della Variante in Corso d'opera sopra menzionata, è di seguito riportato:

| | | | |
|---|------|------------------|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI (a) € 71.482,20 | | | |
| (di cui euro 4.954,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) | euro | 71.482,20 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro | 4.954,98 | |
| Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b) | euro | 66.527,22 | |
| Ribasso di gara 10,00% (d) = (c*d/100) | euro | 6.652,72 | |
| Importo al netto del ribasso (e) = (c-d) | euro | 59.874,50 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro | 4.954,98 | |
| IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)) | euro | 64.829,48 | euro 64.829,48 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| I.V.A. 10% su lavori | euro | 6.482,95 | |
| Spese tecniche e generali e rilievi topografici | euro | 14.140,14 | |
| Spese tecniche geologiche | euro | 2.420,00 | |
| Collaudi | euro | 250,00 | |
| Contributo CNPAIA 4% | euro | 575,61 | |
| Contributo EPAP 2% su oneri prof. geologo | euro | 48,40 | |
| IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP | euro | 724,68 | |
| Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22% | euro | 2.665,70 | |
| Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. | euro | 1.429,64 | |
| Contributo AVCP | euro | 30,00 | |
| Lavori aggiuntivi in economia diretta, compreso fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., IVA, etc. | euro | 6.338,79 | |
| Arrotondamenti | euro | 64,61 | |
| Totale somme a disposizione | euro | 35.170,52 | euro 35.170,52 |
| Totale generale del progetto esecutivo | | | € 100.000,00 |

VISTI:

- gli atti relativi al II° S.A.L. dei lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 12/06/2017, lavori per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 10,00%, di € 64.820,38, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;
- gli atti relativi allo Stato Finale dell’opera, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578, dai quali risulta un credito dell’impresa, relativo alle ritenute a garanzia, di € 324,10 oltre ad IVA come per legge;
- gli atti relativi alle opere aggiuntive in economia ai lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, redatti dal Progettista e Direttore dei

Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 12/06/2017, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 10,00%, di € 5.620,63, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;

- il Certificato di pagamento n. 2, relativo al II° SAL, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 11.699,34 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- il Certificato di pagamento n. 2/bis, relativo emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 11.699,34 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- il Certificato di pagamento delle spese tecniche n. 3, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta un credito del Progettista incaricato, Ing. Luigino Moglianesi di Montappone, di € 4.229,79 oltre a CNPAIA 2% come per legge;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., della ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", acquisito dalla stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 23/06/2017, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 21/10/2017;
- i D.U.R.C./attestazioni di regolarità contributiva, in corso di validità, relativi ai professionisti incaricati, Ing. Luigino Moglianesi ed Ing. Emanuele Mariani, rilasciati dalle relative Casse Previdenziali di appartenenza;

PRESO ATTO:

- che i lavori di che trattasi risultano essere stati completati entro i termini previsti, giusto verbale di ultimazione dei lavori in data 12/06/2017, sottoscritto dall'impresa e dal Sindaco, quale Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P. dell'opera;
- che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione con Relazione di accompagnamento al conto finale, in data 12 Giugno 2017, a firma dell'Ing. Luigino Moglianesi;

RITENUTO:

- di approvare gli atti relativi al II° S.A.L., allo Stato Finale ed alle opere aggiuntive in economia, dei lavori di "Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico", redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 2, relativo al II° SAL, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 11.699,34 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 2/bis, relativo emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 11.699,34 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di approvare il Certificato di pagamento delle spese tecniche n. 3, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta un credito del Progettista incaricato, Ing. Luigino Moglianesi di Montappone, di € 4.229,79 oltre a CNPAIA 2% come per legge;
- di procedere alla liquidazione delle seguenti somme:

- a- alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo di € 11.699,34, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 1.169,93 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- b- alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo di € 324,10, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 32,41 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- c- alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo di € 5.620,63, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 562,06 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- d- all’Ing. Luigino Moglianesi di Montappone (FM), l’importo di € 4.229,79 oltre a CNPAIA 2%, a saldo delle prestazioni professionali inerenti la progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, oneri per variante in corso d’opera, etc;

RITENUTO inoltre:

- di approvare gli atti relativi al II° S.A.L., allo Stato Finale ed alle opere aggiuntive in economia, dei lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578;

VERIFICATI:

- dalla contabilità finale, un risparmio netto sulle opere di € 9,10 oltre ad IVA come per legge;
- la necessità di rideterminare gli impegni di spesa, per ciò che concerne i lavori, nonché le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, come di seguito descritto:

| Q.T.E. STATO FINALE | | | |
|---|------|-----------|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI (a) € 71.472,17 | | | |
| (di cui euro 4.954,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) | euro | 71.472,17 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro | 4.954,98 | |
| Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b) | euro | 66.517,19 | |
| Ribasso di gara 10,00% (d) = (c*d/100) | euro | 6.651,72 | |
| Importo al netto del ribasso (e) = (c-d) | euro | 59.865,50 | |
| Importo oneri sicurezza (b) | euro | 4.954,98 | |
| IMPORTO CONTRATTUALE (e+b) | euro | 64.820,45 | euro 64.820,45 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| I.V.A. 10% su lavori | euro | 6.482,05 | |
| Spese tecniche e generali e rilievi topografici | euro | 14.140,14 | |
| Spese tecniche geologiche, sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. CNPAIA 2% ed IVA 22% | euro | 5.668,33 | |
| Collaudo finale + CNPAIA 4% ed IVA 22% | euro | 317,20 | |
| Contributo CNPAIA 4% su spese tecniche generali | euro | 565,61 | |

| | | | |
|--|------|------------------|-----------------------|
| Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. su lavori ed opere aggiuntive | euro | 1.420,36 | |
| Contributo SUA di Fermo | euro | 204,65 | |
| Lavori aggiuntivi in economia diretta, compresa IVA 10%. | euro | 6.182,69 | |
| Acquisti in economia diretta (segnaletica verticale) | euro | 198,52 | |
| Totale somme a disposizione | euro | 35.179,55 | euro 35.179,55 |
| Totale generale del progetto esecutivo | | | € 100.000,00 |

- che la somma complessiva lorda pari ad € 100.000,00 trova allocazione ai capitoli di bilancio n. 2855 e 2860 del corrente bilancio;

VSTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2015, con il quale il medesimo è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli atti del II° S.A.L. dei lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 12/06/2017, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 10,00%, di € 64.820,38, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;
- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale dell'opera, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle ritenute a garanzia, di € 324,10 oltre ad IVA come per legge;
- di approvare gli atti relativi alle opere aggiuntive in economia ai lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi con studio in Montappone (FM), Via San Giorgio n. 11, depositati agli atti di questo Comune in data 13/06/2017, prot. n. 1578, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 12/06/2017, lavori per l'importo

complessivo, al netto del ribasso d'asta del 10,00%, di € 5.620,63, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;

- di approvare il Certificato di pagamento n. 2, relativo al II° SAL, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 11.699,34 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 2/bis, relativo emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 11.699,34 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di approvare il Certificato di pagamento delle spese tecniche n. 3, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 13/06/2017, da cui risulta un credito del Progettista incaricato, Ing. Luigino Moglianesi di Montappone, di € 4.229,79 oltre a CNPAIA 2% come per legge;
- constatata la regolarità contributiva della ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., da parte della stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 23/06/2017, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 21/10/2017;
- constatata la regolarità contributiva, dei professionisti incaricati, Ing. Luigino Moglianesi ed Ing. Emanuele Mariani, tramite D.U.R.C./attestazioni rilasciati dalle relative Casse Previdenziali di appartenenza e/o dai medesimi professionisti;
- di specificare che l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c/ bancario, sul quale accreditare le somme vantate dal presente atto, così come indicate nella fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.
- di precisare che, in relazione ai sopra citati certificati di pagamento, verranno emessi i seguenti mandati:
 - a- alla Ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l'importo di € 11.699,34, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 1.169,93 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
 - b- alla Ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l'importo di € 324,10, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 32,41 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
 - c- alla Ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l'importo di € 5.620,63, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 562,06 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
 - d- all'Ing. Luigino Moglianesi di Montappone (FM), l'importo di € 4.229,79 oltre a CNPAIA 2%, a saldo delle prestazioni professionali inerenti la progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, oneri per variante in corso d'opera, etc;

- di liquidare altresì, in relazione alle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, come sopra ridefinite, i seguenti importi:
 - € 250,00 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, all'Ing. Emanuele Mariani di Monte Vidon Corrado (FM), a saldo delle prestazioni professionali inerenti il collaudo dell'opera;
 - € 1.420,36 sul Fondo comunale art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. (incentivo R.U.P.);
 - € 162,72 oltre ad IVA 22%, alla ditta "Nuova Lagoplast" di Grottazzolina (FM), per la fornitura di segnaletica verticale da porre in opera sul tratto stradale oggetto dei lavori;
- di imputare la spesa complessiva € 25.658,95 ai capitoli di bilancio n. 2855 e 2860 del corrente bilancio;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000;
- di dare atto che a liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO RISORSA | IMPEGNO ACCERTAM. | IMPORTO |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| 2017 | SPESA PER FRANA MURA CASTELLANE | 2855- | 124- | 20.000,00 |
| 2017 | SPESA PER FRANA MURA CASTELLANE | 2855- | 124- | 174,75 |

Osservazioni:

05-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI