



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 46
Data di emissione 04-12-2017
Data di registrazione 04-12-2017

COPIA

Oggetto :

RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA FONTEMENINI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2014 E MARZO 2015 -
APPROVAZIONE STATO FINALE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE
DELLE SPESE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di G.C. n. 40 del 08/10/2015 e Deliberazione di C.C. n.16 del 13/05/2016, sono stati approvati il programma Triennale delle Opere Pubbliche, triennio 2016-2018 ed annuale 2016;
- Che all'interno di detto Piano Triennale 2016-2018, è stata prevista la realizzazione dell'intervento di "Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015";

RICHIAMATE:

- La O.C.D.P.C. n. 179 del 10/07/2014, con la quale è stato concesso al Comune di Massa Fermana un contributo, a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2014, di € 45.000,00, per il ripristino della strada comunale denominata "Via Fontemenini";
- La O.C.D.P.C. n. 264 del 03/07/2015, con la quale è stato concesso un ulteriore contributo al Comune di Massa Fermana, a seguito degli eventi alluvionali del mese di marzo 2015, di € 30.000,00, stante l'aggravamento della strada comunale denominata "Via Fontemenini";

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 39 del 06/10/2016, sono stati affidati gli incarichi tecnici per la redazione del Progetto esecutivo dell'opera in parola, come di seguito descritto:

- 1- Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC), per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, calcoli strutturali, contabilità e certificazione finale;
- 2- Geol. Andrea Paoletti di Monte San Giusto (MC), per la redazione della relazione geologica-geotecnica, nonché le relative prove geognostiche connesse;
- 3- Geom. Marco Verdicchio di Mogliano (MC), quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 43 del 20/10/2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015”, per una spesa complessiva di € 75.000,00 di cui € 55.000,00 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 20.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO:

- Che il Sindaco, nella qualità di R.U.P. dell’opera, ha indetto apposita ricerca di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’individuazione delle 5 ditte da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi, con aggiudicazione al massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, giusta determinazione a contrarre dell’area tecnica, n. 42 del 08/11/2016;
- Che a seguito della ricerca di mercato, la S.U.A. di Fermo ha provveduto ad espletare la relativa gara d’appalto, a margine della quale i lavori di che trattasi sono stati affidati definitivamente alla ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, con uno sconto percentuale pari al 36,10% (trentasei virgola dieci per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 34.370,16 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.212,58, per un importo quindi contrattuale di € 35.582,74 oltre ad IVA come per legge, giusti verbali di gara del 22/11/2016 e Determinazione della Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti, registro generale n. 1125, registro settore n. 498 del 25-11-2016, nonché determinazione dell’Area Tecnica n. 43 del 23/11/2016;
- Che con verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 25/11/2016, sottoscritto dall’Impresa affidataria e dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell’ultimazione delle opere in data 11/01/2017;
- Che con Determinazione U.T.C., n. 49 del 12/12/2016, sono stati approvati gli atti relativi al I° SAL dei lavori di che trattasi e saldate le seguenti somme:
 - a) alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo dei lavori relativo al I° SAL di € 31.527,67, oltre IVA come per legge;
 - b) all’Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC), l’importo di € 6.240,00, relativo alla progettazione e direzione dei lavori, comprensivo di CAP 4%;
 - c) al Geom. Marco Verdicchio di Mogliano (MC), l’importo di € 2.290,00, relativo alla sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione, comprensivo di CAP 4%;
 - d) al Geol. Andrea Paoletti di Monte San Giusto (MC), l’importo di € 4.451,78, relativo agli studi geologici, nonché al rimborso spese per sondaggi e prove geognostiche, comprensivo di CAP 4% ed IVA 22%;

RICHIAMATA la “Relazione tecnica integrativa per l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta”, all’uopo redatta dal progettista e D.L. Ing. Giovanni Verdicchio, trasmessa alla Regione Marche e tendente ad ottenere l’autorizzazione al riutilizzo dell’importo di € 21.358,99 (corrispondente

alle economie derivanti dal ribasso di gara), relativo al contributo concesso al Comune di Massa Fermana con O.C.D.P.C. n. 264 del 03/07/2015, a seguito degli eventi alluvionali del mese di marzo 2015, pari ad € 30.000,00, stante l'aggravamento della strada comunale denominata "Via Fontemenini", per la realizzazione delle seguenti opere propedeutiche al miglioramento funzionale dell'opera nel suo complesso:

- realizzazione di una condotta fognante che convogli le acque meteoriche al sottostante fosso naturale, opera questa opportuna e necessaria al fine di evitare danni all'area agricola di proprietà privata, situata direttamente a valle dell'opera di sostegno realizzata;
- sostituzione della porzione di condotta fognante danneggiata, ubicata a margine della strada comunale (lato destro della carreggiata), con nuova tubazione in polietilene del diametro di mm 250, da collegare successivamente alla nuova fognatura di cui al punto a) sopra descritto;
- sostituzione del guardrail indicato nel progetto esecutivo, con un altro di caratteristiche tali da garantire un livello di sicurezza rispondente alle nuove norme del codice della strada, così come prescritto dall'Ufficio di Polizia Municipale;
- ripristino completo e definitivo della sede stradale, mediante la realizzazione del tappeto bituminoso;

VISTI:

- la nota della Regione Marche, protocollo n. 1003951/09/10/2017, assunta al protocollo comunale n. 2745 del 23/10/2017, con la quale è stato autorizzato il riutilizzo delle somme sopra descritte;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 41 del 02/11/2017, con la quale sono stati affidati gli incarichi tecnici per la redazione del Progetto di completamento e variante dell'opera in parola, come di seguito descritto:
 - 1- Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC), per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e certificazione finale;
 - 2- Geom. Marco Verdicchio di Mogliano (MC), quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

CONSIDERATO:

- Che l'Ing. Giovanni Verdicchio, con nota assunta al protocollo n. 2962 del 14/11/2017, ha provveduto a trasmettere il Progetto Esecutivo dell'opera in parola, costituito da n. 7 elaborati tecnici e n. 1 tavole grafiche, come di seguito riportati:
 - A. Relazione tecnica illustrativa;
 - B. Quadro economico di progetto e computo metrico estimativo dei lavori;
 - C. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza;
 - D. Elenco prezzi unitari;
 - E. Capitolato speciale d'appalto;
 - F. Parcelle analitiche dei professionisti incaricati;
 - G. Piano di sicurezza e coordinamento, crono programma dei lavori (aggiornamento);
 - H. Planimetria e sezioni;
- Che in pari data il R.U.P., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ha sottoposto a verifica il progetto esecutivo dei lavori in parola ed alla validazione dello stesso;
- Che con Deliberazione di G.C., n. 52 del 16/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo di completamento e variante delle opere di "Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015";
- Che non Determinazione U.T.C., n. 42 del 20/11/2017, sono state affidate alla Ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, con

sconto percentuale pari al 36,10% (trentasei virgola dieci per cento), le opere di completamento e variante in parola, per un importo netto dei lavori pari ad € 17.618,32 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 766,99, per un importo quindi contrattuale di € 18.385,31 oltre ad IVA come per legge;

- Che con verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 22/11/2017, sottoscritto dall'Impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio e dal R.U.P. Geom. Simone Perroni, le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell'ultimazione dei lavori in data 11/12/2017;

DATO ATTO che:

- il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

Q.T.E. AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO LAVORI (a) € 55.000,00		
(di cui euro 1.212,58 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	55.000,00
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.212,58
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	53.787,42
Ribasso di gara 36,10% (d) = (c*d/100)	euro	19.417,26
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	34.370,16
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.212,58
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro	35.582,74
	euro	35.582,74
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	3.558,27
B2-Spese tecniche e generali di progett. e D.L.	euro	6.000,00
B3-Contributo Previdenziale su B2, 4%	euro	240,00
B4-Spese per la Sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione	euro	2.200,00
B5-Contributo previdenziale su B4, 5%	euro	110,00
B6-Spese per sondaggi geognostici ed inst. Piezometro	euro	685,00
B7-IVA al 22% su B6	euro	150,70
B8-Spese per prove penetr. Dinamiche superpesanti	euro	720,00
B9-IVA al 22% su B8	euro	158,40
B10-Onorario per la relazione geologica - geotecnica	euro	2.200,00
B11-Contributo previdenziale su B10, 2%	euro	44,00
B12-IVA al 22% su B10 + B11	euro	493,68
B13-Onorario per collaudo statico	euro	700,00
B14-Contributo previdenziale su B13, 4%	euro	28,00
B15-IVA al 22% su B13 + B14	euro	160,16
B16-Incentivo alla progett. R.U.P. (0,45 x 2%)	euro	495,00

B17-Contributo AVCP	euro	30,00	
B18-Imprevisti/eventuali lavori in economia	euro	85,06	
Ribasso di gara/economie (iva su sconto) (19.417,26 + 1.941,73 iva)	euro	21.358,99	
Totale somme a disposizione	euro	39.417,26	euro 39.417,26
Totale generale del progetto esecutivo			€ 75.000,00

- che il Q.T.E. del progetto di completamento e variante dell'opera in parola, per la spesa complessiva di € 27.163,51, è di seguito riportato:

Q.T.E. PROGETTO DI COMPLETAMENTO E VARIANTE			
IMPORTO LAVORI (a) € 28.338,70			
(di cui euro 766,99 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	28.338,70	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	766,99	
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	27.571,71	
Ribasso di gara 36,10% (d) = (c*d/100)	euro	9.953,39	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	17.618,32	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	766,99	
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro	18.385,31	euro 18.385,31
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	1.838,53	
B2-Spese tecniche e generali di progett. e D.L.	euro	3.000,00	
B3-Contributo Previdenziale su B2, 4%	euro	120,00	
B4-Spese per la Sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione	euro	500,00	
B5-Contributo previdenziale su B4, 5%	euro	20,00	
B13-Onorario per collaudo statico	euro	700,00	
B14-Contributo previdenziale su B13, 4%	euro	28,00	
B15-IVA al 22% su B13 + B14	euro	160,16	
B16-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	1.545,99	
B17-Contributo AVCP	euro	30,00	
B18-Lavorazioni affidate in economia diretta	euro	835,51	
Totale somme a disposizione	euro	8.778,20	euro 8.778,20
Totale generale del progetto esecutivo			€ 27.163,51

VISTI:

- gli atti relativi al I° S.A.L. delle opere di completamento e variante, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 30/11/2017, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 36,10%, di € 18.385,91, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;

- gli atti relativi allo Stato Finale dell'opera, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle ritenute a garanzia, di € 250,36 oltre ad IVA come per legge;
- gli atti relativi alle opere aggiuntive in economia, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 30/11/2017, lavori per l'importo complessivo di € 758,83 oltre oneri fiscali IVA;
- il Certificato di pagamento n. 2, relativo al I° SAL delle opere di completamento e variante, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 30/11/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 18.293,98 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- il Certificato di pagamento n. 3, relativo allo stato finale delle opere ed emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/11/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 250,36 oltre IVA come per legge, relativamente alle ritenute dello 0,50% sui precedenti SAL;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., della ditta "Scavi e Condotte s.r.l.", acquisito dalla stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 23/10/2017, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 20/02/2018;
- i D.U.R.C./attestazioni di regolarità contributiva, in corso di validità, relativi ai professionisti incaricati, Ing. Luigino Moglianesi e Geom. Marco Verdicchio, rilasciati dalle relative Casse Previdenziali di appartenenza;

PRESO ATTO:

- che i lavori di che trattasi risultano essere stati completati entro i termini previsti, giusto verbale di ultimazione dei lavori in data 30/11/2017, sottoscritto dalla D.L., dall'Impresa e dal R.U.P. dell'opera;
- che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione con Relazione di accompagnamento al conto finale, in data 30 novembre 2017, a firma dell'Ing. Giovanni Verdicchio;

RITENUTO:

- di approvare gli atti relativi al I° S.A.L. delle opere di completamento e variante, allo Stato Finale ed alle opere aggiuntive in economia, dei lavori di dei lavori di "Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015", redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 2, relativo al I° SAL delle opere di completamento e variante, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/11/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 18.293,98 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 3, relativo allo stato finale delle opere ed emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/11/2017, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 250,36 oltre IVA come per legge, relativamente alle ritenute dello 0,50% sui precedenti SAL;
- di procedere alla liquidazione:

- a- della Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, per l’importo di € 18.544,34, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 1.854,43 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- b- della Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, per l’importo di € 758,83, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 75,88 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- c- dell’Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC), per l’importo di € 3.000,00 oltre a CNPAIA 4%, a saldo delle prestazioni professionali inerenti la progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, del progetto di variante e completamento;
- d- del Geom. Marco Verdicchio di Mogliano (MC), per l’importo di € 500,00, relativo alla sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione, oltre a CAP 4%;
- e- dell’Ing. Paolo Piccinini di Urbisaglia (MC), per l’importo di € 700,00 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, relativo alle prestazioni professionali inerenti il collaudo statico dell’opera;
- f- del Responsabile Unico del Procedimento, per l’importo di € 1.545,99;

RITENUTO inoltre:

- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed alle opere aggiuntive in economia, dei lavori di dei lavori di “Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015”, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100;

PRESO ATTO:

- della necessità di rideterminare gli impegni di spesa, per ciò che concerne i lavori, nonché le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, come di seguito descritto:

Q.T.E. STATO FINALE			
IMPORTO LAVORI (a) € 77.299,74			
(di cui euro 1.876,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	77.299,74	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.876,67	
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	75.423,07	
Ribasso di gara 36,10% (d) = (c*d/100)	euro	27.227,73	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	48.195,34	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.876,67	
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)	euro	50.072,01	euro 50.072,01
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	5.007,20	
B2-Spese tecniche e generali di progett. e D.L.	euro	9.000,00	
B3-Contributo Previdenziale su B2, 4%	euro	360,00	
B4-Spese per la Sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione	euro	2.700,00	
B5-Contributo previd. su B4, 5% + bollo	euro	110,00	

B6-Spese per sondaggi geognostici ed inst. Piezometro	euro	685,00	
B7-IVA al 22% su B6	euro	150,70	
B8-Spese per prove penetr. Dinamiche superpesanti	euro	720,00	
B9-IVA al 22% su B8	euro	158,40	
B10-Onorario per la relazione geologica - geotecnica	euro	2.200,00	
B11-Contributo previdenziale su B10, 2%	euro	44,00	
B12-IVA al 22% su B10 + B11	euro	493,68	
B13-Onorario per collaudo statico	euro	700,00	
B14-Contributo previdenziale su B13, 4%	euro	28,00	
B15-IVA al 22% su B13 + B14	euro	160,16	
B16-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	1.545,99	
B17-Lavori in economia diretta comp. IVA	euro	834,86	
Totale somme a disposizione	euro	24.927,99	euro 24.927,99
Totale generale del progetto			€ 75.000,00

- che la somma complessiva lorda di progetto, pari ad € 75.000,00, resta invariata e trova collocazione al capitolo n. 201013/3 del corrente bilancio;

VSTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2016, con il quale il medesimo è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli atti relativi al I° S.A.L. delle opere di completamento e variante, allo Stato Finale ed alle opere aggiuntive in economia, dei lavori di dei lavori di "Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015", redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 30/11/2017, lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 36,10%, di € 18.385,91, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali IVA;

- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed alle opere aggiuntive in economia, dei lavori di dei lavori di “Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015”, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100, dai quali risulta un credito dell’impresa, relativo alle ritenute a garanzia, € 250,36 oltre ad IVA come per legge;
- di approvare gli atti relativi alle opere aggiuntive in economia, redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Verdicchio, con studio in Mogliano (MC), Viale XX Settembre n. 81, depositati agli atti di questo Comune in data 01/12/2017, protocollo n. 3100, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 30/11/2017, lavori per l’importo complessivo di € 758,83 oltre oneri fiscali IVA;
- di approvare il certificato di pagamento n. 2, relativo al I° SAL delle opere di completamento e variante, emesso dal Responsabile del Procedimento, in data 30/11/2017, da cui risulta che l’impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 18.293,98 per lavori, detratta ritenuta dello 0,50%, oltre IVA come per legge;
- di approvare il certificato di pagamento n. 3, relativo allo stato finale delle opere ed emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/11/2017, da cui risulta che l’impresa appaltatrice, aggiudicataria dei lavori in oggetto, vanta un credito di € 250,36 oltre IVA come per legge, relativamente alle ritenute dello 0,50% sui precedenti SAL;
- constatata la regolarità contributiva della ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., da parte della stazione appaltante e rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 23/10/2017, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 20/02/2018;
- constatata la regolarità contributiva, dei professionisti incaricati, Ing. Giovanni Verdicchio, Geom. Marco Verdicchio, Ing. Paolo Piccinini, tramite D.U.R.C./attestazioni di regolarità contributiva rilasciati dalle relative Casse Previdenziali di appartenenza;
- di specificare che l’impresa appaltatrice, ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c/ bancario, sul quale accreditare le somme vantate dal presente atto, così come indicate nella fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- di precisare che, in relazione ai sopra citati certificati di pagamento, verranno emessi i seguenti mandati:
 - a- alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo di € 18.544,34, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 1.854,43 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
 - b- alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo di € 758,83, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 75,88 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);

- c- all'Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC) l'importo di € 3.000,00 oltre a CNPAIA 4%, a saldo delle prestazioni professionali inerenti la progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, del progetto di variante e completamento;
 - d- al Geom. Marco Verdicchio di Mogliano (MC) l'importo di € 500,00, relativo alla sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione, oltre a CAP 4%;
 - e- all'Ing. Paolo Piccinini di Urbisaglia (MC) l'importo di € 700,00 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, relativo alle prestazioni professionali inerenti il collaudo statico dell'opera;
 - f- al Responsabile Unico del Procedimento l'importo di € 1.545,99, sul Fondo comunale art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. (incentivo R.U.P.);
 - g- alla S.U.A. di Fermo l'importo di € 30,00, relativo alla gestione della gara d'appalto, giusta convenzione in essere con il Comune di Massa Fermana;
-
- di imputare la spesa complessiva € 27.337,64 al capitolo di bilancio n. 201013/3 del corrente bilancio;
 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000;
 - di dare atto che a liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI