



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE EDIL/URB/TER.

Numero 43 Del 30-06-2020

Reg. generale 95

Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTI CIMITERI COMUNALI FRAZIONI VILLA POPOLO E SANTO STEFANO. APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQUIDAZIONI VARIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del lavoro di **sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano** con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:			
1) LAVORI A MISURA		€	84,996.70
2) LAVORI A CORPO			
3) LAVORI IN ECONOMIA			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		€	84,996.70
4) ONERI DELLA SICUREZZA		€	2,549.90
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI		€	87,546.60
-			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		€	500.00
2.2) RILIEVI (Dettagli architettonici e strutturali con relativi elaborati porzione di fabbricato in c.a.)		€	-
2.3) ALTRO (Indagini, prelievo materiali ed accertamenti per livello di conoscenza adeguato LC2 ecc...)		€	-
	TOTALE 2)	€	500.00
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			
4) IMPREVISTI AL 5 % 1)+4) MAX 10% di A.2		€	2,549.90
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI			
6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)			
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%		
7) SPESE TECNICHE			
7.1) PROGETTAZIONE			
7.2) DIREZIONE LAVORI			
7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA			
	TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€	7,441.46
7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)		€	1,750.93
	TOTALE 7)	€	9,192.39

8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)		
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE		
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA		
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	500.00
	11.2) COLLAUDO STATICO	€	1,000.00
	11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		
	11.4) GEOLOGO	€	500.00
	TOTALE 11)	€	2,000.00
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2]	€	8,754.66
	12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€	254.99
	12.3) .I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€	1,637.12
	12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€	110.00
	12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€	440.00
-			
	12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€	357.66
	12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€	78.68
	TOTALE 12)	€	11,633.11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€	25,875.41

TOTALE progetto €
113,422.01

- la propria determinazione n. 14 del 19.02.2019 R.G. n.23 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50 e smi, per l'affidamento dei lavori di **sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano** e il Cimitero Capoluogo della frazione Piano Grande, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **CUP: C65I19000110004 Codice CIG: 7802465DCB**, approvando contestualmente i documenti di gara;
- Il verbale di gara del Rup del 07.03.2019 prot. N.1838 e il verbale del 12.03.2019 prot. N.1966 dai quali risulta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione alla ditta Macinati Giovanni srl con sede in via Nazionale snc 64043 Crognaleto con il ribasso del 26,541% per un importo pari ad € 64.967,63 sessantaquattromilanovecentosessantasette /63), di cui €2.549,90 oneri di sicurezza, oltre ad IVA del 10%;
- Visto il contratto di appalto, Rep. n. 1529 del 02.05.2019, registrato a Teramo il 14.05.2019 al n.22;
- Richiamata la propria determinazione n.63 r.g. N.121 del 05.06.2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione del 1° SAL alla ditta incaricata per complessivi €34.122,00;
- Richiamata la propria determinazione n.67 r.g. N.132 del 05.06.2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione della progettazione al tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti per complessivi €3.640,00;
- Richiamata la propria determinazione n.63 r.g. N.121 del 05.06.2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione Sal n. 2 dell'intervento di "**sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano**", rimesso dal tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti, la cui spesa per lavori ammonta a complessivi € 34.140,00, contabilizzati a tutto il 12.07.2019 escluso la ritenuta per infortuni di €327,45, oltre ad IVA del 10% di €3.414,00

per un importo complessivo di €37.554,00, nel rispetto dell'art.2.11 del capitolato speciale d'appalto;

- Vista la variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n.81 del 01.10.2019 con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO - Art. 16 D.P.R. n. 207/2010

OGGETTO: SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI DELLA FRAZIONE VILLA POPOLO E SANTO STEFANO. CUP: C65119000110004 Codice CIG: 7802465DCB			
DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI +/-

A) LAVORI DA COMPUTO:

1) LAVORI A MISURA	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
2) LAVORI A CORPO			
3) LAVORI IN ECONOMIA			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 549,90	€ 2 549,90	
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 87 546,60	€ 105 041,11	

A*) LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:

1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
2) RIBASSO D'ASTA: 26,541%		€ 27 202,19	
A.1*) LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 84 996,70	€ 75 289,02	€ 9 707,68
3) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	€ -	€ -	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 549,90	€ 2 549,90	
A.2*) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 87 546,60	€ 77 838,92	€ 9 707,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			€ -
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 500,00	€ 500,00	
2.2) RILIEVI			€ -
2.3) ALTRO			€ -
TOTALE 2)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
4) IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 2 549,90		
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		€ -	
6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	€ -	€ -	€ -
L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%			€ -
7) SPESE TECNICHE			€ -
7.1) PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -

7.2) DIREZIONE LAVORI	€	-	€	€
7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€	-	€	€
TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€	7 441,46	€	8 036,78
7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _2% SU A.2)	€	1 750,93	€	2 100,82
TOTALE 7)	€	9 192,39	€	10 137,60
8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€	-	€	€
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	€	-	€	€
10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€	-	€	€
11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA				€
11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	500,00		
11.2) COLLAUDO STATICO	€	1 000,00	€	1 600,00
11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	-	€	€
11.4) GEOLOGO	€	500,00	€	1 500,00
TOTALE 11)	€	2 000,00	€	3 100,00
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI				€
12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2*]	€	8 754,66	€	10 504,11
12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€	254,99	€	50,00
12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€	1 637,12	€	1 768,09
12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€	110,00	€	110,00
12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€	440,00	€	682,00
12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2.1+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€	377,66	€	445,47
12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€	83,08	€	98,00
TOTALE 12)	€	11 657,51	€	13 657,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.	€	25 899,80	€	27 395,28
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€	113 446,40	€	105 234,19
IMPORTO TOTALE AL NETTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO ECONOMIA DI PROGETTO (compreso IVA)				€. 8 212,21

- determinazione n.131 r.g. N.246 del 04.11.2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione Sal FINALE dell'intervento di "sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano", rimesso dal tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti, la cui spesa per lavori ammonta a complessivi €. 11.500,00 escluso la ritenuta per infortuni di €.387,21 oltre ad iva del 10% per un importo 38,19 per un importo complessivo di €.420,06
- Determinazione n.152 del 10.12.2019 R.G. n.278 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle ritenute x infortunio di €.420,06, a saldo della Ditta Macinati Giovanni srl e del tecnico incaricato alla progettazione D.L. e coordinatore della sicurezza Ing. Romeo Piersanti e Geol. Dott. Giovanni Marrone per un importo complessivo di €.4.044,60 compreso IVA;
- Visto l'attestato di avvenuto deposito della R.S.U. del Genio civile di Teramo del 19.02.2020;
- Vista la nota del l'Ing. Romeo Piersanti di Chiusura dei Lavori con allegati Attestazione di avvenuto deposito del Collaudo Prot. 87866 del 21.03.2019 del Genio Civile di Teramo, acquisito agli atti di questo Ente il 05.06.2020 prot. N.4333, con la quale Chiede, tra l'altro la liquidazione delle spese tecniche e precisamente il saldo della direzione dei lavori di €.2.536,78 oltre a CNPAIA del 4%, e le spese del Collaudatore incaricato Ing. Tonino Di Giuliano di

- €1.600,00 + CNPAIA del 4%, somme queste previste nel quadro economico di progetto;
- Ritenuto necessario ed opportuno procedere a prendere atto del Collaudo finale di **“sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione Villa Popolo e Santo Stefano”**;
 - Vista la fattura del tecnico Ing. Romeo Piersanti n.4F20 del 04.06.2020 acquisita dal protocollo dell’Ente il 16.06.2020 prot. N.4344 a saldo della Direzione dei Lavori per una somma di €2.536,78 oltre il 4% di €101,47 per una somma complessiva di €2.638,25;
 - Vista la fattura del tecnico Ing. Tonino Di Giuliano n.5/PA del 17.06.2020 acquisita dal protocollo dell’Ente il 17.06.2020 prot. N.4669 a saldo del Collaudo dei loculi realizzati per una somma di €1.600,00 oltre il 4% di €64,00 per una somma complessiva di €1.664,00;
 - Visti i certificati di regolarità contributiva
 - Ritenuto di provvedere in merito
 - Visto il D.lgs n.267/2000 e smi
 - Visto il D.lgs n.50/2016 (codice degli appalti pubblici) e smi

DETERMINA

- 1 Approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’Art.3 della Legge N°241/1990;
- 2 Di prendere atto ed approvare il Collaudo finale dell’intervento di, **“sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione Villa Popolo e Santo Stefano”**;
- 3 Di liquidare al tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti la Direzione dei lavori esecutiva dell’intervento di, **“sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano”** saldo di di €2.536,78 oltre il 4% di €101,47 per una somma complessiva di €2.638,25 n.4F20 del 04.06.2020 acquisita dal protocollo dell’Ente il 16.06.2020 prot. N.4344 a saldo della Direzione dei Lavori
- 4 Di prendere atto del documento contributivo, richiesto d’Ufficio, dal quale risulta che l’Ing. Romeo Piersanti è in regola on i versamenti contributivi e assicurativi,
- 5 Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato sul conto corrente dedicato Unocredit Banca spa, IBAN: IT 06V0200815303000000645156 Intestatario: Ing. Romeo Piersanti C.F. PRSSRL61L09Z614F;
- 6 Di liquidare al tecnico incaricato Ing. Tonino Di Giuliano Collaudatore dei lavori dell’intervento di, **“sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano”** N.5/PA del 17.06.2020 acquisita dal protocollo dell’Ente il 17.06.2020 prot. N.4669 a saldo del Collaudo dei loculi realizzati per una somma di €1.600,00 oltre il 4% CNPAIA di €64,00 per una somma complessiva di €1.664,00;
- 7 Di prendere atto del documento contributivo, richiesto d’Ufficio, dal quale risulta che l’Ing. Tonino Di Giuliano è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi,
- 8 Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato sul conto corrente dedicato Banca Popolare di Bari IT69Q0542415302000000011444 Intestatario: Ing. Tonino Di Giuliano C.F. DGLTNN72R21L103M;
- 9 Di imputare la relativa somma al seguente capitolo del Bilancio 2020, gestione residui

- Cap. 2651 “**Ristrutturazione e ampliamento cimiteri comunali**”..... € 4.302,25;
- 10** Di comunicare la presente all’ufficio cimiteriale per l’utilizzo formale dei loculi;
- 11** Dare atto che l’Ufficio di Ragioneria dovrà provvedere ai provvedimenti consequenziali alla presente determinazione in applicazione degli Artt.184 e 185 del D.Lgs. 18.8.2000,N°267.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Bilanzola Raniero

La presente Determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/200, n. 267.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Bilanzola Raniero al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, li 30-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Bilanzola Raniero

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, li.....

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 30-07-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 15-08-2020

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino