



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2

Numero 18 Del 03-03-2020

Reg. generale 40

Oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 48 DEL D.LGS. 66/2014-DELIBERA CIPE DEL 30.06.2014 - RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO QUALITA' E SICUREZZA FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI TORRICELLA SICURA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 54 del 30.03.2006, avente per oggetto la organizzazione uffici comunali;

Richiamata la nota prot. n. 1346 del 17.03.2014, con la quale il Comune di Torricella Sicura inoltrava domanda di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'intervento di, "Miglioramento qualità e sicurezza dell'edificio Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura Capoluogo;

Rilevato che la richiesta di cui sopra, pur se collocata in graduatoria, non rientrava tra quelle finanziate;

Richiamata la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 0010317 del 19.08.2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5917 del 23.08.2016 dalla quale risulta che con Decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca del 5 Agosto 2016, n. 626, avente per oggetto lo scorrimento delle graduatorie relative alla delibera CIPE del 30 Giugno 2014 n. 22, il Comune di Torricella Sicura - Te è risultato destinatario del finanziamento richiesto di € 610.000,00, finalizzato all'intervento di edilizia scolastica ai sensi dell'Art. 48 D. L. 66/2014 - Delibera CIPE del 30.06.2014 - Regione Abruzzo;

Dato atto che l'intervento per il quale è stata formulata richiesta riguarda il "Miglioramento della qualità e sicurezza dell'edificio Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura Capoluogo";

Rilevato che per l'intervento in oggetto, l'Amministrazione Comunale, sulla base di una valutazione delle esigenze rilevate al momento, ha ritenuto necessario ed opportuno modificare le previsioni progettuali annunciate attraverso una modifica del progetto restando sempre finalizzato al miglioramento della qualità e sicurezza dell'edificio in oggetto, così come previsto dal punto "1)" delle linee guida, "SCUOLE SICURE" emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attuazione del proprio decreto n. 626 del 5 agosto 2016;

Vista la Determina Dirigenziale n. 14 del 04.04.2017, con la quale si è proceduti ad affidare incarico professionale a tecnici esterni per tutte le prestazioni professionali inerenti l'intervento di, "Miglioramento della qualità e sicurezza dell'edificio Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura Capoluogo";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 14.04.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento di, "Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura";

Dato atto che l'intervento di che trattasi è stato inserito nella prima annualità del programma triennale delle oo. pp. 2017-2019;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 18 del 14.04.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo, dell'intervento di "Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza dell'edificio Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura Capoluogo", rimesso dai tecnici incaricati, Ing. Tonino Di Giuliano e Ing. Romeo Piersanti, per una spesa complessiva di € 610.000,00;

Dato atto che con Determinazione a contrarre n. 22 del 26.04.2017, R.G. n. 47, assunta dal responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Torricella Sicura, nonché RUP, veniva attivata la competente CUC per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento di, "Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura", con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del progetto esecutivo di cui sopra;

Vista la Determinazione Dirigenziale delle Centrale Unica di Committenza, n. 11 del 30.05.2017, R. G. n. 58, con la quale la stessa, previa procedura di gara negoziata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Mandolese Costruzioni Srl con sede legale in Via IV Novembre di Torricella Sicura (TE), la quale ha conseguito il punteggio migliore finale di 56,585/100, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 418.059,34 a cui va aggiunto gli oneri per la sicurezza e l'Iva;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 33 del 30.05.2017, R. G. n. 62, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torricella Sicura, nonché RUP, ha preso atto della determinazione di cui al punto che precede e con essa le risultanze di gara e precisamente:

- Importo lavori a base di gara, soggetti a ribasso € 422.756,15;
 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta€ 418.059,34;
 - Oneri per la sicurezza€ 12.682,68
- Totale lavori € 430.742,02

Preso atto del CUP - C61H17000260001 e CIG 7106489C3B;

Dato atto che per le finalità dettate dalla normativa di finanziamento, (linee guida "SCUOLE SICURE"), con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 31.08.2017, si è proceduto alla rimodulazione del QTE post gara per le finalità di accantonamento delle economie di gara e relativa Iva, non rientranti nella disponibilità dell'Ente beneficiario del finanziamento;

Visto il QTE rimodulato post gara il quale risulta così strutturato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Art. 16 D.P.R. n. 207/2010

OGGETTO: Interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'Art. 48 del D. L. 66/2014 – Delibera CIPE del 30.06.2014 – Regione Abruzzo. Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media "Giovanni XXIII°" di Torricella Sicura

A)	LAVORI :	
1)	LAVORI A MISURA	€ 422.756,15
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 422.756,15

4)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 12.682,68
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 435.438,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 21.771,94
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 1.000,00
	2.2) RILIEVI (Dettagli architettonici e strutturali con relativi elaborati porzione di fabbricato in c.a.)	€ 5.000,00
	2.3) ALTRO (Indagini, prelievo di materiali ed accertamenti per livello di conoscenza adeguato LC2 ecc...)	€ 7.000,00
	TOTALE 2)	€ 13.000,00
3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 21.771,94
5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%	
7)	SPESE TECNICHE	
	7.1) PROGETTAZIONE	
	7.2) DIREZIONE LAVORI	
	7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	
	TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€ 39.800,00
	7.4) INCENTIVI (D. Lgs. 163/06 – Art. 92 – C.5 – 2% SU A.29)	€ 8.708,78
	TOTALE 7	€ 48.508,78
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA	
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ 4.000,00
	11.2) COLLAUDO STATICO	€ 2.000,00
	11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
	11.4) COLLAUDI SPECIALISTICI	

TOTALE 11)		€ 6.000,00
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO (10% di A.2)	€ 43.543,88
12.2)	I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI (10% di 1+4)	€ 4.354,39
12.3)	I.V.A. PER SPESE TECNICHE (22% di 2+7.1+7.2+7.3)	€ 8.756,00
12.4)	I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA (22% di 2)	€ 2.860,00
12.5)	I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% di 11)	€ 1.320,00
12.6)	CONTRIBUTI CNPAIA (4% di 2+7.1+7.2+7.3+11.2)	€ 2.192,00
12.7)	IVA SU CNPAIA (22% DI 12.6)	€ 482,24
TOTALE 12)		€ 63.508,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€ 174.561,17

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE GARA	€ 610.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO POST GARA	€ 604.833,51
ECONOMIA DI PROGETTO (compreso IVA)	€ 5.166,49

Rilevato che sulla scorta delle risultanze di gara, dal QTE rimodulato, ne risulta una economia di gara pari ad € 5.166,49, compreso Iva, somma questa non rientrante nella disponibilità dell'Ente attuatore;

Dato atto che, così come previsto dalla linee guida, "SCUOLE SICURE", MUTUI BEI, il QTE post gara, previo caricamento a sistema, è stato validato dal MIUR;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 1479 del 01.08.2017, registrato a Teramo il 18.08.2017 al n. 54 Serie n. 1;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 10.07.2017;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 3 del 31.01.2018, R.G. n. 10, con la quale è stato liquidato il Sal n. 1 per l'importo complessivo di € € 146.850,00;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 4 del 31.01.2018, R.G. n. 11, con la quale è stato liquidato un acconto delle competenze tecniche ai professionisti incaricati per un importo complessivo di € 25.376,00;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 5 del 31.01.2018, R.G. n. 12, con la quale sono state liquidate le spese geologiche al professionista incaricato per un importo complessivo di € 1.020,00;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 6 del 31.01.2018, R.G. n. 13, con la quale sono state liquidate le spese per indagini di laboratorio alla ditta incaricata per un importo complessivo di € 2.860,90;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 79 del 09.10.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il QTE della perizia di variante rettificato, proposto dai Direttori dei Lavori, Ing. Romeo Piersanti e Ing. Tonino Di Giuliano, relativa all'intervento di "Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del

fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura”, per una spesa complessiva di € 604.833,51, così articolato **e validato**:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA - Art. 16 D.P.R. n. 207/2010

OGGETTO:	Interventi di edilizia scolastica ai sensi dell’Art. 48 del D. L. 66/2014 – Delibera CIPE del 30.06.2014 – Regione Abruzzo. Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media “Giovanni XXIII” di Torricella Sicura
-----------------	--

PERIZIA DI VARIANTE

A)	LAVORI DI PERIZIA:	
1)	LAVORI A MISURA	€ 462.341,41
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 462.341,41
4)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 13.870,20
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 476.211,61
A*)	LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:	
1)	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 462.341,41
2)	RIBASSO D'ASTA: 6,60%	€ 5.136,61
A.1*)	LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 457.204,80
3)	COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	
4)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 13.870,20
A.2*)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 471.075,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 1.500,00
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 1.000,00
	2.2) RILIEVI	€ 5.000,00
	2.3) ALTRO	€ 7.000,00
	TOTALE 2)	€ 13.000,00
3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 4.309,50
5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	

	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%	
7)	SPESE TECNICHE	
	7.1) PROGETTAZIONE	
	7.2) DIREZIONE LAVORI	
	7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	
	TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€ 39.800,00
	7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2 SMI)	€ 8.708,78
	TOTALE 7	€ 48.508,78
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA	
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ 2.345,00
	11.2) COLLAUDO STATICO	€ 1.800,00
	11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
	11.4) COLLAUDI SPECIALISTICI	
	TOTALE 11)	€ 4.145,00
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
	12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO (10% di A.2)	€ 47.107,50
	12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI (10% di 1+4)	€ 580,95
	12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE (22% di 2+7.1+7.2+7.3)	€ 8.756,00
	12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA (22% di 2)	€ 2.860,00
	12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% di 11)	€ 911,90
	•12.6) CONTRIBUTI CNPAIA (4% di 2+7.1+7.2+7.3+11.2)	€ 1.704,00
	12.7) IVA SU CNPAIA (22% DI 12.6)	€ 374,88
	TOTALE 12)	€ 62.295,23
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.	€ 133.758,51

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€	610 000,00
IMPORTO TOTALE AL NETTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO	€	604 833,51
ECONOMIA DI PROGETTO (compreso IVA)	€	5 166,49

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 175 del 19.12.2018, R.G. n. 271, con la quale è stato liquidato il Sal n. 2 per l'importo complessivo di € € 166.980,00;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 176 del 19.12.2018, R.G. n. 272, con la quale è stato sono state liquidate le competenze tecniche ai professionisti incaricati per un importo complessivo di € 19.032,00;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 125 del 14.10.2019, R.G. n. 234, con la quale è stato liquidato il Sal n. 2 per l'importo complessivo di € € 179.190,00;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 126 del 14.10.2019, R.G. n. 235, con la quale è stato sono state liquidate le competenze tecniche ai professionisti incaricati per un importo complessivo di € 2.912,00;

Visto il certificato di definitiva ultimazione dei lavori del 20.02.2020;

Vista la relazione sul conto finale rimessa dai Direttori dei Lavori dalla quale risulta la spesa finale dei lavori, come di seguito specificato:

- Importo netto autorizzato per lavori € 471.075,00
- **Importo netto dei lavori eseguiti, come da stato finale ... € 471.054,94**

Minore spesa€ 20,06

Visto lo stato finale dei lavori dell'intervento di, "Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura", rimesso dai direttori dei lavori, Ing. Romeo Piersanti e Ing. Tonino Di Giuliano, dal quale risulta che sono stati eseguiti regolarmente lavori per una spesa finale di € 471.054,94;

Dato atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti dai direttori dei lavori, Ing. Romeo Piersanti e Ing. Tonino Di Giuliano, dal RUP Geom. Raniero Bilanzola e dalla ditta esecutrice senza riserve;

Visto il Certificato di **Regolare Esecuzione** del 24.02.2020, dell'intervento di, "Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura", sottoscritto dai Direttori dei Lavori, dalla ditta esecutrice e dal RUP, dal quale risulta che:

- i lavori eseguiti dall'Impresa Mandolese Costruzioni S.r.l., Via IV Novembre, 60/2 64010 Torricella Sicura, corrispondono a quelli indicati nel contratto n. 1479 di Rep. del 01.08.2017, nell'atto di sottomissione del 19.09.2018 e negli atti contabili relativi;
- i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali e in conformità al progetto approvato;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente ed unicamente i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati ed approvati;
- gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con codice ditta n. 14440055 dell' I.N.A.I.L. di Teramo con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;
- l'impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da certificati INAIL e INPS allegati agli atti del conto finale;
- l'impresa per i documenti in possesso della Direzione Lavori non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata ed accettata senza riserve dell'impresa;
- l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa, è pari ad € 471.054,94 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 471.075,00, da cui, dedotto l'ammontare delle rate pagate in

acconto per complessivi € 448.200,00, resta un credito netto dell'impresa pari ad € 22.854,94;

Dato atto che dallo stato finale e CRE, di cui sopra, risulta un credito finale della ditta esecutrice di € 22.854,94, oltre all'Iva nella misura prevista del 10% equivalente ad € 2.285,49, per un totale complessivo di € 25.140,43;

Dato atto della pubblicazione dell'avviso ai creditori , Art. 189 DPR 554/99 e seguenti;

Visto il CUP – C61H17000260001 e CIG – 7106489C3B;

Ritenuto necessario ed opportuno approvare la relazione sul conto finale, lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di, “Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura ”, rimessi dai Direttori dei Lavori , Ing. Romeo Piersanti e Ing. Tonino Di Giuliano;

DETERMINA

1 – Di approvare la narrativa di che trattasi la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – Di prendere atto ed approvare la relazione sul conto finale dell'intervento di, “Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura”, redatta dai Direttori dei Lavori, dalla quale risulta la spesa finale dei lavori, come di seguito specificato:

- Importo netto autorizzato per lavori € 471.075,00
- **Importo netto dei lavori eseguiti, come da stato finale ... € 471.054,94**

Minore spesa€ 20,06

3 – Di prendere atto ed approvare lo stato finale dei lavori dell'intervento di, “Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura”, rimesso dai Direttori dei Lavori Ing. Romeo Piesanti e Ing. Tonino Di Giuliano, dal quale risulta che sono stati eseguiti regolarmente i lavori per una spesa finale di € 471.054,94;

4 – Di prendere atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti dai direttori dei lavori, dal RUP e dalla ditta appaltatrice, senza riserve;

5 – Di prendere atto ed approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione** dell'intervento di, “Ristrutturazione con miglioramento della qualità e sicurezza del fabbricato Scuola Elementare e Media GIOVANNI XXIII° di Torricella Sicura”, **quale atto di collaudo delle opere**, debitamente sottoscritto dai direttori dei lavori, dalla ditta e dal RUP, dal quale risulta che:

- i lavori eseguiti dall'Impresa Mandolese Costruzioni S.r.l., Via IV Novembre, 60/2 64010 Torricella Sicura, corrispondono a quelli indicati nel contratto n. 1479 di Rep. del 01.08.2017, nell'atto di sottomissione del 19.09.2018 e negli atti contabili relativi;
- i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali e in conformità al progetto approvato;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente ed unicamente i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati ed approvati;
- gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con codice ditta n. 14440055 dell' I.N.A.I.L. di Teramo con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi,

previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;

- l'impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da certificati INAIL e INPS allegati agli atti del conto finale;
- l'impresa per i documenti in possesso della Direzione Lavori non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata ed accettata senza riserve dell'impresa;
- l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa, è pari ad € 471.054,94 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 471.075,00, da cui, dedotto l'ammontare delle rate pagate in acconto per complessivi € 448.200,00, resta un credito netto dell'impresa pari ad € 22.854,94;

6 – Di prendere atto che dallo stato finale e CRE, di cui sopra, risulta un credito finale della

ditta esecutrice di € 22.854,94, oltre all'Iva nella misura prevista del 10% equivalente ad € 2.285,49, per un totale complessivo di € 25.140,43;

7 – Di dare atto che il **Certificato di Regolare Esecuzione** di che trattasi ha valenza di collaudo delle opere eseguite;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Bilanzola Raniero

La presente Determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/200, n. 267.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Bilanzola Raniero al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, li 03-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Bilanzola Raniero

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, li.....

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 31-03-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 16-04-2020

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino