



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE EDIL/URB/TER.

Numero 53 Del 03-08-2020

Reg. generale 111

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO CA=
POLUOGO. APPROVAZIONE SAL FINALE E COLLAUDO. LI=
QUIDAZIONE SAL E TECNICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 14.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del lavoro di **sistemazione ed ampliamento cimitero comunali capoluogo della frazione Piano Grande** con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:		
1) LAVORI A MISURA	€	83,620.90
2) LAVORI A CORPO		
3) LAVORI IN ECONOMIA		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	83,620.90
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€	2,508.63
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	86,129.53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2		
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€	500.00
	2.2) RILIEVI (Dettagli architettonici e strutturali con relativi elaborati porzione di	€	-
	2.3) ALTRO (Indagini, prelievo materiali ed accertamenti per livello di conoscenza	€	-
	TOTALE 2)	€	500.00
3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
4)	IMPREVISTI AL 5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€	2,508.63
5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		
6)	ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)		
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per		
7)	SPESE TECNICHE		
	7.1) PROGETTAZIONE		
	7.2) DIREZIONE LAVORI		
	7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA		
	TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€	7,321.01
	7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€	1,722.59
	TOTALE 7)	€	9,043.60
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)		
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE		
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA		
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	500.00
	11.2) COLLAUDO STATICO	€	1,500.00
	11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		
	11.4) GEOLOGO	€	1,000.00
	TOTALE 11)	€	3,000.00
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2]	€	8,612.95
	12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€	250.86
	12.3) .I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€	1,610.62
	12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€	110.00
	12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€	660.00
	12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€	372.84
	12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€	82.02
	TOTALE 12)	€	11,699.30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€	26,751.53

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B

€.112.481,06

- la propria determinazione la propria determinazione n. 14 del 19.02.2019 R.G. n.23 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50 e smi, per l'affidamento dei lavori di **sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano** e il Cimitero Capoluogo della frazione Piano Grande, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **CUP: C65I19000110004 Codice CIG: 7802465DCB**, approvando contestualmente i documenti di gara;

- il verbale di gara del Rup del 07.03.2019 prot. N.1838 e il verbale del 12.03.2019 prot. N.1966 dai quali risulta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione alla ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu srl con sede in Frazione Scapriano snc Teramo, C.F./P.IVA 01562720670 con il ribasso del 26,270 per un importo pari a € 64.162,32 (sessantaquattromilanovecentosessantasette/63), **CUP C65I19000110004**, **CIG 7802465DCB**, approvando contestualmente i documenti di gara;;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Raniero Bilanzola e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Visto il contratto di appalto, Rep. n. 1530 del 02.05.2019, registrato a Teramo il 14.05.2019 al n.23;

Vista la variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n.92/2019 con il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI +/-
A) LAVORI DA COMPUTO:				
1)	LAVORI A MISURA	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
2)	LAVORI A CORPO			
3)	LAVORI IN ECONOMIA			
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
4)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 508,63	€ 2 508,63	
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 86 129,53	€ 91 617,10	5 487,57 €
A*) LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:				
1)	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
2)	RIBASSO D'ASTA: 26,541%	€ 21 967,21	€ 23 408,80	
A.1*)	LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 61 653,69	€ 65 699,67	€ 4 045,99
3)	COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	€ -	€ -	
4)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 508,63	€ 2 508,63	
A.2*)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 64 162,32	€ 68 208,30	€ 4 045,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			€ -
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ -
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	€ 500,00	€ 500,00	
2.2)	RILIEVI			€ -
2.3)	ALTRO			€ -
	TOTALE 2)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
4)	IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 2 508,63	€ 2 508,63	€ -
5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		€ -	
6)	ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	€ -	€ -	€ -
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%			€ -
7)	SPESE TECNICHE			€ -
7.1)	PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
7.2)	DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ -
	TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€ 7 321,01	€ 7 962,36	€ 641,35
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 - 2% SU A.2)	€ 1 283,25	€ 1 832,34	€ 549,10
	TOTALE 7)	€ 8 604,26	€ 9 794,70	€ 1 190,45
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€ -	€ -	€ -
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	€ -	€ -	€ -
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€ -	€ -	€ -
11)	DAL CSA			€ -
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	€ 500,00	€ 500,00	€ -
11.2)	COLLAUDO STATICO	€ 1 500,00	€ 1 750,00	€ 250,00
11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -
11.4)	GEOLOGO	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
	TOTALE 11)	€ 3 000,00	€ 3 250,00	€ 250,00
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			€ -
12.1)	I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2*]	€ 6 416,23	€ 6 820,83	€ 404,60
12.2)	I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€ 250,86	€ 250,86	€ -
12.3)	I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€ 1 610,62	€ 1 751,72	€ 141,10
12.4)	I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€ 110,00	€ 110,00	€ -
12.5)	I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11)]	€ 660,00	€ 715,00	€ 55,00
12.6)	CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2.1+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€ 372,94	€ 448,49	€ 75,55
12.7)	IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€ 82,05	€ 98,67	€ 16,62
	TOTALE 12)	€ 9 502,70	€ 10 195,58	€ 692,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€ 24 115,59	€ 26 248,91	€ 2 133,32
IMPORTO TOTALE		€ 88 277,91	€ 94 457,21	€ 6 179,31

- Richiamata la propria liquidazione n.2 r.g. N.3 del 14.01.2020 con il quale si è provveduto alla liquidazione del 1° SAL alla ditta incaricata per complessivi €49.302,00;
- Richiamata la propria determinazione n.67 r.g. N.132 del 05.06.2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione della progettazione al tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti per complessivi €3.640,00;

- Visto che in data 02.07.2020 con nota prot. N.5070 il Tecnico collaudatore Ing. Tonino Di Giuliano ha trasmesso il Collaudo statico dei loculi del cimitero capoluogo con certificato n.198879 del 01.07.2020 del Genio Civile di Teramo con esito positivo;
- **Visto** che in data 14.07.2020 con nota n. prot. 5378 il Direttore dei Lavori Ing. Romeo Piersanti ha trasmesso al sottoscritto RUP Geom. Raniero Bilanzola la documentazione contabile costituita specialmente da: verbale di consegna lavori; certificato di ultimazione lavori; stato avanzamento dei lavori n. 2; conto finale; relazione di accompagnamento al conto finale; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento rata a saldo; quadro economico di spesa finale; documentazione fotografica e varie;
- **Accertata** la correttezza della documentazione sopra riportata, specialmente quella contabile, e nello specifico del Certificato di pagamento della rata a saldo dove si liquida un importo pari a € 23.320,00, oltre ad iva del 10% di €2.332,00 per una somma complessiva di €25.652,00 contabilizzati a tutto il 02.07.2020;
Dato atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve;
Visto il certificato di pagamento n. 2, relativo all'ultimo sal 23.320,00, oltre ad iva del 10% di €2.332,00 per una somma complessiva di €25.652,00;

Preso atto delle seguenti fatture elettroniche

- n. 41, del 16.07.2020 emessa dalla ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srl con sede in Frazione Scapriano snc Teramo, C.F./P.IVA 01562720670 a titolo di **saldo** su lavori di complessivi Euro 25.652,00 (di cui € 23.320,00 per lavori ed € 2.332,00 per IVA);
- n. 5F20, del 24.07.2020 emessa dall'Ing. Romeo Piersanti a titolo di **saldo** sulla D.L. di complessivi Euro 4.640,85 (di cui € 4.462,36 D.L. saldo € 178,49 per CNPAIA);
- n. 6PA, del 27/07/2020 emessa dall'Ing. Tonino Di Giuliano a titolo di **saldo** sul Collaudo statico dei loculi di complessivi Euro 1.820,00 (di cui € 1.750,00 saldo compenso collaudo € 70,00 per CNPAIA);
- **Accertata** la regolarità delle fatture alla disciplina normativa di cui alla Legge n. 244/2007 e Decreto ministeriale 3 aprile 2013 e che nulla osta alla sua liquidazione;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa valido fino al 15/10/2020 prot. INAIL 22520106;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione della contabilità relativa al Sal finale dell'intervento di "**sistemazione ed ampliamento cimitero comunale capoluogo della frazione Piano Grande**", ed alla relativa liquidazione;

Dato atto che la spesa complessiva di € 32.112,85 trova copertura ai seguenti capitoli:

- Cap. n.2651 "spese risanamento cimiteri comunali" del Bilancio a.c. che presenta la sufficiente disponibilità, gestione residui;

Visti **CUP: C65I19000110004 Codice CIG: 7802465DCB e CUP C65I19000110004 Codice CIG 7802465DCB**

Visto e Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Ritenuto di provvedere in merito

Visto il D.lgs n.267/2000 e smi

DETERMINA

- 1) Approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'Art.3 della Legge N°241/1990;
- 2) di approvare gli atti e i documenti contabili che compongono lo Stato Finale dei Lavori: verbale di consegna lavori; certificato di ultimazione lavori; stato avanzamento dei lavori n. 2; conto

- finale; relazione di accompagnamento al conto finale; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento rata a saldo;quadro economico di spesa finale; documentazione fotografica e varie;
- 3) di prendere atto ed approvare il Collaudo statico dei loculi del cimitero capoluogo con certificato n.198879 del 01.07.2020 del Genio Civile di Teramo;
 - 4) Di prendere atto ed approvare lo Stato finale lavori dell'intervento di, "**sistemazione ed ampliamento cimitero comunale capoluogo della frazione Piano Grande**" redatto dal tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti, € 23.320,00, oltre ad iva del 10% di €2.332,00 per una somma complessiva di €25.652,00 contabilizzati a tutto il 02.07.2020 escluso la ritenuta per infortuni di €377,76, nel rispetto dell'art.2.11 del capitolato speciale d'appalto;
 - 5) Di prendere atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve;
 - 6) Di prendere atto del DURC, richiesto d'Ufficio, dal quale risulta che la ditta appaltatrice è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi.
 - 7) Di liquidare alla Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu srl con sede in Frazione Scapriano snc Teramo, C.F./P.IVA 01562720670, alle condizioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara, il certificato di pagamento n. 2 relativo al secondo e ultimo Sal dei lavori di "**sistemazione ed ampliamento cimitero comunale capoluogo della frazione Piano Grande**" per un importo di € 25.652,00 (venticinquemilaseicentocinquantadueeuro/00), giusta fattura n.41 del 16.07.2020.
 - 8) Di liquidare la fattura n. 5F20, del 24.07.2020 emessa dall'Ing. Romeo Piersanti a titolo di **saldo** sulla D.L. di complessivi Euro 4.640,85 (di cui € 4.462,36 D.L. saldo € 178,49 per CNPAIA);
 - 9) Di liquidare la fattura n. 6PA, del 27/07/2020 emessa dall'Ing. Tonino Di Giuliano a titolo di **saldo** sul Collaudo statico dei loculi di complessivi Euro 1.820,00 (di cui € 1.750,00 saldo compenso collaudo € 70,00 per CNPAIA);
 - 10) Di imputare la spesa complessiva di €32.112,85 nel modo seguente:
 - Cap. n.2651 "spese risanamento cimiteri comunali" del Bilancio a.c. che presenta la sufficiente disponibilità".....€ . 32.112,85 ;
 - 11) Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato sul conto corrente postale, IBAN: IT 20 H 0760115300001046699896 Intestatario: Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu srl con sede in Frazione Scapriano snc Teramo;
 - 12) Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto di disporre il pagamento dell'Iva secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
 - 13) Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato sul conto corrente dedicato Unocredit Banca spa, IBAN: IT 06V0200815303000000645156 Intestatario: Ing. Romeo Piersanti C.F. PRSSRL61L09Z614F;
 - 14) Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato sul conto corrente dedicato Banca Popolare di Bari IT69Q0542415302000000011444 Intestatario: Ing. Tonino Di Giuliano C.F. dgltnn72r211103m
 - 15) Di dare atto che l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente, prima dell'emissione del mandato di pagamento dovrà accertare, agli effetti dell'Art. 48 bis del DPR n. 602/73 e DM 18.01.2008 n. 40, la non inadempienza da parte della ditta creditrice.
 - 16) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Torricella Sicura nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Bilanzola Raniero

La presente Determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/200, n. 267.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Bilanzola Raniero al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, li 03-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Bilanzola Raniero

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, li.....

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27-08-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 12-09-2020

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino