



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **73**

del 15-07-2019

Reg. Gen. **150**

OGGETTO: PAR FAS ABRUZZO 2007-2013. ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATI. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP F39H13000010002. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE.

CIG. N.	5823408C4B				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2015	2668	157		112	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale del Servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo, n° **DC21731 del 29/03/2013**, a seguito della sottoscrizione formalizzata il **06/02/2013** tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, con la quale venivano approvati: il prospetto programmatico degli interventi strutturali relativo alla linea di azione IV.2.1.a. ed i correlati progetti preliminari, redatti congiuntamente dal Servizio Difesa del Suolo ed EE.LL. concessionari del finanziamento e nella citata programmazione;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. **DC21/58 del 06/06/2013**, con la quale veniva assentivo definitivamente il contributo, per il già menzionato importo, a favore di questo Comune;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **46 del 30/07/2013**, con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **46 del 30/07/2013**, con la quale è stato approvato il progetto preliminare occorrente per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale per un importo complessivo di **€ 480.000,00, di cui € 311.380,71 per lavori, € 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed € 158.457,11** per somme in amministrazione;
- la determinazione n. **33 del 02/09/2013 (Reg. Gen. 120)** veniva dato incarico all'**Ing. Francesco Massa** per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo netto di **€ 37.537,50** oltre cassa previdenza ed IVA come per legge;
- la determinazione n. **5 del 03/02/2014 (Reg. Gen. 11)** veniva dato incarico al **geologo Alessandra De Carolis** per la redazione della relazione geologica e prestazioni di consulenza geotecnica, per un importo complessivo compreso cassa previdenza ed IVA di **€ 10.685,82**;
- la determinazione n. **6 del 03/02/2014 (Reg. Gen. 12)** venivano affidati i lavori relativi alle indagini geotecniche e geognostiche, alla ditta **Technosoil s.r.l.** per un importo netto pari ad **€ 21.460,40** oltre IVA come per legge;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **33 del 16/06/2014** si approvava la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, per un importo complessivo di **€ 480.000,00, di cui € 311.380,71 per lavori, € 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed € 158.457,11** per somme in amministrazione;
- la Giunta Comunale n. **36 del 25/06/2014**, con la quale si rettificava la delibera di giunta comunale n.33 del 16 giugno 2014, e si approvavano le rettifiche del quadro economico per il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "**consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale frazione Padula**", per un importo complessivo di **€ 480.000,00, di cui € 311.380,71 per lavori, € 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed € 158.457,11 per somme in amministrazione**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **60 del 15/12/2014 (Reg. Gen. 186)**, con la quale si approvava il verbale di gara del **24/10/2014**, dal quale risulta migliore offerente l'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, con un ribasso del **25,621%**, per un importo complessivo di **€ 241.764,04**, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- la determinazione n. **61 del 19/12/2014 (Reg. Gen. 190)** veniva dato incarico all'**Ing. Ivano Rapagnani** per il servizio di collaudatore statico delle strutture in c.a., per un importo netto di **€ 2.624,00** oltre cassa previdenza ed IVA come per legge;
- il Decreto del Responsabile del Servizio n. **1/1 del 22/12/2014**, che ai sensi dell' **art. 22 bis**, decretava l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto sulla base della determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio quantificata in complessivi € 4.108,13 dando atto che tale somma rientrava nell'ambito dell'importo complessivo di piano particellare e trovava capienza sul capitolo 2668/9, denominato "**PAR FAS 2007-2013 – LINEA AZIONE 2.1.A – ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO**";
- il contratto d'appalto n. **1201 di Rep. del 23/01/2015** stipulato con la ditta appaltatrice **Persia Umberto Costruzioni s.r.l. con sede nella frazione Tottea di Crognaleto (TE)**;
- il pagamento del MAV con codice **01030560616861290** versato all'Autorità Nazionale Anticorruzione in data **27/03/2015** d'importo pari ad **€ 225,00**;

- la determinazione del responsabile del servizio n. **44 del 18/06/2015 (Reg. Gen. 95)**, veniva approvato il quadro economico post gara dal quale è risultata un'economia di gara pari ad **€. 87.756,74**;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **46 del 28/07/2015 (Reg. Gen. 84)**, con il quale si approvavano e liquidavano i lavori relativi al primo stato avanzamento lavori all'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, per un importo complessivo **€. 116.116,39 (€. 105.560,35** per lavori eseguiti e contabilizzati con il 1° SAL + **€. 10.556,04** per rimborso IVA al 10%);
- la deliberazione di giunta comunale n. **73 del 18/11/2015** con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, per un importo complessivo di **€. 480.000,00**, di cui **€. 267.311,53** per lavori, **€. 13.089,69** per oneri sulla sicurezza ed **€. 151.598,78** per somme in amministrazione;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **67 del 27/11/2015 (Reg. Gen. 127)**, con il quale si approvavano e liquidavano i lavori relativi al secondo stato avanzamento lavori all'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, per un importo complessivo **€. 113.659,55 (€. 103.326,86** per lavori eseguiti e contabilizzati con il 2° SAL + **€. 10.332,69** per rimborso IVA al 10%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **7 del 23/02/2016 (Reg. Gen. 16)**, con il quale si approvavano e liquidavano i lavori relativi al terzo ed ultimo stato avanzamento lavori all'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, per un importo complessivo **€. 77.123,20 (€. 70.112,00** per lavori eseguiti e contabilizzati con il 3° SAL + **€. 7.011,20** per rimborso IVA al 10%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **17 del 25/05/2016 (Reg. Gen. 53)**, con il quale si liquidavano i lavori relativi alle prove geotecniche in sito e indagini geofisiche all'impresa **Technosoil s.r.l. con sede a Spoltore (PE) alla via Fontevecchia 4/B**, per un importo complessivo **€. 26.181,69 (€. 21.460,40** per imponibile + **€. 4.721,29** per rimborso IVA al 22%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **18 del 25/05/2016 (Reg. Gen. 54)**, con il quale si liquidavano i servizi tecnici relativi alla redazione della relazione geologica e prestazioni di consulenza geotecnica al geologo **Alessandra De Carolis con sede a Pescara (PE) alla via Dante 8**, per un importo complessivo **€. 10.685,82 (€. 8.758,87** per imponibile + **€. 1.926,95** per rimborso IVA al 22%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **53 del 03/10/2016 (Reg. Gen. 108)**, con il quale si liquidava il primo acconto dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori allo studio d'ingegneria **Ing. Francesco Massa di Giulianova (TE) – Via G. Di Vittorio, 6**, per un importo complessivo **€. 33.560,64 (€. 26.450,69** per onorario + **€. 1.058,03** per C.N.P.A.I.A. + **€. 6.051,92** per rimborso IVA);
- la determinazione dell'Area Tecnica n. **39 (Reg. Gen. n. 248) in data 13/11/2017**, con la quale si approvava l'assestamento finale comprensivo del piano particellare aggiornato, relativo all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale per un importo complessivo di **€. 480.000,00**, di cui **€. 267.311,53** per lavori, **€. 13.089,69** per oneri sulla sicurezza ed **€. 151.598,78** per somme in amministrazione;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **3 del 12/02/2018 (Reg. Gen. 16)**, con il quale si liquidava il secondo acconto dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori allo studio d'ingegneria **Ing. Francesco Massa di Giulianova (TE) – Via G. Di Vittorio, 6**, per un importo complessivo **€. 12.688,00 (€. 10.000,00** per onorario + **€. 400,00** per C.N.P.A.I.A. + **€. 2.288,00** per rimborso IVA);
- l'ordinanza sindacale n. **39 del 31/10/2018 (Reg. Gen. 39)** con la quale si ordinava a titolo di indennità di espropriazione occorrente per i lavori in oggetto, il deposito presso il M.E.F. de L'Aquila – Servizio depositi definitivi, della somma complessiva di **€. 1.575,00**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **69 del 09/11/2018 (Reg. Gen. 236)**, con la quale si liquidavano e pagavano a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione l'importo complessivo di **€. 3.375,00** al sig. **Di Cesare Giovanni**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **70 del 09/11/2018 (Reg. Gen. 237)** con la quale si liquidavano e pagavano a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione l'importo complessivo di **€. 1.267,50** alla **Parrocchia di Santa Maria Assunta in Padula**;
- il Decreto del responsabile del servizio n. **1 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 3)**, inerente l'esproprio dei terreni interessati dai lavori in oggetto di proprietà delle ditte:

DI CESARE GIOVANNI nato a Cortino (TE) il 02/08/1940

Fg. 12 – Particella 136

BIFOLCO Giuseppe;
DE FABIIS Gabriele nato a Cortino il 16/10/1951, C.F. DFBGRL51R16D076X;
DE FABIIS Mari Lisa nata a Cortino il 24/01/1954, C.F. DFBMLS54A64D076B;
D'EUGENIO Rosalia nata a Cortino il 24/04/1920, C.F. DGNRSL20D64D076W;
DI CARLANTONIO Domenico nato a Cortino il 12/02/1921, C.F. DCRDNC21B12D076C;
DI CARLANTONIO Pietro nato a Cortino il 01/01/1920, C.F. DCRPTR20R01D076Y;
DI CARLANTONIO Quinto nato a Cortino il 20/03/1925, C.F. DCRQNT25C20D076M;
DI GIAMPIETRO Santa, ved. DI CARLANTONIO nata a Cortino il 12/08/1893;
DI GIANVITO Anna Maria nata a Cortino il 01/03/1953, C.F. DGNNMR53C41D076C;
DI GIANVITO Giovanni nato a Cortino il 03/07/1955, C.F. DGNGNN55L03D076X;
DI GIANVITO Letizia Filomena nata a Cortino il 02/01/1958, C.F. DGNLZF58A42D076Z;
DI GIANVITO Pietro fu Francesco;
TOSTI Anna nata a Teramo il 08/01/1966, C.F. TSTNNA66A48L103M;
TOSTI Berardo nato a Cortino il 09/06/1949, C.F. TSTBRD49H09D076K;
TOSTI Francesco Giulio nato a Cortino il 17/06/1953, C.F. TSTFNC53H17D076U;
TOSTI Gabriella nata a Cortino il 05/09/1951, C.F. TSTGRL51P45D076B;

Fg. 12 – Particella 140

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA IN PADULA

Fg. 12 – Particella 1011

- la determinazione del responsabile del servizio n. **4 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 4)**, con la quale si disponeva ai sensi dell'**art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001** il deposito presso la Ragioneria Territoriale di L'Aquila (ex Cassa Depositi e Prestiti) dell'indennità provvisoria di esproprio non condivisa per un importo complessivo di **€. 1.575,00**;
- il versamento di **€. 42,50** per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dell'estratto del Decreto d'esproprio del responsabile del servizio n. **1 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 3)**;
- i prospetti di liquidazione dell'Agazia delle Entrate di **€. 15,00** relativi alla trascrizione ai registri immobiliari del Decreto d'esproprio del responsabile del servizio n. **1 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 3)**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **21 del 07/03/2019 (Reg. Gen. 44)**, con la quale si liquidavano le spese relative alla registrazione del decreto di esproprio n. **1 (Reg. Gen. 3) del 14/01/2019** per un importo complessivo di **€. 1.474,27** da versare all'**Agazia delle Entrate** mediante modello F23;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **36 del 16/04/2019 (Reg. Gen. 78)**, con il quale si liquidava il saldo dei servizi tecnici di collaudatore statico/sismico allo studio d'ingegneria **Ing. IVANO RAPAGNANI con sede in via Torino, Castelnuovo Vomano – Castellalto (TE) P.IVA 00623070679**, per un importo complessivo **€. 3.329,33 (€. 2.624,00 per onorario + €. 104,96 per C.N.P.A.I.A. + €. 600,37 per rimborso IVA)**;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. **64 (Reg. Gen. n. 137) in data 26/06/2019**, con la quale si approvava l'atto ricognitivo di assestamento finale comprensivo del piano particellare aggiornato, relativo all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale per un importo complessivo di **€. 480.000,00, di cui €. 267.311,53 per lavori al netto, €. 13.089,69 per oneri sulla sicurezza, €. 140.381,87 per somme in amministrazione, €. 48.000,00 per economie di gara ed €. 11.216,91 per economie finali di progetto**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **72 del 15/07/2019 (Reg. Gen. 149)**, con il quale si liquidava il saldo dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori allo studio d'ingegneria **Ing. Francesco Massa di Giulianova (TE) – Via G. Di Vittorio, 6**, per un importo complessivo **€. 14.320,71 (€. 11.286,82 per onorario + €. 451,47 per C.N.P.A.I.A. + €. 2.582,42 per rimborso IVA)**;

VISTO che il direttore dei Lavori, **Ing. Francesco Massa**, ha presentato tutta la documentazione relativa alla contabilità finale dalla quale risulta:

- l'importo complessivo dei lavori è di **€uro 280.401,22** di cui **€uro 277.622,92** per lavori, forniture e somministrazioni al netto del ribasso d'asta del **25,621%**, **€uro 2.778,30** per oneri della sicurezza;
- che in data **07/09/2015** veniva sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi a causa della necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario che hanno comportato una variazione in aumento inferiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione;
- i lavori sono eseguiti in base ai termini tecnici contrattuali e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a **€uro 280.401,22**, a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a **€uro 278.999,21**, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di **€uro 1.402,01** oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini temporali contrattuali e pertanto non viene applicata la specifica penale;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sul conto finale ai sensi dell'art.14 del D.M. n.49/18, fornendo contestualmente la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione.

ATTESO che per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a **€uro 1.402,01** così determinati:

A) Importo netto dello Conto finale redatto dal D.L.	€ 1.402,01
B) Correzioni sullo Conto finale operate dal Collaudatore	€ 0,00
C) Riconoscimento parziale delle riserve	€ 0,00
D) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€ 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€ 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€ 0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali:	€ 0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	€ 0,00
Sommano le detrazioni	€ 0,00
Resta a credito liquido della ditta	€ 1.402,01

VISTA la fattura elettronica a saldo n.°7 del 09/07/2019 emessa dalla ditta **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)** dell'importo complessivo di **€uro 1.542,21** di cui **€uro 1.402,01** per lavori e oneri della sicurezza ed **€uro 140,20** per l'IVA al **10%**;

VISTA la nota, presentata dalla ditta ed allegata in copia alla fattura, con la quale la ditta **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)** comunicava, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010, gli identificativi bancari dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto;

VISTO che è stato richiesto telematicamente, a cura del Responsabile del Servizio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo Sportello Unico Previdenziale trasmetteva il documento dichiarante che la ditta **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)** risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con scadenza **15/07/2019**.

VISTO l'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori in virtù delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura relativa allo stato finale dei lavori;

VISTO il **D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267** (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il **D.Lgs. 50 del 18/04/2006** (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO il **D.P.R. 207 del 05/10/2010** per la parte ancora in vigore;

VISTO il **D.M. n°49 del 07/03/2018**;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. **4.3 e 11.2** del capitolato speciale d'appalto, la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "**consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale frazione Padula**" del Comune di Cortino (TE) eseguiti dall'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, ammontanti ad **€uro 1.402,01** al netto del ribasso d'asta del **25,621%**, comprensivi degli oneri della sicurezza così come redatto dal direttore dei lavori **Ing. Francesco Massa**;
3. **DI DARE ATTO** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d'asta ammonta a **€uro 1.402,01** oltre all'I.V.A. al **10%**
4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** per i motivi sopra citati la fattura elettronica a saldo **n°7 del 09/07/2019** emessa dalla ditta **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)** dell'importo complessivo di **€uro 1.542,21** di cui **€uro 1.402,01** quale credito residuo allo stato finale ed **€uro 140,20** per l'IVA al **10%**;
5. **DI IMPUTARE** la spesa di **€uro 1.542,21**, al Capitolo **2668** articolo **9** codice **2.02.01.09.014 – Esercizio 2019 definitivo - Impegno residui 2015 n. 157 del 27/11/2015**;
6. **DI RITENERE** e versare all'Erario la somma di **€uro 140,20** a titolo di IVA sulla fattura n. **n°7 del 09/07/2019**;
7. **DI EMETTERE** il relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico presso la **Banca Popolare di Bari (TE) – Agenzia di Crognaleto** alle seguenti coordinate bancarie IBAN – **IT32T054247690000000050200** così come indicato in fattura e nella nota ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 presentata dalla ditta in fase di procedura di affidamento dei lavori ed allegata in copia alla fattura;
8. **DI ANNOTARE** al mandato di pagamento le seguenti assegnazioni identificative della presente procedura d'investimento pubblico CUP. **F39H13000010002** – lotto CIG **5823408C4B**;
9. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'**art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 226

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2019 al 30-07-2019.

Cortino 15-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
