

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 415

COPIA DETERMINAZIONE
SERVIZIO VIGILANZA
TECNICO-MANUTENTIVA

N.160 DEL 11-12-20

Oggetto: D.L. 30 APRILE 2019, N.34, ART.30, DECRETO CRESCITA-CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO-COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DD.LL., CONTABILITA E ACCERTAMENTO REG.RE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Ercoli Pasquale

[illegible]

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

* * * * *

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 15-12-20 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 784 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 15-12-20

•

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:
(omissis)

"4.DI ATTRIBUIRE a sé stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."
(omissis)

-della nota prot.6197 del 20.07.2020 con la quale il Segretario Comunale:
"(...)valutate le circostanze di fatto che possono ledere all'imparzialità della azione amministrativa, ritiene sussistano le condizioni affinché la S.V. sia sollevata dalle funzioni amministrative riguardanti la gestione dei rapporti con ditta in questione, ravvisando l'esistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012.
Il sottoscritto avoca pertanto a sé, e con effetto immediato, ogni provvedimento riguardante (...) la ditta Panichi Claudio. (...)";

VISTA

-la proposta preliminare n.3 del 11.12.2020 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluigi Capriotti, con la quale:

PREMESSO:

-che con D.G.C. n.142 del 03.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)

1) di prendere atto del contributo di € 50.000,00 assegnato dall'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il Comune di Roccafluvione, "per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile";

2) di conferire indirizzo al sig. Marco Benigni, Responsabile E.G.E. (Esperto in Gestione dell'Energia) della Società Area Engineering srl, contrada San Giovanni snc - Comune di San Benedetto del Tronto di predisporre tempestivamente tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione presso Marsia - Capoluogo - da finanziarsi con il contributo di € 50.000,00 di cui al punto precedente, tenendo presente che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019 a pena di decadenza;
(omissis)

CONSIDERATO:

-in attuazione del punto 5) del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.142 del 03.09.2019, che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.176 del 23.09.2019, veniva disposto:

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità del progetto Illuminazione in oggetto al Sig. Benigni Marco;

3.DI IMPEGNARE la somma (...) AL CAPITOLO 2666 del bilancio 2019;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.155 del 26.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che nel caso in esame non è risultato necessario procedere all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.8329 del 26.09.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP):

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto definitivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO"**;

05)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

06)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei lavori di "**Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo**", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.162 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.8781 del 08.10.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, P.I. Marco Benigni:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO"**;

b)-che con nota prot.8782 del 08.10.2019, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot.8329 del 26.09.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista P.I. Marco Benigni, la "Verifica preventiva del progetto definitivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

02)-che con verbale prot.8781 del 08.10.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista P.I. Marco Benigni, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

03)-che il progettista P.I. Marco Benigni, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

c)-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, con nota prot.8783 del 08.10.2019, disponeva in merito alla "VALIDAZIONE del progetto esecutivo inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO", redatto dal P.I. Marco Benigni e trasmesso con note prot.8399 del 28.09.2019, prot.8408 del 28.09.2019, prot.8411 del 28.09.2019 e successive integrazioni prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019.";

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", redatto dal progettista P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto ed acclarato al protocollo comunale al n.8399 del 28.09.2019, n.8408 del 28.09.2019, n.8411 del 28.09.2019, ed integrato con note prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	30.707,73 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	909,89 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	4.890,37 €
TOTALE LAVORI	36.507,99 €

D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.492,01 €
------------------------------------	--------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

50.000,00 €

06)-DARE ATTO dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il 31 ottobre 2019 (art. 30, comma 5, D.L. n. 34/2019), pena la decadenza del contributo;

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche valutando l'opportunità di indagine di mercato con due o più operatori economici aventi i requisiti di cui alla categoria OG10;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.183 del 14.10.2019, in applicazione a quanto sopra, veniva disposto di:

(omissis)

02)-DARE ATTO:

-che trattasi di affidamento lavori di importo inferiore a 40.000 euro e quindi di importo sotto soglia;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile), commi 1,2 e 5 del D.L. 30.04.2019, n.34, dove quest'ultimo testualmente dispone:

"5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.**";

(omissis)

05)-POTERSI PROCEDERE, in applicazione dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, di importo pari ad € 36.507,99, mediante affidamento

diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di due o più operatori economici;
(omissis)

08)-APPROVARE:

-l' "Elenco degli operatori economici da invitare all'indagine di mercato" inerente l'affidamento diretto dei <Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo>", predisposto dal R.U.P.-Ing. Gianluigi Capriotti, che seppur non allegato alla presente (cfr.art.53 (Accesso agli atti e riservatezza) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016) ne forma parte integrante e sostanziale;

-lo schema di "Indagine di Mercato" per "AFFIDAMENTO DIRETTO: <Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo>", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da consultare, per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., che seppur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

09)-DISPORRE, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 3, che i termini di ricezione delle proposte offerte, inerenti l'indagine di mercato, non siano superiori a giorni cinque;
(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.190 del 22.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 05) di cui sopra, veniva disposto:

01)-PRENDERE ATTO che con nota prot.8998 del 15.10.2019, venivano invitati all' "indagine di mercato", ai fini "dell'affidamento diretto dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo", gli operatori economici individuati al punto 08) del dispositivo di cui alla sopra citata determinazione;

-che nel termine stabilito (ore 14:00 del 21.10.2019) pervenivano le seguenti proposte di offerta:

-prot.9210 del 21.10.2019, dell'operatore economico PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP);

-che dalla formulazione delle proposte di offerta, da parte dei suddetti operatori economici, scaturisce quanto segue:

N°	Operatore economico	Protocollo di arrivo	Offerta %ribasso
1	PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP)	n. 9210 del 21.10.2019	22,31%

02)-PRENDERE ATTO:

-che dall' "indagine", la proposta d'offerta più vantaggiosa risulta quella dell'operatore economico:

1	PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP)	n. 9210 del 21.10.2019	22,31%
---	--	---------------------------	--------

da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

(omissis)

04)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva previa "verifica del possesso dei prescritti requisiti" da parte dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", con le modalità di cui al precedente punto 03);

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.191 del 25.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

08)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei *"Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo"* - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;
(omissis)

CONSIDERATO:

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva *"Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza"*, con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

TENUTO CONTO:

-del *"Verbale di sospensione lavori n.1"*, acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché *"(...) CONSIDERATO:*

che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15;(...)";

-del *"Verbale di ripresa lavori n.1"*, acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato *"(...) l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019;(...)"*

-del *"Verbale di sospensione lavori n.2"*, acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché *"(...) si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati(...)"*;

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, veniva disposto:
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1^ S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020 dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:

01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

04)-Sommaio registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. del "Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.5982 del 14.07.2020, integrata con nota prot.6068 del 16.07.2020, il d.lla. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso;

(omissis)

08)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.lla. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6)Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (<i>Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori</i>)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (<i>Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione</i>)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc..), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

(omissis)

11)-APPROVARE l'elaborato "Atto di sottomissione", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione, dell'importo pari ad € **4.087,81**, al netto del ribasso d'asta del 22,31% e al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 45,31;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.153 del 07.12.2020, veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 22,31%, di € 32.653,86:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c)

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

del D.M. n.49/2018);

07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;

08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);

10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

12) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

13) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

(omissis)

07)-**APPROVARE:**

-la "Relazione sul conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

c-Direttore dei lavori: (art.101 commi 3 e segg. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e D.M.I.T. n.49/2018)

La Direzione dei lavori, con tutte le attività di cui all'art.101 commi 3 e segg. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stata effettuata dal sottoscritto P.I. Marco Benigni (Determina di affidamento n.176 del 23.09.2019)

d-Coordiatore per l'esecuzione dei lavori: (art.92 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)

Il coordinamento per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.92 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., è stato effettuato dall'Ing. Pietro Filiaci (Determina di affidamento n.177 del 23.09.2019)

(omissis)

f-Operatore economico appaltatore:

PANICHI CLAUDIO, con sede in Viale della Resistenza, n.7 - 63093 Roccafluvione (AP)

(omissis)

i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: (art.6 comma 5 del D.M.I.T.n.49/2018)

(indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)

Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione.

(dichiarazione del d.ll. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto **P.I. Marco Benigni** in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **dichiara che:**

-tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori;

(art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018)

-i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze.

(art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)

(omissis)

n.b.6-CONTO FINALE:

(riportare la data di redazione del conto finale, le modalità di firma (con o senza riserve) dell'O.E. esecutore, l'importo (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore)

31/07/2020, senza riserve dell'O.E. esecutore, 32.653,86 € (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, nr. 1 certificato di pagamento emesso in data 23/02/2020 di importo pari a 28.423,22 €, credito finale dell'O.E. esecutore pari a 4.230,64 €

n.b.7- QUADRO ECONOMICO FINALE:

(riportare quadro economico)

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €

A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6)Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (<i>Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori</i>)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (<i>Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione</i>)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc..), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

-il "Certificato di regolare esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 30-10-2019 Prot.9529 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 29.12.2019.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni e ripresa lavori:

- 1)Sospensione Lavori nr.1 del 05.12.2019 al 19.12.2019 per l'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle installate pari a giorni 14;
- 2)Ripresa Lavori nr.1 del 19.12.2019 con concessione di ulteriori 15 gg e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 27/01/2020
- 3)Sospensione Lavori nr.2 dal 23.01.2020 al 27.07.2020 per la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali in via Gramsci/Via Turati pari a giorni 186
- 4)Ripresa Lavori nr.2 del 27.07.2020 e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 31/07/2020

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

la DL con verbale di ripresa lavori n.1 del 19/12/2019 per un periodo di 15 giorni per le seguenti motivazioni: giornate di maltempo accordi fino alla richiesta di sospensione nr.1.

Termini dei lavori:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 31/07/2020

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/07/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 31/07/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	32.653,86 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 23.01.2020	28.423,22 €
(omissis)	(omissis)
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	4.230,64 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto MARCO BENIGNI il giorno 31/07/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori MARCO BENIGNI

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

-che i lavori eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

-che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

-che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 32.653,86 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

in € 28.423,22

resta il credito di **Euro 4.230,64** (diconsi euro QUATTROMILADUECENTOTRENTA/64) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con nota in data 07.12.2020, acclarata al protocollo comunale al

n.10966 del 10.12.2020, il la Società di Ingegneria Area Engineering Srl, per conto del P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva:

-fattura elettronica n.5/2 del 07.12.2020, dell'importo di € 2.700,00 oltre C.I.4% ed IVA di legge per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo";

TENUTO CONTO:

-che le spese "Spese tecniche (...)Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori", sono individuate nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, della "modifica contrattuale n.1", approvata con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, come di seguito riportato:

(omissis)

D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in	1.000,00 €

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

<i>fase di Esecuzione)</i>	
12) Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13) I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
(omissis)	

PRESO ATTO:

-che Inarcassa, a seguito di richiesta del 09/12/2020, rimetteva nota prot. Inarcassa.2222824.09-12-2020, acclarata al protocollo comunale al n.10887 del 09.12.2020, relativamente al certificato di regolarità contributiva della Società di Ingegneria AREA ENGINEERING SRL con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) nella quale riportava: "[...] alla data odierna, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione [...]";

-che con nota del 04.12.2020, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.10788 del 05.12.2020, l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, relativamente alla "Attestazione di regolarità contributiva" del P.I. Marco Benigni, "matricola 007997", in sintesi, testualmente comunicava: "(...) alla data odierna risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.";

VISTI:

-l'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("fatturazione elettronica");
 -il D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013, ad oggetto: "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

DATO ATTO:

-che con nota in data 07.12.2020, acclarata al protocollo comunale al n.10865 del 09.12.2020, il P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva documentazione inerente il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il rapporto contrattuale in essere;

RITENUTO:

-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 3.425,76, oneri previdenziali e IVA inclusa, a favore della Società Area Engineering Srl, P.I. Marco Benigni, di San Benedetto del Tronto (AP);

DATO ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO:

-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
 -l'art.18 (La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
 -dell'art.48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
 -del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
 ROCCAFLUVIONE

-del D.M. 18 gennaio 2008, n.40, ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

VISTO inoltre:

-l'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

VISTO infine:

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;
-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

P R O P O N E

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:
01)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.162 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo*", redatto dal progettista P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto ed acclarato al protocollo comunale al n.8399 del 28.09.2019, n.8408 del 28.09.2019, n.8411 del 28.09.2019, ed integrato con note prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	30.707,73 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	909,89 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	4.890,37 €
TOTALE LAVORI	36.507,99 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.492,01 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

06)-DARE ATTO dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il 31 ottobre 2019 (art. 30, comma 5, D.L. n. 34/2019), pena la decadenza del contributo;

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche valutando l'opportunità di indagine di mercato con due o più operatori economici aventi i requisiti di cui alla categoria OG10;

(omissis)

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

02) -PRENDERE ATTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.191 del 25.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

08)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

(omissis)

03) -PRENDERE ATTO:

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché "(...) CONSIDERATO:

che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15; (...)";

-del "Verbale di ripresa lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato "(...) l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019; (...)";

-del "Verbale di sospensione lavori n.2", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché "(...) si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati (...)";

04) -PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:

(omissis)

08)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.lla. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.153 del 07.12.2020, veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo*", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 22,31%, di € 32.653,86:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);

07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;

08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);

10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

12) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

13) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

(omissis)

07)-APPROVARE:

-la "*Relazione sul conto finale*" dei lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo*", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(omissis)

-il "Certificato di regolare esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

06) -PRENDERE ATTO:

-che le spese "Spese tecniche (...)Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori", sono individuate nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, della "modifica contrattuale n.1", approvata con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, come di seguito riportato:

(omissis)	
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
(omissis)	
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
(omissis)	

07) -PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 07.12.2020, acclarata al protocollo comunale al n.10966 del 10.12.2020, il la Società di Ingegneria Area Engineering Srl, per conto del P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva:
-fattura elettronica n.5/2 del 07.12.2020, dell'importo di € 2.700,00 oltre C.I.4% ed IVA di legge per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo";

08) -PRENDERE ATTO:

-che Inarcassa, a seguito di richiesta del 09/12/2020, rimetteva nota prot. Inarcassa.2222824.09-12-2020, acclarata al protocollo comunale al n.10887 del 09.12.2020, relativamente al certificato di regolarità contributiva della Società di Ingegneria AREA ENGINEERING SRL con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) nella quale riportava: "[...] alla data odierna, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione [...]";

-che con nota del 04.12.2020, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.10788 del 05.12.2020, l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, relativamente alla "Attestazione di regolarità contributiva" del P.I. Marco Benigni, "matricola 007997", in sintesi, testualmente comunicava:

"(...) alla data odierna risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.";

-che con nota in data 07.12.2020, acclarata al protocollo comunale al n.10865 del 09.12.2020, il P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva documentazione inerente il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il rapporto contrattuale in essere;

09) -PRENDERE ATTO:

-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-l'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-del D.M.dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

10) -POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore della Società Area Engineering Srl, P.I. Marco Benigni, di San Benedetto del Tronto (AP), della fattura elettronica n.5/2 del 07.12.2020, della somma complessiva di € 3.425,76, oneri previdenziali e IVA inclusa, per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo";

11) -PRENDERE ATTO:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
 -Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
 -Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;
 -Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

12)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
 -della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

13)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n.Z7329DB077**;

14)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

15)-PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 3.425,76, risulta già imputata al capitolo:

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	2		2703		€ 50.000,00	

in conto residui, impegno di spesa 320/2019.

IL R.U.P.
 Ing. Gianluigi Capriotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.162 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo*", redatto dal progettista P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto ed acclarato al protocollo comunale al n.8399 del 28.09.2019, n.8408 del 28.09.2019, n.8411 del 28.09.2019, ed integrato con note prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	30.707,73 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	909,89 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	4.890,37 €
TOTALE LAVORI	36.507,99 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.492,01 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
 ROCCAFLUVIONE

06)-DARE ATTO dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il 31 ottobre 2019 (art. 30, comma 5, D.L. n. 34/2019), pena la decadenza del contributo;

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche valutando l'opportunità di indagine di mercato con due o più operatori economici aventi i requisiti di cui alla categoria OG10;

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.191 del 25.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

08)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei *"Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo"* - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva *"Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza"*, con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

-del *"Verbale di sospensione lavori n.1"*, acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché *"(...) CONSIDERATO:*

che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15;(...)";

-del *"Verbale di ripresa lavori n.1"*, acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato *"(...) l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019;(...)"*

-del *"Verbale di sospensione lavori n.2"*, acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché *"(...) si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati(...)"*;

04)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:

(omissis)

08)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la *"Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i."* redatta dal d.lla. P.I. Marco Benigni di Monsampolo

del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.153 del 07.12.2020, veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 22,31%, di € 32.653,86:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);

07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;

08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);

10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020(articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020(art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

12)Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.160 del 11-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

13) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

(omissis)

07) -APPROVARE:

-la "Relazione sul conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

-il "Certificato di regolare esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

06) -PRENDERE ATTO:

-che le spese "Spese tecniche (...)Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori", sono individuate nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, della "modifica contrattuale n.1", approvata con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, come di seguito riportato:

(omissis)	
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
(omissis)	
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
(omissis)	

07) -PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 07.12.2020, acclarata al protocollo comunale al n.10966 del 10.12.2020, il la Società di Ingegneria Area Engineering Srl, per conto del P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva: -fattura elettronica n.5/2 del 07.12.2020, dell'importo di € 2.700,00 oltre C.I.4% ed IVA di legge per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo";

08) -PRENDERE ATTO:

-che Inarcassa, a seguito di richiesta del 09/12/2020, rimetteva nota prot. Inarcassa.2222824.09-12-2020, acclarata al protocollo comunale al n.10887 del 09.12.2020, relativamente al certificato di regolarità contributiva della Società di Ingegneria AREA ENGINEERING SRL con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) nella quale riportava: "[...] alla data odierna, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione [...]";

-che con nota del 04.12.2020, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.10788 del 05.12.2020, l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, relativamente alla "Attestazione di regolarità contributiva" del P.I. Marco Benigni, "matricola 007997", in sintesi, testualmente comunicava:

"(...) alla data odierna risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.";

-che con nota in data 07.12.2020, acclarata al protocollo comunale al n.10865 del 09.12.2020, il P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva documentazione inerente il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il rapporto contrattuale in essere;

09) -PRENDERE ATTO:

-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-l'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-del D.M.dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

10) -POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore della Società Area Engineering Srl, P.I. Marco Benigni, di San Benedetto del Tronto (AP), della fattura elettronica n.5/2 del 07.12.2020, della somma complessiva di € 3.425,76, oneri previdenziali e IVA inclusa, per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo";

11) -PRENDERE ATTO:

-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

12) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

13) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n.Z7329DB077**;

14) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

15) -PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 3.425,76, risulta già imputata al capitolo:

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	2		2703		€ 50.000,00	

in conto residui, impegno di spesa 320/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Pasquale Ercoli

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Ercoli Pasquale

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.