

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 400

COPIA DETERMINAZIONE
SERVIZIO VIGILANZA
TECNICO-MANUTENTIVA

N.153 DEL 07-12-20

Oggetto: D.L. 30 APRILE 2019, N.34, ART.30, DECRETO CRESCITA-CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO-CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30.07.2020-ARTICOLI: 102 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., 14 COMMI 1 LETT.E) E 5 D.M. N.49/2018, 215 E SEGG. D.P.R. N.207/2010 E S.M.I. IN FORZA DEGLI ARTICOLI 102 COMMA 8 E 216 COMMA 16 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.-APPROVAZIONE-LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Francesco

[illegible]

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 10-12-20 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 756 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 11-12-20

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:
(omissis)

"4.DI ATTRIBUIRE a sé stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."
(omissis)

-della nota prot.6197 del 20.07.2020 con la quale il Segretario Comunale:
"(...)valutate le circostanze di fatto che possono ledere all'imparzialità della azione amministrativa, ritiene sussistano le condizioni affinché la S.V. sia sollevata dalle funzioni amministrative riguardanti la gestione dei rapporti con ditta in questione, ravvisando l'esistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012.
Il sottoscritto avoca pertanto a sé, e con effetto immediato, ogni provvedimento riguardante (...) la ditta Panichi Claudio.(...)";

VISTA

-la proposta preliminare n. 2 del 07.12.2020 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluigi Capriotti, con la quale:

PREMESSO:

-che con D.G.C. n.142 del 03.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)

1) di prendere atto del contributo di € 50.000,00 assegnato dall'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il Comune di Roccafluvione, "per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile";

2) di conferire indirizzo al sig. Marco Benigni, Responsabile E.G.E. (Esperto in Gestione dell'Energia) della Società Area Engineering srl, contrada San Giovanni snc - Comune di San Benedetto del Tronto di predisporre tempestivamente tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione presso Marsia - Capoluogo - da finanziarsi con il contributo di € 50.000,00 di cui al punto precedente, tenendo presente che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019 a pena di decadenza;
(omissis)

CONSIDERATO:

-in attuazione del punto 5) del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.142 del 03.09.2019, che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.176 del 23.09.2019, veniva disposto:

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità del progetto Illuminazione in oggetto al Sig. Benigni Marco;

3.DI IMPEGNARE la somma (...) AL CAPITOLO 2666 del bilancio 2019;

(omissis)

-in attuazione del punto 5) del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.142 del 03.09.2019, che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.177 del 23.09.2019, veniva disposto:

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e fase di esecuzione del progetto Illuminazione in oggetto al Sig. Filiaci Pietro;

3.DI IMPEGNARE (...) al capitolo 2666 del bilancio 2019;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.155 del 26.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che nel caso in esame non è risultato necessario procedere all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.8329 del 26.09.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP):

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto definitivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO"**;

05)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

06)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei lavori di "**Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo**", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.162 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.8781 del 08.10.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, P.I. Marco Benigni:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO"**;

b)-che con nota prot.8782 del 08.10.2019, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot.8329 del 26.09.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista P.I. Marco Benigni, la "Verifica preventiva del progetto definitivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs.

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

02)-che con verbale prot.8781 del 08.10.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista P.I. Marco Benigni, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

03)-che il progettista P.I. Marco Benigni, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

c)-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, con nota prot.8783 del 08.10.2019, disponeva in merito alla "VALIDAZIONE del progetto esecutivo inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO", redatto dal P.I. Marco Benigni e trasmesso con note prot.8399 del 28.09.2019, prot.8408 del 28.09.2019, prot.8411 del 28.09.2019 e successive integrazioni prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019.";

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", redatto dal progettista P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto ed acclarato al protocollo comunale al n.8399 del 28.09.2019, n.8408 del 28.09.2019, n.8411 del 28.09.2019, ed integrato con note prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	30.707,73 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	909,89 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	4.890,37 €
TOTALE LAVORI	36.507,99 €

D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.492,01 €
------------------------------------	--------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

50.000,00 €

06)-DARE ATTO dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il 31 ottobre 2019 (art. 30, comma 5, D.L. n. 34/2019), pena la decadenza del contributo;

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche valutando l'opportunità di indagine di mercato con due o più operatori economici aventi i requisiti di cui alla categoria OG10;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.183 del 14.10.2019, in applicazione a quanto sopra, veniva disposto di:

(omissis)

02)-DARE ATTO:

-che trattasi di affidamento lavori di importo inferiore a 40.000 euro e quindi di importo sotto soglia;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile), commi 1,2 e 5 del D.L. 30.04.2019, n.34, dove quest'ultimo testualmente dispone:

"5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.**";
(omissis)

05)-POTERSI PROCEDERE, in applicazione dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, di importo pari ad € 36.507,99, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di due o più operatori economici;

(omissis)

08)-APPROVARE:

-l' "Elenco degli operatori economici da invitare all'indagine di mercato" inerente l'affidamento diretto dei <Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo>", predisposto dal R.U.P.-Ing. Gianluigi Capriotti, che seppur non allegato alla presente (cfr.art.53(Accesso agli atti e riservatezza) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016) ne forma parte integrante e sostanziale;

-lo schema di "Indagine di Mercato" per "AFFIDAMENTO DIRETTO: <Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo>", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da consultare, per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., che seppur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

09)-DISPORRE, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 3, che i termini di ricezione delle proposte offerte, inerenti l'indagine di mercato, non siano superiori a giorni cinque;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.190 del 22.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 05) di cui sopra, veniva disposto:

01)-PRENDERE ATTO che con nota prot.8998 del 15.10.2019, venivano invitati all' "indagine di mercato", ai fini "dell'affidamento diretto dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo", gli operatori economici individuati al punto 08) del dispositivo di cui alla sopra citata determinazione;

-che nel termine stabilito (ore 14:00 del 21.10.2019) pervenivano le seguenti proposte di offerta:

-prot.9210 del 21.10.2019, dell'operatore economico PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP);

-che dalla formulazione delle proposte di offerta, da parte dei suddetti operatori economici, scaturisce quanto segue:

N°	Operatore economico	Protocollo di arrivo	Offerta %ribasso
1	PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP)	n. 9210 del 21.10.2019	22,31%

02)-PRENDERE ATTO:

-che dall' "indagine", la proposta d'offerta più vantaggiosa risulta quella dell'operatore economico:

1	PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP)	n. 9210 del 21.10.2019	22,31%
---	---------------------------------------	------------------------	--------

da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

(omissis)

04)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva previa "verifica del possesso dei prescritti requisiti" da parte

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", con le modalità di cui al precedente punto 03);
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.191 del 25.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

08)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;
(omissis)

CONSIDERATO:

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

TENUTO CONTO:

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché "(...) *CONSIDERATO:*

che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15;(..."

-del "Verbale di ripresa lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato "(...) *l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019;(...*"

-del "Verbale di sospensione lavori n.2", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché "(...) *si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati(...*";

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, veniva disposto:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1^ S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020

dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:

- 01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
04)-Sommario registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. del "*Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione*", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "*emissione e trasmissione*" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "*fattura elettronica*" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.5982 del 14.07.2020, integrata con nota prot.6068 del 16.07.2020, il d.ll. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva "*Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.*" inerente i lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo*", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso;

(omissis)

08)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "*Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.*" redatta dal d.ll. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo*", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc.), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

(omissis)

11)-APPROVARE l'elaborato "Atto di sottomissione", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione, dell'importo pari ad € **4.087,81**, al netto del ribasso d'asta del 22,31% e al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 45,31;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con nota in data 12.08.2020, acclarata al protocollo comunale al n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva relativamente al "conto finale"(art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) afferente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", la seguente documentazione tecnico-contabile:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);
 04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);
 05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
 06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
 07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;
 08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
 09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
 10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020(articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);
 11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020(art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);
 12)Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;
 13)Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

TENUTO CONTO:

-che l'art.6 comma 5 del M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente recita:
"5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera."

CONSIDERATO:

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla lettera "i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera", testualmente riporta:
 (omissis)

i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera:

(art.6 comma 5 del D.M.I.T.n.49/2018)

(indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)

Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione.

(dichiarazione del d.ll. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto **P.I. Marco Benigni** in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **dichiara che:**

-tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori;

(art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018)

-i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze.

(art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art.14 comma 5), del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente recita:

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

(omissis)

a-il verbale o i verbali di consegna dei lavori: (art.5 D.M.I.T. n.49/2018)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
 ROCCAFLUVIONE

a.1-verbale consegna in via d'urgenza:

[]-no;

[X]-si: (riportare l'oggetto, gli estremi dell'/degli atto/i<numero, data, protocollo> ed eventuali annotazioni)

30.10.2019 - prot.9529 del 30.10.2019

(omissis)

b)-gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

(omissis)

b-atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore:

b.a-atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera:

[X]-no;

[]-si: (riportare l'oggetto, gli estremi dell'/degli atto/i<numero, data, protocollo>)

b.b-aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore:

[X]-no;

[]-si: (riportare tutti gli elementi necessari alla localizzazione e alle relative necessità)

(omissis)

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

c-eventuali perizie di variante e/o modifiche contrattuali, con gli estremi della intervenuta approvazione:

(omissis)

c.f- modifiche contrattuali: (art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

[]-no;

[X]-si: (riportare quadro economico)

(omissis)

Da cui scaturisce un aumento complessivo, rispetto all'importo originario di progetto, pari ad € 5.248,68 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 al netto del ribasso offerto del 22,31% (€ 32.653,86 - € 28.566,05)

(estremi della intervenuta approvazione)

D.G.C. n.80 del 21.07.2020

(omissis)

c.g- modifiche di dettaglio disposte dal d.ll.: (art. 8 comma 7 del D.M.I.T. n.49/2018)

[X]-no;

[]-si: (estremi di comunicazione al RUP)

(omissis)

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione:

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

d-gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione:

d.a-nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento:

[]-no;

[X]-si: (riportare il numero dei nuovi prezzi, la data e il protocollo del verbale di concordamento con l'O.E.)

Numero 1 Nuovo Prezzo, verbale di concordamento firmato con data 29/06/2020 (allegato alla modifica contrattuale approvata con D.G.C. n.80 del 21.07.2020)

(estremi della intervenuta approvazione)

D.G.C. n.80 del 21.07.2020

d.b-atti di sottomissione:

[]-no;

[X]-si: (riportare la data e il protocollo dell'atto di sottomissione)

+ € 4.087,81 al netto del ribasso del 22,31% oltre IVA di legge; atto di sottomissione firmato con data 29/06/2020 (allegati alla modifica contrattuale approvata con D.G.C. n.80 del 21.07.2020)

(estremi della intervenuta approvazione)

D.G.C. n.80 del 21.07.2020

d.c-atti aggiuntivi:

[X]-no;

[]-si: (riportare la data, il numero di repertorio e il protocollo dell'atto aggiuntivo)

(omissis)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

e) gli ordini di servizio impartiti;
-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

e-gli ordini di servizio impartiti:

☒-no;

☐-si: (riportare il numero, la data e il protocollo dell'ordine di servizio)

(omissis)

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

f-la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite:

☒-no;

☐-si: (riportare)

(omissis)

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

g-i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause:

g.a- verbali di sospensione lavori:

☐-no;

☒-si: (riportare numero, data e protocollo)

Nr. 1 - prot.n. 10959 del 17.12.2019

Nr. 2 - prot.n. 1857 del 27.02.2020

(omissis)

g.b- verbali di ripresa lavori:

☐-no;

☒-si: (riportare numero, data e protocollo)

Nr. 1 - prot.n. 1857 del 27.02.2020

Nr. 2 - prot.n. 6894 del 13.08.2020

(omissis)

g.c- nuovo termine di ultimazione lavori:

☐-no;

☒-si: (riportare il nuovo termine)

31.07.2020

g.c- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

(riportare numero, data e protocollo)

30.07.2020 - prot.n. 6894 del 13.08.2020

(omissis)

g.d- ritardi:

☒-no;

☐-si: (riportare la data, il numero di repertorio e il protocollo dell'atto aggiuntivo)

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

h.1-gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

☒-no;

☐-si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause anche ai sensi dell'art.7 comma 3 lett.e del D.M.I.T. n.49/2018)

(omissis)

h.2-gli eventuali danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori e relativi provvedimenti; (art.7 comma 3 lett.e) ed f) del D.M.I.T. n.49/2018)

☒-no;

☐-si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause anche ai sensi dell'art.7 comma 3 lett.e del D.M.I.T. n.49/2018)

(indicazione delle relative conseguenze)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

☒ -no; ☐ -si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause anche ai sensi dell' <u>art.7 comma 3 lett.f</u> del D.M.I.T. n.49/2018)
(omissis)
h.3-avviso ai creditori: (art.218 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
☒ -no: (dichiarazione sostitutiva di non necessità da parte del d.ll.) Il sottoscritto P.I. Marco Benigni in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara la non necessità di pubblicazione dell' "avviso ai creditori" in quanto dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, non risulta che nei confronti dell'esecutore vi siano soggetti i quali vantino crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e/o danni arrecati nell'esecuzione dei lavori
☐ -si: (esito dell' avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori ed estremi <data e protocollo>)
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; -che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:
i-i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove: (art.3 comma 4 D.M.I.T.n.49/2018)
<u>i.a-relazione a struttura ultimata:</u> (art.65 comma 6 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) ☒ -no; ☐ -si: (riportare gli estremi (date, numero pratica e protocollo) dell'attestato di deposito ai sensi delle vigenti disposizioni)
.
<u>i.b-certificato di collaudo statico e di conformità:</u> (art.67 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) ☒ -no; ☐ -si: (riportare gli estremi (date, numero pratica e protocollo) dell'attestato di deposito ai sensi delle vigenti disposizioni)
<u>i.c-dichiarazione di conformità impianti realizzati:</u> (art.7 D.M. Sviluppo Economico 22.01.2008, n.37 s.m.i.) ☐ -no; ☒ -si: (riportare gli impianti realizzati <cf. art.1 comma D.M. n.37/2008>, l'impresa installatrice (appaltatore-subappaltatore e/o sub-contraente) e gli estremi (date, numero pratica e protocollo) della dichiarazione di conformità)
Dich. Conformità ai sensi L.R. 24.07.2002 n.10 del 31.07.2020 rilasciata dalla Ditta PANICHI CLAUDIO, con sede in Viale della Resistenza, n.7 - 63093 Roccafluvione (AP)
<u>i.d-dichiarazione di conformità al progetto di isolamento termico:</u> (art.8 comma 2 del D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i.) ☒ -no; ☐ -si: (riportare il nominativo del tecnico, la relativa abilitazione e gli estremi (date, numero pratica e protocollo) della dichiarazione di asseverazione della conformità)
<u>i.d-certificazione acustica:</u> (D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.) ☒ -no; ☐ -si: (riportare il nominativo del tecnico, la relativa abilitazione e gli estremi (date, numero pratica e protocollo) della certificazione)
<u>i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera:</u> (art.6 comma 5 del D.M.I.T. n.49/2018) (indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)
Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione.
(dichiarazione del d.ll. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018>)
Il sottoscritto P.I. Marco Benigni in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che: -tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori; (art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018) -i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze. (art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)
<u>i.f-esperimento di prove e/o analisi:</u> (art.6 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018) ☒ -no; ☐ -si: (indicare il materiali, gli estremi del verbale di esperimento)
<u>i.g-rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale:</u> (art.6 comma 6 del D.M.I.T. n.49/2018) (dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto rispetto)
Il sottoscritto P.I. Marco Benigni in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che: -ha verificato il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

stesso confine di cantiere. (art.6 comma 6 D.M.I.T. n.49/2018) (omissis) 1) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice; -che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:
1- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice: <u>i.b-richieste di proroga:</u> []-no; [X]-si: (riportare i numeri, date e protocolli delle richieste)
Verbale di Ripresa Nr. 1 - prot.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la concessione di ulteriori 15 giorni per i lavori a causa di maltempo accorse fino alla richiesta di sospensione (riportare di ognuna, gli estremi delle determinazioni del RUP)
(riportare nuova scadenza sul termine di ultimazione dei lavori - N.B. vedi anche precedente lett.g.c) 27/01/2020
(omissis) m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità; -che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:
m-i documenti e gli atti contabili: <u>m.a-giornale dei lavori:</u> (art.14 comma 1 lett.a D.M.I.T. n.49/2018) (riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale) 1-Giornale lavori primo sal a tutto il 23.01.2020 2-Giornale lavori stato finale 31.07.2020
<u>m.b-libretti di misura:</u> (art.14 comma 1 lett.b D.M.I.T. n.49/2018) (riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale) 1-Libretto misure lavori primo sal a tutto il 23.01.2020 2-Libretto misure lavori stato finale al 31.07.2020
<u>m.c-registro di contabilità:</u> (art.14 comma 1 lett.c D.M.I.T. n.49/2018) (riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale) 1-Stralcio registro primo sal a tutto il 23.01.2020 2-Registro di contabilità stato finale al 31.07.2020
<u>m.c-sommario del registro di contabilità:</u> (art.14 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018) []-no; [X]-si:(riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale) 1-Stralcio sommario registro di contabilità primo sal a tutto il 23.01.2020 2-Sommario Registro di contabilità stato finale al 31.07.2020
<u>m.c-liste settimanali:</u> (art.14 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018) [X]-no; []-si: (riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i dei documenti costituenti le liste settimanali per le attività somministrate)
(omissis) n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. -che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:
n)-storia cronologica dell'esecuzione e notizie tecniche ed economiche: <u>n.a- storia cronologica dell'esecuzione:</u> (riportare, a parere del d.ll. tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione-andamento dei lavori)
<u>n.b- notizie tecniche ed economiche:</u> n.b.1- subappalti: (art.105 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.7 D.M.I.T. n.49/2018) [X]-no; []-si: (riportare le prestazioni affidate in subappalto, i subappaltatori, l'importo del subappalto e l'autorizzazione al subappalto nonché eventuali notizie inerenti le attività di cui all'art.7 del D.M.I.T. n.49/2018)
n.b.2- sub-contratti: (art.105 comma 2 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.7 D.M.I.T. n.49/2018) [X]-no; []-si: (riportare l'oggetto della prestazione, il sub-contraente, l'importo del sub-contratto e la data e protocollo della comunicazione nonché eventuali notizie inerenti le attività di cui all'art.7 del D.M.I.T. n.49/2018)
n.b.3- cessioni di credito: (art.106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

[X]-no;

[]-si: (riportare l'importo della cessione, il cessionario e gli estremi dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata)

n.b.4-prestazione effettuate mediante liste settimanali: (art.14 comma 3 D.M.I.T.n.49/2018)

[X]-no;

[]-si: (riportare il/i numero/i, data/e e importo delle spese inerenti le attività somministrate mediante liste settimanali)

n.b.5- pagamenti in acconto (anticipazione, S.A.L.): (art.14 comma 1 lett.d D.M,I.T. n.49/2018)

(riportare il numero, data e importo dei certificati di pagamento emessi per anticipazioni e pagamenti in acconto)

n.b.6-CONTO FINALE:

(riportare la data di redazione del conto finale, le modalità di firma (con o senza riserve) dell'O.E. esecutore, l'importo (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore)

31/07/2020, senza riserve dell'O.E. esecutore, 32.653,86 € (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, nr. 1 certificato di pagamento emesso in data 23/02/2020 di importo pari a 28.423,22 €, credito finale dell'O.E. esecutore pari a 4.230,64 €

n.b.7- QUADRO ECONOMICO FINALE:

(riportare quadro economico)

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc..), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

50.000,00 €

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

CONSIDERATO:

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nella "Relazione sul conto finale dei lavori" prot. 7864 del 15.09.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

(omissis)

c-Direttore dei lavori: (art.101 commi 3 e segg. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e D.M.I.T. n.49/2018)

La Direzione dei lavori, con tutte le attività di cui all'art.101 commi 3 e segg. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stata effettuata dal sottoscritto P.I. Marco Benigni (Determina di affidamento n.176 del 23.09.2019)

d-Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: (art.92 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)

Il coordinamento per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.92 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., è stato effettuato dall'Ing. Pietro Filiaci (Determina di affidamento n.177 del 23.09.2019)

(omissis)

f-Operatore economico appaltatore:

PANICHI CLAUDIO, con sede in Viale della Resistenza, n.7 - 63093 Roccafluvione (AP)

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che il D.LL. P.I. Marco Benigni, nel "Certificato di regolare esecuzione" prot. 6894 del 13.08.2020, testualmente riporta:

(omissis)

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 30-10-2019 Prot.9529 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 29.12.2019.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni e ripresa lavori:

1)Sospensione Lavori nr.1 del 05.12.2019 al 19.12.2019 per l'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle installate pari a giorni 14;

2)Ripresa Lavori nr.1 del 19.12.2019 con concessione di ulteriori 15 gg e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 27/01/2020

3)Sospensione Lavori nr.2 dal 23.01.2020 al 27.07.2020 per la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali in via Gramsci/Via Turati pari a giorni 186

4)Ripresa Lavori nr.2 del 27.07.2020 e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 31/07/2020

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

la DL con verbale di ripresa lavori n.1 del 19/12/2019 per un periodo di 15 giorni per le seguenti motivazioni: giornate di maltempo accordi fino alla richiesta di sospensione nr.1.

Termini dei lavori:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 31/07/2020

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/07/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 31/07/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	32.653,86 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 23.01.2020	28.423,22 €
(omissis)	(omissis)
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	4.230,64 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto MARCO BENIGNI il giorno 31/07/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori MARCO BENIGNI

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

-che i lavori eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

-che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

-che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 32.653,86 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

in € 28.423,22

resta il credito di **Euro 4.230,64** (diconsi euro QUATTROMILADUECENTOTRENTA/64) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.

(omissis)

DATO ATTO:

-che l'art.101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

(omissis)

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

(omissis)

-che l'art.103(Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

-che l'art.111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le

amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

(omissis)

2. (omissis) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

-che l'art.113-bis(Termini di pagamento. Clausole penali) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

TENUTO CONTO:

-che l'art.15(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente dispone:

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

VISTO:

-gli articoli: 6(Accettazione dei materiali), 12(Funzioni e compiti al termine dei lavori), 13(Attività di controllo amministrativo contabile) e 14(I documenti contabili) commi 1 e 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante:<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

CONSIDERATO:

-che l'art.102(Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. (...)Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(omissis)

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata

in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che il paragrafo "6.Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione" lett.J) e s) delle "Linee guida n.3 (...) <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n.1007 dell'11.10.2017 (G.U. n.260 del 07.11.2017) in vigore dal 22.11.2017, testualmente dispone:

"Il responsabile del procedimento:

(omissis)

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

(omissis)

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del codice;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;

v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;

VISTO:

-l'art.103 (Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

-che come sopra riportato, con nota in data 28.12.2020, acclarata al protocollo comunale al n.9434 del 28.12.2020, l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-Garanzia fideiussoria n.166193532 del 28.10.2019, pari ad € 7.484,29, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno, a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

VISTO inoltre:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-l'art.30(*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO:

-l'art.196(*Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori*) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza dell'art.216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

PRESO ATTO:

-che l'I.N.A.I.L., a seguito di richiesta DURC in modalità elettronica, con nota prot. INAIL_23594400 del 31.08.2020, acclarato al protocollo comunale al n.10770 del 04.12.2020, rimetteva Durc On Line dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato (CLAUDIO PANICHI) *RISULTA REGOLARE* nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. - Scadenza validità 29/12/2020."

VISTI:

-l'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*"fatturazione elettronica"*);

-il D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013, ad oggetto: *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*;

DATO ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.10805 del 05.12.2020, l'O.E. PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-fattura n.61 del 04.12.2020 inerente: *"Lavori di efficientamento energetico 2019"*, dell'importo di € 4.230,64 oltre IVA 22%;

DATO ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al conto finale di che trattasi, dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) a tutto il 31.07.2020;

-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 4.230,64 (al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%, a favore dell'appaltatore Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione;

VISTO:

-l'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-l'art.18(*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

TENUTO CONTO:

-dell'art.48-bis(*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";
-del D.M. 18 gennaio 2008, n.40, ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

VISTO inoltre:

-l'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

VISTO infine:

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;
-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

P R O P O N E

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:
01)-PRENDERE ATTO che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, veniva disposto:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1° S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020 dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:

01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
04)-Sommario registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al 1° S.A.L. del "Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:

(omissis)

08)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.lla. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
(omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO che con nota in data 12.08.2020, acclarata al protocollo comunale al n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva relativamente al "conto finale" (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) afferente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", la seguente documentazione tecnico-contabile:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);

07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

- 08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
- 10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020(articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);
- 11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020(art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);
- 12)Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;
- 13)Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

04) -PRENDERE ATTO:

- degli articoli:101(*Soggetti delle stazioni appaltanti*) commi 1 e 3,102(*Collaudo e verifica di conformità*) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8, 103(*Garanzie definitive*) comma 6, 111(*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) comma 1 e 113-bis(*Termini di pagamento. Clausole penali*) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- degli articoli: 6(*Accettazione dei materiali*), 12(*Funzioni e compiti al termine dei lavori*), 13(*Attività di controllo amministrativo contabile*) e 14(*I documenti contabili*) commi 1 e 5 e 15(*Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata*) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante:<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- degli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- degli articoli: 18(*Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori*), 30(*Garanzia sul pagamento della rata di saldo*) 35(*Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a Saldo*), 36(*Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo*), 45 (*La contabilizzazione dei lavori a misura*), 47(*La contabilizzazione dei lavori in economia*), 64(*Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore*), 75(*Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione*) 76(*Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione)*) 79(*Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati*) del "Capitolato speciale d'appalto";

05) -APPROVARE i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 22,31%, di € 32.653,86:

- 01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);
- 02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);
- 03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);
- 04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);
- 05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
- 06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
- 07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;
- 08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
- 10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020(articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016

e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

12) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

13) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, restano applicabili gli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

07)-APPROVARE:

-la "Relazione sul conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

c-Direttore dei lavori: (art.101 commi 3 e segg. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e D.M.I.T. n.49/2018)

La Direzione dei lavori, con tutte le attività di cui all'art.101 commi 3 e segg. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stata effettuata dal sottoscritto P.I. Marco Benigni (Determina di affidamento n.176 del 23.09.2019)

d-Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: (art.92 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)

Il coordinamento per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.92 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., è stato effettuato dall'Ing. Pietro Filiaci (Determina di affidamento n.177 del 23.09.2019)

(omissis)

f-Operatore economico appaltatore:

PANICHI CLAUDIO, con sede in Viale della Resistenza, n.7 - 63093 Roccafluvione (AP)

(omissis)

i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: (art.6 comma 5 del D.M.I.T.n.49/2018)

(indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)

Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione.

(dichiarazione del d.ll. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto **P.I. Marco Benigni** in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **dichiara che:**

-tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori;

(art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018)

-i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze.

(art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)

(omissis)

n.b.6-CONTO FINALE:

(riportare la data di redazione del conto finale, le modalità di firma (con o senza riserve) dell'O.E. esecutore, l'importo (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore)

31/07/2020, senza riserve dell'O.E. esecutore, 32.653,86 € (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, nr. 1 certificato di pagamento emesso in data 23/02/2020 di importo pari a 28.423,22 €, credito finale dell'O.E. esecutore pari a 4.230,64 €

n.b.7- QUADRO ECONOMICO FINALE:

(riportare quadro economico)

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €

D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) I.V.A. lavori 22% 7.183,85 €

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6)Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (<i>Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori</i>)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (<i>Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione</i>)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc.), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

-il "Certificato di regolare esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 30-10-2019 Prot.9529 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 29.12.2019.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni e ripresa lavori:

1)Sospensione Lavori nr.1 del 05.12.2019 al 19.12.2019 per l'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle installate pari a giorni 14;

2)Ripresa Lavori nr.1 del 19.12.2019 con concessione di ulteriori 15 gg e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 27/01/2020

3)Sospensione Lavori nr.2 dal 23.01.2020 al 27.07.2020 per la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali in via Gramsci/Via Turati pari a giorni 186

4)Ripresa Lavori nr.2 del 27.07.2020 e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 31/07/2020

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

la DL con verbale di ripresa lavori n.1 del 19/12/2019 per un periodo di 15 giorni per le seguenti motivazioni: giornate di maltempo accordi fino alla richiesta di sospensione nr.1.

Termini dei lavori:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 31/07/2020

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/07/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 31/07/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	32.653,86 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 23.01.2020	28.423,22 €
(omissis)	(omissis)
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	4.230,64 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto MARCO BENIGNI il giorno 31/07/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori MARCO BENIGNI

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

-che i lavori eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

-che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

-che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 32.653,86 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

in € 28.423,22

resta il credito di **Euro 4.230,64** (diconsi euro QUATTROMILADUECENTOTRENTA/64) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.

(omissis)

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

09) -PRENDERE ATTO:

-che l'I.N.A.I.L., a seguito di richiesta DURC in modalità elettronica, con nota prot. INAIL_23594400 del 31.08.2020, acclarato al protocollo comunale al n.10770 del 04.12.2020, rimetteva Durc On Line dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato (CLAUDIO PANICHI) **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. - Scadenza validità 29/12/2020."

10) -PRENDERE ATTO:

-dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("fatturazione elettronica");

-del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

11) -PRENDERE ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.10805 del 05.12.2020, l'O.E. PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-fattura n.61 del 04.12.2020 inerente: "Lavori di efficientamento energetico 2019", dell'importo di € 4.230,64 oltre IVA 22%;

12) -PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5; 101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3; 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2;

-degli artt.14(I documenti contabili) comma 1 lett. a), b), c) e d) e 15(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49(in vigore dal 30.05.2018);

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

13) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103 (*Garanzie definitive*) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 -della nota prot.9434 del 28.12.2020, con la quale l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva:
 -Garanzia fideiussoria n.166193532 del 28.10.2019, pari ad € 7.484,29, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno, a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

14) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.113-bis (*Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti*) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
 -dell'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
 -dell'art.18 (*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
 -Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
 -Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

15) -APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.2, dell'importo di € 4.230,64 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%), oltre IVA di legge;

16) -POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della fattura elettronica emessa dall'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), n.61 del 04.12.2020, assunta al protocollo al n.10805 del 05.12.2020, per un importo complessivo di € 5.161,38, a saldo dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2019";

17) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
 -della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

18) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n.8229224A77**;

19) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

20) -IMPUTARE la spesa di € 5.161,38 oltre IVA di legge, nel modo seguente:

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	2		2666		€ 50.000,00	

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL R.U.P.

Ing. Gianluigi Capriotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)

Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01) -PRENDERE ATTO che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, veniva disposto:
 (omissis)

04) -PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1^ S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:

- 01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
04)-Sommario registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. del "Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.80 del 21.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:

(omissis)

08)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.ll. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	

(omissis)

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

(omissis)

03) -PRENDERE ATTO che con nota in data 12.08.2020, acclarata al protocollo comunale al n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva relativamente al "conto finale" (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) afferente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", la seguente documentazione tecnico-contabile:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);

07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;

08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);

10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

12) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

13) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

04) -PRENDERE ATTO:

-degli articoli:101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3,102(Collauda e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8, 103(Garanzie definitive) comma 6, 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) comma 1 e 113-bis(Termini di pagamento. Clausole penali) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 6(Accettazione dei materiali), 12(Funzioni e compiti al termine dei lavori), 13(Attività di controllo amministrativo contabile) e 14(I documenti contabili) commi 1 e 5 e 15((Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante:<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

-degli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 18(Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori), 30(Garanzia sul pagamento della rata di saldo) 35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a Saldo), 36(Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo), 45 (La contabilizzazione dei lavori a misura), 47(La contabilizzazione dei lavori in economia), 64(Oblighi ed oneri a carico dell'appaltatore), 75(Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione) 76(Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione) 79(Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati) del "Capitolato speciale d'appalto";

05) -APPROVARE i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. P.I.

Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 22,31%, di € 32.653,86:

01)-Comunicazione ultimazione lavori (articoli 107 co.5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Processo verbale di ripresa lavori (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.4 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

05)-Libretto delle misure n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);

07)-Certificato di pagamento n.2 (lavori a tutto il 31.07.2020) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 4.230,64 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e dell'ammontare dei certificati precedenti;

08)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 32.653,86 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

09)-Sommario registro di contabilità a tutto il 31.07.2020 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);

10)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

11)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 31.07.2020 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

12) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

13) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione;

06) -PRENDERE ATTO:

-dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, restano applicabili gli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

07) -APPROVARE:

-la "Relazione sul conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

c-Direttore dei lavori: (art.101 commi 3 e segg. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e D.M.I.T. n.49/2018)

La Direzione dei lavori, con tutte le attività di cui all'art.101 commi 3 e segg. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stata effettuata dal sottoscritto P.I. Marco Benigni (Determina di affidamento n.176 del 23.09.2019)

d-Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: (art.92 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)

Il coordinamento per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.92 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., è stato effettuato dall'Ing. Pietro Filiaci (Determina di affidamento n.177 del 23.09.2019)

(omissis)

f-Operatore economico appaltatore:

PANICHI CLAUDIO, con sede in Viale della Resistenza, n.7 - 63093 Roccafluvione (AP)

(omissis)

i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: (art.6 comma 5 del D.M.I.T.n.49/2018)

(indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)

Armature Stradali a LED tipo Italo 1 e I-TRON ZERO B della AEC Illuminazione.

(dichiarazione del d.l.l. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.153 del 07-12-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Il sottoscritto **P.I. Marco Benigni** in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **dichiara che:**

-tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori;

(art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018)

-i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze.

(art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)

(omissis)

n.b.6-CONTO FINALE:

(riportare la data di redazione del conto finale, le modalità di firma (con o senza riserve) dell'O.E. esecutore, l'importo (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore)

31/07/2020, senza riserve dell'O.E. esecutore, 32.653,86 € (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, nr. 1 certificato di pagamento emesso in data 23/02/2020 di importo pari a 28.423,22 €, credito finale dell'O.E. esecutore pari a 4.230,64 €

n.b.7- QUADRO ECONOMICO FINALE:

(riportare quadro economico)

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
TOTALE LAVORI	32.653,86 €
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc..), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.346,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
50.000,00 €	
(omissis)	

-il "Certificato di regolare esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.6894 del 13.08.2020, integrata con note acclarate al protocollo comunale al n.7864 del 15.09.2020 e n.8409 del 28.09.2020, dove in sintesi, il D.LL. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), testualmente riporta:

(omissis)

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 30-10-2019 Prot.9529 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 29.12.2019.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni e ripresa lavori:

1)Sospensione Lavori nr.1 del 05.12.2019 al 19.12.2019 per l'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle installate pari a giorni 14;

2)Ripresa Lavori nr.1 del 19.12.2019 con concessione di ulteriori 15 gg e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 27/01/2020

3)Sospensione Lavori nr.2 dal 23.01.2020 al 27.07.2020 per la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali in via Gramsci/Via Turati pari a giorni 186

4)Ripresa Lavori nr.2 del 27.07.2020 e pertanto data ultima di fine lavori fissata al 31/07/2020

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

la DL con verbale di ripresa lavori n.1 del 19/12/2019 per un periodo di 15 giorni per le seguenti motivazioni: giornate di maltempo accordi fino alla richiesta di sospensione nr.1.

Termini dei lavori:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 31/07/2020

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/07/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 31/07/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	32.653,86 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 23.01.2020	28.423,22 €
(omissis)	(omissis)
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	4.230,64 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto MARCO BENIGNI il giorno 31/07/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori MARCO BENIGNI

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

-che i lavori eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

-che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

-che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 32.653,86 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

in € 28.423,22

resta il credito di **Euro 4.230,64** (diconsi euro QUATTROMILADUECENTOTRENTA/64) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.

(omissis)

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

09) -PRENDERE ATTO:

-che l'I.N.A.I.L., a seguito di richiesta DURC in modalità elettronica, con nota prot. INAIL_23594400 del 31.08.2020, acclarato al protocollo comunale al n.10770 del 04.12.2020, rimetteva Durc On Line dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato (CLAUDIO PANICHI) RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. - Scadenza validità 29/12/2020."

10) -PRENDERE ATTO:

-dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*"fatturazione elettronica"*);

-del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

11) -PRENDERE ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.10805 del 05.12.2020, l'O.E. PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-fattura n.61 del 04.12.2020 inerente: *"Lavori di efficientamento energetico 2019"*, dell'importo di € 4.230,64 oltre IVA 22%;

12) -PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 31(*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) commi 3, 4 e 5; 101(*Soggetti delle stazioni appaltanti*) commi 1 e 3; 111(*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) commi 1 e 2;

-degli artt.14(*I documenti contabili*) comma 1 lett. a), b), c) e d) e 15(*Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata*) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49(in vigore dal 30.05.2018);

13) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(*Garanzie definitive*) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della nota prot.9434 del 28.12.2020, con la quale l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-Garanzia fideiussoria n.166193532 del 28.10.2019, pari ad € 7.484,29, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno, a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

14) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.113-bis(*Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti*) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

-dell'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-dell'art.18(*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

15) -APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.2, dell'importo di € 4.230,64 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%), oltre IVA di legge;

16) -POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della fattura elettronica emessa dall'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), n.61 del 04.12.2020, assunta al protocollo al n.10805 del 05.12.2020, per un importo complessivo di € 5.161,38, a saldo dei lavori di *"Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2019"*;

17) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

18) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n.8229224A77**;

19) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno "(...) *per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)*" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

20) -DI PRENDERE ATTO che la spesa di € 5.161,38 compresa IVA di legge, risulta già imputata al capitolo 2703, in conto residui, impegno di spesa 320/2019.

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	2		2703		€ 50.000,00	

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Pasquale Ercoli

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leoni Francesco

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.