

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 377

COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE-PATRIMONIO

N.65 DEL 28-11-20

=====

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI (NEL
CAPOLUOGO) E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE LA SEDE COMUNALE-ATTI
CONTABILI RELATIVI AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16.02.2020 - ARTICOLI: 102 D.LGS. N.50/2016 E
S.M.I., 14 COMMI 1 LETT.E) E 5 D.M. N.49/2018, 215 E SEGG. D.P.R. N.207/2010
E S.M.I. IN FORZA DEGLI ARTICOLI 102 COMMA 8 E 216 COMMA 16 DEL D.LGS.
N.50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
-ARTICOLI 184 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. E 18 DEL REG.TO DI CONTABILITA'
ADOTTATO CON D.C.C. M.25/2017.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL
N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 29-12-20 con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 6 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo
Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 07-01-21 .

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO PAPONI SABRINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco: (omissis)

"VISTO il proprio decreto n.11 protocollo 7525 in data 29 agosto 2019, di proroga delle nomine dei Responsabili dei Servizi fino alle nomine definitive, e comunque per la durata massima di quarantacinque giorni;

VALUTATA la necessità di confermare le posizioni organizzative in essere (...);

(omissis)

3.Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

VISTO l'art.13, 1^ comma, del CCNL 21 maggio 2018, (...);

VISTO l'art.14, 1^ comma, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, (...);

(omissis)

decretava:

(omissis)

"2.DI NOMINARE quali Responsabili dei servizi (...), con decorrenza dal 1 settembre 2019:

(omissis)

Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

5.DI DARE DECORRENZA giuridica ed economica nomine dal 1 settembre 2019 e durata di 3 (tre) anni, (...);

(omissis)

PREMESSO:

-che con nota di questo Comune prot.1516 del 25.02.2017, veniva formulata richiesta al Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto (BIM Tronto), di "un contributo del 50% delle rate anno per anno, pagate a partire dell'anno 2018, finanziamento da attivare nel 2017 (...) per la realizzazione di marciapiedi e parcheggi 1 capoluogo per un importo di ca. 250.000,00.";

CONSIDERATO:

-che il Consorzio BIM Tronto di Ascoli Piceno con nota prot.n. 348 del 04.04.2017 pervenuta il 05.04.2017 al Prot.n. 2708 ha deliberato la concessione di un contributo annuo decennale di Euro 13.846,86 massimo ,da erogarsi entro il 30 Settembre 2018 e fino al 30.09.2027 per la copertura del 50% dell'annualità del mutuo di Euro 250.000,00 pari a presunti Euro 27.693,72 necessari per la realizzazione di marciapiedi e parcheggi nel capoluogo, la cui concessione definitiva potrà avvenire previo esame dell'atto di assunzione del mutuo che dovrà essere disposto con successivo atto deliberativo dopo l'inserimento della previsione nel Bilancio dell'Ente;

TENUTO CONTO:

-che con D.C.C. n.8 del 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

- di apportare al bilancio corrente esercizio finanziario 2016-2018 provvisorio 2017 la seconda variazione di bilancio per complessivi Euro 250.000,00 così come indicato dalla tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare disposizioni al Servizio Finanziario per la parte di sua competenza e al Servizio Tecnico per la parte di sua competenza di mettere in atto le relative procedure amministrative, contabili e tecniche nascenti dal presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce variazioni al Pro provvisorio e che pertanto, risultano aggiornate le somme prenotate ed assegnate ad ogni singolo responsabile di spesa;
- di provvedere con successivo atto deliberativo all'assunzione del Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA;
- di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza con il mod All n. 8-3 Dlgs n. 118-2011 con la comunicazione degli stanziamenti in vigore dell'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.86 del 28.08.2017, esecutiva ai sei di legge, veniva disposto di
(omissis)

09)-INDICARE, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)” sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla:

-(FASE A): PROGETTAZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.:

-predisposizione progetto "preliminare e/o fattibilità tecnica ed economica" di cui all'art.23 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Artt.16 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-adempimenti di competenza ai fini della eventuale "verifica del progetto preliminare e/o di fattibilità" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50000, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;

-predisposizione progetto "definitivo" di cui all'art.23 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Art. 16, artt.24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-adempimenti di competenza ai fini della eventuale "verifica del progetto definitivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50000, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;

-predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;

-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;

e comunque tutta la documentazione, utile e necessaria nessuna esclusa, ai fini dell'approvazione delle varie fasi di progettazione;

-(FASE B): ESECUZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimeno negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.:

-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori) di cui agli articoli 101 comma 3, 102 e 111 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (artt.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), contabilità dei lavori (artt.203 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), tenuto conto degli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-tutti gli adempimenti tecnico-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei:

"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"

10)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico di progettazione, d.ll., contabilità etc, di che trattasi, tenendo conto dell' estrema urgenza per i motivi i premessa riportati;

(omissis)

DATO ATTO:

-che in attuazione al punto 10) del dispositivo della suddetta deliberazione, con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 55 del 19.12.2017, veniva disposto di:

(omissis)
03)-PRENDERE ATTO che con nota di questo Comune prot.10112 del 09.12.2017, si invitava l'ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE) a rimettere:

"(...) offerta, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per servizio tecnico inerente:

-(FASE A): PROGETTAZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimeno negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.:

-(FASE B): ESECUZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimeno negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.:

*e relative attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in forza degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per la realizzazione dei: **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**;*

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 12.12.2017, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.10209 del 13.12.2017, l'ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

"Tenuto conto:

-del punto 04) del dispositivo della succitata D.G.C. n.86 del 28.08.2017, che testualmente dispone:

"04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate" dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, è sicuramente inferiore ai 40.000,00 euro, **(comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali)** tenuto conto della natura dell'intervento (Realizzazione marciapiedi e parcheggi) e che l'investimento complessivo appare stimabile in € 250.000,00;

(omissis)

.sotto la propria personale responsabilità ed in nome e per conto della ditta medesima, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

di offrire, per il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori), contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo, nonché di tutti gli adempimenti tecnico-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei: **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**;

il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 19.929,12	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) In cifre: 2% in lettere: (Due/00%)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: 19.530,54 in lettere: dieciannovemilacinquecentotrenta/54
--	--	--

-Che il' **"corrispettivo netto offerto"** ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

Cod.Fisc. DPTVNT85R54A462G

P.IVA 01916950676"

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del "servizio d'ingegneria e architettura" di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerenti i **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**, come da offerta dell'Ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE), assomma ad € 19.530,54 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge;

(omissis)

07)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerenti i **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**, all'operatore economico Ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE), per un importo contrattuale di € 19.530,54 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 2,00% su corrispettivo a base di gara;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.24 del 20.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 3, 4, 5 e 6, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),17(Documenti componenti il progetto preliminare) e segg. del

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;

-dell'art.26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

07)-DARE ATTO:

-che l'art.26 (Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:

"1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori."

-che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;"

-che l'approvazione del progetto di che trattasi è ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti;

08)-APPROVARE, ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti, il "progetto preliminare" dei "Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo", redatto dall'ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE) composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 183.000,00

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 73.200,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€

67.000,00

TOTALE

€250.000,00

09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la "verifica preventiva della progettazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata "prima dell'inizio delle procedure di affidamento";

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n. 127 del 25.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO con nota prot.917088 del 09.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6956 del 10.08.2018, la Regione Marche, rimetteva Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, ad oggetto: "S.R. n.78 Picena - NULLA OSTA per sistemazione e completamento dei marciapiedi e realizzazione del parcheggio adiacente la sede comunale. Richiedente: Comune di Roccafluvione", con il quale in sintesi veniva disposto:

"1. Il rilascio del **NULLA OSTA** a i sensi de ll'art. 26 comma 3 del Codice della Strada , fatti salvi i diritti di terzi e l'eventuale ulteriore competenza di altri Enti e/o Amministrazioni per il rilascio di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o l icenze prescritte dalle norme vigenti, al Comune di Roccafluvione al l'esecuzione dei lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi e realizzazione del parcheggio adiacente la sede comunale sulla S. R. n. 78 "Picena" , nell'osservanza del le prescrizioni tecniche contenute nel parere positivo tecnico redatto e trasmesso dall'Area Tecnica di ANAS S.p.A., assunto con prot. Reg.le n . 890621 del 02-08-2018, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. , che il rilascio della concessione/autorizzazione definitiva è di competenza del Comune di Roccafluvione (AP) , il quale è tenuto ad inviarne copia alla Regione Marche quale ente proprietario della strada ed all'Anas Spa, in qualità di soggetto gestore e manutentore della stessa;

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

3. il presente NULLA OSTA è subordinato all'osservanza delle norme di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento e di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale. L'inservanza delle prescrizioni prevede l'applicazione di sanzioni, come previsto dal Codice della Strada;

4. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità agli elaborati tecnici e di progetto allegati alla richiesta, nonché all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al punto 1.;

5. La validità del presente NULLA OSTA è di mesi 12 (dodici) dalla data del presente decreto, salvo richiesta di proroga dei termini stabiliti;

6. Il presente NULLA OSTA viene rilasciato nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.

7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Roccafluvione (AP) a mezzo pec;

8. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza del presente atto;

9. Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione;

10. Si attesta inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.."

(omissis)

11)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", redatto dall'Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 183.000,00

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 73.200,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€

67.000,00

TOTALE

€250.000,00

12)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos. n.6044583 di € 250.000,00, giusta nota prot. 2041383/18 del 16.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4319 del 16.05.2018;

13)-IMPUTARE la spesa di € 250.000,00 al Tit.2-Codice 04.06-2.02.01.09.003-Cap.2755-Denominato: "Realizzazione parcheggi e marciapiedi da

mutuo Cassa DD.PP.", del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO:

-Che con D.G.C. n.140 del 16.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", redatto dall'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 183.000,00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	5.490,00
A3)-Importi per manodopera; (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	73.200,00
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1. I.V.A. lavori 22%	€	40.260,00
2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
3. I.V.A. 10% su 2)	€	0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
5. I.V.A. 22% su 4)	€	0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
7. Imprevisti I.V.A.22% compresa	€	3.883,64
8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€	0,00
10.Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez.,contab.e accert.reg.re esec.	€	19.530,54
11.Cnpaia 4% su 10)	€	781,22
12.Iva 22% su 10+11) (regime dei minimi art.27 del D.L. 98 del 06.07.2011)	€	0,00
13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 3.660,00)dell'importo lavori(€ 183.000,00)	€	732,00
14.Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(€ 3.660,00)dell'importo lavori (€ 183.000,00)	€	1.317,60
15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€	0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€	225,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)	€	270,00
19.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00
21.Cnpaia 4% su 20	€	0,00
22.Iva 22% su 20+21	€	0,00
	SOMMANO	€
<u>67.000,00</u>		
TOTALE		
	€250.000,00	

(omissis)

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;
(omissis)

17)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P. (cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.52 del 17.10.2018, veniva disposto di:
(omissis)

04)-POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., con le modalità di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

05)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

06)-PRENDERE ATTO in particolare del punto 5.1.4, del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", delle più volte citate "Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018"

07)-STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 05) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti:08), 09) e 11) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.140 del 17.10.2018, di 10(dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.67 del 29.11.2018, veniva disposto di:
(omissis)

05)-AGGIORNARE lo schema di "Avviso esplorativo" nel modo seguente:

a)-alla "Sezione 7)-Presentazione della manifestazione d'interesse", dopo l'art.7.6, è inserito:

N.B. FARE MOLTA ATTENZIONE, la manifestazione d'interesse e dichiarazione a corredo, di cui all' "ALLEGATO A" dovrà, **pena l'esclusione**, essere sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti competenti (legale rappresentante o titolare dell'operatore economico, o suo procuratore). Non devono essere presentati documenti in formato cartaceo poichè non ammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), <<a Decorre dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici>>.

b)-nell' "ALLEGATO A" (Schema manifestazione interesse e dichiarazione a corredo), dopo la lettera "e)-Altro" e sotto la (sottoscrizione esclusivamente digitale del Titolare e Legale rappresentante o suo

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

procuratore), è inserito:

N.B. FARE MOLTA ATTENZIONE, la manifestazione d'interesse e dichiarazione a corredo, di cui al presente "ALLEGATO A" dovrà, **pena l'esclusione**, essere sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti competenti (legale rappresentante o titolare dell'operatore economico, o suo procuratore). Non devono essere presentati documenti in formato cartaceo poichè non ammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), <<a Decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici>>.

06)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

07)-CONFERMARE per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto disposto con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 52 del 17.10.2018;
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.78 del 13.12.2018, veniva disposto di:
(omissis)

05)-APPROVARE il "Verbale delle operazioni di sorteggio" in data 12.12.2018, acclarato al protocollo comunale al n.10524 del 12.12.2018, con il quale: **Tenuto conto** che entro le ore 12:00 del giorno 10.12.2018, risultano pervenute n.55 richieste di " Manifestazione di interesse";

Visto:

-l'art.53(Accesso agli atti e riservatezza) comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Quanto sopra premesso:

L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di dicembre, con inizio alle ore 10:30 nella sede comunale, presso l'Ufficio Tecnico-Servizio OO.PP. e Patrimonio, il **Geom. Carlo Trobbiani**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Opere pubbliche e patrimonio, alla presenza del Geom. Arduino Manni, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e l'Ing. Teodorico Centobuchi, Istruttore direttivo <a tempo determinato> dell' "ufficio sisma" costituito ai sensi dell'art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., in qualità di testimoni, procede:

01)- ad esporre l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti; (**cf. Allegato A**);

02)- ad inserire in apposita urna i numeri, dall' 1 al 55, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dai testimoni, relativi alla istanze ammesse;

03)- all'estrazione di n.15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot. 10071 del 29.11.2018, di cui agli **allegati B e C**, **nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**;

04)- a predisporre l' elenco degli "operatori economici" non estratti (**cf. Allegato D**) e che si provvederà a pubblicare, nei modi di cui all'art.13.2) dell' Avviso esplorativo prot. 10071 del 29.11.2018.

ALLEGATI:

A)-elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti;

B)-verifica requisiti e correttezza della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei 15(quindici)operatori economici estratti;

C)-elenco dei 15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot.10071 del 29.11.2018;

D)-elenco "operatori economici" non estratti."

(omissis)

07)-FORNIRE relativamente agli "elementi" di cui al suddetto sub-paragrafo 4.2.6, le seguenti informazioni:

(omissis)

08)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.10 del 27.02.2019, veniva disposto di:
01)-PRENDERE ATTO che con "Verbale n.3 - Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione", del 14.02.2019, relativo alla procedura negoziata di cui trattasi, nella quale la S.U.A. della Provincia di Ascoli Piceno, in sintesi, testualmente dispone:

(omissis)

"ultimate le operazioni di gara IL PRESIDENTE

✓approva la graduatoria finale degli offerenti come sopra riportata;

✓propone per l'aggiudicazione l'operatore economico

2	AREA DELTA SOCC.COOP.AGRICOLA FORESTALE DI ACQUASANTA TERME (AP)
---	--

il quale ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 22,36%, pari ad un importo contrattuale di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);

✓evidenzia che il suddetto operatore economico ha dichiarato che intende subappaltare COME INDICATO NELLA Parte II, Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato nella Busta "A - Documenti Amministrativi";

✓trasmette il presente verbale all'Ente Committente nella persona del R.U.P. per verificare, prima dell'aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett.d) (minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali);

✓dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet SUAPAP, per le finalità previste dal'art.29 c.1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016."

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 32(Fasi delle procedure di affidamento) commi: 5, 6 e 7 e, 33(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

03)-APPROVARE il "Verbale n.3 - Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione", in data 14.02.2019, di cui al precedente punto 1);

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) commi 7 e 8 del D.Lgs. n.50/2016;

05)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva previa "verifica del possesso dei prescritti requisiti" da parte dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", da parte della S.U.A.AP.;

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.17 del 23.03.2019, veniva disposto di:
(omissis)

09)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale - all'operatore economico: AREA DELTA SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE con sede in Acquasanta Terme (AP) - PI 00902530674, per l'importo contrattuale di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

10)-DICHARARE efficace l'aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, in quanto le verifiche, di cui al punto 06) e relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

12)-COMUNICARE gli estremi della presente al S.U.AP.AP. presso la Provincia di Ascoli Piceno per le comunicazioni di cui al precedente punto e la pubblicazione dell'esito ai sensi di legge;

(omissis)

14)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza" (cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in quanto detti lavori, concorrono ad **"ovviare a situazioni di pericolo per persone (...), ovvero per l'igiene e la salute pubblica, (...) ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, (...)";**

(omissis)

16)-APPROVARE lo schema di "contratto" inerente l'appalto di che trattasi, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, ancorchè non materialmente allegato;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che il D.LL. Ing. Valentina Di Pietro, con nota acclarata al protocollo comunale al n.6254 del 12.07.2019, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Area Delta Soc.Coop.Agricolo Forestale a.r.l. il giorno 25.03.2019;

TENUTO CONTO:

-che con contratto rep.n.311 del 30.07.2019 (Estremi registrazione: Serie 1T - N.3600 del 08.08.2019), i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale", venivano appaltati all'operatore economico: AREA DELTA SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE con sede in Acquasanta Terme (AP) - PI 00902530674, per l'importo di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.52 del 30.08.2019, veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO che con nota prot.8601 del 02.04.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2855 del 02.04.2019, ad oggetto: "Comunicazione conclusione attività di competenza della SUA della Provincia di Ascoli Piceno per le attività relative all'affidamento "LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI (NEL CAPOLUOGO) E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE LA SEDE COMUNALE (...)", comunicava altresì:

"(...) le coordinate del conto di Tesoreria Unica di questo Ente, dove versare, qualora non fosse già stato provveduto, la somma di € 270,00, previste per l'espletamento, da parte di questa SUA, della procedura di affidamento in parola, così come impegnata con vostra determinazione all'atto di avvio delle stesse:"

(omissis)

08)-PRENDERE ATTO che la spese per "Contributo SUAPAP (...)", è individuata nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne del "progetto esecutivo", approvato con D.G.C. n. 140 del 16.10.2018, come di seguito riportato:

(omissis)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC

del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)

€ 270,00

(omissis)

10)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa della somma di € 270,00 a favore della Provincia di Ascoli Piceno;
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.53 del 30.08.2019, veniva disposto di:
(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-che con nota a mezzo posta elettronica in data 20.05.2019, l'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva:

-polizza di assicurazione (ex art.30, comma 5 della L. n.109/1994, poi 111 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), ai sensi del paragrafo "4.Cauzione provvisoria e coperture assicurative", sub-paragrafo 4.1 delle "Linee guida n.1 (...)" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.973 del 14.09.2016, secondo lo "Schema Tipo 2.2.-Scheda Tecnica 2.2" del D.M. 12.03.2004, n.123, per una "somma assicurata" pari ad € 18.300,00, prestata dai Lloyd's - Rappresentante generale per l'Italia - Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, n.A118C322904 del 18.01.2019;

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.6289 del 15.07.2019, l'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva:

-fattura elettronica n.2/FE del 13.07.2019, dell'importo di € 8.656,25 oltre C.N.P.A.I.A.4% ed IVA esente in quanto "regime forfettario - art.1, commi 54-89, L. 190/2014, *"Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del comune"*;

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO che con nota del 20.08.2019, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.7276 del 21.08.2019, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma, relativamente alla "regolarità contributiva" dell'ing. Valentina Di Pietro, "matricola 872976", in sintesi, testualmente comunicava:

"(...) alla data del 20/08/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, (...)";

(omissis)

08)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore dell'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), della fattura elettronica n.2/FE del 13.07.2019, dell'importo di € 8.656,25 oltre C.N.P.A.I.A.4% ed IVA esente in quanto "regime forfettario - art.1, commi 54-89, L. 190/2014, *"Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del comune"*;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.61 del 04.10.2019, veniva disposto di:
(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 20.09.2019, trasmessa a mezzo PEC (anche al d.lla. Ing. Valentina Di Pietro) ed acclarata al protocollo comunale al n.8157 del 21.09.2019, l'operatore economico Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., nel comunicare nella nota di trasmissione che: *"(...) con la presente si invia la documentazione relativa alla sola ditta subappaltatrice (sub-affidataria) relativa ai lavori di cui all'oggetto, RUSTEMI FITIM (RSTFTM63M20Z100G) - Indirizzo: CONTRADO FEUDO, N.28 - RIPA TEATINA (CH), per i (...) LAVORI DI POSA IN OPERA DI CORDOLI DI TRAVERTINO E PIETRA (...)"*;

-che allegato alla suddetta nota l'operatore economico appaltatore rimetteva:
01)-Comunicazione (...) subcontratto per *"Lavori di posa in opera di cordoli e porfido"*; contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

b)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

c)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

d)-Piano Operativo di Sicurezza;

02)-PRENDERE ATTO che nella "Comunicazione (...) al subcontratto", il "legale rappresentante" dell'Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., testualmente comunica:

"ai sensi dell'art. 105 comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del seguente sub-contratto, non assimilabile al subappalto, con la seguente società / impresa individuale:

RUSTEMI FITIM

con sede legale in Contrada Feudo, n.28 - 66010 Ripa Teatina (CH)

C.F.RSTFTM63M20Z100G / P.IVA 02243510696

(omissis)

-prestazioni "Lavori di posa in opera di cordoli e porfido"

-importo € 2.800,00

A tal fine precisa che l'affidamento di cui sopra non è assimilabile al subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2, del sopra citato decreto, in quanto:

"di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO dell'art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;

06)-RACCOMANDARE al D.LL. ing. Valentina Di Pietro il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto;

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.63 del 04.10.2019, veniva disposto di:

(omissis)

12)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. "(...)di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale, dell'importo complessivo di € 64.300,00 al netto del ribasso d'asta del 22,36% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP) a tutto il 16.09.2019;

13)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.113-bis(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

-gli articoli: 34 (Pagamenti in acconto (criteri generali di pagamento e tracciabilità) comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto;

-dell'art.7(Pagamenti), del "Contratto di appalto" Rep. n.311 del 30.07.2019;

14)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 64.300,00 (al netto del ribasso d'asta del 22,36%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge;

15)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-dell'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

16)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

€ 64.300,00 (al netto del ribasso d'asta del 22,36%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M.dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013; (omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.32 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con contratto rep.n.311 del 30.07.2019 (Estremi registrazione: Serie 1T - N.3600 del 08.08.2019), i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale", venivano appaltati all'operatore economico: AREA DELTA SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE con sede in Acquasanta Terme (AP) - PI 00902530674, per l'importo di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

03)-PRENDERE ATTO:

-della nota prot.30252 del 31.12.2019, acclarata al protocollo comunale ai nn.2 e 6 del 02.01.2020, del C.I.I.P.Vettore S.p.A., con la quale veniva a trasmettere "il progetto esecutivo relativo ai lavori di sostituzione delle condotte idriche" e con la quale, nel comunicare:

CHE per il completamento degli stessi occorre un tempo ulteriore di 60 giorni salvo imprevisti;"

"(...) ravvisa(va) un rallentamento sul cronoprogramma dei vostri lavori di realizzazione marciapiedi con relativi ritardi da parte dell'esecutore, conseguenza dell'intervento urgente richiesto da questo CIIP, all'impresa Area Delta Società Cooperativa, per cui, con la presente, **si chiede a codesto Spett.le Comune di Roccafluvione di voler valutare l'assegnazione di una proroga, sul termine di ultimazione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi, alla suddetta impresa, per quanto sopra motivato.**";

04)-PRENDERE ATTO:

-che gli articoli 18, comma 1 e 23 del Capitolato speciale d'appalto <Elab.25b del progetto esecutivo> fissava in **giorni 140 (centoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

-che il D.LL. Ing. Valentina Di Pietro, con nota acclarata al protocollo comunale al n.6254 del 12.07.2019, rimetteva **"Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza"**, con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Area Delta Soc.Coop.Agricolo Forestale a.r.l. **il giorno 25.03.2019;**

-che in conseguenza a quanto sopra, il **"termine utile per l'esecuzione e ultimazione dei lavori"** veniva a cessare **il giorno 12.08.2019;**

-che il d.ll. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7711 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale sospensione lavori n.1" del 04.05.2019,** stante **"il verificarsi delle impreviste circostanze di maltempo che impediscono il normale svolgimento dei lavori";**

-che il d.ll. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7712 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale di ripresa lavori n.1" del 18.06.2019,** con il quale **"(...) constatato che gli impedimenti dovuti a condizioni meteorologiche sono venute a mancare (...) disponeva la ripresa dei lavori (...) fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 26.09.2019";**

-che il d.ll. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7713 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale sospensione lavori n.2" del 02.08.2019,** stante **"la necessità di una modifica contrattuale migliorativa";**

-che il d.lla. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7714 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale di ripresa lavori n.2" del 05.09.2019, "(...) invitando l'Esecutore a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività (...) fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 19/12/2019 (comprensivi dei 50 giorni di perizia)."**;

-che in conseguenza a quanto sopra il termine utile per l'O.E. Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., veniva a scadere definitivamente il giorno 19.12.2019;

05)-PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 08.10.2019 integrata con nota prot.1867 del 27.02.2020, il d.lla. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva *"Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i."* inerente i *"Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune"*, dell'importo complessivo di **€ 250.000,00**, di cui € 164.419,06 per lavori al netto del ribasso del 22,36% comprensivi del costo della sicurezza, € 5.490,00, non soggetti a ribasso;

06)-PRENDERE ATTO in particolare della *"Relazione tecnica descrittiva di variante - Elab.01.var"*;

(omissis)

09)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 07) e 08), la *"Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i."* redatta dal d.lla. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), inerente i *"Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune"*, dell'importo complessivo di **€ 250.000,00**, di cui € 164.419,06 per lavori al netto del ribasso del 22,36% comprensivi del costo della sicurezza, € 5.490,00, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura

€ 209.957,07

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 82.098.86

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-IMPORTO (A1-A2) AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO

IN SEDE DI GARA PARI AL 22,36 % € 158.748,00

A0)-IMPORTO NETTO MODIFICA CONTRATTUALE (A2+A4)

€ 164.238,18

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 22%

€

36.132,40

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura

€

15.650,24

3. I.V.A. 22% su 2)

€

3.443,05

4. Rilievi, accertamenti e indagini

€ 0,00

5. I.V.A. 22% su 4)

€

0,00

6. Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00

7. Imprevisti I.V.A.22% compresa

€ 0,00

8. Acquisizione aree o immobili e

pertinenti indennizzi

€

0,00

9. Accantonamento di cui all'art. 133,

commi 3 e 4, del codice	€	
0,00		
10.Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez.,contab.e accert.reg.re esec.	€ 19.530,54	
11.Cnpaia 4% su 10)	€	781,22
12.Iva 22% su 10+11) (regime dei minimi art.27 del D.L. 98 del 06.07.2011)	€	0,00
10a.Spese tecniche per progettazione, modifica contrattuale		€ 3
469,46		
11a.Cnpaia 4% su 10a)	€	138,78
12a.Iva 22% su 10+11		€
793,81		
13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 3.660,00)dell'importo lavori(€ 183.000,00)	€ 732,00	
14.Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(€ 3.660,00)dell'importo lavori (€ 183.000,00)		€
1.317,60		
15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€	0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€ 225,00	
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)	€	270,00
19.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€
0,00		
20.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	
21.Cnpaia 4% su 20		€ 40,00
22.Iva 22% su 20+21	€	228,80
23.Economie derivanti da ribasso		€
2.008,92		
	SOMMANO	€
85.761,82		
TOTALE		

€250.000,00

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto,
<approvato con D.G.C. n.56 del 24.04.2019>, pari ad € 2.008,92 **ed un aumento
contrattuale di € 20.929,42** (€ 164.238,18 - € 143.308,76) , **pari al 14,6044%;**
(omissis)

11)-APPROVARE l'"Atto di sottomissione - Elab.25a.bis.var", "sottoscritto"
dall'affidatario-operatore economico Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola
Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), *in segno di accettazione*",
dell'importo pari ad € 20.9029,42 (euro ventimilanovecentoventinove/42) come
appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto
del 22,36% e comprensivo degli oneri della sicurezza €
164.238,18

A dedurre importo contratto principale al netto
del 22,36% e comprensivo degli oneri della sicurezza €
143.308,76

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

20.929,42

12)-PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, viene altresì stabilito, che "per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori (...) il tempo utile per dare ultim (omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.32 del 24.07.2020, veniva disposto di: (omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con nota di questo Comune prot.4179 del 16.05.2020, con la quale, relativamente agli atti amministrativi-contabili inerenti il conto finale e trasmessi dal direttore dei lavori, Ing. Valentina Di Pietro con nota prot.3941 del 08.05.2020, per quanto afferente la "documentazione a cura dell'impresa appaltatrice", si invitava l'O.E. Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP) a rimettere, altresì: **[X]-Garanzia fideiussoria di pari importo della rata di saldo, (€ 99.938,18 e relative maggiorazioni) redatta in conformità dello schema tipo 1.4 scheda tecnica 1.4 del D.M.Sviluppo Economico n.31/2018; (art.103 co. 6 D.L.gs n.50/2016 e s.m.i.; art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)**

03)-PRENDERE ATTO che l'O.E., Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), con nota in data 18.06.2020, trasmessa a mezzo mail, ed acclarata al protocollo comunale al n.5122 del 19.06.2020, relativamente alla suddetta nota, testualmente comunicava:

"(...)tenuto conto che questa impresa ha percepito allo stato attuale un solo SAL, con la presente chiede che la polizza a garanzia della rata di saldo possa essere contenuta entro l'importo di un SAL, come previsto dal capitolato speciale d'appalto.";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.103 co. 6 D.L.gs n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.235 co. 2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

05)-PRENDERE ATTO:

-che l'art.34(Pagamenti in acconto (criteri generali di pagamento e tracciabilità), comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Elab..25b del "progetto esecutivo", testualmente prevede:

"1.I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 60.000,00 (diconsi Euro sessantamila/00)."

(omissis)

-che l'art.35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo), commi 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Elab..25b del "progetto esecutivo", testualmente prevede:

1.Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, **dovrà essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia.** La computazione ed emissione dell'Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.

2.Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla

compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

3.**Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.**

06)-DARE ATTO:

-che nella fattispecie in argomento, la rata di saldo, per le motivazioni in narrativa riportate, ammonterebbe almeno ad € 39.938,18 (€ 99.938,10 - € 60.000,00);

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

07)-POTERSI ACCOGLIERE la richiesta dell'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di una "polizza a garanzia della rata di saldo (...) contenuta entro l'importo di un SAL", pari ad € 60.000,00, in quanto superiore ad € 39.938,10 e quindi da ritenersi congrua;

08)-DARE COMUNICAZIONE di quanto previsto al precedente punto all'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., ai fini della emissione della garanzia per il pagamento della rata di saldo;

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.63 del 28.11.2020, veniva disposto di:
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 10.10.2020, unitamente alla documentazione integrativa inerente il "conto finale", veniva trasmessa "Comunicazione di sub-contratto", da parte dell'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., per "F.P.O. pali, corpi illuminanti, scatole, tubi e cavi", contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subcontraente - Mod.02.a);

b)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subcontraente - Mod.02.b);

c)-Dichiarazione dell'operatore economico subcontraente - Mod.02.c);

d)-Comunicazione dell'operatore economico subcontraente - Mod.05;

e)-DURC dell'operatore economico subcontraente con scadenza 29.12.2020;

f)-Visura C.C.I.A.A. delle Marche in data 28.08.2020;

e)-Piano Operativo di Sicurezza dell'operatore economico subcontraente;

05)-PRENDERE ATTO che nella "Comunicazione (...) al subcontratto", il "legale rappresentante" dell'Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., testualmente comunica:

"ai sensi dell'art. 105 comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del seguente sub-contratto, non assimilabile al subappalto, con la seguente società / impresa individuale:

PANICHI CLAUDIO

con sede legale in V.le della Repubblica, n.7 - 63093 Roccafluvione (AP)

C.F.PNCCLD56L28H390U / P.IVA 01276490446

(omissis)

-prestazioni "F.P.O. pali, corpi illuminanti, scatole, tubi e cavi"

-importo € 3.000,00

A tal fine precisa che l'affidamento di cui sopra non è assimilabile al subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2, del sopra citato decreto, in quanto:

"di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO:

a)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016, dove:

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.:

-discende che in conseguenza a quanto sopra, tenuto conto che l'importo di contratto è pari ad € 164.238,18 (€ 143.308,76 di contratto + € 20.929,42 di atto di sottomissione), i lavori in subcontratto, complessivamente, non possono superare l'importo di € 3.284,76; (> di € 3.000,00)

b)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 2, quarto periodo,

del D.Lgs. n.50/2016, dove:

"L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati."

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

1)-discende che nella "Comunicazione (...) al subcontratto", il legale rappresentante dell'Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., testualmente comunica:

"ai sensi dell'art. 105 comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **la stipula del seguente sub-contratto, non assimilabile al subappalto**, con la seguente società / impresa individuale:

PANICHI CLAUDIO

con sede legale in V.le della Repubblica, n.7 - 63093 Roccafluvione(AP)

C.F.PNCCLD56L28H390U / P.IVA 01276490446

(omissis)

-prestazioni "F.P.O. pali, corpi illuminanti, scatole, tubi e cavi"

-importo € 3.000,00

(omissis)

2)-Nella fattispecie, la comunicazione, da parte dell'affidatario è intervenuta successivamente alla prestazione e non prima, come stabilito dal suddetto art.105 (subappalto) comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016;

(omissis)

11)-DARE ATTO:

-che da quanto previsto, dal sopra richiamato art.85 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dalle "Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell' Autorità n.1293 del 16.11.2016, aggiornate al D.Lgs. del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11 ottobre 2017, la fattispecie di che trattasi, "...Comunica (zione) alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti...", per quanto sopra riportato, non appare rientrare tra i "... gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;" e quindi tale da renderla "riconducibile alla fattispecie astratta indicata dall'art.80, comma 5 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." ;

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.64 del 28.11.2020, veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 23.06.2020, acclarata al protocollo comunale al n.5449 del 01.07.2020, integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 10.10.2020, il D.LL., Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva la documentazione contabile-amministrativa per lavori complementari e accessori (ex lavori in economia) eseguiti dall'appaltatore o.e. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., afferenti i lavori principali di "(...)sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", composti:

01)-Relazione tecnica lavori in economia; (prot.8784 del 10.10.2020)

02)-Computo metrico lavori; (prot.8784 del 10.10.2020)

03)-Documentazione fotografica lavori; (prot.8784 del 10.10.2020)

04)-Certificato regolare esecuzione dei lavori (dell'importo di € 15.567,93); (prot.8784 del 10.10.2020)

03)-DARE ATTO che tra le "...somme a disposizione..." del quadro economico della "Modifica contrattuale", approvato con D.G.C. n.32 del 03.03.2020, sono previsti:

"B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

(omissis)

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura

€

15.650,24

3. I.V.A. 22% su 2)

€

3.443,05

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-degli articoli: 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3, e 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 14 (I documenti contabili) comma 3, e 27 (Abrogazioni) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;

-dell'art.47 (La contabilizzazione dei lavori in economia) del "Capitolato Speciale d'Appalto";

05)-DARE ATTO:

che in applicazione di quanto previsto dal precedente punto 04), SCATURISCE:

		LISTA N.1
a	Operai e mezzi d'opera	€ 12.784,45
b	Fornitura materiali+trasporti	€ 826,24
c	Spese generali 15%	€ 2.041,60
d	Utile d'impresa 10%	€ 1.565,23
e	A Detrarre ribasso 22,36% su b)+c)+d)	-€ 991,23
F	Importo netto lavori in economia	€ 16.226,29

-che l'importo complessivo per i "lavori in economia" risultante da quanto sopra riportato nonché, dall'applicazione del suddetto art.47, assomma a complessive € 16.226,29, oltre IVA, maggiore di € 15.567,93 accertato e contabilizzato dal d.ll. e controfirmato dall'O.E. AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, s.n.c.-63095 Acquasanta Terme (AP);

06)-APPROVARE, per quanto in premessa riportato, gli atti contabili redatti dal D.LL. Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), relativi a "lavori in economia", complementari ed accessori ai lavori principali di che trattasi, eseguiti dall'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., e costituita da:

01)-Relazione tecnica lavori in economia; (prot.8784 del 10.10.2020)

02)-Computo metrico lavori; (prot.8784 del 10.10.2020)

03)-Documentazione fotografica lavori; (prot.8784 del 10.10.2020)

04)-Certificato regolare esecuzione dei lavori (dell'importo di € 15.567,93); (prot.8784 del 10.10.2020) che in sintesi, testualmente riporta:
(omissis)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

a)- indicazione eventuale circa: modificazioni, aggiunte e le deduzioni al conto finale:

☒ -no;

☐ -si: (riportare le eventuali modificazioni e/o aggiunte al conto finale, con le relative motivazioni e giustificazioni)

b)- eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

☒ -no;

☐ -si: (riportare gli importi e le relative motivazioni a supporto)

c)- eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per applicazione di penali derivanti da ritardo sul termine di ultimazione dei lavori;

☒ -no;

☐ -si: (riportare i giorni di ritardo e gli importi maturati)

d)- regolare esecuzione dell'opera o del lavoro:

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **CERTIFICA** che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'operatore economico - Impresa AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, s.n.c.-63095 Acquasanta Terme (AP), sono regolarmente eseguiti, in conformità al contratto di appalto n.311 del 30.07.2019 e successivi atti di sottomissione e/o aggiuntivi.

e)- importo a saldo da liquidare all'esecutore:

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **DICHIARA** fatte le opportune verifiche e valutazioni, in ordine ad eventuali rettifiche da apportare d'ufficio in sede di revisione contabile, **che l'importo da liquidare all'esecutore dei lavori in economia** di ogni sua spettanza **assomma**, dedotti gli importi dei certificati di pagamento emessi:

(riportare: numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore così

in cifre come in lettere)

-Credito da liquidare a saldo all'esecutore dei lavori in economia: € 15.567,93
(Quindicimilacinquecentosessantasette/93)

Delle quali si propone il pagamento all' operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto."

(omissis)

10)-POTERSI PROCEDERE al pagamento della somma di e 15.567,93 oltre IVA 22%, per lavori complementari e accessori ai lavori principali, previa presentazione, da parte dell'O.E. AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, s.n.c.-63095 Acquasanta Terme (AP), di fattura elettronica;

CONSIDERATO:

-che con nota in data 08.05.2020, acclarata al protocollo comunale al n.3941 del 08.05.2020, integrata con nota in data 23.06.2020, acclarata al protocollo comunale al n.5449 del 01.07.2020, ulteriormente integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 10.10.2020, il D.LL., Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva la documentazione contabile-amministrativa relativa al conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", composti:

- 01)-Verbale sospensione lavori n.3 del 04.12.2019;
- 02)-Verbale di ripresa lavori n.3 del 02.02.2020;
- 03)-Certificato di ultimazione lavori in data 16.02.2020;
- 04)-Giornale dei lavori;
- 05)-Libretto delle misure;
- 06)-Registro di contabilità;
- 07)-Stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 209.957,07;
- 08)-Relazione sul conto finale;
- 09)-Dichiarazione di conformità impianto illuminazione esterna;
- 10)-Certificato regolare esecuzione dei lavori (dell'importo di € 99.938,18);
- 11)-Relazione finale del direttore dei lavori;

TENUTO CONTO:

-che l'art.6 comma 5 del M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente recita:
"5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera."

CONSIDERATO:

-che il d.11.Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla lettera "i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera", testualmente riporta:
(omissis)

i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: (art.6 comma 5 del D.M.I.T.n.49/2018)

(indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)

Si allega la certificazione dei cordoli in travertino, del conglomerato bituminoso, del porfido posto in opera.

(dichiarazione del d.11. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018)

*Il sottoscritto **Ing. Valentina DI PIETRO** in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **dichiara che:***

-tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori;

(art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018)

-i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze.

(art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art.14 comma 5), del M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente recita:
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e) , il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

-che il d.11. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono , testualmente riporta:

(omissis)

a-il verbale o i verbali di consegna dei lavori: (art.5 D.M.I.T. n.49/2018)

a.1-verbale consegna in via d'urgenza:

☐ -no;

☒ -si: (riportare l'oggetto, gli estremi dell'/degli atto/i<numero, data, protocollo> ed eventuali

annotazioni)

25.03.2019 - prot..... del (6254 del 12.07.2019)

(omissis)

b)-gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

-che il d.11. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

(omissis)

b-atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore:

b.a-atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera:

☒ -no;

☐ -si: (riportare l'oggetto, gli estremi dell'/degli atto/i<numero, data, protocollo>)

b.b-aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore:

☒ -no;

☐ -si: (riportare tutti gli elementi necessari alla localizzazione e alle relative necessità)

(omissis)

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

-che il d.11. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

c-eventuali perizie di variante e/o modifiche contrattuali, con gli estremi della intervenuta approvazione:

(omissis)

c.f- modifiche contrattuali: (art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

☐ -no;

☒ -si: (riportare quadro economico)

(omissis)

(estremi della intervenuta approvazione)

D.G.C. n.32 del 03.03.2020,

(omissis)

c.g- modifiche di dettaglio disposte dal d.11.: (art. 8 comma 7 del D.M.I.T. n.49/2018)

☒ -no;

☐ -si: (estremi di comunicazione al RUP)

(omissis)

(estremi della intervenuta approvazione)

(omissis)

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

-che il d.11. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

d-gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione:

d.a-nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento:

☐ -no;

☒ -si: (riportare il numero dei nuovi prezzi, la data e il protocollo del verbale di concordamento con l'O.E.)

n.33 nuovi prezzi allegati alla modifica contrattuale approvata con D.G.C. n.32 del 03.03.2020;

(estremi della intervenuta approvazione)

d.b-atti di sottomissione:

☐ -no;

☒ -si: (riportare la data e il protocollo dell'atto di sottomissione)

-€ 20.929,42, al netto del ribasso del 22,36% olter IVA di legge; (D.G.C. n.32 del 03.03.2020.

(estremi della intervenuta approvazione)

d.c-atti aggiuntivi:

☒ -no;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

[]-si: (riportare la data, il numero di repertorio e il protocollo dell'atto aggiuntivo)

(estremi della intervenuta approvazione)

(omissis)

e) gli ordini di servizio impartiti;

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

e-gli ordini di servizio impartiti:

[X]-no;

[]-si: (riportare il numero, la data e il protocollo dell'ordine di servizio)

(omissis)

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

f-la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite:

[X]-no;

[]-si: (riportare)

(omissis)

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

g-i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause:

g.a- verbali di sospensione lavori:

[]-no;

[X]-si: (riportare numero, data e protocollo)

-verbale di sospensione n.1 - 04.05.2019;

-verbale di sospensione n.2 - 02.08.2019;

-verbale di sospensione n.3 - 04.12.2019;

(omissis)

g.b- verbali di ripresa lavori:

[]-no;

[X]-si: (riportare numero, data e protocollo)

-verbale di ripresa n.1 - 18.06.2019;

-verbale di ripresa n.2 - 05.09.2019;

-verbale di ripresa n.3 - 02.02.2020;

(omissis)

g.c- nuovo termine di ultimazione lavori:

[]-no;

[X]-si: (riportare il nuovo termine)

17.02.2020

g.c- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

(riportare numero, data e protocollo)

16.02.2020

(omissis)

g.d- ritardi:

[X]-no;

[]-si: (riportare la data, il numero di repertorio e il protocollo dell'atto aggiuntivo)

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

h.1-gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

[X]-no;

[]-si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause anche ai sensi dell'art.7 comma 3 lett.e del D.M.I.T. n.49/2018)

(indicazione delle relative conseguenze)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

h.2-gli eventuali danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori e relativi provvedimenti; (art.7 comma 3 lett.e) ed f) del D.M.I.T. n.49/2018)

☒ -no;

☐ -si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause anche ai sensi dell'art.7 comma 3 lett.e del D.M.I.T. n.49/2018)

(indicazione delle relative conseguenze)

☒ -no;

☐ -si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause anche ai sensi dell'art.7 comma 3 lett.f del D.M.I.T. n.49/2018)

(indicazione delle relative conseguenze)

h.3-avviso ai creditori: (art.218 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

☐ -no: (dichiarazione sostitutiva di non necessità da parte del d.l.l.)

☒ -si: (esito dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori ed estremi <data e protocollo>)

Che l'avviso ai creditori prot.n.5565 del 04.07.2020 è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 04.07.2020.

Che come dichiarato dall'addetta alla pubblicazione agente di polizia municipale con nota del 21.07.2020 prot.n.6242 "nel periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori relativo ai lavori in oggetto, non sono pervenute richieste di persone fisiche e/o giuridiche che rivendichino crediti verso la ditta appaltatrice e/o verso imprese sub appaltatrici per occupazione permanente o temporanea di stabili, e danni relativi a proprietà private.

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

-che il d.l.l. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

i-i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove: (art.3 comma 4 D.M.I.T.n.49/2018)

i.a-relazione a struttura ultimata: (art.65 comma 6 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.)

☒ -no;

☐ -si: (riportare gli estremi (date, numero pratica e protocollo) dell'attestato di deposito ai sensi delle vigenti disposizioni)

i.b-certificato di collaudo statico e di conformità: (art.67 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.)

☒ -no;

☐ -si: (riportare gli estremi (date, numero pratica e protocollo) dell'attestato di deposito ai sensi delle vigenti disposizioni)

i.c-dichiarazione di conformità impianti realizzati: (art.7 D.M.Sviluppo Economico 22.01.2008, n.37 e s.m.i.)

☐ -no;

☒ -si: (riportare gli impianti realizzati <cf. art.1 comma D.M. n.37/2008>, l'impresa installatrice (appaltatore-subappaltatore e/o sub-contrante) e gli estremi (date, numero pratica e protocollo) della dichiarazione di conformità)

Impianto elettrico per alimentazione pali luce pubblica illuminazione - Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione - sub-contrante: Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte per gli impianti esclusi dal campo di applicazione del Decreto 21.01.2008, n.37, in data 17.04.2020.

i.d-dichiarazione di conformità al progetto di isolamento termico: (art.8 comma 2 del D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i.)

☒ -no;

☐ -si: (riportare il nominativo del tecnico, la relativa abilitazione e gli estremi (date, numero pratica e protocollo) della dichiarazione di asseverazione della conformità)

i.d-certificazione acustica: (D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.)

☒ -no;

☐ -si: (riportare il nominativo del tecnico, la relativa abilitazione e gli estremi (date, numero pratica e protocollo) della certificazione)

i.e-certificazione dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: (art.6 comma 5 del D.M.I.T. n.49/2018)

(indicare il materiale, la scheda tecnica e la relativa certificazione allegata)

Si allega la certificazione dei cordoli in travertino, del conglomerato bituminoso, del porfido posto in opera.

(dichiarazione del d.l.l. <art.6 D.M.I.T. n.49/2018>)

Il sottoscritto Ing. Valentina DI PIETRO in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che:

-tutti i materiali e i componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati forniti

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

e messi in opera dall'operatore economico esecutore, dopo l'avvenuta accettazione da parte del direttore dei lavori;
(art.6 comma 2 D.M.I.T. n.49/2018)
-i manufatti realizzati, con i materiali e componenti previsti in progetto e come sopra elencati, sono stati realizzati a regola d'arte e non rilevano difetti o inadeguatezze.
(art.6 comma 3 D.M.I.T. n.49/2018)

i.f-esperimento di prove e/o analisi: (art.6 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018)

[X]-no;

[]-si: (indicare il materiali, gli estremi del verbale di esperimento)

(omissis)

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

1- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice:

i.b-richieste di proroga:

[]-no;

[X]-si: (riportare i numeri, date e protocolli delle richieste)

50 giorni per perizia di variante (modifica contrattuale) approvata con D.G.C. n.32 del 03.03.2020

(riportare di ognuna, gli estremi delle determinazioni del RUP)

(riportare nuova scadenza sul termine di ultimazione dei lavori - N.B. vedi anche precedente lett.g.c)

(omissis)

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

m-i documenti e gli atti contabili:

m.a-giornale dei lavori: (art.14 comma 1 lett.a D.M.I.T. n.49/(2018)

(riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale)

1-Giornale lavori primo sal a tutto il 16.09.2019, allegato al prot.lla (8628) del (03.10.2019);

2-Giornale lavori stato finale a tutto il 16.02.2020, (16.09.2019) allegato al prot.lla del;

m.b-libretti di misura: (art.14 comma 1 lett.b D.M.I.T. n.49/(2018)

(riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale)

1-Libretto misure lavori primo sal a tutto il 16.02.2020 (16.09.2019), allegato prot.lla (8628) del (03.10.2019);

2-Libretto misure lavori stato finale a tutto il 16.02.2020, allegato prot.lla del;

m.c-registro di contabilità: (art.14 comma 1 lett.c D.M.I.T. n.49/(2018)

(riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale)

1-Stralcio registro primo sal a tutto il 16.09.2019 - allegato sal finale prot.lla (8628) del 03.10.2019;;

2-Registro di contabilità stato finale a tutto il 16.02.2020 - allegato sal finale prot.lla del;

m.c-sommario del registro di contabilità: (art.14 comma 2 D.M.I.T. n.49/(2018)

[X]-no;

[]-si: (riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i del documento allegato al/i SAL e al Conto Finale)

m.c-liste settimanali: (art.14 comma 3 D.M.I.T. n.49/(2018)

[X]-no;

[*]-si: (riportare il/i numero/i, data/e e protocollo/i dei documenti costituenti le liste settimanali per le attività somministrate)

*** (N.B. Per il suddetto punto "m.c", si veda quanto disposto con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.64 del 28.11.2020)**

(omissis)

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo."

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

n)-storia cronologica dell'esecuzione e notizie tecniche ed economiche:

n.a- storia cronologica dell'esecuzione:

(riportare, a parere del d.lla., tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione-andamento dei lavori)

n.b- notizie tecniche ed economiche:

n.b.1- subappalti: (art.105 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.7 D.M.I.T. n.49/2018)

[X]-no;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

[]-si: (riportare le prestazioni affidate in subappalto, i subappaltatori, l'importo del subappalto e l'autorizzazione al subappalto

nonché eventuali notizie inerenti le attività di cui all'art.7 del D.M.I.T. n.49/2018)

n.b.2- sub-contratti: (art.105 comma 2 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.7 D.M.I.T.

n.49/2018)

[]-no;

[X]-si: (riportare l'oggetto della prestazione, il sub-contraente, l'importo del sub-contratto e la data e protocollo della comunicazione

nonché eventuali notizie inerenti le attività di cui all'art.7 del D.M.I.T. n.49/2018)

1-Lavori di posa cordoli di travertino - Impresa RUSTEMI FITIM Contrada Feudo n.28 Ripa Teatina (CH)-Importo € 2.800,00-Comunicazione prot.8157 del 21.09.2019

2-Lavori di realizzazione impianto elettrico - Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP)-Importo € 3.000,00 - Comunicazione prot. del

***(N.B.Per il suddetto punto "n.b.2" n.2, si veda quanto disposto con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.63 del 28.11.2020)**

n.b.3- cessioni di credito: (art.106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

[X]-no;

[]-si: (riportare l'importo della cessione, il cessionario e gli estremi dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata)

n.b.4-prestazione effettuate mediante liste settimanali: (art.14 comma 3 D.M.I.T.n.49/(2018)

[X]-no;

[*]-si: (riportare il/i numero/i, data/e e importo delle spese inerenti le attività somministrate mediante liste settimanali)

***(N.B.Per il suddetto punto "n.b.4", si veda quanto disposto con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.64 del 28.11.2020)**

n.b.5- pagamenti in acconto (anticipazione, S.A.L.): (art.14 comma 1 lett.d D.M,I.T. n.49/2018)
(riportare il numero, data e importo dei certificati di pagamento emessi per anticipazioni e pagamenti in acconto)

Certificato di pagamento n.1 di € 64.300,00 del 16.09.2019

n.b.6-CONTO FINALE:

(riportare la data di redazione del conto finale, le modalità di firma (con o senza riserve) dell' O.E. esecutore, l'importo (al netto del ribasso d'asta) dei lavori eseguiti, numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell' O.E. esecutore)

Data del conto finale 22.07.2020 senza riserve

(Importo sal finale € 164.238,18)

(A detrarre acconti percepiti € 64.300,00)

Credito da liquidare a saldo all'esecutore:€ 99.938,18

(novantanovemilioninovecentotrentotto/18)

n.b.7- QUADRO ECONOMICO FINALE:

(riportare quadro economico)

(A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura

€ 209.957,07

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 82.098.86

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-IMPORTO (A1-A2) AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO

IN SEDE DI GARA PARI AL 22,36 % € 158.748,00)

Lavori contrattuale(i)

€ 164.238,18

di cui per oneri sicurezza

€

5.490,00

applicando ribasso 22,36%

(B)-) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

1. I.V.A. lavori 22%

€

36.132,40

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura

€

15.650,24

3. I.V.A. 22% su 2)

€

3.443,05

4. Rilievi, accertamenti e indagini

€ 0,00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

5. I.V.A. 22% su 4)	€	
0,00		
6. Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
7. Imprevisti I.V.A.22% compresa	€	0,00
8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
0,00		
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€	
0,00		
10. Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez., contab. e accert. reg. re esec.	€ 19.530,54	
11. Cnpaia 4% su 10)	€	781,22
12. Iva 22% su 10+11) (regime dei minimi art.27 del D.L. 98 del 06.07.2011)	€	0,00
10a. Spese tecniche per progettazione, modifica contrattuale		€ 3
469,46		
11a. Cnpaia 4% su 10a)	€	138,78
12a. Iva 22% su 10+11		€
793,81		
13. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 3.660,00) dell'importo lavori (€ 183.000,00)	€	732,00
14. Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 3.660,00) dell'importo lavori (€ 183.000,00)		€
1.317,60		
15. Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€	0,00
16. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
17. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€	225,00
18. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)	€	270,00
19. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€
0,00		
*20. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
*21. Cnpaia 4% su 20	€	40,00
*22. Iva 22% su 20+21		€
228,80		
23. Economie derivanti da ribasso		€
2.008,92		
	SOMMANO	€
85.761,82		
TOTALE		
	€250.000,00	
*Ulteriori economie di € 1.268,80		

CONSIDERATO:

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nel "Certificato di regolare esecuzione" lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(omissis)

f-Indicazione dell'esecutore: (Operatore economico appaltatore)

AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP);

g.a-Direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di d.lla.:

1-Ing. Valentina Di Pietro.

g.b-Coordiatore sicurezza in fase di esecuzione:

1-Ing. Valentina Di Pietro.

h.a-Tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori:

I lavori ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 4 e 14 del Capitolato d'appalto allegato al contratto dovevano essere ultimati entro 140 giorni dalla data di consegna.

h.b-Eventuali proroghe:

[]-no;

[X]-si: (riportare i numeri, date e protocolli delle richieste)

50 giorni di proroga per approvazione perizia di variante (modifica contrattuale)

(riportare di ognuna, gli estremi delle determinazioni del RUP)

(riportare nuova scadenza sul termine di ultimazione dei lavori - N.B. vedi anche precedente lett.g.c)

i.a- Verbale o i verbali di consegna dei lavori:

a.1-verbale consegna in via d'urgenza:

[]-no;

[X]-si: (riportare gli estremi dell'/degli atto/i)

25.03.2019 - prot..... del (6254 del 12.07.2019)

a.2-verbale consegna parziale:

[]-no;

[]-si: (riportare gli estremi dell'/degli atto/i)

a.3-verbale consegna:

[]-no;

[]-si: (riportare gli estremi dell'/degli atto/i)

-

i.b-Verballi di sospensione e ripresa dei lavori:

b.1- verbali di sospensione lavori:

[]-no;

[X]-si: (riportare numero e data)

-verbale di sospensione n.1 - 04.05.2019;

-verbale di sospensione n.2 - 02.08.2019;

-verbale di sospensione n.3 - 04.12.2019

b.2- verbali di ripresa lavori:

[]-no;

[X]-si: (riportare numero e data)

-verbale di ripresa n.1 - 18.06.2019;

-verbale di ripresa n.2 - 05.09.2019;

-verbale di ripresa n.3 - 02.02.2020;

i.c-ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

(riportare data ultimazione lavori)

16.02.2020

j-CONTO FINALE:

(riportare data e importi riportati nel conto finale)

07.05.2020 - € 164.238,18

k-Danni: (eventuali danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori e relativi provvedimenti)

[X]-no;

[]-si: (descrizione e indicazione delle presumibili cause)

(indicazione delle relative conseguenze)

l-Infortuni: (eventuali infortuni verificatisi, cause e relative conseguenze)

[X]-no;

[]-si: (descrizione e indicazione infortuni e delle presumibili cause)

(indicazione delle relative conseguenze)

(omissis)

n- Organo di collaudo:

a - Collaudatore amministrativo: (articoli 102 comma 6 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 216 D.P.R. n.2017/2010 e s.m.i. in

forza degli articoli 102 comma 8 e 216 comma 16 D.Lgs. n.50/2016)

☒ -no;

☐ -si: (riportare il nominativo del collaudatore amministrativo e gli estremi dell'incarico)

b-Collaudo statico: (articoli 102 comma 6 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 216 comma 8 D.P.R. n.2017/2010 e s.m.i. in

forza degli articoli 102 comma 8 e 216 comma 16 D.Lgs. n.50/2016)

☒ -no;

☐ -si: (riportare il nominativo del collaudatore statico e gli estremi dell'incarico)

EVENTUALI VERBALI DI VISITA IN CORSO D'OPERA

(Solo nel caso sia previsto il "collaudo amministrativo")

☐ -no;

☐ -si: (riportare gli estremi, numero e data del/i verbale/i di visita in corso d'opera)

VERBALE DI VISITA DEFINITIVO

Il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali, di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Valentina DI PIETRO, ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: Sig. Domenico Vagnoni, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: (omissis)

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI DEL D.LL.

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

-i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

-le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

-i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

-la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

-eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica in netti Euro 164.238,18 (Centosessantaquattrocentotrentotto/18);

-tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 2.008,92.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

a)- indicazione eventuale circa: modificazioni, aggiunte e le deduzioni al conto finale:

☒ -no;

☐ -si: (riportare le eventuali modificazioni e/o aggiunte al conto finale, con le relative motivazioni e giustificazioni)

b)- eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

☒ -no;

☐ -si: (riportare gli importi e le relative motivazioni a supporto)

c)- eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per applicazione di penali derivanti da ritardo sul termine di ultimazione dei lavori;

☒ -no;

☐ -si: (riportare i giorni di ritardo e gli importi maturati)

d)- regolare esecuzione dell'opera o del lavoro:

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva (responsabilità, CERTIFICA che i lavori sopra descritti, eseguiti dall' operatore economico - Impresa) AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), sono regolarmente eseguiti, in conformità al contratto di appalto Rep.n.311 del 30.07.2019 e successivi atti di sottomissione e/o aggiuntivi.

e)- importo a saldo da liquidare all'esecutore:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **DICHIARA** fatte le opportune verifiche e valutazioni, in ordine ad eventuali rettifiche da apportare d'ufficio in sede di revisione contabile, **che l'importo da liquidare all'esecutore a saldo** di ogni sua spettanza **assomma**, dedotti gli importi dei certificati di pagamento emessi:

(riportare: numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore così in cifre come in lettere)

1)-Anticipazione 20% importo contrattuale di €	
(A dedurre certificati di acconto:)	
2)-Certificato di pagamento n.1 di € 64.300,00 del 16.09.2019;	
Credito da liquidare a saldo all'esecutore:	€ 99.938,18

Delle quali si propone il pagamento all' operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto."

(omissis)

DATO ATTO:

-che nella "Relazione finale del direttore dei lavori" lo stesso, testualmente riporta:

"Visto il verbale di ultimazione del 16.02.2020 in cui si concedeva ulteriori 60 giorni per completare alcuni (lavori) di finitura, come:

-Posa in opera di due griglie in corrispondenza di due caditoie;

-Stuccatura di alcuni cordoli.

Il sottoscritto ing. Valentina Di Pietro si è recata sul posto in data 18.04.2020 e ha constatato che le due griglie sono state poste in opera a regola d'arte, come anche è stata completata la stuccatura di alcuni cordoli.

Tutto ciò premesso si può certificare che l'opera è completamente conclusa."

CONSIDERATO:

-che l'art.101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

(omissis)

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

(omissis)

-che l'art.103 (Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

-che l'art.111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) comma 1, del

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

(omissis)

-che l'art.113-bis(Termini di pagamento. Clausole penali) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

TENUTO CONTO inoltre:

-che l'art.15(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. n.49/2018, testualmente dispone:

"3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del vi-sto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa."

VISTO:

-gli articoli: 6(Accettazione dei materiali), 12(Funzioni e compiti al termine dei lavori), 13(Attività di controllo amministrativo contabile) e 14(I documenti contabili) commi 1 e 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante:<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO inoltre:

-gli articoli: 18(Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori),30(Garanzia sul pagamento della rata di saldo) 35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a Saldo), 36(Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo), 45 (La contabilizzazione dei lavori a misura),47(La contabilizzazione dei lavori in economia), 64(Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore), 75(Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione) 76(Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione) 79(Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati) del "Capitolato speciale d'appalto", Elab.25b del progetto esecutivo;

CONSIDERATO:

-che l'art.102(Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. (...)Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per

forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(omissis)

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

(omissis)

TENUTO CONTO:

-dell'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che il paragrafo "6.Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione" lett.J) e s) delle "Linee guida n.3 (...) <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n.1007 dell'11.10.2017 (G.U. n.260 del 07.11.2017) in vigore dal 22.11.2017, testualmente dispone:

"Il responsabile del procedimento:

(omissis)

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

(omissis)

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'**art. 113 bis del codice** e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. **113-bis, comma 3**, del codice;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;

v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;

VISTO:

-l'art.103 (Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.7305 del 29.08.2020,

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

l'O.E. AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), rimetteva "Polizza fideiussoria per la rata di saldo", n.1688067 del 26.08.2020, prestata dalla Compagnia di Assicurazioni ELBA Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Tirabassi Assicurazioni di Ascoli Piceno, per una somma garantita di € 60.030,00, tenuto conto di quanto disposto con la sopra richiamata D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.32 del 24.07.2020;

VISTO inoltre:

-l'art.30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

-Che l'I.N.A.I.L., a seguito richiesta "Durc On Line" prot.INAIL_24506233 del 30.10.2020, relativamente all'appaltatore, Impresa AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), testualmente comunicava:

"Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 27.02.2021;

VISTO altresì

-il D.M.dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013, ad oggetto: *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."*

DATO ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.5464 del 02.07.2020, l'O.E.Impresa AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), rimetteva:

-fattura n.11_20 del 01.07.2020 inerente: *"Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale - Stato finale (...), dell'importo complessivo di € 99.938,18 oltre IVA 10%;*

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos. n.6044583 di € 250.000,00, giusta nota prot. 2041383/18 del 16.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4319 del 16.05.2018;

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al conto finale di che trattasi, dell'importo complessivo di € 99.938,18 al netto del ribasso del 22,36% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), a tutto il 16.02.2020;

-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 99.938,18 (al netto del ribasso d'asta del 22,36% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 20%;

VISTO:

-l'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-l'art.18 (*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

VISTO altresì nel caso di specie:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-l'art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-l'art.1269 (Delegazione di pagamento) e segg. c.c.;

TENUTO CONTO:

-dell'art.48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
-del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";
-della D.G.C. n.41 del 07.04.2008 ad oggetto: "Art.48-bis DPR 602/1973-Decreto MEF del 18.01.2008 n.40-Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro-Provvvedimenti";
-dell'art.1 commi 986 e segg. della Legge di bilancio n. 205/2017;

VISTO inoltre:

-l'art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

VISTO infine:

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;
-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:

01) -PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.32 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

09)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 07) e 08), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.lla. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), inerente i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", dell'importo complessivo di **€ 250.000,00**, di cui € 164.419,06 per lavori al netto del ribasso del 22,36% comprensivi del costo della sicurezza, € 5.490,00, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) -IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura

€ 209.957,07

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 82.098,86

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-IMPORTO (A1-A2) AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO

IN SEDE DI GARA PARI AL 22,36 % € 158.748,00

A0) -IMPORTO NETTO MODIFICA CONTRATTUALE (A2+A4)

€ 164.238,18

B) -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

1. I.V.A. lavori 22%		€	
36.132,40			
2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€	
15.650,24			
3. I.V.A. 22% su 2)		€	
3.443,05			
4. Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00	
5. I.V.A. 22% su 4)		€	
0,00			
6. Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00	
7. Imprevisti I.V.A.22% compresa	€	0,00	
8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	
0,00			
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice		€	
0,00			
10. Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez., contab.e accert.reg.re esec.	€ 19.530,54		
11. Cnpaia 4% su 10)	€	781,22	
12. Iva 22% su 10+11) (regime dei minimi art.27 del D.L. 98 del 06.07.2011)	€	0,00	
10a. Spese tecniche per progettazione, modifica contrattuale		€	3
469,46			
11a. Cnpaia 4% su 10a)	€	138,78	
12a. Iva 22% su 10+11		€	
793,81			
13. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 3.660,00) dell'importo lavori (€ 183.000,00)	€	732,00	
14. Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 3.660,00) dell'importo lavori (€ 183.000,00)		€	
1.317,60			
15. Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€	0,00	
16. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00	
17. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€	225,00	
18. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)	€	270,00	
19. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€	
0,00			
20. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00	
21. Cnpaia 4% su 20		€	40,00
22. Iva 22% su 20+21	€	228,80	
23. Economie derivanti da ribasso		€	
2.008,92			
SOMMANO		€	
85.761,82			

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

TOTALE**€250.000,00**

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.56 del 24.04.2019>, pari ad € 2.008,92 **ed un aumento contrattuale di € 20.929,42** (€ 164.238,18 - € 143.308,76), **pari al 14,6044%** (omissis)

02) -PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 08.05.2020, acclarata al protocollo comunale al n.3941 del 08.05.2020, integrata con nota in data 23.06.2020, acclarata al protocollo comunale al n.5449 del 01.07.2020, ulteriormente integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 10.10.2020, il D.LL., Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva la documentazione contabile-amministrativa relativa al conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", composti:

01)-Verbale sospensione lavori n.3 del 04.12.2019;

02)-Verbale di ripresa lavori n.3 del 02.02.2020;

03)-Certificato di ultimazione lavori in data 16.02.2020;

04)-Giornale dei lavori;

05)-Libretto delle misure;

06)-Registro di contabilità;

07)-Stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 209.957,07;

08)-Relazione sul conto finale;

09)-Dichiarazione di conformità impianto illuminazione esterna;

10)-Certificato regolare esecuzione dei lavori (dell'importo di € 99.938,18);

11)-Relazione finale del direttore dei lavori;

03) -PRENDERE ATTO:

-che il d.lla. Ing. Valentina Di Pietro, nella "Relazione sul conto finale lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020", alla/e lettera/e che segue/ono, testualmente riporta:

h.3-avviso ai creditori: (art.218 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

[]-no: (dichiarazione sostitutiva di non necessità da parte del d.lla.)

.

[X]-si: (esito dell' avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori ed estremi <data e protocollo>)

Che l'avviso ai creditori prot.n.5565 del 04.07.2020 è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 04.07.2020.

Che come dichiarato dall'addetta alla pubblicazione agente di polizia municipale con nota del 21.07.2020 prot.n.6242 "nel periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori relativo ai lavori in oggetto, non sono pervenute richieste di persone fisiche e/o giuridiche che rivendichino crediti verso la ditta appaltatrice e/o verso imprese sub appaltatrici per occupazione permanente o temporanea di stabili, e danni relativi a proprietà private.

04) -PRENDERE ATTO, in particolare:

-della "Relazione sul conto finale" prot.n.3941 del 08.05.2020, integrata con nota in data 23.06.2020, acclarata al protocollo comunale al n.5449 del 01.07.2020, ulteriormente integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 10.10.2020, prot. n.2368 del 12.03.2020, integrata con note, acclerate al protocollo comunale al n.4305 e 4309 del 21.05.2020;

-del "Certificato di regolare esecuzione", prot.n.3941 del 08.05.2020, integrato con nota in data 23.06.2020, acclarata al protocollo comunale al n.5449 del 01.07.2020, ulteriormente integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 10.10.2020, prot.n.2368 del 12.03.2020, integrata con note, acclerate al protocollo comunale al n.4305 e 4309 del 21.05.2020;

05) -PRENDERE ATTO:

-degli articoli:101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3,102(Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8, 103(Garanzie definitive) comma 6, 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) comma 1 e 113-bis(Termini di pagamento. Clausole penali) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 6(Accettazione dei materiali), 12(Funzioni e compiti al termine dei lavori), 13(Attività di controllo amministrativo contabile) e 14(I documenti contabili) commi 1 e 5 e 15(Strumenti elettronici di

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante:<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

-degli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 18(Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori),30(Garanzia sul pagamento della rata di saldo) 35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a Saldo), 36(Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo), 45 (La contabilizzazione dei lavori a misura),47(La contabilizzazione dei lavori in economia), 64(Oblighi ed oneri a carico dell'appaltatore), 75(Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione) 76(Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione) 79(Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati) del "Capitolato speciale d'appalto", Elab.25b del progetto esecutivo;

06) -APPROVARE i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. Ing. Valentina Di Pietro, di Civitella del Tronto (TE), relativi al "conto finale" dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", eseguiti dall'appaltatore, Impresa AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 22,36%, di € 164.238,18:

01)-Verbale sospensione lavori n.3 del 04.12.2019(articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Verbale di ripresa lavori n.3 del 02.02.2020 (articoli 107 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 10 co.1 del D.M.n.49/2018);

03)-Certificato di ultimazione lavori in data 16.02.2020(art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

04)-Giornale dei lavori(art.14 co.1 lett.a) del D.M.n.49/2018);

05)-Libretto delle misure (art.14 co.1 lett.b) del D.M.n.49/2018);

06)-Registro di contabilità (art.14 co.1 lett.c) del D.M.n.49/2018);

07)-Stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 209.957,07(art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018);

08)-Relazione sul conto finale (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

09)-Certificato regolare esecuzione dei lavori(dell'importo di € 99.938,18) (articoli

1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

07) -PRENDERE ATTO:

-dell' art. 102(Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, restano applicabili gli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

09) -APPROVARE il "Certificato di regolare esecuzione" lavori eseguiti a tutto il 16.02.2020, alla/e lettera/e che segue/ono, dove in sintesi il d.lla. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE) testualmente riporta: (omissis)

VALUTAZIONI DEL D.LL.

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

-i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

-le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

-i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

-la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

contrattualmente convenuti;

-eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/~~si rettifica~~ in netti Euro 164.238,18 (Centosessantaquattrocentotrentotto/18);

-tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 2.008,92.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

a)- indicazione eventuale circa: modificazioni, aggiunte e le deduzioni al conto finale:

☒ -no;

☐ -si: (riportare le eventuali modificazioni e/o aggiunte al conto finale, con le relative motivazioni e giustificazioni)

b)- eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

☒ -no;

☐ -si: (riportare gli importi e le relative motivazioni a supporto)

c)- eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per applicazione di penali derivanti da ritardo sul termine di ultimazione dei lavori;

☒ -no;

☐ -si: (riportare i giorni di ritardo e gli importi maturati)

d)- regolare esecuzione dell'opera o del lavoro:

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **CERTIFICA** che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'operatore economico - Impresa) AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), sono regolarmente eseguiti, in conformità al contratto di appalto Rep.n.311 del 30.07.2019 e successivi atti di sottomissione e/o aggiuntivi.

e)- importo a saldo da liquidare all'esecutore:

Il sottoscritto Ing. Valentina Di Pietro in qualità di direttore dei lavori di che trattasi, sotto la propria esclusiva responsabilità, **DICHIARA** fatte le opportune verifiche e valutazioni, in ordine ad eventuali rettifiche da apportare d'ufficio in sede di revisione contabile, **che l'importo da liquidare all'esecutore a saldo** di ogni sua spettanza **assomma**, dedotti gli importi dei certificati di pagamento emessi:

(riportare: numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell'O.E. esecutore così in cifre come in lettere)

1)-Anticipazione 20% importo contrattuale di €

(A dedurre certificati di acconto:)

2)-Certificato di pagamento n.1 di € 64.300,00 del 16.09.2019;

Credito da liquidare a saldo all'esecutore: € 99.938,18

Delle quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto."

(omissis)

10) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

11) -PRENDERE ATTO:

-Che l'I.N.A.I.L., a seguito richiesta "Durc On Line" prot.INAIL_24506233 del 30.10.2020, relativamente all'appaltatore, Impresa AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), testualmente comunicava:

"Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 27.02.2021;

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103 (Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -PRENDERE ATTO:

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.7305 del 29.08.2020, l'O.E. AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), rimetteva "Polizza fideiussoria per la rata di saldo", n.1688067 del 26.08.2020, prestata dalla Compagnia di Assicurazioni ELBA Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Tirabassi Assicurazioni di Ascoli Piceno, per una somma garantita di € 60.030,00, tenuto conto di quanto disposto con la sopra richiamata D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.32 del 24.07.2020;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

14) -POTERSI PROCEDERE allo svincolo delle seguenti garanzie:

A)-Cauzione definitiva di cui agli articoli:103 commi 1 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prestata, in forza dell'art.2 del D.M.Sviluppo Economico del 19.01.2018, n.31, secondo lo SCHEMA TIPO 1.2- SCHEDA TECNICA 1.2, dalla compagnia di assicurazione ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.- Con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano, iscritta al n. 1.00167 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Agenzia di Ascoli Piceno - Autorizzazione ISVAP all'esercizio ramo cauzioni n. 2610 del 03.06.2008, n.1484165 del 12.07.2019, fino alla concorrenza di € 18.325,00. Tale garanzia è ridotta:

del 50% rispetto all'importo calcolato ai sensi dell'art.103 comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto operatore economico avente le caratteristiche di cui all'art.93 comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come segnalato, in sede di offerta. (cfr. "lett.U) ai soli fini della riduzione della cauzione provvisoria" dell' "Allegato A1" della "lettera d'invito").

A garanzia dei danni subiti dal "Comune" a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che possono verificarsi nel corso dei lavori, l'**Appaltatore** presta la seguente cauzione o fideiussione:

B)-polizza assicurativa per danni di esecuzione di cui all'articolo: 103 commi 7 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prestata, in forza dell'art.2 del D.M.Sviluppo Economico del 19.01.2018, n.31, secondo lo SCHEMA TIPO 2.3- SCHEDA TECNICA 2.3 approvato con D.M.Attività Produttive 12.03.2004, n.123, dalla compagnia di assicurazione ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.- Con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano, iscritta al n. 1.00167 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Agenzia di Ascoli Piceno - Autorizzazione ISVAP all'esercizio ramo cauzioni n. 2610 del 03.06.2008, n.1484419 del 15.07.2019, fino alla concorrenza di € 143.308,76.

C)-Polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo: 103 commi 7 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prestata in forza dell'art.2 del D.M.Sviluppo Economico del 19.01.2018, n.31, secondo lo SCHEMA TIPO 2.3- SCHEDA TECNICA 2.3 approvato con D.M.Attività Produttive 12.03.2004, n.123, dalla compagnia di assicurazione ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.- Con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano, iscritta al n. 1.00167 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Agenzia di Ascoli Piceno - Autorizzazione ISVAP all'esercizio ramo cauzioni n. 2610 del 03.06.2008, n.1484419 del 15.07.2019, fino alla concorrenza di € 500.000,00.

15) -PRENDERE ATTO:

-del D.M.dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013, ad oggetto: *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."*

16) -PRENDERE ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.5464 del 02.07.2020, l'O.E.Impresa AREA DELTA SOC.COOP.ARL con sede in Fraz. Corneto, snc - 63095 Acquasanta Terme (AP), rimetteva:

-fattura n.11_20 del 01.07.2020 inerente: *"Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale - Stato finale (...), dell'importo complessivo di € 99.938,18 oltre IVA 10%;*

17) -PRENDERE ATTO:

-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

-dell'art.1 commi 986 e segg. della Legge di bilancio n. 205/2017;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.65 del 28-11-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

18) -POTERSI PROCEDERE al pagamento della somma di € 99.938,18 oltre IVA 22%, per "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale - Stato finale (...), eseguiti dall'appaltatore, O.E. AREA DELTA SOC.COOP.AGRICOLO FORESTALE A.R.L. con sede in Fraz. Corneto, s.n.c.-63095 Acquasanta Terme (AP);

19) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

20) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G.

n. 7743460995;

21) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos. n.6044583 di € 250.000,00, giusta nota prot. 2041383/18 del 16.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4319 del 16.05.2018;

22) -IMPUTARE la spesa di € 99.938,18 oltre IVA 22% al:

Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz.CO 2019
2	04.06-2.02.01.09.003	2755	"Realizzazione parcheggi e marciapiedi da mutuo Cassa DD.PP."	250.000,00

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

SERVIZIO

Trobbiani

IL RESPONSABILE DEL

geom.Carlo

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 29-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (dott.Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.