

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 110

COPIA DETERMINAZIONE
SERVIZIO VIGILANZA
TECNICO-MANUTENTIVA

N.22 DEL 08-04-21

Oggetto: ART.1, COMMA 29 L. 27.12.2019, N.160 "LEGGE DI BILANCIO 2020"-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020-CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 24.03.2021-ARTICOLI: 102 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., 14 COMMI 1 LETT.E) E 5 D.M. N.49/2018, 215 E SEGG. D.P.R. N.207/2010 E S.M.I. IN FORZA DEGLI ARTICOLI 102 COMMA 8 E 216 COMMA 16 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.-APPROVAZIONE STATO FINALE-LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ercoli Pasquale

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 08-04-21 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 305 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 14-04-21

•

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO PAPONI SABRINA

ART.1, COMMA 29 L. 27.12.2019, N.160 "LEGGE DI BILANCIO 2020"-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020-CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 24.03.2021-ARTICOLI: 102 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., 14 COMMI 1 LETT.E) E 5 D.M. N.49/2018, 215 E SEGG. D.P.R. N.207/2010 E S.M.I. IN FORZA DEGLI ARTICOLI 102 COMMA 8 E 216 COMMA 16 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.-APPROVAZIONE STATO FINALE-LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA IMPRESA ESECUTRICE-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli: 13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:
(omissis)

"4.DI ATTRIBUIRE a se stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."
(omissis)

-della nota prot.6197 del 20.07.2020 con la quale il Segretario Comunale:
"(...)valutate le circostanze di fatto che possono ledere all'imparzialità della azione amministrativa, ritiene sussistano le condizioni affinché la S.V. sia sollevata dalle funzioni amministrative riguardanti la gestione dei rapporti con ditta in questione, ravvisando l'esistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012.
Il sottoscritto avoca pertanto a sé, e con effetto immediato, ogni provvedimento riguardante (...) la ditta Panichi Claudio. (...)";

VISTA

-la proposta preliminare n.1 del 08.04.2021 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluigi Capriotti, con la quale:

PREMESSO:

--che l'art. 1 comma 29 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

"a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.”;

CONSIDERATO:

-per i Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il Comune di Roccafluvione, è disposta l'assegnazione di “un contributo pari ad euro 50.000,00” (cfr. art. 1 comma 30 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160);
-che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare “opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.”;

-il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15 Settembre 2020** (cfr. art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160) a pena di decadenza del contributo;

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.10 del 28.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

1) di prendere atto del contributo di € 50.000,00 assegnato dall'art. 1 comma 29 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, ai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso Roccafluvione, “per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”;

2) di dare pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito del Comune di Roccafluvione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” -sottosezione “Opere Pubbliche” - così come previsto dall'art. 1 comma 29 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160

3) di dare atto che l'intervento non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con nota prot.7060 del 18.08.2020 L'Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il “Servizio tecnico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, controllo tecnico, contabile e amministrativo, direzione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione nonché tutti gli adempimenti utili e necessari” inerenti i lavori di “Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020”;

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.89 del 19.08.2020, veniva disposto:

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico (...) per il Progetto “Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020”, mediante l'utilizzo di un contributo di Euro 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica presso Marsia capoluogo all'Ing. Vinciguerra Antonio;

3.DI IMPEGNARE la somma di Euro 3727,53 (3446,31 oltre Rivalsa INPS 4% Euro 137,85 e Contributo Previdenziale al 4% Euro 147,37) AL CAPITOLO 2703 del bilancio 2020 - codice Cig: Z802E036CA

(omissis)

TENUTO CONTO:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che con D.G.C. n.91 del 25.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.7173 del 25.08.2020, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP):

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto definitivo"** inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020";

05)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

06)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", redatto dal progettista Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ed acclarato al protocollo comunale al n.7103 del 21.08.2020, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

(omissis)	
TOTALE LAVORI	37.025,43 €
B)-SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
(omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.974,57 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
50.000,00 €	

DATO ATTO:

-che con nota in data 27.08.2020, acclarata al protocollo comunale al n.7244 del 27.08.2020, il progettista Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva il "progetto esecutivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020";

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.93 del 29.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.7271 del 28.08.2020, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, Ing. Antonio Vinciguerra:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo"** inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020";

b)-che con nota prot.7272 del 28.08.2020, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot. 7173 del 25.08.2020, veniva sottoscritta, unitamente al progettista Ing. Antonio Vinciguerra, la "Verifica preventiva del progetto definitivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

02)-che con verbale prot.7271 del 28.08.2020, veniva sottoscritta, unitamente al progettista Ing. Antonio Vinciguerra, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

03)-che il progettista Ing. Antonio Vinciguerra, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

c)-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, con nota prot.7273 del 28.08.2020, disponeva in merito alla "VALIDAZIONE del progetto esecutivo inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020", redatto dall'Ing. Antonio Vinciguerra e trasmesso con nota prot.7244 del 27.08.2020.";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 15, 16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", redatto dal progettista Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ed acclarato al protocollo comunale al n.7244 del 27.08.2020, composto dai seguenti elaborati:

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
29)-	ELAB.09	QUADRO ECONOMICO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO TOTALE LAVORI (Esclusi oneri per la sicurezza aggiuntiva e compresa incidenza del personale)	36.320,64 €
A1)-Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79 €
A2)-Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62 €
TOTALE LAVORI	37.025,43 €
B)-SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00 €
2)Spese Geologiche	0,00 €
2a)Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3)Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4)Imprevisti	360,94 €
5)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/06 (art. 16 co. 1 lett. B.6 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
7)Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31 €
7a)Rivalsa INPS su 7) al 4%	137,85 €
8)Spese di cui all'art.92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B.7 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9)Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 co. 3 del D.Lgs. n.50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	148,10 €
10)Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 pari all'80% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art.12 Reg.to Com.le)	592,41 €
11)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12)Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
14)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 3.11.2015	0,00 €
16)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17)IVA lavori 22%	8.145,59 €
18)IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19)Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.974,57 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
50.000,00 €	

DATO ATTO:

-che il punto 09) della sopra richiamata D.G.C. n.93 del 29.08.2020, dispone di:

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ad operatore economico avente i requisiti di cui alla categoria OG10;

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.98 del 04/09/2020, in applicazione a quanto sopra, veniva disposto di:

(omissis)

02)-DARE ATTO:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che trattasi di affidamento lavori di importo inferiore a 40.000 euro e quindi di importo sotto soglia;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il **15 Settembre 2020** (cfr. art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160), pena la decadenza del contributo;

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'Operatore Economico Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), con nota prot.7524 del 04.09.2020, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori di cui trattasi, pertanto entro il termine stabilito pena la decadenza del contributo;

-che l'Operatore Economico Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), con nota prot.7524 del 04.09.2020, ha manifestato inoltre il proprio impegno ad applicare un ribasso ai lavori sopracitati del 25%, da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 28.046,67 (di cui: € 26.936,26 per lavori al netto del ribasso del 25,00% sull'importo di € 35.915,02; € 1.110,41 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

05)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*) commi 2 secondo periodo, 5, 6 e 7; 36 (*Contratti sotto soglia*) commi 1 e 2 lett. a); 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) comma 1; 81 (*Documentazione di gara*), commi 1 e 2; 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*), comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

-le Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10.07.2019 al decreto legge 18.04.2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare, il sub-paragrafo "4.2 I requisiti generali e speciali", numeri: 4.2.1 e 4.2.4;

06)-POTERSI PROCEDERE all'aggiudicazione provvisoria di cui all'art.32 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo 2020" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di **€ 28.046,67** (di cui: € 26.936,26 per lavori al netto del ribasso del 25,00% sull'importo di € 35.915,02; € 1.110,41 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

07)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva efficace previa "verifica del possesso dei prescritti requisiti" da parte dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", con le modalità di cui al precedente punto 05);

08)-DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

09)-IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.106 del 15/09/2020, in applicazione a quanto sopra, veniva richiamata la

sopracitata D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.98 del 04.09.2020, e veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che relativamente all'Operatore Economico Panichi Claudio, provvisoriamente aggiudicatario dei lavori di che trattasi, si è proceduto a richiedere i "Mezzi di prova" di cui all'art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'I.N.A.I.L., a seguito richiesta "Durc On Line" prot. INAIL_23594400 del 31.08.2020, relativamente all'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), testualmente comunicava:

"Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

Scadenza validità 29.12.2020;

-l'avvenuta richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale acclarata al protocollo comunale al n.7699 del 09.09.2020;

-che a seguito richiesta a mezzo "verifichePA" della CCIAA, la CCIAA delle Marche in data 09.09.2020, forniva, relativamente all'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), il "Documento di verifica autocertificazione";

04)-PRENDERE ATTO:

-che questo Comune, con nota prot.7719 del 09.09.2020, invitava l'O.E. Panichi Claudio a rimettere dichiarazioni inerenti la "Verifica dei requisiti di ordine speciale" ai sensi dell'art.83 comma 2, allegato XVII Parte II e art.90 in forza dell'art.216 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'O.E. Panichi Claudio, con nota prot.7857 del 15.09.2020, rimetteva le dichiarazioni richieste ai fini della "Verifica dei requisiti di ordine speciale";

-che ai fini della "Verifica del requisito di regolarità fiscale", questo Comune trasmetteva all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Ascoli Piceno richiesta di rilascio del relativo "certificato di regolarità fiscale", nota prot.7698 del 08.09.2020;

-che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Ascoli Piceno trasmetteva, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7807 del 12.09.2020 ad oggetto "Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive(...) PANICHI CLAUDIO(...)", nella quale veniva attestato che "(...)questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano gravi violazioni definitivamente accertate(...)";

06)-DARE ATTO che per il R.U.P., del procedimento di che trattasi, non risultano situazioni di conflitto, anche potenziali, tali da richiederne l'astensione;

08)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n. Z1F2E25165;**

09)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo 2020" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di **€ 28.046,67 (di cui: € 26.936,26 per lavori al netto del ribasso del 25,00% sull'importo di € 35.915,02; € 1.110,41 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;**

10)-DICHIARARE efficace l'aggiudicazione definitiva in quanto le verifiche, di cui al punto 07) della D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.98 del 04.09.2020 e relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il **15 Settembre 2020** (cfr. art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160), pena la decadenza del contributo;

12)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza" (cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

15)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto 19.01.2018, n.31 (G.U. n.83 del 10.04.2018) recante: "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

16)-PRENDERE ATTO:

-che questo Comune, con nota prot.7745 del 11.09.2020, invitava l'O.E. Panichi Claudio a rimettere "garanzia definitiva (...) sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dell'importo di Euro 8.414,00(...)";

-che con nota prot.7857 del 15.09.2020, l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che il DD.LL. Ing. Antonio Vinciguerra, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7858 del 15/09/2020, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 15/09/2020, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 13.11.2020;

TENUTO CONTO:

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.10009 del 14/11/2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 06.11.2020 poiché "(...) CONSIDERATO:

che i lavori sono quasi ultimati e ad oggi si è resa necessaria una modifica contrattuale al fine di apportare migliorie";

VISTO:

-che con nota depositata al protocollo comunale al n.11022 del 14.12.2020, il d.ll. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.6 del 28-01-2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO,in particolare dell'elaborato "Relazione tecnica descrittiva progetto di variante";

06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta d.ll. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(gli elaborati trasmessi, allegati alla proposta di modifica contrattuale sono quelli non sbarrati)

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C-V01	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D-V01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08A-V01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
29)-	ELAB.08B-V01	COMPUTO METRICO DI RAFFRONTI
29)-	ELAB.09A-V01	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
30)-	ELAB.09B-V01	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A-V01	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	42.102,62 €
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	831,24 €
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	460,08 €
TOTALE LAVORI	42.102,62 €
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	31.899,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00 €
2) Spese Geologiche	0,00 €
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4) Imprevisti	0,00 €
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.831,66 €
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	153,27 €

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	168,41 €
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	673,64 €
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA Lavori al 22%	7.017,95 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	159,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.004,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	43.904,13 €
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	6.095,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO (omissis)	50.000,00 €

VISTO:

-l'elaborato "09b V01 Quadro Economico di confronto":

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	PROGETTO	VARIANTE	VAR%
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	36.320,64€	42.102,62€	
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79€	831,24€	
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62€	460,08€	
TOTALE LAVORI	37.025,43€	42.102,62€	
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	28.046,67€	31.899,80€	13,74%
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00€	0,00€	
2) Spese Geologiche	0,00€	0,00€	
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00€	0,00€	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00€	0,00€	
4) Imprevisti	360,94€	0,00€	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00€	0,00€	
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31€	3.831,66€	
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	137,85€	153,27€	
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€	148,10€	168,41€	

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

xxxxx,xx)			
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	592,41€	673,64€	
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00€	0,00€	
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00€	0,00€	
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00€	0,00€	
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00€	0,00€	
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00€	0,00€	
17) IVA Lavori al 22%	6.170,27€	7.017,95€	
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00€	0,00€	
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37€	159,40€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	10.999,24€	12.004,33€	
DIFFERENZA CALCOLATA DAL CONFRONTO CON IL Q.E.E INIZIALE	4.858,21€		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	39.045,91€	43.904,13€	
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.954,09€	6.095,87€	
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00€	50.000,00€	

da cui scaturisce una economia pari ad € 6.095,87 ed un aumento contrattuale di € 3.853,13, oltre IVA sui lavori al 22% (€31.899,80- € 28.046,67), pari al 13,74%;

09)-PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, all'art.6, viene altresì stabilito, che "Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è prorogato in base all'art. 10 comma 3 del D.M. 07.03.2018, ne consegue che il tempo di ultimazione utile per eseguire i lavori è prorogato di n. 8 giorni.";

10)-DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)"di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

11)-IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

TENUTO CONTO:

-che a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale il Direttore dei lavori nella persona dell'Ing. Antonio Vinciguerra, rimetteva "Verbale di Ripresa Lavori N.01 del 12/02/2021" dove si disponeva la ripresa dei lavori per il giorno 12/02/2021 alle ore 10:00;

CONSIDERATO:

-che con comunicazione a mezzo PEC del 24/03/2021, acclarata al protocollo comunale al n.3236 del 25.03.2021, il D.LL. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva relativamente al "conto finale"(art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) afferente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", la seguente documentazione tecnico-contabile:

01)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

02)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);
03)-Libretto delle misure n.1 (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
04)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
05)-Sommario registro di contabilità a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
06)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
07)-Certificato di pagamento n.1 (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% oltre IVA al 22%;
08)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 24.03.2021 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);
09)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 24.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);
10) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;
11) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo I-TRON della AeC Illuminazione;

TENUTO CONTO:

-che l'art.6 comma 5 del M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente recita:
"5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera."

CONSIDERATO:

-che il D.LL. Ing. Antonio Vinciguerra, nella "Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione" allegati alla PEC prot. n.3236 del 25.03.2021 testualmente riporta:

(omissis)

Considerato:

-chi i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
-che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
-che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola dell'arte;
-che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
-che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato di fatto accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 31.899,80;
-che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
-che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. di Ascoli Piceno e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che nella documentazione allegata allo Stato Finale il D.LL Ing. Antonio Vinciguerra rimetteva tra l'altro la dichiarazione di conformità alla LR10/02 n°02 del 06/03/2021 sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori dove si dichiarava:

(omissis)

"che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge della Regione Marche n.10 del 24/07/02 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO" - allegato B, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d'installazione, avendo in particolare:

- ✓ Rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla LR10/02;
 - ✓ Seguito la norma tecnica applicabile all'impiego UNI11248 EN 13201-2/3/4;
 - ✓ Installato i componenti elettrici in conformità alla legge 46/90 ed altre vigenti;
 - ✓ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
 - ✓ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, delle norme e delle disposizioni di legge;
- (omissis)

TENUTO CONTO:

-della "Relazione con tipologia di materiali installati" allegata allo Stato Finale rimesso dal D.LL Ing. Antonio Vinciguerra dove la ditta esecutrice delle opere in progetto dichiara:

(omissis)

-che i prodotti e/o componenti soggetti a norme ed installati dalla ditta scrivente nell'impianto di cui alla dichiarazione di conformità n°02 del 06/03/2021 della quale la presente relazione costituisce parte integrante, sono conformi a quanto previsto dagli art.5 e 6 del decreto 22/10/08 n°37 in materia di regola d'arte.

In particolare:

X Sono dotati di marchio IMQ o altro UE;

X Sono marcati CE;

Altra documentazione:

Le documentazioni rilasciate dai costruttori sono consultabili sul web.

- I sotto elencati prodotti, materiali e/o componenti privi di marcatura da noi installati sono comunque conformi a quanto previsto dagli art.5 e 6 del decreto 22/01/08 n°37

- In quanto rilevante al fine del buon funzionamento dell'impianto sono stati installati gli apparecchi in tabella:

DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO
Cavo butile	Icel	FG16R16 4x4mmq
Scatole di derivazione	Gewiss	GW44004
Armature Stradali led	AeC	I-tron
Pali dritti conici zincati hft 8mt	Imet	

(omissis)

DATO ATTO:

-che l'art.101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

(omissis)

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

(omissis)

-che l'art.103 (Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

-che l'art.111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

(omissis)

2. (omissis) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

-che l'art.113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

TENUTO CONTO:

-che l'art.15 (Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, testualmente dispone:

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

VISTO:

-gli articoli: 6 (Accettazione dei materiali), 12 (Funzioni e compiti al termine dei lavori), 13 (Attività di controllo amministrativo contabile) e 14 (I documenti contabili) commi 1 e 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante: <Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione>;

CONSIDERATO:

-che l'art.102 (Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

2. (...) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(omissis)

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che il paragrafo "6.Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione" lett.J) e s) delle "Linee guida n.3 (...) <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n.1007 dell'11.10.2017 (G.U. n.260 del 07.11.2017) in vigore dal 22.11.2017, testualmente dispone:

"Il responsabile del procedimento:

(omissis)

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

(omissis)

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'**art. 113 bis del codice** e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. **113-bis, comma 3**, del codice;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;

v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;

VISTO:

-l'art.103 (Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- come sopra richiamato, che con nota prot.7857 del 15.09.2020, l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno anche a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

VISTO inoltre:

-l'art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO:

-l'art.196 (Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza dell'art.216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

PRESO ATTO:

-del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n.INAIL_25610640 allegato allo Stato Finale Richiesto in data 12/01/2021, con validità fino al 12/05/2021 e con esito REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
-della visura camerale dell'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) allegata allo Stato Fianle;
-che a seguito di verifica in modalità telematica attraverso la consultazione del portale I.N.A.I.L., veniva emesso certificato di regolarità contributiva Prot. INAIL_25610640 dal quale, testualmente:
"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato (CLAUDIO PANICHI) RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.
- Scadenza validità 12/05/2021."
-delle richieste presso il Servizio On-Line dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73, dalle quali scaturisce che il sopra richiamato O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) risulta non inadempiente;

VISTI:

-l'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("fatturazione elettronica");
-il D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013, ad oggetto:
"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

DATO ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.3645 del 07/04/2021, l'O.E. PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), rimetteva:
-fattura n.10 del 07/04/2021 inerente: "Lavori di efficientamento energetico marsia 2020", dell'importo di € 31.899,79 oltre IVA 22%;

DATO ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziato ai sensi dell' art.1, comma 29 l. 27.12.2019, n.160 "legge di bilancio 2020" contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per la realizzazione di progetti

relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al conto finale di che trattasi, dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dall'Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) a tutto il 24.03.2021;

-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 31.899,79 (al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%, a favore dell'appaltatore Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione;

VISTO:

-l'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-l'art.18 (*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

TENUTO CONTO:

-dell'art.48-bis (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "*Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*";

-del D.M. 18 gennaio 2008, n.40, ad oggetto "*Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*", così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

VISTO inoltre:

-l'art.3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

VISTO infine:

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;

-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

P R O P O N E

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:

01)-PRENDERE ATTO:

che con D.G.C. n.6 del 28-01-2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO,in particolare dell'elaborato "*Relazione tecnica descrittiva progetto di variante*";

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta d.lla. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
(gli elaborati trasmessi, allegati alla proposta di modifica contrattuale sono quelli non sbarrati)

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C-V01	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D-V01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08A-V01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
29)-	ELAB.08B-V01	COMPUTO METRICO DI RAFFRONTI
29)-	ELAB.09A-V01	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
30)-	ELAB.09B-V01	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A-V01	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	42.102,62 €
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	831,24 €
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	460,08 €
TOTALE LAVORI	42.102,62 €
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	31.899,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevidi	0,00 €
2) Spese Geologiche	0,00 €
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4) Imprevisti	0,00 €
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.831,66 €
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	153,27 €
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	168,41 €
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	673,64 €
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA Lavori al 22%	7.017,95 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	159,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.004,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	43.904,13 €
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	6.095,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO (omissis)	50.000,00 €

VISTO:

-l'elaborato "09b V01 Quadro Economico di confronto":

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	PROGETTO	VARIANTE	VAR%
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	36.320,64€	42.102,62€	
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79€	831,24€	
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62€	460,08€	
TOTALE LAVORI	37.025,43€	42.102,62€	
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	28.046,67€	31.899,80€	13,74%
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00€	0,00€	
2) Spese Geologiche	0,00€	0,00€	
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00€	0,00€	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00€	0,00€	
4) Imprevisti	360.94€	0,00€	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00€	0,00€	
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31€	3.831,66€	

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	137,85€	153,27€	
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	148,10€	168,41€	
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	592,41€	673,64€	
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00€	0,00€	
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00€	0,00€	
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00€	0,00€	
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00€	0,00€	
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00€	0,00€	
17) IVA Lavori al 22%	6.170,27€	7.017,95€	
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00€	0,00€	
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37€	159,40€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	10.999,24€	12.004,33€	
DIFFERENZA CALCOLATA DAL CONFRONTO CON IL Q.E.E INIZIALE	4.858,21€		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	39.045,91€	43.904,13€	
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.954,09€	6.095,87€	
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00€	50.000,00€	

da cui scaturisce una economia pari ad € 6.095,87 ed un aumento contrattuale di € 3.853,13, oltre IVA sui lavori al 22% (€31.899,80- € 28.046,67), pari al 13,74%;

09)-PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, all'art.6, viene altresì stabilito, che "Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è prorogato in base all'art. 10 comma 3 del D.M. 07.03.2018, ne consegue che il tempo di ultimazione utile per eseguire i lavori è prorogato di n. 8 giorni.";

10)-DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)"di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

11)-IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

02) -PRENDERE ATTO:

che con comunicazione a mezzo PEC del 24/03/2021, acclarata al protocollo comunale al n.3236 del 25.03.2021, il D.LL. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva relativamente al "conto finale"(art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) afferente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", la seguente documentazione tecnico-contabile:

01)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);

02)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

- 03)-Libretto delle misure n.1 (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
- 04)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
- 05)-Sommario registro di contabilità a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
- 06)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 07)-Certificato di pagamento n.1 (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% oltre IVA al 22%;
- 08)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 24.03.2021 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);
- 09)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 24.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);
- 10) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;
- 11) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo I-TRON della AeC Illuminazione;

03) -PRENDERE ATTO:

- degli articoli:101(*Soggetti delle stazioni appaltanti*) commi 1 e 3,102(*Collaudo e verifica di conformità*) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8, 103(*Garanzie definitive*) comma 6, 111(*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) comma 1 e 113-bis(*Termini di pagamento. Clausole penali*) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- degli articoli: 6(*Accettazione dei materiali*), 12(*Funzioni e compiti al termine dei lavori*), 13(*Attività di controllo amministrativo contabile*) e 14(*I documenti contabili*) commi 1 e 5 e 15(*Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata*) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante: <Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione>;
- degli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- degli articoli: 18(*Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori*), 30(*Garanzia sul pagamento della rata di saldo*) 35(*Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a Saldo*), 36(*Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo*), 45(*La contabilizzazione dei lavori a misura*), 47(*La contabilizzazione dei lavori in economia*), 64(*Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore*), 75(*Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione*) 76(*Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione)*) 79(*Presenza in consegna dei lavori ultimati e collaudati*) del "Capitolato speciale d'appalto";

04) -APPROVARE:

i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. ING Vinciguerra Antonio di Ascoli Piceno (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 25,00%, di € 31.899,79:

- 01)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);
- 02)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);
- 03)-Libretto delle misure n.1 (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
- 04)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
- 05)-Sommario registro di contabilità a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
- 06)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 07)-Certificato di pagamento n.1 (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del

ribasso d'asta del 25,00% oltre IVA al 22%;

08)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 24.03.2021 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

09)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 24.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);

10)Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;

11)Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo I-TRON della AeC Illuminazione;

05) -PRENDERE ATTO:

-dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, restano applicabili gli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

06) -APPROVARE:

-la "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.3236 del 25.03.2021, dove in sintesi, il D.LL. Ing. Vinciguerra Antonio di Ascoli Piceno, testualmente riporta:

(omissis)

Considerato:

-chi i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;

-che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

-che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola dell'arte;

-che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

-che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato di fatto accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 31.899,80;

-che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

-che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. di Ascoli Piceno e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

(omissis)

-la dichiarazione di conformità alla LR10/02 n°02 del 06/03/2021 sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori dove si dichiarava:

(omissis)

"che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge della Regione Marche n.10 del 24/07/02 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO" - allegato B, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d'installazione, avendo in particolare:

- ✓ Rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla LR10/02;
- ✓ Seguito la norma tecnica applicabile all'impiego UNI11248 EN 13201-2/3/4;
- ✓ Installato i componenti elettrici in conformità alla legge 46/90 ed altre vigenti;
- ✓ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- ✓ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, delle norme e delle disposizioni di legge;

(omissis)

-la "Relazione con tipologia di materiali installati" allegata allo Stato Finale rimesso dal D.LL Ing. Antonio Vinciguerra dove la ditta esecutrice delle opere in progetto dichiara:

(omissis)

-che i prodotti e/o componenti soggetti a norme ed installati dalla ditta scrivente nell'impianto di cui alla dichiarazione di conformità n°02 del 06/03/2021 della

quale la presente relazione costituisce parte integrante, sono conformi a quanto previsto dagli art.5 e 6 del decreto 22/10/08 n°37 in materia di regola d'arte.

In particolare:

X Sono dotati di marchio IMQ o altro UE;

X Sono marcati CE;

Altra documentazione:

Le documentazioni rilasciate dai costruttori sono consultabili sul web.

- I sotto elencati prodotti, materiali e/o componenti privi di marcatura da noi installati sono comunque conformi a quanto previsto dagli art.5 e 6 del decreto 22/01/08 n°37

- In quanto rilevante al fine del buon funzionamento dell'impianto sono stati installati gli apparecchi in tabella:

DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO
Cavo butile	Icel	FG16R16 4x4mmq
Scatole di derivazione	Gewiss	GW44004
Armature Stradali led	AeC	I-tron
Pali dritti conici zincati hft 8mt	Imet	

(omissis)

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

08) -PRENDERE ATTO:

-del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n.INAIL_25610640 allegato allo Stato Finale Richiesto in data 12/01/2021, con validità fino al 12/05/2021 e con esito REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
-della visura camerale dell'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) allegata allo Stato Fianle;

-che dalla verifica in modalità telematica attraverso la consultazione del portale I.N.A.I.L., veniva emesso certificato di regolarità contributiva Prot. INAIL_25610640 dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato (CLAUDIO PANICHI) RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. - Scadenza validità 12/05/2021."

-delle richieste presso il Servizio On-Line dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73, dalle quali scaturisce che il sopra richiamato O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) risulta non inadempiente;

09) -PRENDERE ATTO:

-dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("fatturazione elettronica");

-del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

10) -PRENDERE ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.3645 del 07/04/2021, l'O.E. PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-fattura n.10 del 07/04/2021 inerente: "Lavori di efficientamento energetico marsia 2020", dell'importo di € 31.899,79 oltre IVA 22%;

11) -PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5; 101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3; 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2;

-degli artt.14(I documenti contabili) comma 1 lett. a), b), c) e d) e 15(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49(in vigore dal 30.05.2018);

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che con nota prot.7857 del 15.09.2020, l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno anche a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

13) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.113-bis(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-dell'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
 -dell'art.18(*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
 -Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
 -Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

14) -APPROVARE:

il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 31.899,79 (al netto del ribasso d'asta del 25,00%), oltre IVA di legge;

15) -POTERSI PROCEDERE:

alla liquidazione tecnico-amm.va della fattura elettronica emessa dall'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), n.10 del 07/04/2021, assunta al protocollo al n.3645 del 07/04/2021, per un importo complessivo di € 31.899,79, a saldo dei lavori di "*Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020*";

16) -POTERSI PROCEDERE:

allo svincolo della polizza, come sopra richiamata, prodotta dall'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) con nota prot.7857 del 15.09.2020 - Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno anche a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

17) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
 -della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

18) -DARE ATTO:

che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il

C.I.G. n.84373322A1;

19) -DARE ATTO:

che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo ai sensi dell'art.1, comma 29 l. 27.12.2019, n.160 "legge di bilancio 2020"-contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico.

20) -DI PRENDERE ATTO che la spesa di € 31.899,79 compresa IVA di legge, risulta da imputare al capitolo 2703.

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2020	Note
	2		2703		€ 50.000,00	

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Capriotti Gianluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:

01) -PRENDERE ATTO:

che con D.G.C. n.6 del 28-01-2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO,in particolare dell'elaborato "Relazione tecnica descrittiva progetto di variante";

06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta d.lla. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(gli elaborati trasmessi, allegati alla proposta di modifica contrattuale sono quelli non sbarrati)

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C-V01	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D-V01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08A-V01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
29)-	ELAB.08B-V01	COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO
29)-	ELAB.09A-V01	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
30)-	ELAB.09B-V01	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A-V01	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	42.102,62 €
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	831,24 €
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	460,08 €
TOTALE LAVORI	42.102,62 €
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	31.899,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00 €
2) Spese Geologiche	0,00 €
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4) Imprevisti	0,00 €

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.831,66 €
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	153,27 €
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	168,41 €
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	673,64 €
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA Lavori al 22%	7.017,95 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	159,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.004,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	43.904,13 €
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	6.095,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO (omissis)	50.000,00 €

VISTO:

-l'elaborato "09b V01 Quadro Economico di confronto":

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	PROGETTO	VARIANTE	VAR%
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	36.320,64€	42.102,62€	
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79€	831,24€	
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62€	460,08€	
TOTALE LAVORI	37.025,43€	42.102,62€	
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	28.046,67€	31.899,80€	13,74%
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisi	0,00€	0,00€	
2) Spese Geologiche	0,00€	0,00€	
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00€	0,00€	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00€	0,00€	
4) Imprevisti	360,94€	0,00€	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00€	0,00€	
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della	3.446,31€	3.831,66€	

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori			
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	137,85€	153,27€	
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	148,10€	168,41€	
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	592,41€	673,64€	
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00€	0,00€	
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00€	0,00€	
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00€	0,00€	
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00€	0,00€	
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00€	0,00€	
17) IVA Lavori al 22%	6.170,27€	7.017,95€	
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00€	0,00€	
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37€	159,40€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	10.999,24€	12.004,33€	
DIFFERENZA CALCOLATA DAL CONFRONTO CON IL Q.E.E INIZIALE	4.858,21€		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	39.045,91€	43.904,13€	
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.954,09€	6.095,87€	
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00€	50.000,00€	

da cui scaturisce una economia pari ad € 6.095,87 ed un aumento contrattuale di € 3.853,13, oltre IVA sui lavori al 22% (€31.899,80- € 28.046,67), pari al 13,74%;
09)-PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, all'art.6, viene altresì stabilito, che "Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è prorogato in base all'art. 10 comma 3 del D.M. 07.03.2018, ne consegue che il tempo di ultimazione utile per eseguire i lavori è prorogato di n. 8 giorni.";

10)-DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)"di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

11)-IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

02) -PRENDERE ATTO:

che con comunicazione a mezzo PEC del 24/03/2021, acclarata al protocollo comunale al n.3236 del 25.03.2021, il D.LL. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva relativamente al "conto finale"(art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) afferente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", la seguente documentazione tecnico-contabile:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

- 01)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);
 02)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);
 03)-Libretto delle misure n.1 (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
 04)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
 05)-Sommario registro di contabilità a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
 06)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
 07)-Certificato di pagamento n.1 (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% oltre IVA al 22%;
 08)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 24.03.2021 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);
 09)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 24.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);
 10) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;
 11) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo I-TRON della AeC Illuminazione;

03) -PRENDERE ATTO:

- degli articoli:101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3,102(Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8, 103(Garanzie definitive) comma 6, 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) comma 1 e 113-bis(Termini di pagamento. Clausole penali) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 -degli articoli: 6(Accettazione dei materiali), 12(Funzioni e compiti al termine dei lavori), 13(Attività di controllo amministrativo contabile) e 14(I documenti contabili) commi 1 e 5 e 15((Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, ad oggetto: "Regolamento recante:<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 -degli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza dell'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
 -degli articoli: 18(Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori), 30(Garanzia sul pagamento della rata di saldo) 35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a Saldo), 36(Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e a saldo), 45 (La contabilizzazione dei lavori a misura), 47(La contabilizzazione dei lavori in economia), 64(Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore), 75(Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione) 76(Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione) 79(Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati) del "Capitolato speciale d'appalto";

04) -APPROVARE:

i sotto riportati atti contabili, predisposti dal D.LL. ING Vinciguerra Antonio di Ascoli Piceno (AP) relativi al "conto finale" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", eseguiti dall'appaltatore, Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo, al netto del ribasso del 25,00%, di € 31.899,79:

- 01)-Certificato di ultimazione dei lavori (art.12 co.1 del D.M.n.49/2018);
 02)-Giornale dei Lavori (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.a) del D.M. n.49/2018);
 03)-Libretto delle misure n.1 (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.b) del D.M. n.49/2018);
 04)-Registro di contabilità (lavori a tutto il 01.03.2021) (art.14 co.1 lett.c) del D.M. n.49/2018);
 05)-Sommario registro di contabilità a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.2 del D.M. n.49/2018);
 06)-Stato finale lavori eseguiti a tutto il 01.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del

ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
07)-Certificato di pagamento n.1 (lavori a tutto il 24.03.2021) (art.14 co.1 lett.d) del D.M. n.49/2018) dell'importo complessivo di € 31.899,79 al netto del ribasso d'asta del 25,00% oltre IVA al 22%;
08)-Certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti a tutto il 24.03.2021 (articoli 1 co.2, secondo e terzo periodo, 8 e 216 co.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);
09)-Relazione sul conto finale lavori eseguiti tutto il 24.03.2021 (art.14 co.1 lett.e) e 5 del D.M. n.49/2018);
10) Dichiarazione di conformità ai sensi della LR Marche 24.07.2002 n.10;
11) Dichiarazione di conformità dei materiali previsti dal progetto e messi in opera: Armature Stradali a LED tipo I-TRON della AeC Illuminazione;

05) -PRENDERE ATTO:

-dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) commi 1, 2 penultimo e ultimo periodo, 3, 5 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-che alla data della presente, non è ancora stato emanato il regolamento di cui al comma 8 del suddetto art.102 e di conseguenza continuano ad applicarsi le disposizioni indicate all'art.216 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
-che in applicazione a quanto sopra, restano applicabili gli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

06) -APPROVARE:

-la "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", prot. n.3236 del 25.03.2021, dove in sintesi, il D.LL. Ing. Vinciguerra Antonio di Ascoli Piceno, testualmente riporta:

(omissis)

Considerato:

-chi i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa PANICHI CLAUDIO corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
-che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
-che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola dell'arte;
-che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
-che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato di fatto accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 31.899,80;
-che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
-che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. di Ascoli Piceno e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

(omissis)

-la dichiarazione di conformità alla LR10/02 n°02 del 06/03/2021 sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori dove si dichiarava:

(omissis)

"che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge della Regione Marche n.10 del 24/07/02 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO" - allegato B, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d'installazione, avendo in particolare:

- ✓ Rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla LR10/02;
- ✓ Seguito la norma tecnica applicabile all'impiego UNI11248 EN 13201-2/3/4;
- ✓ Installato i componenti elettrici in conformità alla legge 46/90 ed altre vigenti;
- ✓ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- ✓ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, delle norme e delle disposizioni di legge;

(omissis)

-la "Relazione con tipologia di materiali installati" allegata allo Stato Finale rimesso dal D.LL Ing. Antonio Vinciguerra dove la ditta esecutrice delle opere in progetto dichiara:

(omissis)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che i prodotti e/o componenti soggetti a norme ed installati dalla ditta scrivente nell'impianto di cui alla dichiarazione di conformità n°02 del 06/03/2021 della quale la presente relazione costituisce parte integrante, sono conformi a quanto previsto dagli art.5 e 6 del decreto 22/10/08 n°37 in materia di regola d'arte.

In particolare:

X Sono dotati di marchio IMQ o altro UE;

X Sono marcati CE;

Altra documentazione:

Le documentazioni rilasciate dai costruttori sono consultabili sul web.

- I sotto elencati prodotti, materiali e/o componenti privi di marcatura da noi installati sono comunque conformi a quanto previsto dagli art.5 e 6 del decreto 22/01/08 n°37

- In quanto rilevante al fine del buon funzionamento dell'impianto sono stati installati gli apparecchi in tabella:

DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO
Cavo butile	Icel	FG16R16 4x4mmq
Scatole di derivazione	Gewiss	GW44004
Armature Stradali led	AeC	I-tron
Pali dritti conici zincati hft 8mt	Imet	

(omissis)

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) commi 5 e 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

08) -PRENDERE ATTO:

-del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n.INAIL_25610640 allegato allo Stato Finale Richiesto in data 12/01/2021, con validità fino al 12/05/2021 e con esito REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

-della visura camerale dell'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) allegata allo Stato Fianle;

-che dalla verifica in modalità telematica attraverso la consultazione del portale I.N.A.I.L., veniva emesso certificato di regolarità contributiva Prot. INAIL_25610640 dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato (CLAUDIO PANICHI) RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. - Scadenza validità 12/05/2021."

-delle richieste presso il Servizio On-Line dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73, dalle quali scaturisce che il sopra richiamato O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) risulta non inadempiente;

09) -PRENDERE ATTO:

-dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("fatturazione elettronica");

-del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

10) -PRENDERE ATTO:

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.3645 del 07/04/2021, l'O.E. PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), rimetteva:

-fattura n.10 del 07/04/2021 inerente: "Lavori di efficientamento energetico marsia 2020", dell'importo di € 31.899,79 oltre IVA 22%;

11) -PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5; 101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3; 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2;

-degli artt.14(I documenti contabili) comma 1 lett. a), b), c) e d) e 15(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49(in vigore dal 30.05.2018);

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che con nota prot.7857 del 15.09.2020, l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno anche a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

13) -PRENDERE ATTO:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-dell'art.113-bis (*Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti*) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
 -dell'art.184 (*Liquidazione della spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
 -dell'art.18 (*La liquidazione e il pagamento delle spese*) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
 -Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
 -Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

14) -APPROVARE:

il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 31.899,79 (al netto del ribasso d'asta del 25,00%), oltre IVA di legge;

15) -POTERSI PROCEDERE:

alla liquidazione tecnico-amm.va della fattura elettronica emessa dall'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), n.10 del 07/04/2021, assunta al protocollo al n.3645 del 07/04/2021, per un importo complessivo di € 31.899,79, a saldo dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020";

16) -POTERSI PROCEDERE:

allo svincolo della polizza, come sopra richiamata, prodotta dall'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) con nota prot.7857 del 15.09.2020 - Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno anche a garanzia della rata di saldo prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 co.6 D.Lgs. n.50/2016 e art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

17) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
 -della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
 -la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

18) -DARE ATTO:

che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n.84373322A1;**

19) -DARE ATTO:

che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo ai sensi dell'art.1, comma 29 l. 27.12.2019, n.160 "legge di bilancio 2020"-contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico.

20) -DI PRENDERE ATTO che la spesa di € 31.899,79 compresa IVA di legge, risulta da imputare al capitolo 2703.

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2020	Note
	2		2703		€ 50.000,00	

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.22 del 08-04-2021 COMUNE DI
 ROCCAFLUVIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è:

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ercoli Pasquale

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS. n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 08-04-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott.ssa Roncati Sabrina)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.