

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco: (omissis)

"VISTO il proprio decreto n.11 protocollo 7525 in data 29 agosto 2019, di proroga delle nomine dei Responsabili dei Servizi fino alle nomine definitive, e comunque per la durata massima di quarantacinque giorni; VALUTATA la necessità di confermare le posizioni organizzative in essere (...);

(omissis)

3.Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

VISTO l'art.13, 1^ comma, del CCNL 21 maggio 2018, (...);

VISTO l'art.14, 1^ comma, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, (...);

(omissis)

decretava:

(omissis)

"2.DI NOMINARE quali Responsabili dei servizi (...), con decorrenza dal 1 settembre 2019:

(omissis)

Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

5.DI DARE DECORRENZA giuridica ed economica nomine dal 1 settembre 2019 e durata di 3 (tre) anni, (...);

(omissis)

PREMESSO:

-che con nota di questo Comune prot.1516 del 25.02.2017, veniva formulata richiesta al Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto (BIM Tronto), di "un contributo del 50% delle rate anno per anno, pagate a partire dell'anno 2018, finanziamento da attivare nel 2017 (...) per la realizzazione di marciapiedi e parcheggi 1 capoluogo per un importo di ca. 250.000,00.";

CONSIDERATO:

-che il Consorzio BIM Tronto di Ascoli Piceno con nota prot.n. 348 del 04.04.2017 pervenuta il 05.04.2017 al Prot.n. 2708 ha deliberato la concessione di un contributo annuo decennale di Euro 13.846,86 massimo ,da erogarsi entro il 30 Settembre 2018 e fino al 30.09.2027 per la copertura del 50% dell'annualità del mutuo di Euro 250.000,00 pari a presunti Euro 27.693,72 necessari per la realizzazione di marciapiedi e parcheggi nel capoluogo, la cui concessione definitiva potrà avvenire previo esame dell'atto di assunzione del mutuo che dovrà essere disposto con successivo atto deliberativo dopo l'inserimento della previsione nel Bilancio dell'Ente;

TENUTO CONTO:

-che con D.C.C. n.8 del 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

- di apportare al bilancio corrente esercizio finanziario 2016-2018 provvisorio 2017 la seconda variazione di bilancio per complessivi Euro 250.000,00 così come indicato dalla tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare disposizioni al Servizio Finanziario per la parte di sua competenza e al Servizio Tecnico per la parte di sua competenza di mettere in atto le relative procedure amministrative, contabili e tecniche nascenti dal presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce variazioni al Pro provvisorio e che pertanto, risultano aggiornate le somme prenotate ed assegnate ad ogni singolo responsabile di spesa;
- di provvedere con successivo atto deliberativo all'assunzione del Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA;
- di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza con il mod All n. 8-3 Dlgs n. 118-2011 con la comunicazione degli stanziamenti in vigore dell'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO:

- che con D.G.C. n.86 del 28.08.2017, esecutiva ai sei di legge, veniva disposto di
(omissis)
- 09)-INDICARE, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla:
- (FASE A): PROGETTAZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.:
- predisposizione progetto "preliminare e/o fattibilità tecnica ed economica" di cui all'art.23 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Artt.16 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- adempimenti di competenza ai fini della eventuale "verifica del progetto preliminare e/o di fattibilità" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50000, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;
- predisposizione progetto "definitivo" di cui all'art.23 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Art. 16, artt.24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- adempimenti di competenza ai fini della eventuale "verifica del progetto definitivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50000, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;
- predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;

-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016;

e comunque tutta la documentazione, utile e necessaria nessuna esclusa, ai fini dell'approvazione delle varie fasi di progettazione;

-(FASE B): ESECUZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimeno negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.:

-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori) di cui agli articoli 101 comma 3, 102 e 111 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (artt.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), contabilità dei lavori (artt.203 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), tenuto conto degli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-tutti gli adempimenti tecnico-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei:

"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"

10)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico di progettazione, d.ll., contabilità etc, di che trattasi, tenendo conto dell' estrema urgenza per i motivi i premessa riportati;

(omissis)

DATO ATTO:

-che in attuazione al punto 10) del dispositivo della suddetta deliberazione, con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 55 del 19.12.2017, veniva disposto di:
(omissis)

03)-PRENDERE ATTO che con nota di questo Comune prot.10112 del 09.12.2017, si invitava l'ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE) a rimettere:

"(...) offerta, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per servizio tecnico inerente:

-*(FASE A): PROGETTAZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimeno negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.:*

-*(FASE B): ESECUZIONE di cui all'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimeno negli appalti e nelle concessioni) comma 1 primo periodo del D.L.gs.50/2016 e s.m.i.:*

e relative attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in forza degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per la realizzazione dei: "Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo";

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 12.12.2017, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.10209 del 13.12.2017, l'ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

"Tenuto conto:

-del punto 04) del dispositivo della succitata D.G.C. n.86 del 28.08.2017, che testualmente dispone:

"04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate" dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, è sicuramente inferiore ai 40.000,00 euro, **(comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali)** tenuto conto della natura dell'intervento (Realizzazione marciapiedi e parcheggi) e che l'investimento complessivo appare stimabile in € 250.000,00;

(omissis)
.sotto la propria personale responsabilità ed in nome e per conto della ditta medesima, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

di offrire, per il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori), contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo, nonché di tutti gli adempimenti tecnico-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei: **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**;

il seguente ribasso:

<p>Corrispettivo a base di gara:</p> <p>€ 19.929,12</p>	<p>Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.,)</p> <p>In cifre: 2%</p> <p>in lettere: (Due/00%)</p>	<p>Corrispettivo, netto offerto:</p> <p>in cifre: 19.530,54</p> <p>in lettere: dieciannovemilacinquecentotrenta/54</p>
---	---	---

-Che il "**corrispettivo netto offerto**" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

Cod.Fisc. DPTVNT85R54A462G

P.IVA 01916950676"

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del "servizio d'ingegneria e architettura" di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerenti i **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**, come da offerta dell'Ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE), assomma ad € 19.530,54 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge;

(omissis)

07)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerenti i **"Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo"**, all'operatore economico Ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE), per un importo contrattuale di € 19.530,54 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 2,00% su corrispettivo a base di gara;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.24 del 20.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 3, 4, 5 e 6, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),17(Documenti componenti il progetto preliminare) e segg. del

D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;

-dell'art.26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

07)-DARE ATTO:

-che l'art.26 (Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:

"1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori."

-che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;"

-che l'approvazione del progetto di che trattasi è ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti;

08)-APPROVARE, ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti, il "progetto preliminare" dei "Lavori di realizzazione marciapiedi e parcheggi nel capoluogo", redatto dall'ing. VALENTINA DI PIETRO di Civitella del Tronto (TE) composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) - IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 183.000,00

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 73.200,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€

67.000,00

TOTALE

€250.000,00

09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la "verifica preventiva della progettazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata "prima dell'inizio delle procedure di affidamento";

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n. 127 del 25.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO con nota prot.917088 del 09.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6956 del 10.08.2018, la Regione Marche, rimetteva Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, ad oggetto: "S.R. n.78 Picena - NULLA OSTA per sistemazione e completamento dei marciapiedi e realizzazione del parcheggio adiacente la sede comunale. Richiedente: Comune di Roccafluvione", con il quale in sintesi veniva disposto:

"1. Il rilascio del **NULLA OSTA** a i sensi de ll'art. 26 comma 3 del Codice della Strada , fatti salvi i diritti di terzi e l'eventuale ulteriore competenza di altri Enti e/o Amministrazioni per il rilascio di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o l icenze prescritte dalle norme vigenti, al Comune di Roccafluvione al l'esecuzione dei lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi e realizzazione del parcheggio adiacente la sede comunale sulla S. R. n. 78 "Picena" , nell'osservanza del le prescrizioni tecniche contenute nel parere positivo tecnico redatto e trasmesso dall'Area Tecnica di ANAS S.p.A., assunto con prot. Reg.le n . 890621 del 02-08-2018, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 285 d el 30/04/1992 e ss.mm.ii. , che il rilascio della concessione/autorizzazione definivita è di competenza del Comune di Roccafluvione (AP) , il quale è tenuto ad inviarne copia alla Regione Marche quale ente proprietario della strada ed all'Anas Spa, in qualità di soggetto gestore e manutentore della stessa;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

3. il presente NULLA OSTA è subordinato all'osservanza delle norme di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento e di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale. L'insosservanza delle prescrizioni prevede l'applicazione di sanzioni, come previsto dal Codice della Strada;

4. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità agli elaborati tecnici e di progetto allegati alla richiesta, nonché all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al punto 1.;

5. La validità del presente NULLA OSTA è di mesi 12 (dodici) dalla data del presente decreto, salvo richiesta di proroga dei termini stabiliti;

6. Il presente NULLA OSTA viene rilasciato nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.

7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Roccafluvione (AP) a mezzo pec;

8. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza del presente atto;

9. Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione;

10. Si attesta inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.."

(omissis)

11)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", redatto dall'Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) - IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1) - a misura;

€ 183.000,00

di cui:

A2) - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3) - Importi per manodopera;

€ 73.200,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€

67.000,00

TOTALE

€250.000,00

12) - DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos. n.6044583 di € 250.000,00, giusta nota prot. 2041383/18 del 16.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4319 del 16.05.2018;

13) - IMPUTARE la spesa di € 250.000,00 al Tit.2-Codice 04.06-2.02.01.09.003-Cap.2755-Denominato: "Realizzazione parcheggi e marciapiedi da

mutuo Cassa DD.PP.", del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO:

-Che con D.G.C. n.140 del 16.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", redatto dall'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) - IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1) - a misura;

€ 183.000,00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	5.490,00
A3)-Importi per manodopera; (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	73.200,00
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1. I.V.A. lavori 22%	€	40.260,00
2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
3. I.V.A. 10% su 2)	€	0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
5. I.V.A. 22% su 4)	€	0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
7. Imprevisti I.V.A.22% compresa	€	3.883,64
8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€	0,00
10. Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez., contab.e accert.reg.re esec.	€	19.530,54
11. Cnpaia 4% su 10)	€	781,22
12. Iva 22% su 10+11) (regime dei minimi art.27 del D.L. 98 del 06.07.2011)	€	0,00
13. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 3.660,00) dell'importo lavori (€ 183.000,00)	€	732,00
14. Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(€ 3.660,00) dell'importo lavori (€ 183.000,00)	€	1.317,60
15. Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€	0,00
16. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
17. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€	225,00
18. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)	€	270,00
19. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
20. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00
21. Cnpaia 4% su 20	€	0,00
22. Iva 22% su 20+21	€	0,00
	SOMMANO	€
<u>67.000,00</u>		
TOTALE		€250.000,00

(omissis)

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;
(omissis)

17)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P. (cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.52 del 17.10.2018, veniva disposto di:
(omissis)

04)-POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., con le modalità di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

05)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

06)-PRENDERE ATTO in particolare del punto 5.1.4, del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", delle più volte citate "Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018"

07)-STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 05) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti:08), 09) e 11) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.140 del 17.10.2018, di 10(dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.67 del 29.11.2018, veniva disposto di:
(omissis)

05)-AGGIORNARE lo schema di "Avviso esplorativo" nel modo seguente:

a)-alla "Sezione 7)-Presentazione della manifestazione d'interesse", dopo l'art.7.6, è inserito:

N.B. FARE MOLTA ATTENZIONE, la manifestazione d'interesse e dichiarazione a corredo, di cui all' "ALLEGATO A" dovrà, **pena l'esclusione,** essere sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti competenti (legale rappresentante o titolare dell'operatore economico, o suo procuratore). Non devono essere presentati documenti in formato cartaceo poiché non ammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), <<a Decorrenza dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici>>.

b)-nell' "ALLEGATO A" (Schema manifestazione interesse e dichiarazione a corredo), dopo la lettera "e)-Altro" e sotto la (sottoscrizione esclusivamente digitale del Titolare e Legale rappresentante o suo

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

procuratore), è inserito:

N.B. FARE MOLTA ATTENZIONE, la manifestazione d'interesse e dichiarazione a corredo, di cui al presente "ALLEGATO A" dovrà, **pena l'esclusione,** essere sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti competenti (legale rappresentante o titolare dell'operatore economico, o suo procuratore). Non devono essere presentati documenti in formato cartaceo poichè non ammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), <<a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici>>.

06)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi nel capoluogo e realizzazione parcheggio adiacente alla sede comunale", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

07)-CONFERMARE per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto disposto con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 52 del 17.10.2018;
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.78 del 13.12.2018, veniva disposto di:
(omissis)

05)-APPROVARE il "Verbale delle operazioni di sorteggio" in data 12.12.2018, acclarato al protocollo comunale al n.10524 del 12.12.2018, con il quale: **Tenuto conto** che entro le ore 12:00 del giorno 10.12.2018, risultano pervenute n.55 richieste di " Manifestazione di interesse";

Visto:

-l'art.53(Accesso agli atti e riservatezza) comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Quanto sopra premesso:

L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di dicembre, con inizio alle ore 10:30 nella sede comunale, presso l'Ufficio Tecnico-Servizio OO.PP. e Patrimonio, il **Geom. Carlo Trobbiani**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Opere pubbliche e patrimonio, alla presenza del Geom. Arduino Manni, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e l'Ing. Teodorico Centobuchi, Istruttore direttivo <a tempo determinato> dell' "ufficio sisma" costituito ai sensi dell'art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., in qualità di testimoni, procede:

01)- ad esporre l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti; (**cf. Allegato A**);

02)- ad inserire in apposita urna i numeri, dall' 1 al 55, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dai testimoni, relativi alla istanze ammesse;

03)- all'estrazione di n.15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot. 10071 del 29.11.2018, di cui agli **allegati B e C, nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;**

04)- a predisporre l' elenco degli "operatori economici" non estratti (**cf. Allegato D**) e che si provvederà a pubblicare, nei modi di cui all'art.13.2) dell' Avviso esplorativo prot. 10071 del 29.11.2018.

ALLEGATI:

A)-elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti;

B)-verifica requisiti e correttezza della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei 15(quindici)operatori economici estratti;

C)-elenco dei 15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot.10071 del 29.11.2018;

D)-elenco "operatori economici" non estratti."

(omissis)

07)-FORNIRE relativamente agli "elementi" di cui al suddetto sub-paragrafo 4.2.6, le seguenti informazioni:

(omissis)

08)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.10 del 27.02.2019, veniva disposto di:
01)-PRENDERE ATTO che con "Verbale n.3 - Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione", del 14.02.2019, relativo alla procedura negoziata di cui trattasi, nella quale la S.U.A. della Provincia di Ascoli Piceno, in sintesi, testualmente dispone:

(omissis)

"ultimate le operazioni di gara IL PRESIDENTE

✓approva la graduatoria finale degli offerenti come sopra riportata;

✓propone per l'aggiudicazione l'operatore economico

2	AREA DELTA SOCC.COOP.AGRICOLA FORESTALE DI ACQUASANTA TERME (AP)
---	--

il quale ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 22,36%, pari ad un importo contrattuale di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);

✓evidenzia che il suddetto operatore economico ha dichiarato che intende subappaltare COME INDICATO NELLA Parte II, Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato nella Busta "A - Documenti Amministrativi";

✓trasmette il presente verbale all'Ente Committente nella persona del R.U.P. per verificare, prima dell'aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett.d) (minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali);

✓dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet SUAPAP, per le finalità previste dal'art.29 c.1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016."

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi: 5, 6 e 7 e, 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

03)-APPROVARE il "Verbale n.3 - Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione", in data 14.02.2019, di cui al precedente punto 1);

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 7 e 8 del D.Lgs. n.50/2016;

05)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva previa "verifica del possesso dei prescritti requisiti" da parte dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", da parte della S.U.A.AP.;

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.17 del 23.03.2019, veniva disposto di:
(omissis)

09)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale - all'operatore economico: AREA DELTA SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE con sede in Acquasanta Terme (AP) - PI 00902530674, per l'importo contrattuale di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

10)-DICHIARARE efficace l'aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, in quanto le verifiche, di cui al punto 06) e relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

(omissis)

12)-COMUNICARE gli estremi della presente al S.U.AP.AP. presso la Provincia di Ascoli Piceno per le comunicazioni di cui al precedente punto e la pubblicazione dell'esito ai sensi di legge;

(omissis)

14)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza" (cfr. art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in quanto detti lavori, concorrono ad "ovviare a situazioni di pericolo per persone (...), ovvero per l'igiene e la salute pubblica, (...) ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, (...)";

(omissis)

16)-APPROVARE lo schema di "contratto" inerente l'appalto di che trattasi, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegato;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che il D.LL. Ing. Valentina Di Pietro, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6254 del 12.07.2019, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Area Delta Soc. Coop. Agricolo Forestale a.r.l. il giorno 25.03.2019;

TENUTO CONTO:

-che con contratto rep. n. 311 del 30.07.2019 (Estremi registrazione: Serie 1T - N. 3600 del 08.08.2019), i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale", venivano appaltati all'operatore economico: AREA DELTA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE con sede in Acquasanta Terme (AP) - PI 00902530674, per l'importo di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 52 del 30.08.2019, veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO che con nota prot. 8601 del 02.04.2019, acclarata al protocollo comunale al n. 2855 del 02.04.2019, ad oggetto: "Comunicazione conclusione attività di competenza della SUA della Provincia di Ascoli Piceno per le attività relative all'affidamento "LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI (NEL CAPOLUOGO) E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE LA SEDE COMUNALE (...)", comunicava altresì:

"(...) le coordinate del conto di Tesoreria Unica di questo Ente, dove versare, qualora non fosse già stato provveduto, la somma di € 270,00, previste per l'espletamento, da parte di questa SUA, della procedura di affidamento in parola, così come impegnata con vostra determinazione all'atto di avvio delle stesse:"

(omissis)

08)-PRENDERE ATTO che la spesa per "Contributo SUAPAP (...)", è individuata nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne del "progetto esecutivo", approvato con D.G.C. n. 140 del 16.10.2018, come di seguito riportato:

(omissis)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

18. Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. n. 6/AC
del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)

€ 270,00

(omissis)

10)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa della somma di € 270,00 a favore della Provincia di Ascoli Piceno;
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.53 del 30.08.2019, veniva disposto di:
(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

-che con nota a mezzo posta elettronica in data 20.05.2019, l'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva:

-polizza di assicurazione (ex art.30, comma 5 della L. n.109/1994, poi 111 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), ai sensi del paragrafo "4.Cauzione provvisoria e coperture assicurative", sub-paragrafo 4.1 delle "Linee guida n.1 (...)" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.973 del 14.09.2016, secondo lo "Schema Tipo 2.2.-Scheda Tecnica 2.2" del D.M. 12.03.2004, n.123, per una "somma assicurata" pari ad € 18.300,00, prestata dai Lloyd's - Rappresentante generale per l'Italia - Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, n.A118C322904 del 18.01.2019;

-che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.6289 del 15.07.2019, l'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva:

-fattura elettronica n.2/FE del 13.07.2019, dell'importo di € 8.656,25 oltre C.N.P.A.I.A.4% ed IVA esente in quanto "regime forfettario - art.1, commi 54-89, L. 190/2014, "Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del comune";

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO che con nota del 20.08.2019, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.7276 del 21.08.2019, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma, relativamente alla "regolarità contributiva" dell'ing. Valentina Di Pietro, "matricola 872976", in sintesi, testualmente comunicava:

"(...) alla data del 20/08/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, (...)";

(omissis)

08)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore dell'ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), della fattura elettronica n.2/FE del 13.07.2019, dell'importo di € 8.656,25 oltre C.N.P.A.I.A.4% ed IVA esente in quanto "regime forfettario - art.1, commi 54-89, L. 190/2014, "Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del comune";

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.61 del 04.10.2019, veniva disposto di:
(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 20.09.2019, trasmessa a mezzo PEC (anche al d.lla. Ing. Valentina Di Pietro) ed acclarata al protocollo comunale al n.8157 del 21.09.2019, l'operatore economico Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., nel comunicare nella nota di trasmissione che: (...) con la presente si invia la documentazione relativa alla sola ditta subappaltatrice (sub-affidataria) relativa ai lavori di cui all'oggetto, RUSTEMI FITIM (RSTFTM63M20Z100G) - Indirizzo: CONTRADO FEUDO, N.28 - RIPA TEATINA (CH), per i (...) LAVORI DI POSA IN OPERA DI CORDOLI DI TRAVERTINO E PIETRA (...);

-che allegato alla suddetta nota l'operatore economico appaltatore rimetteva:
01)-Comunicazione (...) subcontratto per "Lavori di posa in opera di cordoli e porfido"; contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

- b)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);
- c)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;
- d)-Piano Operativo di Sicurezza;
- 02)-PRENDERE ATTO che nella "Comunicazione (...) al subcontratto", il "legale rappresentante" dell'Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., testualmente comunica:
- "ai sensi dell'art. 105 comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del seguente sub-contratto, non assimilabile al subappalto, con la seguente società / impresa individuale:*
- RUSTEMI FITIM*
- con sede legale in Contrada Feudo, n.28 - 66010 Ripa Teatina (CH)*
- C.F.RSTFTM63M20Z100G / P.IVA 02243510696*
- (omissis)
- prestazioni "Lavori di posa in opera di cordoli e porfido"*
- importo € 2.800,00*
- A tal fine precisa che l'affidamento di cui sopra non è assimilabile al subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2, del sopra citato decreto, in quanto:*
- "di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"***
- (omissis)
- 05)-PRENDERE ATTO dell'art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;
- 06)-RACCOMANDARE al D.LL. ing. Valentina Di Pietro il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto;
- (omissis)

DATO ATTO:

- che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.63 del 04.10.2019, veniva disposto di:
- (omissis)
- 12)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. "(...)di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale, dell'importo complessivo di € 64.300,00 al netto del ribasso d'asta del 22,36% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. Ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP) a tutto il 16.09.2019;
- 13)-PRENDERE ATTO:
- dell'art.113-bis(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
- gli articoli: 34 (Pagamenti in acconto (criteri generali di pagamento e tracciabilità) comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto;
- dell'art.7(Pagamenti), del "Contratto di appalto" Rep. n.311 del 30.07.2019;
- 14)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 64.300,00 (al netto del ribasso d'asta del 22,36%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge;
- 15)-PRENDERE ATTO:
- dell'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
- dell'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
- Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
- Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;
- Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;
- 16)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

€ 64.300,00 (al netto del ribasso d'asta del 22,36%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M.dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013; (omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.32 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con contratto rep.n.311 del 30.07.2019 (Estremi registrazione: Serie 1T - N.3600 del 08.08.2019), i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi (nel capoluogo) e realizzazione parcheggio adiacente la sede comunale", venivano appaltati all'operatore economico: AREA DELTA SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE con sede in Acquasanta Terme (AP) - PI 00902530674, per l'importo di € 143.308,76 (di cui € 137.818,76 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 22,36% su € 177.510,00 ed € 5.490,00 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

03)-PRENDERE ATTO:

-della nota prot.30252 del 31.12.2019, acclarata al protocollo comunale ai nn.2 e 6 del 02.01.2020, del C.I.I.P.Vettore S.p.A., con la quale veniva a trasmettere "il progetto esecutivo relativo ai lavori di sostituzione delle condotte idriche" e con la quale, nel comunicare:

CHE per il completamento degli stessi occorre un tempo ulteriore di 60 giorni salvo imprevisti;"

"(...) ravvisa(va) un rallentamento sul cronoprogramma dei vostri lavori di realizzazione marciapiedi con relativi ritardi da parte dell'esecutore, conseguenza dell'intervento urgente richiesto da questo CIIP, all'impresa Area Delta Società Cooperativa, per cui, con la presente, **si chiede a codesto Spett.le Comune di Roccafluvione di voler valutare l'assegnazione di una proroga, sul termine di ultimazione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi, alla suddetta impresa, per quanto sopra motivato.**";

04)-PRENDERE ATTO:

-che gli articoli 18, comma 1 e 23 del Capitolato speciale d'appalto <Elab.25b del progetto esecutivo> fissava in **giorni 140 (centoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

-che il D.LL. Ing. Valentina Di Pietro, con nota acclarata al protocollo comunale al n.6254 del 12.07.2019, rimetteva **"Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza"**, con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Area Delta Soc.Coop.Agricolo Forestale a.r.l. **il giorno 25.03.2019;**

-che in conseguenza a quanto sopra, il **"termine utile per l'esecuzione e ultimazione dei lavori"** veniva a cessare **il giorno 12.08.2019;**

-che il d.ll. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7711 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale sospensione lavori n.1" del 04.05.2019,** stante **"il verificarsi delle impreviste circostanze di maltempo che impediscono il normale svolgimento dei lavori";**

-che il d.ll. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7712 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale di ripresa lavori n.1" del 18.06.2019,** con il quale **"(...) constatato che gli impedimenti dovuti a condizioni meteorologiche sono venute a mancare (...) disponeva la ripresa dei lavori (...) fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 26.09.2019";**

-che il d.ll. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7713 del 05.09.2019, trasmetteva **"Verbale sospensione lavori n.2" del 02.08.2019,** stante **"la necessità di una modifica contrattuale migliorativa";**

-che il d.lla. ing.Valentina Di Pietro di Ascoli Piceno, con nota prot.7714 del 05.09.2019, trasmetteva "Verbale di ripresa lavori n.2" del 05.09.2019, "(...) invitando l'Esecutore a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività (...) fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 19/12/2019 (comprensivi dei 50 giorni di perizia).";

-che in conseguenza a quanto sopra il termine utile per l'O.E. Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., veniva a scadere definitivamente il giorno 19.12.2019;

05)-PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8784 del 08.10.2019 integrata con nota prot.1867 del 27.02.2020, il d.lla. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 164.419,06 per lavori al netto del ribasso del 22,36% comprensivi del costo della sicurezza, € 5.490,00, non soggetti a ribasso;

06)-PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione tecnica descrittiva di variante - Elab.01.var";

(omissis)

09)-**APPROVARE**, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 07) e 08), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.lla. ing. Valentina Di Pietro di Civitella del Tronto (TE), inerente i "Lavori di sistemazione e completamento dei marciapiedi, realizzazione del parcheggio adiacente la sede del Comune", dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 164.419,06 per lavori al netto del ribasso del 22,36% comprensivi del costo della sicurezza, € 5.490,00, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura

€ 209.957,07

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso;

€ 5.490,00

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 82.098.86

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A4)-**IMPORTO (A1-A2) AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO**

IN SEDE DI GARA PARI AL 22,36 % € 158.748,00

A0)-IMPORTO NETTO MODIFICA CONTRATTUALE (A2+A4)

€ 164.238,18

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 22%

€

36.132,40

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura

€

15.650,24

3. I.V.A. 22% su 2)

€

3.443,05

4. Rilievi, accertamenti e indagini

€ 0,00

5. I.V.A. 22% su 4)

€

0,00

6. Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00

7. Imprevisti I.V.A.22% compresa

€ 0,00

8. Acquisizione aree o immobili e

pertinenti indennizzi

€

0,00

9. Accantonamento di cui all'art. 133,

commi 3 e 4, del codice		€
0,00		
10.Spese tecniche per progettazione, direzione, coord.sicurez.,contab.e accert.reg.re esec.	€ 19.530,54	
11.Cnpaia 4% su 10)	€	781,22
12.Iva 22% su 10+11) (regime dei minimi art.27 del D.L. 98 del 06.07.2011)	€	0,00
10a.Spese tecniche per progettazione, modifica contrattuale		€ 3
469,46		
11a.Cnpaia 4% su 10a)	€	138,78
12a.Iva 22% su 10+11		€
793,81		
13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 3.660,00)dell'importo lavori(€ 183.000,00)	€ 732,00	
14.Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(€ 3.660,00)dell'importo lavori (€ 183.000,00)		€
1.317,60		
15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€	0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€ 225,00	
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 180.003,88)	€	270,00
19.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€
0,00		
20.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	
21.Cnpaia 4% su 20		€ 40,00
22.Iva 22% su 20+21	€	228,80
23.Economie derivanti da ribasso		€
2.008,92		
	SOMMANO	€
85.761,82		
TOTALE		

€250.000,00

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.56 del 24.04.2019>, pari ad € 2.008,92 **ed un aumento contrattuale di € 20.929,42** (€ 164.238,18 - € 143.308,76), **pari al 14,6044%**; (omissis)

11)-APPROVARE l'"Atto di sottomissione - Elab.25a.bis.var", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), in segno di accettazione", dell'importo pari ad € 20.9029,42 (euro ventimilanovecentoventinove/42) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto
del 22,36% e comprensivo degli oneri della sicurezza **€**
164.238,18

A dedurre importo contratto principale al netto
del 22,36% e comprensivo degli oneri della sicurezza **€**
143.308,76

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Restano

€

20.929,42

12)-PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, viene altresì stabilito, che "per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori (...) il tempo utile per dare ultim (omissis)

DATO ATTO:

-che il direttore dei lavori, ing. Valentina Di Pietro, con nota in data 08.05.2020, acclarata al protocollo comunale al n.3941 del 08.05.2020, rimetteva:

- 01)-Verbale di sospensione lavori n.3 in data 04.12.2019;
- 02)-Verbale di ripresa lavori n.3 in data 02.02.2020;
- 03)-Certificato di ultimazione lavori in data 16.02.2020;
- 04)-Giornale dei lavori n.2;
- 05)-Libretto misure n.2;
- 06)-Registro di contabilità;
- 07)-Stato finale lavori;
- 08)-Relazione sul conto finale;
- 09)-Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

-che alla lettera "e" di "certificato di regolare esecuzione", il suddetto direttore dei lavori, testualmente dichiara:

"(...) che l'importo da liquidare all'esecutore dei lavori a saldo di ogni sua spettanza assomma, dedotti gli importi dei certificati di pagamenti emessi: (riportare: numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell' O.E. esecutore così in cifre come in lettere)

1)- Anticipazione 20% importo contrattuale di €
2)- Certificato di pagamento n.1 di € 64.300,00 del 16.09.2019
Credito da liquidare a saldo all'esecutore: € 99.938,18 (novantanovemilanovecentotrentotto/18)

Delle quali si propone il pagamento all' operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto."

-che con nota di questo Comune prot.4179 del 16.05.2020, con la quale, relativamente agli atti amministrativi-contabili inerenti il conto finale e trasmessi dal direttore dei lavori, Ing. Valentina Di Pietro con nota prot.3941 del 08.05.2020, per quanto afferente la "documentazione a cura dell'impresa appaltatrice", si invitava l'O.E. Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP) a rimettere, altresì: **[X]-Garanzia fideiussoria di pari importo della rata di saldo, (€ 99.938,18 e relative maggiorazioni) redatta in conformità dello schema tipo 1.4 scheda tecnica 1.4 del D.M.Sviluppo Economico n.31/2018; (art.103 co. 6 D.L.gs n.50/2016 e s.m.i.; art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)**

TENUTO CONTO:

-che l'O.E., Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), con nota in data 18.06.2020, trasmessa a mezzo mail, ed acclarata al protocollo comunale al n.5122 del 19.06.2020, relativamente alla suddetta nota, testualmente comunicava:

"(...) tenuto conto che questa impresa ha percepito allo stato attuale un solo SAL, con la presente chiede che la polizza a garanzia della rata di saldo possa essere contenuta entro l'importo di un SAL, come previsto dal capitolato speciale d'appalto.";

DATO ATTO:

-che l'art.34(Pagamenti in acconto (criteri generali di pagamento e tracciabilità), comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Elab..25b del "progetto esecutivo", testualmente prevede:

"1.I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 60.000,00 (diconsi Euro **sessantamila/00**)."

(omissis)

-che l'art.35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo), commi 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Elab..25b del "progetto esecutivo", testualmente prevede:

1.Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, **dovrà essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia**. La computazione ed emissione dell'Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.

2.Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

3.**Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.**

TENUTO CONTO:

-che l'importo del saldo, come sopra riportato, assomma a complessivi € 99.938,18 e quindi comprensivo almeno di un secondo sal di € 60.000,00 più di un saldo di € 39.938,18, in quanto l'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. non ha percepito, dopo il I^Sal nessun altro pagamento in acconto;

DATO ATTO:

-che nel rispetto di quanto previsto dall'art.34 del capitolato speciale d'appalto, all'O.E. si sarebbe dovuto il pagamento, di almeno un secondo sal di € 60.000,00, che lo stesso non ha mai rivendicato;

CONSIDERATO:

-che l'art.art.103 co. 6 D.L.gs n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone: "6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.";

-che l'art.art.235 co. 2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., testualmente dispone: "2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione."

DATO ATTO:

-che nella fattispecie in argomento, la rata di saldo, per le motivazioni sopra riportate, ammonterebbe almeno ad € 39.938,18 (€ 99.938,10 - € 60.000,00);

TENUTO CONTO:

-che la richiesta dell'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di una "polizza a garanzia della rata di saldo (...) contenuta entro l'importo di un SAL", possa ritenersi congrua;

VISTO:

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76;

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al D.gs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n.1007 dell'11.10.2017, ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "6. Compiti del RUP per i lavori, nella fase di esecuzione";

VISTO infine:

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01) -PRENDERE ATTO:

-che il direttore dei lavori, ing. Valentina Di Pietro, con nota in data 08.05.2020, acclarata al protocollo comunale al n.3941 del 08.05.2020, rimetteva:

01)-Verbale di sospensione lavori n.3 in data 04.12.2019;

02)-Verbale di ripresa lavori n.3 in data 02.02.2020;

03)-Certificato di ultimazione lavori in data 16.02.2020;

04)-Giornale dei lavori n.2;

05)-Libretto misure n.2;

06)-Registro di contabilità;

07)-Stato finale lavori;

08)-Relazione sul conto finale;

09)-Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

-che alla lettera "e" dl "certificato di regolare esecuzione", il suddetto direttore dei lavori, testualmente dichiara:

"(...)che l'importo da liquidare all'esecutore dei lavori a saldo di ogni sua spettanza assomma, dedotti gli importi dei certificati di pagamenti emessi: (riportare: numero date a importo dei certificati di pagamento emessi, credito finale dell' O.E. esecutore così in cifre come in lettere)

1)- Anticipazione 20% importo contrattuale di €
2)- Certificato di pagamento n.1 di € 64.300,00 del 16.09.2019
Credito da liquidare a saldo all'esecutore: € 99.938,18 (<i>novantanovemilannovecentotrentotto/18</i>)

Delle quali si propone il pagamento all' operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto."

02) -PRENDERE ATTO che con nota di questo Comune prot.4179 del 16.05.2020, con la quale, relativamente agli atti amministrativi-contabili inerenti il conto finale e trasmessi dal direttore dei lavori, Ing. Valentina Di Pietro con nota prot.3941 del 08.05.2020, per quanto afferente la "documentazione a cura dell'impresa appaltatrice", si invitava l'O.E. Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP) a rimettere, altresì:

[X]-Garanzia fideiussoria di pari importo della rata di saldo, (€ 99.938,18 e relative maggiorazioni) redatta in conformità dello schema tipo 1.4 scheda tecnica 1.4 del D.M.Sviluppo Economico n.31/2018; (art.103 co. 6 D.L.gs n.50/2016 e s.m.i.; art.235 co.2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

03) -PRENDERE ATTO che l'O.E., Impresa Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di Acquasanta Terme (AP), con nota in data 18.06.2020, trasmessa a mezzo mail, ed acclarata al protocollo comunale al n.5122 del 19.06.2020, relativamente alla suddetta nota, testualmente comunicava:

"(...)tenuto conto che questa impresa ha percepito allo stato attuale un solo SAL, con la presente chiede che la polizza a garanzia della rata di saldo possa essere contenuta entro l'importo di un SAL, come previsto dal capitolato speciale d'appalto.";

04) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.art.103 co. 6 D.L.gs n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.art.235 co. 2 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.32 del 24-07-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

05) -PRENDERE ATTO:

-che l'art.34(Pagamenti in acconto (criteri generali di pagamento e tracciabilità), comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Elab..25b del "progetto esecutivo", testualmente prevede:

"1.I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 60.000,00 (diconsi Euro sessantamila/00)."

(omissis)

-che l'art.35(Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo), commi 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Elab..25b del "progetto esecutivo", testualmente prevede:

1.Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, **dovrà essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia.** La computazione ed emissione dell'Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.

2.Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla

compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

3.**Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.**

06) -DARE ATTO:

-che nella fattispecie in argomento, la rata di saldo, per le motivazioni in narrativa riportate, ammonterebbe almeno ad € 39.938,18 (€ 99.938,10 - € 60.000,00);

07) -POTERSI ACCOGLIERE la richiesta dell'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l. di una "polizza a garanzia della rata di saldo (...) contenuta entro l'importo di un SAL", pari ad € 60.000,00, in quanto superiore ad € 39.938,10 e quindi da ritenersi congrua;

08) -DARE COMUNICAZIONE di quanto previsto al precedente punto all'O.E. Area Delta Soc.Coop. Agricola Forestale a.r.l., ai fini della emissione della garanzia per il pagamento della rata di saldo;

09) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos. n.6044583 di € 250.000,00, giusta nota prot. 2041383/18 del 16.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4319 del 16.05.2018;

10) -IMPUTARE la spesa di € 250.000,00, nel modo seguente:

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	2	04.06-2.02.01.09 .003	2755	Realizzazione parcheggi e marciapiedi da mutuo Cassa DD.PP.	€ 250.000,00	

del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

11) -DARE ATTO che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4[^] Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott.Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.