

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

prot. 10970

del 17-12-2019

N. REG.GEN. 475

COPIA DETERMINAZIONE
SERVIZIO VIGILANZA
TECNICO-MANUTENTIVA

N.214 DEL 12-12-19

Oggetto: D.G.C. N.190 DEL 10.12.2019 - ORDINANZA N.49 DEL 16.05.2019
- MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE IN FRAZIONE MESCHIA FOGLIO
14 P.LLE 240-241-242 - LIQUIDAZIONE LAVORI E SERVIZI.- (LIQ 428/19
429/19).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LEONI FRANCESCO

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 16-12-19 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 17-12-19

•

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

**IL SINDACO in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia
Municipale e Manutenzione**

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.07/2019 prot.6664 del 27.07.2019, con il quale il Sindaco decretava:

(omissis)

"2)-DI PROROGARE ulteriormente e per la durata massima di quarantacinque giorni, le seguenti nomine dei Responsabili dei Servizi:

(omissis)

3)-DI ATTRIBUIRE a sé stesso e per la stessa durata, la responsabilità dell'AREA VIGILANZA - SERVIZI MANUTENTIVI, ai sensi l'articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001.

(omissis)

ed inoltre:

-della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive estensioni e proroga, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai sismi dei mesi di agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017;

-del D.L. 17 ottobre 2016 n.189, convertito con Legge 15 dicembre 2016 n.229 e s.m.i.;

-delle O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415- 418-422 e 427 del 2016;

-delle O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518 e 538 del 2018;

PREMESSO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo "4.3.2-Procedure per il rischio sismico" del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal **terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016** e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

DATO ATTO:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il **Comune di "Roccafluvione AP";**

TENUTO CONTO:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.214 del 12-12-2019 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che successivi sismi di devastante intensità, con magnitudo variabile e compresa tra 5.0 e 6.5 ai quali sono seguite numerose "repliche" e "scosse di assestamento", si sono verificati nei giorni 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 ed hanno ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. n.495-502-510-518 e 538 del 2018;

CONSIDERATO:

-che con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", al comma 988 dell'Art.1 viene riportato:

"All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;»

...OMISSIS...";

TENUTO CONTO:

-di quanto indicato nella "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.03.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2810 del 23.03.2018 e sottoscritta dai membri della commissione, costituita dai rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche e del Comune di Roccafluvione;

CONSIDERATO:

-che con Ordinanza Sindacale n. 49 del 16.05.19 prot.4386, veniva ORDINATO:

(omissis)

01)-all'Ing.Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, sulla base del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricato pericolante in frazione Meschia doglio14 p.lle 240-241-242", acclarato al protocollo comunale al n. 3165 del 09.04.2019, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Elaborati grafici - stato di consistenza;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriali" del "SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all' Impresa AR DI ALESSANDRINI NELLO S.R.L. di Montefortino (FM) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Messa in sicurezza fabbricato pericolante in frazione Meschia doglio14 p.lle 240-241-242" secondo il progetto esecutivo, come da precedente punto

01), a firma dell'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale;

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1,2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)- all'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)13)

(omissis)";

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.190 del 10.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che l'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, in applicazione del punto 01) della sopra citata Ordinanza n. 49 del 16.05.19, provvedeva agli:

01)Adempimenti ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. così come documentato da nota USR prot. 6982 del 06.08.2019;

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 10604 del 05.12.2019, l'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 49 del 16.05.19, rimetteva:

01)Certificato di pagamento;

02)Libretto delle misure;

03)Certificato di regolare esecuzione;

04)Dichiarazione ripristino sicurezza aree adiacenti a quelle di intervento;

05)Relazione sul conto finale;

06)Sommaio registro di contabilità;

07)Documentazione fotografica;

08)Registro di contabilità;

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

-dell'art.5(Deroghe)dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-dell'art.6(Integrazioni all'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

05)-APPROVARE: ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", l'elaborato "Relazione sul conto finale", dove l'Ing. Teodorico Centobuchi, in sintesi riporta:

"RELAZIONE SUL CONTO FINALE

...OMISSISS...

Progetto

Redatto dal sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi per l'importo complessivo di Euro 39.810,78 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,00	€ 25.184,32
2 .Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 10.361,02
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Fondo incentivante	-	€ 710,91
8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.554,53
TOTALE A) LAVORI		€ 35.545,34
I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.554,53
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 39.810,78

Descrizione dei lavori.

Demolizione della parte sommitale della cortina muraria dell'edificio e movimentazione delle macerie. Puntellamento della rimanente porzione di muratura mediante presidi lignei di tipo triangolare dimensionati secondo i dettami del manuale STOP redatto dai VV.FF. e delle relative schede. Realizzatazione di copertina in coccio pesto sulla parte sommitale delle murature. Infine, realizzazione di un battuto di calcestruzzo magro a livello del pian terreno. A differenza della previsione di progetto, la realizzazione del battuto ha interessato solo la parte est del piano terra, mentre si sono rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive non prevedibili in fase progettuale in quanto non fosse ipotizzabile stabilire lo spessore dello strato di riempimento al di sotto della pavimentazione esterna che ha reso necessaria una perforazione più profonda per l'infissione efficace dei picchetti e un piccolo incremento delle copertine in coccio pesto dovuto all'impossibilità di misurare in sicurezza e con precisione la parte sommitale delle murature pericolanti. Pertanto, l'importo lavori risulta leggermente superiore a quello prefissato per ragioni non preventivabili in fase di progetto.

Assuntore dei lavori.

I lavori sono stati affidati all'impresa AR DI ALESSANDRINI NELLO S.R.L., con sede in Montefortino (FM) in Via S.Lucia 14, a seguito di "indagine di mercato" tra tre operatori economici, con il ribasso del 1,10% per i lavori a base d'asta, con l'esclusione degli oneri per la sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di Euro 35.268,32.

Consegna dei lavori.

Lavori consegnati in data 28/10/2019.

Tempo stabilito per l'esecuzione.

60 gg.

Sospensione dei lavori.

Non si sono registrate sospensioni.

Varianti in corso d'opera.

Piccoli incrementi delle lavorazioni dovute a ragioni non preventivabili in fase di progetto senza elevato rischio per la sicurezza.

Ultimazione lavori.

I lavori sono stati ultimati in data 24/11/2019.

Danni di forza maggiore.

Non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia.

Non sono stati eseguiti lavori in economia.

Andamento dei lavori.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.214 del 12-12-2019 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

all'atto pratico della direzione dei lavori.

Stato finale.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 02/12/2019 per importo complessivo netto di

Euro 35.845,11 oltre all'IVA.

Riserve dell'impresa.

Non si sono registrate riserve da parte dell'impresa.

Infortuni sul lavoro.

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.

Assicurazione degli operai.

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.

Cessioni di credito da parte dell'impresa.

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non risulta avere effettuato la cessione dei propri crediti.

Direzione dei lavori.

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi.

QUADRO ECONOMICO FINALE

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura (ribasso 1.10%)	10,00	€ 25.484,09
2. Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 10.361,02
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. SPESE TECNICHE	-	€ 483,42
8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.584,51
TOTALE A) LAVORI		€ 35.845,11
I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.584,51
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 39.913,04

IMPORTO COMPLESSIVO € 39.913,04 con un incremento pari a Euro 102.25 rispetto all'importo complessivo previsto nel Q.E. di progetto (€ 39.810,78)

06)-RICONOSCERE in € 39.913,04 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 23.03.2018" prot. n. 2810 del 23.03.2018, come da seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 1.10%:	€ 35.845,11
SOMME a DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE	
1. IVA su lavori (10%)	€ 3.584,51
2. Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 483,42
Importo complessivo	
	€ 39.913,04

07)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 06) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

09)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 39.913,04 nel modo seguente:

-codice(missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999

-Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

10)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 39.913,04, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile); (omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'Impresa AR di ALESSANDRINI NELLO SRL di MONTEFORTINO (FM) rimetteva fattura elettronica n.39/2019 del 11.12.2019, assunta al protocollo comunale al n.10786 del 12.12.2019, per un importo pari a € 35.845,11, oltre IVA di legge, per lavori di "MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE IN FRAZ. MESCHIA FOGLIO 14, P.LLE 240-241-242";

PRESO ATTO:

-che l'I.N.A.I.L. a seguito di consultazione "Durc On Line", rimetteva DURC prot. INAIL 18572225 del 13.10.2019, acclarato al protocollo comunale al n.10853 del 12.12.2019, relativamente all'Impresa AR di ALESSANDRINI NELLO SRL di MONTEFORTINO (FM) nella quale riportava: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 10/02/2020.";

VISTO:

-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i.;

-l'art.48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-il D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

-della D.G.C. n.41 del 07.04.2008 ad oggetto:"Art.48-bis DPR 602/1973-Decreto MEF del 18.01.2008 n.40-Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro-Provvedimenti";

VISTA:

-la D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

-il REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL D.Lgs.n.56/2017 Adottato ai sensi degli artt. 7 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.,con D.G.C. n. 178 del 29.12.2018, art.16-17-18-19-20;

TENUTO CONTO:

-dell'art.44(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) del D.L. 10.10.2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

-dell'art.43-bis (Assegnazione di spazi finanziari) del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L.21.06.2017, n.96;

-dell'art.16-septies del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123;

RITENUTO:

-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amministrativa dei lavori di cui alla "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione" redatti dall'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale ed acclarati al protocollo comunale al n. 10604 del 05.12.2019 ed inerenti l'Ordinanza Sindacale N.49 DEL 16.05.2019;

VISTO inoltre:

-l'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.214 del 12-12-2019 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

VISTO infine:

- l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
- l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;
- gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:
01)-PRENDERE ATTO che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n. 49 del 16.05.19 prot.4386, ORDINAVA:

(omissis)

01)-all'Ing.Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, sulla base del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricato pericolante in frazione Meschia foglio14 p.lle 240-241-242", acclarato al protocollo comunale al n. 3165 del 09.04.2019, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Elaborati grafici - stato di consistenza;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisorie" del "SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all' Impresa AR DI ALESSANDRINI NELLO S.R.L. di Montefortino (FM) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Messa in sicurezza fabbricato pericolante in frazione Meschia foglio14 p.lle 240-241-242" secondo il progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell'Ing.Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale;

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1,2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)- all'Ing.Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVf n.3/2016 del 18.09.2016)13)

02)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n. 190 del 10.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che l'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, in applicazione del punto 01) della sopra citata Ordinanza n. 49 del 16.05.19, provvedeva agli:

01)Adempimenti ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. così come documentato da nota USR prot. 6982 del 06.08.2019;

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 10604 del 05.12.2019, l'Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 49 del 16.05.19, rimetteva:

01)Certificato di pagamento;
02)Libretto delle misure;
03)Certificato di regolare esecuzione;
04)Dichiarazione ripristino sicurezza aree adiacenti a quelle di intervento;

05)Relazione sul conto finale;
06)Sommario registro di contabilità;
07)Documentazione fotografica;
08)Registro di contabilità;

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

-dell'art.5(Deroghe)dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-dell'art.6(Integrazioni all'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

05)-APPROVARE: ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", l'elaborato "Relazione sul conto finale",dove l'Ing. Teodorico Centobuchi, in sintesi riporta:

"RELAZIONE SUL CONTO FINALE

...OMISSISS...

Progetto

Redatto dal sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi per l'importo complessivo di Euro 39.810,78 con il

seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,00	€ 25.184,32
2 .Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 10.361,02
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Fondo incentivante	-	€ 710,91
8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.554,53
TOTALE A) LAVORI		€ 35.545,34
I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.554,53
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 39.810,78

Descrizione dei lavori.

Demolizione della parte sommitale della cortina muraria dell'edificio e movimentazione delle macerie. Puntellamento della rimanente porzione di muratura mediante presidi lignei di tipo triangolare dimensionati secondo i dettami del manuale STOP redatto dai VV.FF. e delle relative schede. Realizzatazione di copertina in coccio pesto sulla parte

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.214 del 12-12-2019 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sommitale delle murature. Infine, realizzazione di un battuto di calcestruzzo magro a livello del pian terreno. A differenza della previsione di progetto, la realizzazione del battuto ha interessato solo la parte est del piano terra, mentre si sono rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive non prevedibili in fase progettuale in quanto non fosse ipotizzabile stabilire lo spessore dello strato di riempimento al di sotto della pavimentazione esterna che ha reso necessaria una perforazione più profonda per l'infissione efficace dei picchetti e un piccolo incremento delle copertine in coccio pesto dovuto all'impossibilità di misurare in sicurezza e con precisione la parte sommitale delle murature pericolanti. Pertanto, l'importo lavori risulta leggermente superiore a quello prefissato per ragioni non preventivabili in fase di progetto.

Assuntore dei lavori.

I lavori sono stati affidati all'impresa AR DI ALESSANDRINI NELLO S.R.L., con sede in Montefortino (FM) in Via S.Lucia 14, a seguito di "indagine di mercato" tra tre operatori economici, con il ribasso del 1,10% per i lavori a base d'asta, con l'esclusione degli oneri per la sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di Euro 35.268,32.

Consegna dei lavori.

Lavori consegnati in data 28/10/2019.

Tempo stabilito per l'esecuzione.

60 gg.

Sospensione dei lavori.

Non si sono registrate sospensioni.

Varianti in corso d'opera.

Piccoli incrementi delle lavorazioni dovute a ragioni non preventivabili in fase di progetto senza elevato rischio per la sicurezza.

Ultimazione lavori.

I lavori sono stati ultimati in data 24/11/2019.

Danni di forza maggiore.

Non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia.

Non sono stati eseguiti lavori in economia.

Andamento dei lavori.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date

all'atto pratico della direzione dei lavori.

Stato finale.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 02/12/2019 per importo complessivo netto di

Euro 35.845,11 oltre all'IVA.

Riserve dell'impresa.

Non si sono registrate riserve da parte dell'impresa.

Infortuni sul lavoro.

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.

Assicurazione degli operai.

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.

Cessioni di credito da parte dell'impresa.

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non risulta avere effettuato la cessione dei propri crediti.

Direzione dei lavori.

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi.

QUADRO ECONOMICO FINALE

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura (ribasso 1.10%)	10,00	€ 25.484,09
2 .Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 10.361,02
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.214 del 12-12-2019 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

7. SPESE TECNICHE	-	€ 483,42
8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.584,51
TOTALE A) LAVORI		€ 35.845,11
I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.584,51
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 39.913,04

IMPORTO COMPLESSIVO € 39.913,04 con un incremento pari a Euro 102.25 rispetto all'importo complessivo previsto nel Q.E. di progetto (€ 39.810,78)

06)-RICONOSCERE in € 39.913,04 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 23.03.2018" prot. n. 2810 del 23.03.2018, come da seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 1.10%:	€ 35.845,11
SOMME a DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE	
1. IVA su lavori (10%)	€ 3.584,51
2. Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 483,42
Importo complessivo	€ 39.913,04

07)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 06) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

09)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 39.913,04 nel modo seguente:

-codice(missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999

-Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

10)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 39.913,04, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile); (omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che l'Impresa AR di ALESSANDRINI NELLO SRL di MONTEFORTINO (FM) rimetteva fattura elettronica n.39/2019 del 11.12.2019, assunta al protocollo comunale al n.10786 del 12.12.2019, per un importo pari a € 35.845,11, oltre IVA di legge, per lavori di "MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE IN FRAZ. MESCHIA FOGLIO 14, P.LLE 240-241-242";

04)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli 6(Documento unico regolarità contributiva) e 196(Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione lavori) del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i.;

-che l'I.N.A.I.L. a seguito di consultazione "Durc On Line", rimetteva DURC prot. INAIL 18572225 del 13.10.2019, acclarato al protocollo comunale al n.10853 del 12.12.2019, relativamente all'Impresa AR di ALESSANDRINI NELLO SRL di MONTEFORTINO (FM) nella quale riportava: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 10/02/2020.";

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191(Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.214 del 12-12-2019 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

06) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.44(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) del D.L. 10.10.2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

-dell'art.43-bis(Assegnazione di spazi finanziari) del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L.21.06.2017, n.96;

-dell'art.16-septies del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123;

-della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

-il REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL d.Lgs.n.56/2017 Adottato ai sensi degli artt. 7 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.,con D.G.C. n. 178 del 29.12.2018, art.16-17-18-19-20;

08) -POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa delle seguenti fatture, che seppur non materialmente allegata alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

-fattura elettronica emessa dall'impresa **AR di ALESSANDRINI NELLO SRL** di MONTEFORTINO (FM) rimetteva fattura elettronica n.39/2019 del 11.12.2019, assunta al protocollo comunale al n.10786 del 12.12.2019, per un importo complessivo pari a € 39.429,62, per lavori di "MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE IN FRAZ. MESCHIA FOGLIO 14, P.LLE 240-241-242";

09) -POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa ai sensi dell'art.31 del REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL d.Lgs.n.56/2017 Adottato ai sensi degli artt. 7 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.,con D.G.C. n. 178 del 29.12.2018 in favore del dipendente **Ing.Teodorico Centobuchi** per un ammontare pari a € 483,42;

10) -PRENDERE ATTO:

-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

11) -PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

12) -DARE ATTO che per le finalità di cui ai precedenti punti sono stati acquisiti:

-il CIG n. **ZDB2B1DD2C**, rispettivamente per i lavori assegnati all'Impresa **AR di ALESSANDRINI NELLO SRL** di MONTEFORTINO (FM);

13) -IMPUTARE la spesa complessiva di € 39.913,04, nel modo seguente:

-codice (missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999 -Cap. 2909-Denominato: "Spese varie sisma a rendiconto Protezione Civile", del bilancio per il corrente esercizio finanziario in corso di redazione.

IL SINDACO
(Resp. Servizio Vigilanza-Polizia
Municipale e Manutenzione)
Rag. Francesco Leoni

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LEONI FRANCESCO

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^a Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 16-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Rag.Mario Paoletti)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.