



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 29

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 21 DEL 10-02-2021

AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI PATERNO - MONTEFIORELLO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE AVENTI TITOLO

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

- che si rende necessario ed urgente provvedere a realizzare dei loculi cimiteriali nel civico cimitero di Paterno - Montefiorello, in quanto l'attuale situazione di disponibilità di loculi nel detto cimitero non è più sufficiente rispetto alle richieste della collettività;
- che la spesa complessiva per la realizzazione del nuovo edificio dei loculi non dovrà essere superiore a € 40.000 come previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 - elenco lavori in economia, aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2018 e nel capitolo n.2703 "Costruzione di loculi cimiteriali" codice 01.05-2.02.01.09.015, del bilancio 2018-2020;

- che la Giunta Comunale con Delibera n.66 del 09.05.2018 ha:

- approvato l'ubicazione dell'area oggetto di nuova costruzione dei loculi cimiteriali nel Cimitero di Paterno-Montefiorello come specificata nell'allegato grafico alla delibera stessa;
- indicato il posizionamento del nuovo fabbricato loculi che dovrà essere speculari al fabbricato loculi esistente come meglio specificato nell'elaborato grafico allegato alla delibera stessa;
- indicato la tipologia costruttiva, i materiali, le finiture e le dimensioni del nuovo fabbricato loculi che dovranno essere uguali a quelle del fabbricato loculi esistente e posto di fianco, e cioè dovrà avere dimensioni 4x2 metri in modo da ospitare 12 loculi,

COMUNE DI VALLO DI NERA

struttura in cemento armato, doppia copertura a due falde con tegole, finitura frontale in travertino come si evince dalla documentazione grafica allegata alla delibera stessa;

- demandato al responsabile dell'Area tecnica il compito di provvedere ai successivi adempimenti per la realizzazione dei loculi in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 69 del 10.09.2018, con la quale venivano affidati all'Arch. Gianluca Maiuli, con studio in Via la Louviere n.4, 06034 Foligno (PG), i servizi tecnici di redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, completo di tutti gli elaborati previsti, redatto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli altri servizi tecnici necessari in fase di esecuzione dei lavori, quali la direzione lavori, la contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, per un importo complessivo pari al calcolo delle spettanze professionali richieste effettuato sulla base di quanto previsto dal D.M. del 17 Giugno 2016 ribassato del 7%, oltre IVA e cassa come per legge;

RICHIAMATA la convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Vallo di Nera e professionista incaricato, stipulata in data 22.10.2018 Rep. 257;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 75 del 08.10.2018, con la quale veniva affidato al Dott. Geol. Pietro Aristei, con studio in Piazza della Concordia n. 7 – 06039 Borgo Trevi (PG), incarico per la redazione della relazione geologica relativa all'intervento di realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello, per un importo complessivo pari al calcolo delle spettanze professionali richieste effettuato sulla base di quanto previsto dal D.M. del 17 Giugno 2016 ribassato del 25%, oltre IVA e cassa come per legge;

DATO ATTO che il tecnico incaricato, Arch. Gianluca Maiuli, in data 21.12.2018 prot. 4627 ha inoltrato a questo Ente il progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui Quadro Tecnico Economico allegato riportava una spesa complessiva di €. 34.818,10;

VISTO il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del 04/03/2019 in cui la commissione, esaminati gli elaborati di progetto, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento senza prescrizioni;

DATO ATTO che in data 14/03/2019 prot. 987 veniva trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria la documentazione del progetto esecutivo con relativa richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei nuovi loculi nel Civico cimitero di Paterno-Montefiorello ai sensi dell'art.21 co.4 e art.22 del D.Lgs 42/2004;

VISTO il parere acquisito agli atti del comune ns prot.4160 del 26/06/2019 e protocollo dell'Ente in uscita MIBAC-SABAP-UMB AOT 0011919 del 19/06/2019, in cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria autorizzava l'esecuzione delle opere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

"- il nuovo fabbricato non dovrà essere addossato al muro di cinta mantenendo una certa distanza di rispetto;

COMUNE DI VALLO DI NERA

inoltre a tal proposito si ritiene necessario che vengano apportate le seguenti modifiche:

- l'edificio dovrà essere tinteggiato con colore simile al colore della pietra che compone il muro di cinta;*
- la copertura dovrà essere ad unica falda con pendenza verso il bagno ed il manto dovrà essere realizzato con coppi di recupero.*

Dovrà essere comunicata l'effettiva data di inizio lavori, gli estremi della ditta esecutrice ed il nominativo del Direttore dei Lavori.

Durante l'esecuzione delle opere, dovrà essere concordato un sopralluogo al fine di valutare gli aspetti di dettaglio dell'intervento.”

RICHIAMATA la Delibera n. 116 del 22.10.2019, con la quale la Giunta Comunale ha:

- approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, redatto dal tecnico incaricato Arch. Gianluca Maiuli, inoltrato a questo Ente in data 21.12.2018 prot. 4627, aggiornato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria e composto dai seguenti elaborati:
 - Tav. 1/1 – Elaborato architettonico di progetto;
 - Relazione tecnica;
 - Documentazione fotografica;
 - Elab. 1/6 doc. – Computo metrico estimativo;
 - Elab. 2/6 doc. – Elenco prezzi unitari;
 - Elab. 3/6 doc. – Stima dei costi della manodopera;
 - Elab. 4/6 doc. – Capitolato speciale d'appalto;
 - Elab. 5/6 doc. – Schema di contratto;
 - Elab. 6/6 doc. – Quadro tecnico economico;
 - Elab. 1/10 str. – Progetto strutturale – Piante;
 - Elab. 2/10 str. – Progetto strutturale – Sezioni (1/2);
 - Elab. 3/10 str. – Progetto strutturale – Sezioni (2/2);
 - Elab. 4/10 str. – Progetto strutturale – Relazione di calcolo;
 - Elab. 5/10 str. – Progetto strutturale – Relazione sulle fondazioni;
 - Elab. 6/10 str. – Progetto strutturale – Relazione geotecnica;
 - Elab. 7/10 str. – Progetto strutturale – Relazione illustrativa;
 - Elab. 8/10 str. – Progetto strutturale – Piano di manutenzione;
 - Elab. 9/10 str. – Progetto strutturale – Relazione sui materiali;
 - Elab. 10/10 str. – Progetto strutturale – Relazione sintetica;
 - Elab. 1/1 imp. – Predisposizione impianto elettrico;
 - Elab. 1/1 sicur. – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Elab. 1/1 geol – Relazione Geologica;
- approvato altresì il quadro economico del progetto esecutivo, che di seguito si riporta:

Importo Lavori soggetto a ribasso (computo metrico)	€	21.206,63
Costi della Sicurezza	€	2.440,04
Sommano	€	23.646,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI VALLO DI NERA

IVA sui lavori (10%)	€	2.364,67
Spese servizi tecnici (prog.+dl+sicurezza+collaudo)	€	5.916,62
Cassa spese tecniche progettazione (4%)	€	236,66
IVA spese tecniche e cassa progettazione (22%)	€	1.353,72
	Sommano spese tecniche	€ 7.507,01
Spese tecniche relazione geologica	€	275,11
cassa spese tecniche geologia (2%)	€	5,50
IVA spese tecniche geologia (22%)	€	61,73
	Sommano spese tecniche	€ 342,34
Incentivo al RUP (2%) art 113 D.lgs. 50/2016	€	472,93
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	€	1.182,33
	Sommano	€ 11.869,29
TOTALE INTERVENTO	€	35.515,96

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 119 del 30.12.2019, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", alla Ditta L.E.S.A. s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 21 – 06046 Norcia (PG), per l'importo contrattuale pari ad €. 21.996,79 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 21.206,63, detratto del ribasso d'asta offerto del 7,78%, pari ad €. 1.649,88, sommato dei costi della sicurezza pari ad €. 2.440,04, oltre IVA come per legge;

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato in data 17.01.2020 Rep. n. 277, disciplinante i rapporti tra il Comune di Vallo di Nera e l'Impresa appaltatrice L.E.S.A. s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 21 – 06046 Norcia (PG);

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 28 del 26.02.2020, veniva affidato l'incarico di collaudo statico dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", all'Ing. Alberto Fittuccia, dello Studio Associato di Ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia, con sede in Viale Trento e Trieste n. 107/1 - 06049 Spoleto (PG), per un importo di affidamento pari ad €. 426,42 oltre IVA e cassa come per legge (pertanto per complessivi €. 541,04), come da preventivo offerta agli atti al Prot. n. 811 del 26.02.2020;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 13/03/2020, dal quale si evince che i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e che gli stessi sono concretamente iniziati in data 13/03/2020;

RICHIAMATI i seguenti verbali di sospensione e ripresa dei lavori:

- Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 23.03.2020;
 - Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 04.05.2020;
 - Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 14.08.2020;
 - Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 31.08.2020;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 05.11.2020, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, e pertanto in regola con i tempi contrattuali;

DATO ATTO che il professionista incaricato, Arch. Gianluca Maiuli, ha trasmesso a questo Ente in data 03.02.2021 prot. 954 la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori da cui risulta un credito a favore dell’impresa pari ad €. 23.809,17;
- Quadro comparativo di confronto;
- Certificato di congruità della manodopera;
- Collaudo statico delle strutture;
- Certificato di Regolare esecuzione, con quadro economico a consuntivo dei lavori;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, dover prendere atto della contabilità finale dei lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, redatta dal direttore dei lavori Arch. Gianluca Maiuli, e conseguentemente approvarla;

VISTA la fattura n. 8/001 del 08.02.2021 del Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Gianluca Maiuli, con studio in Via la Louviere n.4, 06034 Foligno (PG), relativa alle prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, il cui importo ammonta a complessivi €. 6.965,97 Iva e cassa compresi;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’Arch. Gianluca Maiuli;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva dell’Arch. Gianluca Maiuli;

VISTA la fattura n. 2/21 PA del 08.02.2021 del Dott. Geol. Pietro Aristei, con studio in Piazza della Concordia n. 7 – 06039 Borgo Trevi (PG), relativa alle prestazioni professionali di redazione della relazione geologica relativa ai lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, il cui importo ammonta a complessivi €. 280,61 cassa compresa (Esente IVA);

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari del Dott. Geol. Pietro Aristei;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva del Dott. Geol. Pietro Aristei;

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTA la fattura n. 51 del 01.12.2020 dell'Ing. Alberto Fittuccia, dello Studio Associato di Ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia, con sede in Viale Trento e Trieste n. 107/1 - 06049 Spoleto (PG), relativa alle prestazioni professionali di collaudo statico dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 541,04 IVA e cassa compresi;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ing. Alberto Fittuccia, dello Studio Associato di Ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Ing. Alberto Fittuccia, dello Studio Associato di Ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia;

VISTA la fattura n. 1_21 del 03.02.2021 della Ditta esecutrice dei lavori L.E.S.A. s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 21 – 06046 Norcia (PG), relativa allo stato finale dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 26.190,09, di cui €. 23.809,17 per lavori, ed €. 2.380,92 per IVA 10%;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta L.E.S.A. s.r.l.;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta L.E.S.A. s.r.l.;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, dover liquidare:

- Al Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Gianluca Maiuli, con studio in Via la Louviere n.4, 06034 Foligno (PG), la fattura n. 8/001 del 08.02.2021, relativa alle prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 6.965,97 Iva e cassa compresi (CIG: ZE824B5791);
- Al Geologo Dott. Geol. Pietro Aristei, con studio in Piazza della Concordia n. 7 – 06039 Borgo Trevi (PG), la fattura n. 2/21 PA del 08.02.2021, relativa alle prestazioni professionali di redazione della relazione geologica relativa ai lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 280,61 cassa compresa (Esente IVA) (CIG: ZBE2536109);
- Al Collaudatore Ing. Alberto Fittuccia, dello Studio Associato di Ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia, con sede in Viale Trento e Trieste n. 107/1 - 06049 Spoleto (PG), la fattura n. 51 del 01.12.2020, relativa alle prestazioni professionali di collaudo statico dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 541,04 IVA e cassa compresi (CIG: ZDB2C3AB5F);
- Alla Ditta esecutrice dei lavori L.E.S.A. s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 21 – 06046 Norcia (PG), la fattura n. 1_21 del 03.02.2021, relativa allo stato finale dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui

COMUNE DI VALLO DI NERA

importo ammonta a complessivi €. 26.190,09, di cui €. 23.809,17 per lavori, ed €. 2.380,92 per IVA 10% (CIG: Z502B5CBE8);

VISTO il D. Legs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI prendere atto e conseguentemente approvare la contabilità finale dei lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, redatta dal direttore dei lavori Arch. Gianluca Maiuli e inoltrata a questo Ente in data 03.02.2021 prot. 954, composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori da cui risulta un credito a favore dell'impresa pari ad €. 23.809,17;
- Quadro comparativo di confronto;
- Certificato di congruità della manodopera;
- Collaudo statico delle strutture;
- Certificato di Regolare esecuzione, con quadro economico a consuntivo dei lavori;

2) DI liquidare al Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Gianluca Maiuli, con studio in Via la Louviere n.4, 06034 Foligno (PG), la fattura n. 8/001 del 08.02.2021, relativa alle prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, il cui importo ammonta a complessivi €. 6.965,97 Iva e cassa compresi (CIG: ZE824B5791);

3) DI imputare la somma relativa, pari a complessivi €. 6.965,97, all'impegno n. 182 del 28.12.2018 sul Cap. 2703/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.015 “Costruzioni loculi cimiteriali” del bilancio 2021-2023 residui 2019, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

4) DI liquidare al Geologo Dott. Geol. Pietro Aristei, con studio in Piazza della Concordia n. 7 – 06039 Borgo Trevi (PG), la fattura n. 2/21 PA del 08.02.2021, relativa alle prestazioni professionali di redazione della relazione geologica relativa ai lavori di “Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello”, il cui importo ammonta a complessivi €. 280,61 cassa compresa (Esente IVA) (CIG: ZBE2536109);

5) DI imputare la somma relativa, pari a complessivi €. 280,61, all'impegno n. 231 del 31.12.2019 sul Cap. 2703/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.015 “Costruzioni loculi cimiteriali” del

COMUNE DI VALLO DI NERA

bilancio 2021-2023 residui 2019, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

6) DI liquidare al Collaudatore Ing. Alberto Fittuccia, dello Studio Associato di Ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia, con sede in Viale Trento e Trieste n. 107/1 - 06049 Spoleto (PG), la fattura n. 51 del 01.12.2020, relativa alle prestazioni professionali di collaudo statico dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 541,04 IVA e cassa compresi (CIG: ZDB2C3AB5F);

7) DI imputare la somma relativa, pari a complessivi €. 541,04, all'impegno n. 232 del 31.12.2019 sul Cap. 2703/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.015 "Costruzioni loculi cimiteriali" del bilancio 2021-2023 residui 2019, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

8) DI liquidare alla Ditta esecutrice dei lavori L.E.S.A. s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 21 – 06046 Norcia (PG), la fattura n. 1_21 del 03.02.2021, relativa allo stato finale dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi nel civico cimitero di Paterno – Montefiorello", il cui importo ammonta a complessivi €. 26.190,09, di cui €. 23.809,17 per lavori, ed €. 2.380,92 per IVA 10% (CIG: Z502B5CBE8);

9) DI imputare la somma relativa, pari a complessivi €. 26.190,09, all'impegno n. 231 del 31.12.2019 sul Cap. 2703/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.015 "Costruzioni loculi cimiteriali" del bilancio 2021-2023 residui 2019, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

10) DI dare atto che, nell'esecuzione dei lavori, la spesa effettivamente sostenuta è pari ad €. 33.977,71, ed è stata effettuata, pertanto, una economia rispetto al progetto originario pari ad €. 1.538,25;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 15-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio