



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 142

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 52 DEL 13-08-2018

AREA TECNICA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - 2 STRALCIO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLA CADUTA MASSI SU COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA STRADA COMUNALE EX 209 VALNERINA E S.S. 685 "TRE VALLI UMBRE" INSTALLAZIONE BARRIERE PARAMASSI E RETE CORTICALE - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' 1 SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 SAL E ACCONTO SPESE TECNICHE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

-che, a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, si è verificata la caduta di massi dal costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina in Piedipaterno e la S.S. 685 "Tre Valli Umbre" in corrispondenza del Km. 47+500 – 48+000;

-che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/01/2017, il Geologo Andrea Motti del Servizio Geologico della Regione Umbria, accertava la urgente necessità di eseguire interventi di barriere paramassi ad alto assorbimento e retature del versante roccioso;

-che con note PEC prot. N. 702 del 17.02.2017, prot. 987 del 07.03.2017 e prot. N. 1176 del 15.03.2017, questo Ente segnalava la suddetta situazione di rischio alla Regione Umbria e all'Ente concessionario della gestione della strada statale 685 "Tre Valli Umbre" ANAS S.p.A.;

-che con nota prot. N. 1219 del 20.03.2017, a firma dell'Arch. Alfiero Moretti, dirigente della Regione Umbria – Centro Operativo Regionale della Protezione Civile, si comunicava all'ANAS s.p.a. in quanto Soggetto attuatore ex OCDPC n. 408/2016 art. 4, comma 1, di

COMUNE DI VALLO DI NERA

inserire le opere di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale sopra evidenziate all'interno del programma degli interventi di competenza dello stesso Soggetto attuatore;

-che con nota acquisita al protocollo comunale in data 04/04/2017 al n. 1412, il Soggetto attuatore ha trasmesso a questo Ente il programma del 2° stralcio degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della rete stradale delle aree interessate dagli eventi sismici, corredato della scheda di ricognizione della criticità, consistente in un intervento di installazione di barriere paramassi e reti corticali, per un importo presunto di €. 1.546.875,00;

-che, per definire in modo tempestivo le modalità di attuazione del complesso di interventi programmati dal Soggetto attuatore, è stata convocata una riunione tenutasi in data 06.04.2017 presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno, durante la quale è stata chiesta la disponibilità ad alcuni Enti, tra i quali il Comune di Vallo di Nera, ad eseguire direttamente l'intervento in qualità di Enti gestori;

-che, nella riunione tenutasi presso la Provincia di Ascoli Piceno, il Soggetto attuatore ha ritenuto necessario che gli Enti gestori, in quella sede, predisponessero apposita scheda riassuntiva dell'intervento da effettuare con indicazione delle tempistiche necessarie e la quantificazione economica delle opere;

-che, sulla base della ricognizione di massima dei lavori da eseguire, tenuto conto della superficie interessata dagli interventi, questo Ente ha predisposto una sommaria perizia di spesa, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04.05.2017, la quale prevede un costo complessivo dell'opera, pari ad €. 1.200.000,00, inferiore a quello stimato dall'ANAS quale soggetto attuatore;

-che il Soggetto attuatore, con nota pervenuta a questo Ente in data 03.05.2017 prot. 1811, con riferimento all'intervento di installazione di barriere paramassi e rete corticale sul costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e la S.S. 685 "Tre Valli Umbre", ha confermato che il Comune di Vallo di Nera, quale Ente gestore, può procedere all'attuazione del suddetto intervento precisando che la copertura finanziaria è stata garantita dal dipartimento della Protezione Civile per il tramite della Regione Umbria;

-che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 29.05.2017, previa esperimento di gara, veniva affidato all'Ing. Sergio Salvatori, con studio in Via Cortonese n. 76 - Perugia, il servizio di "Redazione del progetto definitivo, esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo e/o redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla installazione barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";

-che il tecnico incaricato, Ing. Sergio Salvatori, in data 26.06.2017 prot. 2535 ha inoltrato a questo Ente il progetto esecutivo relativo lavori relativi al "II° Stralcio lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito della caduta massi su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre". Installazione barriere paramassi e rete corticale";

COMUNE DI VALLO DI NERA

-che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 34 del 03.07.2017, venivano affidate le prestazioni di verifica preventiva per la validazione della progettazione esecutiva dell'intervento relativo al "II° Stralcio lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito della caduta massi su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre". Installazione barriere paramassi e rete corticale", allo Studio di architettura e di urbanistica SAU, con sede in Via Cursula n. 18/b – 06043 Cascia, nella persona dell'Arch. Giancarlo Tei, Rappresentante dello Studio;

-che, dal rapporto tecnico di verifica del progetto, redatto dal gruppo di verifica dello Studio di architettura e di urbanistica SAU, con sede in Via Cursula n. 18/b – 06043 Cascia, sono emerse criticità negli elaborati di progetto tali da richiedere una revisione dello stesso;

-che il tecnico incaricato, Ing. Sergio Salvatori, dopo aver recepito quanto riportato nel rapporto tecnico di verifica del progetto, in data 18.07.2017 prot. 2883 ha inoltrato a questo Ente il progetto esecutivo rivisitato sulla base di quanto richiesto;

-che il progetto esecutivo è stato sottoposto in data 19.07.2017 all'esame della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, la quale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 02.08.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al "II° Stralcio lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito della caduta massi su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre". Installazione barriere paramassi e rete corticale", redatto dal tecnico incaricato Ing. Sergio Salvatori, inoltrato a questo Ente in data 18.07.2017 prot. 2883, il cui importo complessivo ammonta ad €. 1.200.000,00, di cui €. 895.362,25 per lavori ed €. 304.637,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 53 del 25.10.2017, a seguito di esperimento di gara, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori relativi alla "installazione barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi", alla Ditta CADORE ASFALTI s.r.l. con sede Zona Artigianale Località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), per l'importo contrattuale di €. 572.211,70 desunto da €. 893.298,00 per importo a base d'asta soggetto a ribasso - €. 323.150,55 per ribasso del 36,175% + €. 2.064,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la Delibera n. 5 del 03.01.2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori relativi alla "installazione barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi", così come proposto e per le motivazioni indicate dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Sergio Salvatori con nota prot. 5252 del 29.12.2017;

-che, con la Ditta appaltatrice fu stipulato apposito contratto di appalto Rep. n. 661 del 20.12.2017, registrato a Spoleto Serie 1T Numero 1 del 03.01.2018;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che la Regione Umbria, Servizio organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, con Determinazione Dirigenziale n. 4676 del 11.05.2018 ha, tra le altre cose, liquidato a favore del Comune di Vallo di Nera la somma di €. 410.581,62 quale primo acconto del 50% a valere sul contributo concesso;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 12.02.2018 con verbale redatto in pari data;

DATO ATTO che, il professionista incaricato Ing. Sergio Salvatori, in data 06.07.2018 prot. n. 2576, ha inoltrato a questo Ente la documentazione tecnica relativa alla contabilità dei lavori per il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento di "installazione barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi", composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29.06.2018, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 377.077,63;
- Certificato di pagamento n. 1, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 375.100,00 oltre IVA come per legge;
- Tavola grafica n. TC 01-01;

VISTA la fattura n. 34 del 06.07.2018 della Ditta appaltatrice i lavori CADORE ASFALTI s.r.l. con sede Zona Artigianale Località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), inoltrata a questo Ente in data 06.07.2018 prot. n. 2578, relativa al 1° SAL IN ACCONTO, il cui importo ammonta a complessivi €. 383.690,00, di cui €. 314.500,00,00 per lavori, ed €. 69.190,00 per IVA 22%;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta CADORE ASFALTI s.r.l. (il cui codice IBAN corrisponde con quanto riportato in fattura);

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta CADORE ASFALTI s.r.l.;

ACQUISITO agli atti il Certificato di regolarità/congruità contributiva della Ditta CADORE ASFALTI s.r.l.;

VISTA la fattura n. 19/2018 del 24.05.2018 del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Sergio Salvatori, con studio in Via Cortonese n. 76 – Perugia, inoltrata a questo Ente in data 31.05.2018 prot. n. 2185, relativa al 1° acconto delle competenze professionali a lui spettanti per l'intervento di che trattasi, il cui importo ammonta a complessivi €. 26.924,05 IVA e cassa compresi;

COMUNE DI VALLO DI NERA

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ing. Sergio Salvatori (il cui codice IBAN corrisponde con quanto riportato in fattura);

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Ing. Sergio Salvatori;

RITENUTO dover liquidare:

- alla ditta CADORE ASFALTI s.r.l. con sede Zona Artigianale Località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), la somma complessiva pari ad €. 383.690,00, di cui €. 314.500,00,00 per lavori, ed €. 69.190,00 per IVA 22%, relativa alla fattura n. 34 del 06.07.2018;
- al Progettista e Direttore dei lavori Ing. Sergio Salvatori, con studio in Via Cortonese n. 76 – Perugia, la somma complessiva pari ad €. 26.924,05 IVA e cassa compresi, relativa alla fattura n. 19/2018 del 24.05.2018;

VISTO il D. Legs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati:

1) DI prendere atto della documentazione tecnica trasmessa a questo Ente in data 06.07.2018 prot. n. 2576 dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Salvatori, relativa alla contabilità dei lavori per il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento di "installazione barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi", composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29.06.2018, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 377.077,63;
- Certificato di pagamento n. 1, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 375.100,00 oltre IVA come per legge;
- Tavola grafica n. TC 01-01;

2) DI approvare la documentazione tecnica così come presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Salvatori, in data 06.07.2018 prot. n. 2576;

3) DI liquidare alla Ditta appaltatrice i lavori CADORE ASFALTI s.r.l. con sede Zona Artigianale Località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), la somma complessiva pari ad €. 383.690,00, di cui €. 314.500,00,00 per lavori, ed €. 69.190,00 per IVA 22%, come da fattura n. 34 del 06.07.2018, relativa al 1° SAL IN ACCONTO dell'intervento di "installazione

COMUNE DI VALLO DI NERA

barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi" (CIG: 716919922C);

4) DI imputare la somma di €. 383.690,00, all'impegno n. 125 del 27.10.2017 sul Capitolo di spesa n. 2521/1 Cod. 08.01-2.02.02.01.001 "Protezione civile – Interventi messa in sicurezza costoni e massi" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;

5) DI liquidare al Progettista e Direttore dei lavori Ing. Sergio Salvatori, con studio in Via Cortonese n. 76 – Perugia, la somma complessiva pari ad €. 26.924,05 IVA e cassa compresi, come da fattura n. 19/2018 del 24.05.2018, relativa al 1° acconto delle competenze professionali a lui spettanti per l'intervento di "installazione barriere paramassi e rete corticale su costone roccioso sovrastante la strada comunale ex 209 Valnerina e S.S. 685 "Tre Valli Umbre" interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi" (CIG: 7081908F58);

6) DI imputare la somma di €. 26.924,05, all'impegno n. 115 del 04.10.2017 sul Capitolo di spesa n. 2521/1 Cod. 08.01-2.02.02.01.001 "Protezione civile – Interventi messa in sicurezza costoni e massi" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 21-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio