



COMUNE *di* COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI TECNICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

=====

DETERMINAZIONE N.89 DEL 31-12-2019.

=====

Oggetto: O.C.S.R. N. 48/2018. ART. 3BIS. LAVORI DI ADEGUA=
MENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CO=
MUNALI. RIAPPRAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO.
PROVVEDIMENTI.

=====

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre,
nella Residenza Municipale;

=====

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

lì 21-11-20

=====

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;

AREA SERVIZI TECNICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 48 dell'11 gennaio 2018, art. 3-bis, con la quale si disciplina la procedura per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a 1.000.000,00 a valere sui fondi degli SMS solidali;

SPECIFICATO che l'Amministrazione comunale ha inteso richiedere tale contributo per l'esecuzione di interventi di sistemazione della palazzina destinata a spogliatoi degli impianti sportivi in C. da Crocifisso;

DATO ATTO che, con decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 270 del 9 luglio 2019, è stato riconosciuto a questo Ente un contributo complessivo di € 40.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 48.556,00, di cui € 39.191,76 per lavori a base d'asta, ivi compresi € 2.283,84 per oneri per la sicurezza e € 9.364,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dal Geom. Nico Torquati dell'Ufficio Tecnico Comunale;

PRECISATO che il suddetto progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico e il Geom. Nico Torquati ne ha curato la progettazione e la direzione dei lavori, mentre la scrivente ha svolto il compito di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:

- Della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 del 31.12.2018 con la quale il servizio di coordinatore per la progettazione e esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 81/2008 e ss.mm.ii., è stato affidato all'Ing. Gregori Stefano di Montalto delle Marche per l'importo di € 2.200,00 oltre Cassa previdenziale e IVA al 22%;
- Della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 45 del 06.08.2019, con la quale i lavori edili sono stati affidati alla Ditta Mannocchi Luigino S.r.l. con sede in C. da Piagge n. 3 – P. IVA 02354590446, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'importo contrattuale di € 37.911,06, ivi compresi € 2.283,84 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%, secondo l'offerta proposta dalla Ditta a seguito di indagine di mercato offrendo un ribasso 3,47%. In tale atto è stato altresì rielaborato il Quadro tecnico Economico sulla base delle risultanze conseguenti all'indagine di mercato condotta per l'affidamento dei lavori, prevedendo l'importo di € 37.911,06 per lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 2.283,84 per oneri per la sicurezza, nonché € 10.644,94 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale complessivo dell'intervento di € 48.556,00;
- Della determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 70 dell'11/12/2019 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori dalla cui documentazione contabile è stato liquidato si evidenzia un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 28.10.2019 di € 18.200,00 depurati del ribasso d'asta del 3,47% oltre IVA;
- Della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 78 del 28.12.2019 con la quale è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori contrattuali effettuati dalla Ditta Mannocchi Luigino S.r.l. per un totale di € 37.911,06, ivi compresi € 2.283,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

EVIDENZIATO che i lavori contrattuali sono stati ultimati in data 13.12.2019, come da relativo certificato emesso nella stessa data;

PRECISATO che i lavori e somministrazione su fattura sono stati ultimati in data 28.12.2019, come riportato nel certificato di regolare esecuzione all'uopo redatto;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 31/12/2019 con la quale è stato riapprovato il quadro tecnico economico di rendicontazione dell'intervento sopra esposto;

RISCONTRATO, conseguentemente al controllo delle spese effettivamente sostenute e a seguito della pubblicazione di tale atto, che il quadro tecnico economico di rendicontazione presenta l'erronea indicazione degli oneri di sicurezza, benchè tale categoria di lavori non abbia riguardato tale intervento;

PRECISATO che l'erronea indicazione degli oneri di sicurezza, riferibili all'installazione dei ponteggi esterni alla palazzina (Voce F01001.a del prezzario cratere 2018), era stata inizialmente prevista nell'ambito dell'originaria progettazione dell'intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria degli spogliatoi comunali;

DATO ATTO che nella suddetta palazzina, precedentemente all'intervento finanziato dall'ordinanza commissariale n. 48/2018, sono stati eseguiti alcuni lavori di pronto intervento da parte della medesima Impresa Mannocchi Luigino Srl, necessari per la messa in sicurezza dello stabile, conseguentemente ai danneggiamenti verificatesi con la crisi sismica iniziata in data 24.08.2016 e seguenti, come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 60 del 18.10.2018 e finanziabili ai sensi dell'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 388 del 26.08.2016;

RILEVATO che la suddetta Impresa, in occasione dei lavori di pronto intervento innanzi specificati, ha proceduto all'installazione dei ponteggi nei lati esterni della palazzina, utilizzati conseguentemente anche per la prosecuzione dei lavori affidati con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica 45 del 06.08.2019 e riguardanti l'adeguamento e la manutenzione straordinaria della palazzina degli spogliatoi;

RITENUTO opportuno, per garantire una limitazione dei costi, mantenere gli impalcati nel secondo intervento e ciò ha pertanto determinato un'economia nel corso di tali lavori essendo stata già contabilizzata e liquidata alla Ditta Mannocchi Luigino Srl conseguentemente all'esecuzione dei lavori di pronto intervento;

PRECISATO che l'uso degli impalcati da parte della medesima ditta affidataria nell'edificio, ha determinato un'economia nella contabilità dei lavori di € 2.283,84 nell'intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria degli spogliatoi comunali finanziati dall'Ordinanza Commissariale n. 48/2018;

VERIFICATO che, a fronte di tale economia di € 2.283,84, la stessa è stata utilizzata per compensare alcune maggiori quantità nelle lavorazioni già previste ed approvate, resesi necessarie nel corso dei lavori è contabilizzate nello stato finale, senza che tali modificazioni costituissero variazioni sostanziali al progetto approvato;

APPURATO però che per mero errore, non si è proceduto a rettificare il Quadro tecnico economico derivante dalla rendicontazione, riportato anche nel certificato di regolare

esecuzione approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 78 del 28.12.2020;

INDICATO al direttore dei lavori di revisionare gli atti contabili, (risultati inesatti nella formulazione a causa del software che ha riproposto nello stato finale gli oneri per la sicurezza), nonché il certificato di regolare esecuzione al fine di rettificare le incongruenze rilevate e dai cui documenti si evince che i crediti spettanti all'Impresa Mannocchi Luigino Srl nella contabilità finale rimangono comunque invariati;

RIELABORATO pertanto il Q.T.E. di rendicontazione dell'intervento che rettificcherà il riepilogo dei costi precedentemente approvato con la precedente determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 31/12/2019:

a) LAVORI

Lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 39.262,41
Ribasso d'asta del 3,47%	- € 1.362,41
TOTALE LAVORI contrattuali	€ 37.900,00
	€ 37.900,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA al 10% per lavori contrattuali	€ 3.790,00	
Spese tecniche (coord. sicurezza)	€ 2.200,00	
Contributo cassa 4%	€ 88,00	
IVA spese tecniche e Cassa	€ 503,36	
Incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 810,14	
Diritti per rilascio parere CONI	€ 150,00	
Lavori e somministrazioni su fattura	€ 2.744,67	
IVA lavori e somministrazioni su fattura	€ 603,83	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.890,00	€
<u>10.890,00</u>		

TOTALE COMPLESSIVO €

48.790,00

PRESO ATTO dei documenti contabili revisionati e corretti e ritenuto doverli nuovamente approvare per correttezza amministrativa;

RILEVATO che, per effetto dell'arrotondamento dei crediti spettanti alla Ditta Mannocchi Luigino S.r.l., come si evince dai certificati di pagamento n. 1 e n. 2, l'importo fatturato dall'impresa è di € 37.900,00 oltre IVA e pertanto, la lieve differenza, determina una modifica del Q.T.E. di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

ACCERTATO in fase di rendicontazione dell'intero progetto il Quadro Tecnico Economico, già rielaborato ed approvato con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 31.12.2019, deve essere nuovamente rettificato in conseguenza delle spese rimodulate e liquidate in conseguenza dell'asestamento degli atti contabili dei lavori e di alcuni importi modificati tra le "Somme a disposizione";

CONFERMATO che la copertura finanziaria del progetto che si approva viene assunta ai capitoli 2791/2 del corrente bilancio comunale per l'importo di € 40.000,00, concessi ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 e € 8.790,00 al cap. 2690 del corrente bilancio comunale;

ATTESO che la documentazione contabile e le modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori risultano coerenti con le previsioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

RICHAMATI

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49
- il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. lgs 18/04/2016, n. 50;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 nella parte ancora vigente;

DETERMINA

1. DI RIAPPROVARE, per quanto riportato in premessa, il Quadro Tecnico Economico relativo alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ripristino della funzionalità spogliatoi impianti sportivi a valere degli SMS solidali, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016, n. 48 dell'11 gennaio 2018, che articola come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RENDICONTAZIONE

a) LAVORI

Lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 39.262,41
Ribasso d'asta del 3,47%	- € 1.362,41
TOTALE LAVORI contrattuali	€ 37.900,00
	€ 37.900,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA al 10% per lavori contrattuali	€ 3.790,00
Spese tecniche (coord. sicurezza)	€ 2.200,00
Contributo cassa 4%	€ 88,00
IVA spese tecniche e Cassa	€ 503,36

Incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 810,14	
Diritti per rilascio parere CONI	€ 150,00	
Lavori e somministrazioni su fattura	€ 2.744,67	
IVA lavori e somministrazioni su fattura	€ <u>603,83</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.890,00	€
<u>10.890,00</u>		
	TOTALE COMPLESSIVO	€
	48.790,00	

2. DI PRENDERE ATTO, sulla base del Quadro Tecnico Economico di rendicontazione, che per l'intervento di adeguamento e ripristino della funzionalità spogliatoi impianti sportivi a valere degli SMS solidali il costo complessivamente sostenuto ammonta a € 48.790,00, di cui € 37.900,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 10.890,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

3. DI RIAPPROVARE i documenti contabili relativi allo stato finale, rimuovendo, in tali documenti le annotazioni riportate dal software in cui si prevedono gli oneri per la sicurezza, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori contrattuali, in cui è stato rettificato il corretto quadro tecnico economico;

6. DI DARE ATTO che il presente intervento trova copertura finanziaria ai capitoli 2791/2 del corrente bilancio comunale per l'importo di € 40.000,00, concessi ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 e € 8.790,00 al cap. 2690 del corrente bilancio comunale;

8. DI TRASMETTERE all' Ufficio Speciale Ricostruzione di Ascoli Piceno la rendicontazione delle spese effettuate di cui al finanziamento concesso per i lavori di adeguamento e ripristino della funzionalità spogliatoi impianti sportivi a valere degli SMS solidali.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Geom. Marilena D'Angelo**

VISTO di regolarità contabile: favorevole.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa
Roberto De Angelis

=====
Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 21-11-20 e vi rimarrà fino al 06-12-20

Cossignano, lì 21-11-20
ALBO N. 379

IL MESSO COMUNALE
Cap. Tiziana Pieramici

=====
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio proponente.

=====
La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cossignano, lì 21-11-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D'Angelo Geom. Marilena