

Comune di Pollenza
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 11/03/2019

OGGETTO: Potenziamento viabilità comunale - strada Cupidia

COMMITTENTE:

IMPRESA: Mater di Tomeo Terenzio & C. s.n.c.

Contratto in data 10/12/2018 rep. n. 2636 registrato a Macerata in data 10/12/2018 al n. 10468 di euro 100 954.57

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	137 264.74
Data Consegna:	15/11/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/11/2018	Importo per la Sicurezza:	3 525.63
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/01/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	86	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	09/04/2019	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

[illegible]

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 11/03/2019

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3'525,63</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 3'525,63 / 137'264,74 = 0,0256848918374814</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 27,15% da applicare su euro 100'642,08 = (SAL ° (1 - IS) ° R) = (100'642,08 ° (1 - 0,0256848918374814) ° -0,2715) = euro PER LAVORI A MISURA euro TOTALE euro Data, 11/03/2019 L'Impresa Mater di Tomeo Terenzio & C. s.n.c. MATER s.n.c. L'Amministratore Il Direttore dei Lavori ing. Federico Cantillo			100'642,08 -26'622,50 74'019,58 74'019,58
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: [v.1/2]

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 11/03/2019