

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 06-02-20 Numero 21

Oggetto: ART. 30 D.L. 34/2019. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI. RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
--

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 09:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	A
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Riqualficazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo", CIG ZD82A2E0C5, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia, in forza del contratto perfezionato ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069726, assunto al prot. 14728 del 21/10/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 39.497,49 in data 31/01/2020, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (31/01/2022);
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 39.497,49, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 3.949,75, così per complessivi € 43.447,24 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 5/A del 22/01/2020, assunta al prot. 1174 del 23/01/2020;
- ✓ la necessità infine di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;
- ✓ l'opportunità infine dare atto che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, mediante l'accantonamento disponibile per € 45.000,00 al capitolo 2789 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

Richiamato:

- ✓ la decisione della Commissione Europea C(2015) 926 del 12/02/2015 con cui si è approvato il POR FESR Marche "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014/2020;
- ✓ la Delibera della Giunta Regionale n. 1143 del 21/12/2015 recante "*Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020*";
- ✓ la Delibera della Giunta Regionale n. 286 del 27/03/2017 recante "*Disposizioni attuative dell'art. 15 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 3 - Approvazione schema di convenzione triennale tra Regione Marche - Polo Marche DigiP, nella sua qualità di conservatore accreditato, e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici*";
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Riqualficazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo", CIG ZD82A2E0C5, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia, in forza del contratto perfezionato ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069726, assunto al prot. 14728 del 21/10/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 39.497,49 in data 31/01/2020;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 31/01/2022;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta

appaltatrice per l'importo netto di € 39.497,49, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 3.949,75, così per complessivi € 43.447,24, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, mediante pagamento delle fatture che saranno inviate dalle ditte appaltatrici;

- 5) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, mediante l'accantonamento disponibile per € 45.000,00 al capitolo 2789 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
- 6) di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;
- 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che, una volta completata da parte della SVIM Marche S.p.A. - soggetto cui la regione aveva affidato con D.G.R. 317/2012 la realizzazione del Progetto Strategico ALTERENERGY sulla sostenibilità in materia di produzione ed utilizzo di energia - le attività di analisi energetica e la redazione del Piano di Azione per la Sostenibilità Energetica (PAES) del Comune di Pollenza, il consiglio comunale con propria delibera n. 36 del 28/06/2016 ha provveduto ad approvare il medesimo PAES del Comune di Pollenza disponendone la trasmissione al Covenant of Majors Office di Bruxelles attraverso l'apposito portale www.eumajors.eu, recentemente oggetto di specifico aggiornamento;
- ✓ che anche in tal senso, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, conosciuto come "Decreto Crescita" ha previsto, in particolare all'art. 30, l'assegnazione di appositi contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- ✓ che, in dettaglio, il D.L. 34/2019 ha previsto risorse delegando alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la gestione della misura relativa agli interventi di sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni prevedendo in particolare il finanziamento a valere sul "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 147/2013;
- ✓ che il connesso successivo decreto direttoriale del 10/07/2019 ha in proposito stabilito le modalità di utilizzo del contributo assegnato con precedente decreto del 14/05/2019 nella misura di € 70.000,00 ai fini della realizzazione tra gli altri di interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale mediante "relamping", ovvero sostituzione dell'illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti, e efficientamento di impianti di illuminazione quali, ad esempio, quelli per campi sportivi o altre aree, fissando termini stringenti per l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle opere connesse (affidamento dei lavori entro e non oltre il 31/10/2019);

Premesso altresì:

- ✓ che conseguentemente, sulla base degli studi e degli approfondimenti nel frattempo effettuati dall'ufficio con l'ausilio dei tecnici chiamati a collaborare in materia di risparmio energetico al fine di individuare i possibili settori di intervento per l'uso dei fondi stanziati con il citato art. 30 del D.L. 34/2019, si provvedeva ad apportare al programma triennale 2019/2021, una "variante luglio 2019, approvata con delibera di consiglio comunale n. 48 del 31/07/2019 con la quale si introduceva lo specifico intervento 20-2019 "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi" per l'importo complessivo di € 70.000,00;
- ✓ che, a seguito degli studi e degli accertamenti tecnici allo scopo effettuati, l'ufficio acquisiva la stima dei lavori effettivamente necessari che comportava investimenti superiori a quelli ipotizzati in sede di prima valutazione comportando pertanto la necessità di provvedere, mediante la "variante settembre 2019" al P.T.L.P. 2019/2021, approvata con delibera di consiglio comunale n. 57 del 30/09/2019, alla modifica dell'intervento di cod. 20-2019 introdotto in precedenza, limitando la realizzazione dei soli lavori sul campo di calcio del capoluogo e sulla casa di riposo;
- ✓ che ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico aveva già provveduto ad acquisire il prescritto codice CUP I89B19000010001 presso il portale "<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>" del Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot. UTC 385/19/B del 18/09/2019 che dovrà essere oggetto di specifico aggiornamento sulla base dello specifico template successivamente predisposto dal servizio ministeriale competente per il monitoraggio dell'opera;

Ricordato:

- ✓ che il progetto esecutivo delle opere di di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", cod. 20-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale comporta un investimento per l'importo complessivo di € 70.000,00, per il quadro economico che segue:

A) **LAVORI IN APPALTO:**

1) Lavori in cat. OG10 (lotto 1 campo calcio)	€	39.121,60
2) Lavori in cat. OS30 (lotto 2 casa di riposo) ...	€	16.800,05
<i>sommano i lavori a base d'asta</i>	€	55.510,05
1a) Oneri sicurezza OG10 (lotto 1 campo calcio) €	798,40	
2a) Oneri sicurezza OS30 (lotto 2 casa riposo) ...	€	307,95
<i>sommano gli oneri per la sicurezza</i>	€	1.106,35
Totale lavori netti in progetto.....	€	57.028,00

di cui:

- *Lotto 1 - illuminazione campo calcio* € 39.920,00
- *Lotto 2 - illuminazione Casa di Riposo.....* € 17.108,00

B) **SOMME A DISPOSIZIONE**

a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€	718,56
b) spese tecniche	€	1.040,00
c) lavori in economia	€	2.600,00
d) imprevisti ed accantonamenti.....	€	2.109,84
e) I.V.A. su:		
1) lavori 1.a al 10%	€	3.992,00
2) lavori 1.b al 10%.....	€	1.710,80
3) spese tecniche al 22%	€	228,80
4) spese tecniche al 22%	€	572,00
<i>somma l'I.V.A.</i>	€	6.503,60
Totale somme a disposizione	€	12.972,00
TOTALE INTERVENTO.....	€	70.000,00

composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI	Relazione tecnico - illustrativa
tav. QE	Quadro Tecnico Economico
tav. SC1	Capitolato Speciale d'Appalto - lotto 1
tav. EP1	Elenco dei Prezzi Unitari - lotto 1
tav. CM1	Computo Metrico Estimativo - lotto 1
tav. CS1	Computo Metrico Sicurezza - lotto 1
tav. SC2	Capitolato Speciale d'Appalto - lotto 2
tav. EP2	Elenco dei Prezzi Unitari - lotto 2
tav. CM2	Computo Metrico Estimativo - lotto 2
tav. CS2	Computo Metrico Sicurezza - lotto 2

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, è stato approvato dalla giunta comunale con delibera n. 242 del 10/10/2019;

- ✓ che il progetto elaborato dall'ufficio prevedeva, per l'efficientamento dell'illuminazione del campo di calcio del capoluogo, sostanzialmente la sostituzione, attraverso il riutilizzo delle torri faro in acciaio esistenti, previa verifica della loro vulnerabilità, degli attuali proiettori a fluorescenza con nuovi proiettori a tecnologia LED;

Rilevato:

- ✓ che, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione - Impianti" in cat. OG10, allo scopo effettuata, con determina n. 423/1061 del 21/10/2019 i lavori di "Riqualificazione impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo" CIG ZD82A2E0C5, nell'ambito del complessivo intervento di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, sono stati aggiudicati alla ditta alla ditta Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia, per l'importo contrattuale di netti € 39.497,49, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 798,40,

- ✓ corrispondente ad un ribasso contrattuale del 1,080%;
- ✓ che, tenendo conto dell'importo netto dell'affidamento inferiore al limite di 40.000 euro, si era provveduto a regolarizzare i rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069726, assunto al prot. 14728 del 21/10/2019, con le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione e conferma dall'impresa ed allegato al medesimo;
- ✓ che, una volta consegnato il Piano Operativo per la Sicurezza avente anche funzione di Piano Sostitutivo della Sicurezza, i lavori relativi sono quindi stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 30/10/2019 con verbale assunto al prot. UTC 515/19/B del 26/11/2019, cosicché, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali successivi e continui in base all'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 29/12/2019;

Considerato:

- ✓ che le opere principali di che trattasi sono state ultimate il 19/12/2019, come da comunicazione di ultimazione dei lavori assunta al prot. 17987 del 20/12/2019, e successivamente accertato con verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 564/19/B del 21/12/2019, dal direttore dei lavori, che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori con cui si è accertato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, acconti sull'importo di contratto;
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 21/12/2019 accerta un importo complessivo di € 39.497,49 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori eseguiti a tutto il 21/12/2019	€ 39.920,00
▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€ 798,40
Restano	€ 39.121,60
A dedurre ribasso contrattuale del 1,080%	-€ 422,51
Restano	€ 38.699,09
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 798,40
Importo netto lavori eseguiti al 21/12/2019	€ 39.497,49

 sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
 - sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 39.497,49 così distinto:

▪ Importo netto stato finale	€ 39.497,49
▪ a dedurre Certificati di pagamento	- € 0.000,00
Resta il credito dell'impresa di complessive	€ 39.497,49

 oltre I.V.A. al 10% per € 3.949,75, così per complessivi € 43.447,24;
 - ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INAIL_18675205 del 19/10/2019, avente validità fino a tutto il 16/02/2020, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot. 14942 del 25/10/2019, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
 - a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di appalto la ditta ha regolarmente prestato idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 mediante polizza fidejussoria assicurativa n. E1483821 rilasciata in data 28/10/2019 dalla filiale di Ascoli Piceno della compagnia di assicurazione ITAS Mutua di Trento, c.f./p.IVA 00110750221, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 e iscritta all'Albo Gruppi Assicurativi al n. 010 ad all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00008, per l'importo garantito di € 1.580,00, così ridotto ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 e del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 7 del decreto MISE n. 37 del 22/01/2008 e del decreto MISE del 19/05/2010, la ditta appaltatrice ha provveduto a consegnare al comune la prescritta

Dichiarazione di Conformità dell'impianto realizzato alla regola dell'arte del 19/12/2019, assunta al prot. 17987 del 20/12/2019;

- per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, dell'avviso ai creditori prot.UTC 012/20/B del 16/01/2020 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 16/01/2020 al 31/01/2020 all'Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come da referto rep. 110, ed in esito alla stessa non sono pervenute al protocollo del comune comunicazioni in ordine a crediti per indebite occupazioni di aree o stabili o danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Ravvisata:

- ✓ pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, la necessità di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo", CIG ZD82A2E0C5, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia, in forza del contratto perfezionato ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069726, assunto al prot. 14728 del 21/10/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 39.497,49 in data 31/01/2020, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (31/01/2022);
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 39.497,49, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 3.949,75, così per complessivi € 43.447,24 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 5/A del 22/01/2020, assunta al prot. 1174 del 23/01/2020;
- ✓ la necessità infine di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;

Dato atto inoltre:

- ✓ che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto degli equilibri di bilancio, la copertura finanziaria della somma complessiva di € 70.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto viene garantita mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019 mediante l'accantonamento reso disponibile:
 - per € 45.000,00 al capitolo 2789 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI";
 - per € 25.000,00 al capitolo 2548 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI";come allo scopo modificati con variazione di bilancio approvata con delibera di consiglio comunale n. 58 del 30/09/2019, con formali impegni di spesa assunti da parte del

funzionario responsabile nell'ambito del budget allo scopo messo a sua disposizione;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere
- ✓ il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ il comma 1 dell'art. 30 (contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*";
- ✓ i decreti del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019 e del 10/07/2019;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 024/20/B del 01/02/2020 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo", CIG ZD82A2E0C5, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia, in forza del contratto perfezionato ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069726, assunto al prot. 14728 del 21/10/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 39.497,49 in data 31/01/2020;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 31/01/2022;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 39.497,49, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 3.949,75, così per complessivi € 43.447,24, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, mediante pagamento delle fatture che saranno inviate dalle ditte appaltatrici;
- 5) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo

decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, mediante l'accantonamento disponibile per € 45.000,00 al capitolo 2789 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

- 6) di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;
- 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Roberto Del Savio

ALLEGATI:

- 1) *Approvazione progetto con delibera di giunta comunale n. 242 del 10/10/2019;*
- 2) *Aggiudicazione lavori con determina n. 423/1061 del 21/10/2019;*
- 3) *Comunicazione di ultimazione dei lavori assunta al prot. 17987 del 20/12/2019;*
- 4) *Avviso ai creditori rep. 110, prot.UTC 012/20/B del 16/01/2020;*
- 5) *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione prot.UTC 022/20/B del 31/01/2020 (Fascicolo a parte).*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 01-02-2020: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 06-02-2020: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 15-02-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ❑ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ❑ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ❑ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ❑ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 15-02-20, al 01-03-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario