

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto. 2°stralcio. Prima sistemazione nuova area a parcheggio.									
	investimento		€		42.696,38		CUP		I81B16000430004	
Impresa	Salvucci Claudio - part.IVA 01086070438									
sede	c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza					CIG ZB51EFF29F (Opere stradali)				
Contratto Principale di Repertorio n. det.215/527 in data 14 giugno 2017 (da registrarsi solo in caso d'uso)										
Atto Aggiuntivo di prot.UTC prot.UTC 068/18/B in data 28 marzo 2018 (solo in corso di uso)										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI n. 1 a tutto il giorno 2 maggio 2018									
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					Consegna dei lavori principali					
Prima sistemazione area a parcheggio OG3					€		33.093,58		16/11/2017	
a dedurre il ribasso contrattuale ... del 17,85%					€		5.907,20		90	
restano i lavori ... ribassati					€		27.186,38		Scadenza tempo contrattuale	
oneri per la sicurezza ... non soggetti a ribasso					€		891,51		14/02/2018	
importo contrattuale OG3					€		28.077,89		SOSPENSIONI e/o PROROGHE	
(a) Importo netto dei lavori					€		28.077,89		tipo	
Atti Aggiuntivi									dal	
n.1 € 8.469,82 lavori									al	
€ 191,01 oneri									giorni	
€ 8.278,81									S	
€ 1.477,77 ribasso									15/12/2017	
€ 6.801,04									18/02/2018	
€ 191,01 oneri									10/01/2018	
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 60 del 09/04/2018)					€		6.992,05		28/03/2018	
Atti Aggiuntivi									09/04/2018	
n.1 € 0,00 lavori									26	
€ 0,00 oneri									38	
€ 0,00									60	
€ 0,00 ribasso										
€ 0,00										
€ 0,00 oneri										
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del / /)					€		-		Totale giorni di sospensione e proroga	
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi					€		6.992,05		124	
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)					€		35.069,94		di cui : per sospensioni (S) 64	
SOMME A DISPOSIZIONE									per proroghe (P) 60	
Spese art.113 comma 3					€		594,37		Nuova scadenza lavori principali	
d.lgs.50/2016 comma 4					€		148,59		Data ultimazione lavori principali	
Lavori da pagarsi su fattura					€		300,00		Giorni impiegati in più o in meno	
Imprevisti e accantonamenti					€		2.467,61		Giorni di lavorazione	
lavori da appaltare 10,00%					€		3.506,99		Giorni manodopera (squadra tipo 3 operai)	
I.V.A. su lavori su fattura 22,00%					€		66,00			
imprevisti 22,00%					€		542,88			
Totale somme a disposizione					€		7.626,44			
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€		7.626,44			
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€		42.696,38			
					PAGAMENTI INTERVENTO					
					Contabilità lavori					
							€		35.069,94	
							€		24.321,73	
							€		754,79	
							€		25.076,52	
							€		9.993,42	
							€		3.376,49	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		3.376,49	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		2.507,65	
							€		-	
							€		-	
							€		-	
							€		2.507,65	
							€		1.742,30	
							€		42.696,38	
							€		15.112,21	

[illegible]

Codice E.P.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A riportare					€ 30.361,28
	Sommano i lavori netto in appalto				€ 30.361,28
	A dedurre oneri per la sicurezza		2,486%		€ 754,79
	Restano i lavori a base d'asta				€ 29.606,49
	A dedurre ribasso d'asta del		17,850%	€ 29.606,49	€ 5.284,76
	Restano i lavori netti				€ 24.321,73
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 754,79
	Totale stato di avanzamento				€ 25.076,52
	<i>dei quali</i>				
	assoggettati all'aliquota IVA del	10,00%	€	25.076,52	
	assoggettati all'aliquota IVA del	0,00%	€	-	
			€	25.076,52	
	A dedurre ritenute a garanzia	0,50%	€ 25.076,52	€	125,38
	A dedurre acconti liquidati con Certificato di Pagamento n. del __/__/__			€	-
	sommano le detrazioni				€ 125,38
	resta a saldo				€ 24.951,14
	<i>dei quali</i>				
	assoggettati all'aliquota IVA del	10%	€ 24.951,14	€	2.495,11
	assoggettati all'aliquota IVA del	0%	€ -	€	-
	somma l'IVA		24.951,14	€	2.495,11
	Totale fattura				€ 27.446,25

Pollenza, 2 maggio 2018

Il procuratore insittore
 L'impresa
SALVATORE CLAUDIO
 Movimento Terra - Escavazioni - Lavori stradali
 C.da S. Lucia snc - 62010 POLLENZA - MC
 Tel. 0733 949201 Fax 0733 548464
 C. 41 335 6146557
 C.F. SLV CLD 64P15 E783K
 P. IVA 01086070438

Il Direttore dei Lavori/RUP
 ing. Federico Canullo

