

Committente	COMUNE DI POLLENZA				
Lavori	Ulteriore adeguamento funzionale e prevenzione incendi Casa di Riposo. Montalettighe corpo B.				
	investimento	€	100.000,00	CUP	I86J16000240004
Impresa ()	BULGHERINI ASCENSORI S.r.l. - part.IVA 4404550497				
sede	via Tibaldi 65, 62100, Macerata			CIG	ZE91B6C388
Contratto Principale di Repertorio n. det.386/890 in data 18 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data					
Atto Aggiuntivo assunto al prot.UTC 461/16/B in data 11 novembre 2016					
Impresa ()	Caporaletti Danilo - part.IVA 4404661913				
sede	c.da Morazzano 50, 62010, Pollenza			CIG	ZC91B57469
Contratto Principale di Repertorio n. det.364/839 in data 1 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data					
Atto Aggiuntivo ...					
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 8 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 20/05/2017				
Importo	maturato	€ 12.673,44	in pagamento	€ 5.307,49	
	liquidato	€ 7.365,95			
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI		
LAVORI			Consegna dei lavori principali (OG1)		
opere edili OG1 € 13.361,83			25/10/2016		
impianti OS4 € 36.933,86			Tempo contrattuale 70		
importo a base d'asta € 50.295,69			Scadenza tempo contrattuale 03/01/2017		
oneri per la sicurezza OG1 - OS4 non soggetti a ribasso € 966,22			SOSPENSIONI e/o PROROGHE		
(a1) Importo netto dei lavori € 51.261,91			tipo	dal	al
opere edili OG1 € 13.361,83			P	11/11/2016	26/11/2016
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 del 7,00% € 935,33			giorni		
restano i lavori OG1 ribassati € 12.426,50			15		
oneri per la sicurezza OG1 non soggetti a ribasso € 280,92					
(a2) Importo netto dei lavori € 12.707,42			Totale giorni di sospensione e proroga 15		
impianti OS4 € 36.933,86			di cui per sospensioni (S) 0		
a dedurre il ribasso contrattuale OS4 del 7,50% € 2.770,04			di cui per proroghe (P) 15		
restano i lavori OS4 ribassati € 34.163,82					
oneri per la sicurezza OS4 non soggetti a ribasso € 685,30					
(a2) Importo netto dei lavori € 34.849,12			Nuova scadenza lavori principali 18/01/2017		
Atti Aggiuntivi impianti			Data ultimazione lavori principali 18/01/2017		
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 214 del 15/12/2016) € -			Giorni impiegati in più o in meno 0		
importo contrattuale di variante impianti (OS4) € 34.849,12			Giorni di lavorazione 85		
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 47.556,54			Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai) 425		
SOMME A DISPOSIZIONE			PAGAMENTI INTERVENTO		
Spese art. 113 comma 3 1,40% € 717,67			Contabilità lavori e forniture in appalto € 47.556,54		
d.lgs.50/2016 comma 4 0,35% € 179,42			Importo contabilizzato impianti al SAL 1 € 18.398,71		
Coordinamento della sicurezza € 2.000,00			Sommano gli oneri per la sicurezza 50,000% € 369,07		
Spese tecniche prog. adeg. imp. elettrico € 500,00			Importo netto Stato di Avanzamento impianti € 18.767,78		
prevenzione incendi € 500,00			Importo contabilizzato opere edili OG1 al SAL 1 € 12.442,68		
contributo previdenziale 4,00% € 120,00			Sommano gli oneri per la sicurezza 99,983% € 262,61		
imprevisti ed accantonamenti 2,90% € 2.946,81			Importo netto Stato di Avanzamento opere edili € 12.705,28		
			Somma residua impegnata per lavori e forniture (e) € 16.083,47		
			Contabilità pagamenti su fattura € 45.231,27		
			Importo già contabilizzato IVA compresa € 6.982,91		
			Importo presente liquidazione IVA compresa € 5.307,49		
			Totale pagamenti su fattura spesi € 12.290,40		
			Somma residua impegnata per pagamenti (f) € 32.940,87		
			Contabilità spese tecniche € 3.806,40		
			Importo già contabilizzato con I.V.A. € -		
			Importo presente liquidazione € -		
			Totale somme a disposizione spese € -		
			Somma residua impegnata per spese tecniche (g) € 3.806,40		
			Contabilità somme a disposizione € 3.691,79		
			I.V.A. al 10,00% su € 18.767,78 € 1.876,78		
			Importo già contabilizzato con I.V.A. € 383,04		
			Importo presente liquidazione € -		
Totale somme a disposizione € 52.443,46			Totale somme a disposizione spese € 2.259,82		
			Somma residua impegnata (h) € 1.431,97		
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 52.443,46			Totale intervento (A) € 100.286,00		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 100.000,00			Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)] € 54.262,71		

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
2	E-43 31/01/2017 det_55/176_02/03/2017	Spostamento naspi impianto antincendio CIG Z251CE0318	Antincendio Tolentino Snc c.f. 00863150439 € 900,00	via G.Rossini 45 62029 - Tolentino € 198,00	€ 1.098,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/02/2017					€ 1.098,00
3	317 17/02/2017 det_67/189_03/03/2017	Realizzazione ringhiera scale Corpo B della Casa di Riposo CIG Z3D1CB0AD6	Piancatelli & C. S.r.l. c.f. 01496180439 € 3.140,00	via E. Fermi 28 62027 - San Severino Marche € 690,80	€ 3.830,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 03/03/2017					€ 4.928,80
4	06/A 07/03/2017 det_67/189_03/03/2017	Esecuzione prove di laboratorio sui materiali da costruzione CIG Z731DB3E11	LATEMA S.r.l. c.f. 01769480441 € 188,70	via Manlio Massini 6 63833-Montegiorgio (FM) € 41,51	€ 230,21
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ 5.159,01
5	317 28/03/2017 det_131-342_13/04/2017	Fornitura GATEWAY per connessione allarme telefonico ascensori CIG Z731DB3E11	MICROTEL S.r.l. c.f. 01500670433 € 195,00	via Dante Alighieri 77 62010-Morrovalle € 42,90	€ 237,90
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 5.396,91
6	3 26/04/2017 det_160/404_08/05/2017	Sistemazione tinteggiatura facciata corpo B Casa di Riposo CIG Z411E58CC2	Caporaletti Danilo c.f. CPRDNL62P12L191E € 1.300,00	c.da Morazzano 50 62010-Pollenza € 286,00	€ 1.586,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 6.982,91
8	7/PA 12/05/2017 prot_6577_16/05/2017	Sistemazione tinteggiatura facciata corpo B Casa di Riposo CIG ZF91D4AB6C	Bettucci&Salvatori S.a.s. c.f. 00228150439 € 4.350,40	via Luigi Francesconi sn 62029-Tolentino € 957,09	€ 5.307,49
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 12.290,40
Contabilità somme a disposizione					
1	31/16 27/10/2016 det_402/933_07/11/2016	Fornitura licenza software disegno IDMCAD Studio per UTC (QUOTA) CIG Z521B6BA35	S.C.T. Informatica S.r.l. c.f. 02077300131 € 47,16	corso Emanuele Filiberto 9 23900 - Lecco € 10,38	€ 57,54
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 07/11/2016					€ 57,54
7	bolletta 104/2017 progr.par.2-44-2017 11/05/2017	Spese istruttoria VVF SCIA antincendio pratica 13759 ESENTE CIG	Economo Comunale (rimborso spese) € 325,50	piazza Libertà 16 62010-Pollenza € -	€ 325,50
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 12/05/2017					€ 383,04

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 4.350,40	€ 957,09	€ 5.307,49
		totali pagate	€ 5.723,70	€ 1.259,21	€ 6.982,91
		sommano	€ 10.074,10	€ 2.216,30	€ 12.290,40
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 372,66	€ 10,38	€ 383,04
		sommano	€ 372,66	€ 10,38	€ 383,04
	Sommano gli importi in pagamento		€ 4.350,40	€ 957,09	€ 5.307,49
	Sommano gli importi già pagati		€ 6.096,36	€ 1.269,59	€ 7.365,95
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 20/05/2017					€ 7.365,95
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.8 in liquidazione a tutto il 20/05/2017					€ 5.307,49
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 8					€ 12.673,44
Pollenza, 20 maggio 2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo 					