

Committente	COMUNE DI POLLENZA				
Lavori	Ulteriore adeguamento funzionale e prevenzione incendi Casa di Riposo. Montalettighe corpo B.				
	investimento	€	100.000,00	CUP	I86J16000240004
Impresa ()	BULGHERINI ASCENSORI S.r.l. - part.IVA 4404550497				
sede	via Tibaldi 65, 62100, Macerata			CIG	ZE91B6C388
Contratto Principale di Repertorio n. det.386/890 in data 18 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data					
Atto Aggiuntivo assunto al prot.UTC 461/16/B in data 11 novembre 2016					
Impresa ()	Caporaletti Danilo - part.IVA 4404661913				
sede	c.da Morazzano 50, 62010, Pollenza			CIG	ZC91B57469
Contratto Principale di Repertorio n. det.364/839 in data 1 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data					
Atto Aggiuntivo ...					
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 5 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 13/04/2017				
Importo	maturato	€ 5.454,45	in pagamento	€ 237,90	
	liquidato	€ 5.216,55			
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI		
LAVORI			Consegna dei lavori principali (OG1)		
opere edili OG1			€	13.361,83	25/10/2016
impianti OS4			€	36.933,86	70
importo a base d'asta			€	50.295,69	03/01/2017
oneri per la sicurezza OG1 - OS4 non soggetti a ribasso			€	966,22	
(a1) Importo netto dei lavori			€	51.261,91	
opere edili OG1			€	13.361,83	
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 del 7,00%			€	935,33	
restano i lavori OG1 ribassati			€	12.426,50	
oneri per la sicurezza OG1 non soggetti a ribasso			€	280,92	
(a2) Importo netto dei lavori			€	12.707,42	
impianti OS4			€	36.933,86	
a dedurre il ribasso contrattuale OS4 del 7,50%			€	2.770,04	
restano i lavori OS4 ribassati			€	34.163,82	
oneri per la sicurezza OS4 non soggetti a ribasso			€	685,30	
(a2) Importo netto dei lavori			€	34.849,12	
Atti Aggiuntivi impianti			€	-	
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 214 del 15/12/2016)			€	-	
importo contrattuale di variante impianti (OS4)			€	34.849,12	
Somma impegnata per lavori e forniture (c)			€	47.556,54	
SOMME A DISPOSIZIONE			PAGAMENTI INTERVENTO		
Spese art. 113 comma 3 1,40%			€	717,67	Contabilità lavori e forniture in appalto
d.lgs.50/2016 comma 4 0,35%			€	179,42	€ 47.556,54
Coordinamento della sicurezza			€	2.000,00	Importo contabilizzato impianti al SAL 1
prog.adeg.imp.elettrico			€	500,00	€ 18.398,71
prevenzione incendi			€	500,00	Sommano gli oneri per la sicurezza 50,000%
contributo previdenziale 4,00%			€	120,00	€ 369,07
imprevisti ed accantonamenti 3,20%			€	3.236,28	Importo netto Stato di Avanzamento impianti
					€ 18.767,78
					Importo contabilizzato opere edili OG1 al SAL 1
					€ 12.442,68
					Sommano gli oneri per la sicurezza 99,983%
					€ 262,61
					Importo netto Stato di Avanzamento opere edili
					€ 12.705,28
					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)
					€ 16.083,47
					Contabilità pagamenti su fattura
					€ 45.231,27
					Importo già contabilizzato IVA compresa
					€ 5.159,01
					Importo presente liquidazione IVA compresa
					€ 237,90
					Totale pagamenti su fattura spesi
					€ 5.396,91
					Somma residua impegnata per pagamenti (f)
					€ 39.834,36
					Contabilità spese tecniche
					€ 3.806,40
					Importo già contabilizzato con I.V.A.
					€ -
					Importo presente liquidazione
					€ -
					Totale somme a disposizione spese
					€ -
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)
					€ 3.806,40
					Contabilità somme a disposizione
					€ 3.691,79
					I.V.A. al 10,00% su € 18.767,78
					€ 1.876,78
					Importo già contabilizzato con I.V.A.
					€ 57,54
					Importo presente liquidazione
					€ -
Totale somme a disposizione			€	52.443,46	Totale somme a disposizione spese
					€ 1.934,32
					Somma residua impegnata (h)
					€ 1.757,47
Totale somme a disposizione aggiornate (d)			€	52.443,46	Totale intervento (A)
					€ 100.286,00
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)			€	100.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]
					€ 61.481,70

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
2	E-43 31/01/2017 det_55/176_02/03/2017	Spostamento naspi impianto antincendio CIG Z251CE0318	Antincendio Tolentino Snc c.f. 00863150439 € 900,00	via G.Rossini 45 62029 - Tolentino € 198,00	€ 1.098,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/02/2017					€ 1.098,00
3	317 17/02/2017 det_67/189_03/03/2017	Realizzazione ringhiera scale Corpo B della Casa di Riposo CIG Z3D1CB0AD6	Piancatelli & C. S.r.l. c.f. 01496180439 € 3.140,00	via E. Fermi 28 62027 - San Severino Marche € 690,80	€ 3.830,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 03/03/2017					€ 4.928,80
4	06/A 07/03/2017 det_67/189_03/03/2017	Esecuzione prove di laboratorio sui materiali da costruzione CIG Z731DB3E11	LATEMA S.r.l. c.f. 01769480441 € 188,70	via Manlio Massini 6 63833-Montegiorgio (FM) € 41,51	€ 230,21
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ 5.159,01
5	317 28/03/2017 prot_4373_28/03/2017	Fornitura GATEWAY per connessione allarme telefonico ascensori CIG Z731DB3E11	MICROTEL S.r.l. c.f. 01500670433 € 195,00	via Dante Alighieri 77 62010-Morrovalle € 42,90	€ 237,90
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 5.396,91
Contabilità somme a disposizione					
1	31/16 27/10/2016 det_402/933_07/11/2016	Fornitura licenza software disegno IDMCAD Studio per UTC (QUOTA) CIG Z521B6BA35	S.C.T. Informatica S.r.l. c.f. 02077300131 € 47,16	corso Emanuele Filiberto 9 23900 - Lecco € 10,38	€ 57,54
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 07/11/2016					€ 57,54

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 195,00	€ 42,90	€ 237,90
		totali pagate	€ 4.228,70	€ 930,31	€ 5.159,01
		sommano	€ 4.423,70	€ 973,21	€ 5.396,91
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 47,16	€ 10,38	€ 57,54
		sommano	€ 47,16	€ 10,38	€ 57,54
	Sommano gli importi in pagamento		€ 195,00	€ 42,90	€ 237,90
	Sommano gli importi già pagati		€ 4.275,86	€ 940,69	€ 5.216,55
	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 13/04/2017				€ 5.216,55
	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.5 in liquidazione a tutto il 13/04/2017				€ 237,90
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 5					€ 5.454,45
Pollenza, 13 aprile 2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  					