

COMUNE DI POLLENZA
(PROVINCIA DI MACERATA)

COMUNE DI POLLENZA

20 LUG. 2018

PROT. N. 10072
Titolo 6 Classe 5

LAVORI DI Consolidamento locali a servizio del teatro comunale
in Via Roma 29

ENTE APPALTANTE: Comune di Pollenza

IMPRESA: S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli s.r.l. - L'Aquila

CONTRATTO Repertorio n. 2579 del 21/05/2018

Importo progetto	€ 132.997,22
Importo a base d'asta	€ 127.205,42
Importo netto contrattuale	€ 101.424,83
Importo prima perizia di variante	€ 124.503,30
Termine ultimazione lavori	23/09/2018

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 20 luglio 2018 sono intervenuti i sigg.ri:

- Gabriele Carnicelli in qualità di legale rappresentante dell'impresa
- Claudio Arch. Canullo in qualità di Direttore dei Lavori.

Con la scorta dei documenti progettuali, della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minuziosamente i lavori eseguiti e si constatò che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono stati rinvenuti corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie categorie dei lavori, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel Registro di Contabilità.

Ciò permesso il sottoscritto architetto direttore dei lavori, considerando:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è quasi uguale a quello contrattuale;

- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che nel corso dei lavori non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili o aree;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, realizzati dall'impresa S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli s.r.l. di L'Aquila, in base al contratto in data 21/05/2018 n. 2579 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito come segue:

per lavori a misura		€ 124.503,30
da cui dedotti i certificati di acconto	(SAL 1)	€ 53.000,00
resta il credito netto dell'impresa		€ 71.503,30
- I.V.A. 10%		€ 7.150,33

SOMMA IL CREDITO DELL'IMPRESA € 78.653,63

(diconsi euro settantottomilaseicentocinquantatre/63) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori, di cui all'oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Pollenza, 20 luglio 2018

L'IMPRESA


S.E.F.A.
DEI F.LLI CARNICELLI S.R.L.
(AMMINISTRATORE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI


CLAUDIO CANULLO
Ordine
degli Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti e
Conservatori della
Prov. di Macerata
N. 65
ARCHITETTO

COMUNE DI POLLENZA
(PROVINCIA DI MACERATA)

LAVORI DI Consolidamento locali a servizio del teatro comunale
in Via Roma 29

ENTE APPALTANTE: Comune di Pollenza

IMPRESA: S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli s.r.l. - L'Aquila

CONTRATTO Repertorio n. 2579 del 21/05/2018

Importo progetto	€ 132.997,22
Importo a base d'asta	€ 127.205,42
Importo netto contrattuale	€ 101.424,83
Importo prima perizia di variante	€ 124.503,30
Termine ultimazione lavori	23/09/2018

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2018 nel mese di Luglio il giorno 20 in Pollenza, il sottoscritto Architetto Direttore dei lavori Claudio Canullo visto l'art.62 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato R.D. 25/05/1895 n.350

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 13/04/2018 e che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 150 per cui i lavori dovevano essere ultimati il 13/09/2018;

Vista la perizia di variante approvata con D.G.C. n.140 in data 09/07/2018 e la conseguente proroga concessa sull'ultimazione dei lavori di 10 giorni che sposta al 23/09/2018 il termine per la fine dei lavori;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa e visto il giornale dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 19/07/2018 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Pollenza, 20 luglio 2018

L'impresa


S.E.F.A.
DEI F.lli CARNICELLI S.R.L.
(L'AMMINISTRATORE)

Il direttore dei lavori


Claudio Canullo
Ordine degli Architetti
Pianificatori e
Conservatori
N. 123456789
48CHN