

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali terzo lotto									
	investimento	€	41.754,38		CUP I82F17000580004					
Impresa sede	CIG									
Contratto Principale ...										
Atto Aggiuntivo ...										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 5 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 30/07/2019									
Importo	maturato	€	9.759,11		in pagamento	€ 70,65				
	liquidato	€	9.688,46							
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					Consegna dei lavori principali			60		
Esumazioni lotto L10			€	7.017,22	Tempo contrattuale					
Sistemazioni campo inumazione			€	8.143,20	Scadenza tempo contrattuale					
Lapidi loculi ed ossari			€	9.506,25						
Opere edili di manutenzione			€	1.950,00						
restano i lavori ribassati			€	26.616,67						
di cui per oneri per la sicurezza su:										
oneri sicurezza Esumazioni lotto L10			€	179,93						
oneri sicurezza Sistemazioni campo inumazione			€	208,80						
oneri sicurezza Lapidi loculi ed ossari			€	243,75						
oneri sicurezza Opere edili di manutenzione			€	50,00						
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€	682,48						
(a) Importo netto dei lavori			€	27.299,15	Totale giorni di sospensione e proroga			0		
Atti Aggiuntivi					di cui : per sospensioni (S)			0		
n.1 € 0,00 lavori					per proroghe (P)			0		
€ 0,00 oneri										
€ 0,00										
€ 0,00 ribasso										
€ 0,00										
€ 0,00 oneri										
importo netto atto aggiuntivo (G.C. _ del _/ _/ _)			€	-						
Atti Aggiuntivi					Nuova scadenza lavori principali					
n.1 € 0,00 lavori					Data ultimazione lavori principali					
€ 0,00 oneri					Giorni impiegati in più o in meno					
€ 0,00					Giorni di lavorazione					
€ 0,00 ribasso					Giorni manodopera (squadra tipo operai)					
€ 0,00										
€ 0,00 oneri										
importo netto atto aggiuntivo (G.C. _ del _/ _/ _)			€	-						
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi			€	-						
Somma impegnata per lavori (a+b)			(c)	€	27.299,15	PAGAMENTI INTERVENTO				
SOMME A DISPOSIZIONE					Contabilità lavori			€ 25.299,15		
Accantonamenti 0,00%			€	-	Importo contabilizzato Esumazioni lotto L10 al SAL			€ 7.017,22		
frazionamento			€	800,00	Sommano gli oneri per la sicurezza			€ 179,93		
Spese tecniche PSC lotto L10			€	1.500,00	Importo netto Stato di Avanzamento Esumazioni lotto L10			€ 7.197,15		
contributi previdenziali 4,00%			€	92,00	Importo contabilizzato Sistemazioni campo inumazione a			€ 8.143,20		
rogito notarile (onorario+spese)			€	1.922,06	Sommano gli oneri per la sicurezza			€ 208,80		
Acquisto area di rispetto Ruffini			€	4.188,51	Importo netto Stato di Avanzamento Opere edili di man			€ 8.352,00		
lavori da appaltare 10,00%			€	835,20	Importo contabilizzato Lapidi loculi ed ossari al SAL			€ -		
lavori da appaltare 22,00%			€	4.168,37	Sommano gli oneri per la sicurezza			€ -		
spese tecniche 22,00%			€	526,24	Importo netto Stato di Avanzamento oneri sicurezza Esu			€ -		
rogito 22,00%			€	422,85	Somma residua impegnata per lavori (e)			€ 9.750,00		
Totale somme a disposizione			€	14.455,23	Contabilità pagamenti su fattura			€ 8.973,42		
Totale somme a disposizione aggiornate (d)			€	14.455,23	Importo già contabilizzato IVA compresa			€ 8.673,42		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)			€	41.754,38	Importo presente liquidazione IVA compresa			€ 70,65		
					Totale pagamenti su fattura spesi			€ 8.744,07		
					Somma residua impegnata per pagamenti (f)			€ 229,35		
					Contabilità spese tecniche			€ 2.918,24		
					Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ 1.015,04		
					Importo presente liquidazione			€ -		
					Totale somme a disposizione spese			€ 1.015,04		
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)			€ 1.903,20		
					Contabilità somme a disposizione			€ 4.563,57		
					I.V.A. al 10,00% su € 8.352,00			€ 835,20		
					I.V.A. al 22,00% su € 7.197,15			€ 1.583,37		
					Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ -		
					Importo presente liquidazione			€ -		
					Totale somme a disposizione spese			€ 2.418,57		
					Somma residua impegnata (h)			€ 2.145,00		
					Totale intervento (A)			€ 41.754,38		
					Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]			€ 14.027,55		

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
2	2/PA 14/12/2018 prot._17515_15/12/2018	Frazionamento catastale area di rispetto da acquisire. CUP I82F17000580004 - CIG Z10248A7E3	geom. Enrico Luzi c.f. LZUNRC60C02F567E € 832,00	l.go Primo Levi 10 62010-Pollenza € 183,04	€ 1.015,04
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/12/2018					€ 1.015,04
Contabilità pagamenti su fattura					
1	000002-2017-fe 19/12/2017 det_482-1103_21-12-2017	Sistemazione pavimentazione esterna ingresso livello C cimitero CUP I81B15000390004 - CIG ZE121623F3	Tartabini Costruzioni Srl c.f. 01961110432 € 2.000,00	rione Pollenza Scalo 59 62010 - Pollenza € 440,00	€ 2.440,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 20/12/2017					€ 2.440,00
3	----- 07/05/2019 det_168-437_07-05-2019	Acquisto area rispetto cimiteriale Ruffini Patrick -----	Ruffini Patrick c.f. RFFPRC76P30H211Q € 6.046,00	via Marconi 3 62019 - Recanati -	€ 6.046,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 07/05/2019					€ 8.486,00
4	932 25/06/2019 det_315-773_29-07-2019	Rogito atto acquisto area rispetto cimiteriale Ruffini Patrick - QUOTA PARTE CUP I81B15000390004 - CIG Z3B284D9BD	Alessandra Cerreto - notaio c.f. CRRLSN68L65I838F € 153,63	via dell'Artigianato 17/I 62010 - Pollenza € 33,80	€ 187,42
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/07/2019					€ 8.673,42
5	239 30/06/2019 prot_9629_05/07/2019	Traslazione salma Maorelli Stelvio del 19/01/2019 CUP I81B15000390004 - CIG Z8427946D4	Service One S.r.l. c.f. 02259840441 € 57,91	c.da Ferretti 27 63081 - Castorano (FM) € 12,74	€ 70,65
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 30/07/2019					€ 8.744,07
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 30/07/2019					€ -
segue					

[illegible]