

Committente

COMUNE DI POLLENZA

Lavori

Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi

investimento

€

70.000,00

CUP I81C19000110001

Impresa ()

Eredi Paci Gerardo S.r.l. - cod.fisc. 01096690431 - part.IVA 01096690431

sede

via E.Mattei 118, 62014, Corridonia

CIG ZD82A2E0C5

Contratto Principale di Repertorio n. TD1069726-MEPA in data 21 ottobre 2019 (in corso di registrazione)

Impresa ()

Stacchio Impianti S.r.l. - cod.fisc. 01145980437 - part.IVA 01145980437

sede

via Enrico Mattei 27, 62010, Pollenza

CIG Z862A2E32E

Contratto Principale di Repertorio n. TD1069618-MEPA in data 21 ottobre 2019 (in corso di registrazione)

Oggetto

STATO DI AVANZAMENTO N.2DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 11/05/2020

Importo

maturato

€ 1.541,44

in pagamento

€ 1.136,40

liquidato

€ 405,04

QUADRO ECONOMICO

TERMINI ESECUZIONE LAVORI

LAVORI

Consegna dei lavori principali

OG10

30/10/2019

Riqualficazione illuminazione campo di calcio del cap

OG10

€

39.121,60

Termini

60

Scadenza

29/12/2019

a dedurre il ribasso contrattuale del

1,08%

€

422,51

SOSPENSIONI e/o PROROGHE

restano i lavori ribassati

€

38.699,09

tipo

dal

al

giorni

oneri per la sicurezza

€

798,40

(a) Importo netto dei lavori

OG10

€

39.497,49

Adeguamento illuminazione casa di riposo comunale

OS30

€

16.800,05

Totale giorni di sospensione e proroga

0

a dedurre il ribasso contrattuale del

6,00%

€

1.008,00

di cui per sospensioni (S)

0

restano i lavori ribassati

€

15.792,05

di cui per proroghe (P)

0

oneri per la sicurezza

€

307,95

Nuova scadenza lavori principali

29/12/2019

(a) Importo netto dei lavori

OS30

€

16.100,00

Data ultimazione lavori in cat.

OG10

21/12/2019

Atti Aggiuntivi

Consegna dei lavori principali

OS30

30/10/2019

n.1

€ 5.898,48

lavori

Termini

30

Scadenza

29/11/2019

€ 353,91

ribasso

SOSPENSIONI e/o PROROGHE

€ 5.544,57

netto

tipo

dal

al

giorni

€ 135,52

oneri

S

15/11/2019

10/02/2020

87

importo netto atto aggiuntivo (del)

€

5.680,09

P

10/02/2020

25/02/2020

15

importo contrattuale di variante

€

5.680,09

Totale giorni di sospensione e proroga

102

n.2

€ 0,00

lavori

di cui per sospensioni (S)

87

€ 0,00

ribasso

di cui per proroghe (P)

15

€ 0,00

netto

Nuova scadenza lavori principali

10/03/2020

€ 0,00

oneri

Data ultimazione lavori in cat.

OS30

09/03/2020

importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/2019)

€

-

PAGAMENTI INTERVENTO

importo contrattuale di variante

€

-

Contabilità lavori e forniture in appalto

€

61.277,58

Somma impegnata per lavori e forniture (c)

€

61.277,58

Importo contabilizzato OG10 al SAL FINALE

€

38.699,09

SOMME A DISPOSIZIONE

Importo contabilizzato OS30 al SAL FINALE

€

21.501,47

Spese gen.li (art.113 comma 3 1,44% € 908,09

Sommano gli oneri per la sicurezza

100,000%

€

424,29

d.lgs.50/2016) comma 4 0,36% € 225,43

Importo netto Stato di Avanzamento oneri per la sicurezza

€

21.925,76

Spese tecniche consulenze € -

Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)

-€

145,67

contributo previdenziale 0,00% € -

Contabilità pagamenti su fattura

€

2.029,15

lavori in economia prove sui materiali delle torri faro € 332,00

Importo già contabilizzato IVA compresa

€

405,04

sistemazioni illuminazione € -

Importo presente liquidazione IVA compresa

€

-

imprevisti e accantonamenti € 1.624,11

Totale pagamenti su fattura spesi

€

405,04

Ill.ne Campo Calcio 10,00% € 3.949,75

Somma residua impegnata per pagamenti (f)

€

1.624,11

imprevisti e Ill.ne Casa di Riposo 10,00% € 1.610,00

Contabilità spese tecniche

€

-

accantonamenti spese tecniche 22,00% € -

Importo già contabilizzato con I.V.A.

€

-

lavori in economia 22,00% € 73,04

Importo presente liquidazione

€

-

Totale somme a disposizione € 8.722,42

Totale somme a disposizione spese

€

-

Somma residua impegnata per spese tecniche (g)

€

-

Contabilità somme a disposizione

€

6.693,27

I.V.A. al 10,00% su € 61.423,25

€

6.142,32

Importo già contabilizzato con I.V.A.

€

-

Importo presente liquidazione

€

1.136,40

Totale somme a disposizione spese

€

7.278,72

Somma residua impegnata (h)

-€

585,45

Totale somme a disposizione aggiornate (d)

€

8.722,42

Totale intervento (A)

€

70.000,00

Somma Impegnata per l'intervento (c+d)

€

70.000,00

Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]

€

892,99

[illegible]