

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27-06-19 Numero 158

Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE PRIMO LOTTO. PAVIMENTAZIONE SPECIALE. AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE IMPORTO S.A.L.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 08:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	A
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di autorizzare il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 con la dichiarazione di offerta del 12/10/2018 assunta al prot. 13927 del 13/10/2018 e la citata determinazione n. 323/857 del 15/10/2018, con l'impresa appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per la realizzazione della pavimentazione speciale, CIG Z93254584A, nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", CUP I88B18000090004, ad emettere un certificato di pagamento dei relativi lavori garantendo una somma residua da liquidare una volta approvato definitivamente lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere pari a netti € 5.000,00;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare pertanto il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 con la dichiarazione di offerta del 12/10/2018 assunta al prot. 13927 del 13/10/2018 e la citata determinazione n. 323/857 del 15/10/2018, con l'impresa appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per la realizzazione della pavimentazione speciale, CIG Z93254584A, nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", CUP I88B18000090004, ad emettere un certificato di pagamento dei relativi lavori garantendo una somma residua da liquidare una volta approvato definitivamente lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere pari a netti € 5.000,00;
- 3) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 4) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza aveva provveduto ad approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, il nuovo "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed il relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" con delibera di consiglio comunale n. 3 del 17/01/2018 e successivamente oggetto di due distinte parziali modifiche con ulteriori delibere di consiglio comunale n. 18 del 23/03/2018 per la Variante "febbraio 2018" e n. 28 dell'11/05/2018 per la variante "aprile 2018";
- ✓ che nell'ambito della predetta programmazione degli investimenti era già previsto l'intervento identificato con codice 14-2018 relativo al "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" per un importo complessivo inizialmente stimato in € 80.000,00, relativo alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini mediante realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente;
- ✓ che anche al fine di adeguare gli importi previsti per la realizzazione dell'opera nell'ambito della variante "luglio 2018", al vigente "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed al relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 29/06/2018, approvata definitivamente dal consiglio comunale con propria delibera n. 32 del 17/07/2018, la scheda progetto 14-2018 è stata modificata aumentando l'investimento a complessivi € 105.000,00, nell'ambito del quale importo è stata quindi accantonata, in analogia peraltro a quanto già fatto inizialmente, una somma per la copertura della spesa necessaria all'affidamento ad un libero professionista esterno dell'incarico di progettazione preliminare generale, esecutiva di primo lotto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione;
- ✓ che la scheda progetto identificata con codice 14-2018 relativamente al "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" per un importo complessivo di € 105.000,00, relativa alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini prevedeva sostanzialmente la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente;

Rilevato:

- ✓ che, anche nelle more dell'approvazione della "variante luglio 2018" al vProgramma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, il responsabile del procedimento, preso atto del ridotto importo dell'incarico da affidarsi (stimato in via presuntiva pari a netti € 8.865,04 sulla base delle aliquote previste dal D.M. 17/06/2016), ha formalmente avviato con nota n. 9704 del 11/07/2018 la negoziazione dell'affidamento con il geom. Alberto Ascari di Pollenza, già in passato affidatario di altro incarico similare;
- ✓ che, riscontrando alla richiesta effettuata, il geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, ha inviato con nota del 14/07/2018, assunta al prot. 9822 del 14/07/2018, la propria offerta di ribasso del 15% sul prezzo posto a base di negoziazione, corrispondente ad un importo netto di € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, allegando altresì il proprio curriculum vitae;
- ✓ che peraltro, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, il responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire, per l'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", il prescritto codice CUP I88B18000090004 per via telematica con procedura assunta al prot.UTC 168/18/B del 16/07/2018;
- ✓ che pertanto, effettuate le necessarie verifiche dei requisiti di ordine generale del professionista previste dalla vigente normativa, e provveduto ad acquisire, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il codice CIG Z0E245D6B4 con procedura telematica assunta al prot.UTC 169/18/B del 16/07/2018, presso il sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, nell'ambito dell'intervento identificato con CUP

I88B18000090004, con determina n. 235/598 del 17/07/2018 si è provveduto ad affidare formalmente il servizio di "Progettazione preliminare generale, progettazione esecutiva di primo lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori" CIG Z0E245D6B4, nell'ambito del più generale intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, al geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, impegnando la spesa complessiva di € 9.560,76 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Ricordato:

- ✓ che, su richiesta informale del R.U.P., il geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, ha quindi consegnato con nota in data 31/08/2018, assunta al prot. 11839 del 01/09/2018, il progetto esecutivo delle opere di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, per l'importo complessivo di € 105.000,00, come di seguito specificato:

A) LAVORI IN APPALTO:		
1) Opere stradali OG3	€	38.104,36
2) Pavimentazioni speciali OS26	€	37.174,25
Totale lavori in appalto	€	75.278,61
<i>di cui:</i>		
➤ per oneri per la sicurezza	€	1.900,00
➤ per lavori a base d'asta	€	73.378,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese generali (art. 113 d.lgs.50/2016)	€	1.317,38
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€	7.836,69
c) pagamenti su fattura	€	10.000,00
d) imprevisti e accantonamenti	€	315,39
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	7.527,86
2) pagamenti al 10%	€	1.000,00
3) spese tecniche al 22%	€	1.724,07
Totale somme a disposizione	€	29.721,39
TOTALE INTERVENTO	€	105.000,00

come modificato d'ufficio al fine di tenere conto delle previsioni dell'art. 113, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016, composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. R	Relazione illustrativa; stralcio catastale, stralcio P.R.G. documentazione fotografica (stato dei luoghi); simulazione fotorealistica dell'intervento (rendering).
tav. CME	Computo metrico estimativo
tav. AP	analisi del prezzo applicato alle lavorazioni non contenute nel prezziario Marche calcolo dell'incidenza della manodopera
tav. EP	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. QE	Quadro economico
tav. PSC	Piano di sicurezza e coordinamento cantiere edile
tav. GAN	Diagramma di Gant - Planimetria di cantiere
tav. SC-OG3	Capitolato speciale d'appalto - schema contratto (cat. OG3)
tav. SC-OS26	Capitolato speciale d'appalto - schema contratto (cat. OS26)
tav. DT	Capitolato speciale d'appalto - disciplinare tecnico
tav. 01	Stato dei luoghi (piano quotato a curve di livello) Stato di progetto (versione completa dell'intervento) - studio preliminare;
tav. 02	Stato dei luoghi (profili altimetrici); Stato di progetto (profili altimetrici);
tav. 03	Stato di progetto (individuazione primo stralcio); Particolari Costruttivi (sezione piastra attrezzata, sezione viale pedonale);

tav. 04 Stato di progetto (impianto fognario e impianto idrico - primo stralcio);
 Stato di progetto (canalizzazione impianto illuminazione - primo stralcio).
i quali, ritenuti completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, sulla base del "Verbale di validazione del progetto esecutivo" prot.UTC 245/18/B del 21/09/2018 e del connesso rapporto conclusivo di cui al punto 1.7 del paragrafo VII della Linea Guida ANAC di cui alla delibera 973/2016, rubricato "Report di controllo della documentazione del progetto", vennero approvati dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 184 del 27/09/2018, immediatamente esecutiva;

- ✓ che sinteticamente l'intervento in oggetto prevedeva di effettuare:
 - l'impostazione dell'impianto complessivo dell'area;
 - la realizzazione di una piastra attrezzata per il calcio a 5 da destinare ad attività non agonistiche;
 - la realizzazione di un collegamento pedociclabile tra via C. Cento e via R.Livattino.
- ✓ che, anche in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche, il presente progetto possa ritenersi adeguato in virtù dell'intervenuta acquisizione del prescritto codice CUP I88B18000090004 per via telematica con procedura assunta al prot.UTC 168/18/B del 16/07/2018, e tenendo contestualmente conto della successiva acquisizione, nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori, dell'ulteriore necessario codice CIG presso il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto:

- ✓ che in ordine alle modalità di individuazione delle ditte affidatarie dei lavori di che trattasi, in considerazione dell'importo dei medesimi inferiore al limite di € 40.000,00 di cui all'art. 36, secondo comma, lettera "a" del codice dei contratti pubblici, si era accertato per gli affidamenti connessi con il progetto in approvazione che ci si sarebbe potuti avvalere della procedura negoziata mediante affidamento diretto senza previa consultazione di altri operatori, nel rispetto comunque di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del citato d.lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dal d.lgs. 56 del 19/04/2017;
- ✓ che conseguentemente:
 - con determina n. 323/857 del 15/10/2018 si erano pertanto affidate le Opere di realizzazione della Pavimentazione in resina, CIG Z93254584A, comprese nell'ambito dell'intervento di che trattasi per l'importo netto contrattuale di € 35.703,28 compresi oneri sicurezza € 400,00, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 4,00%, alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona;
 - con determina n. 330/867 del 17/10/2018 si erano pertanto affidate le Opere stradali, CIG Z2D25592FB, comprese nell'ambito dell'intervento di che trattasi per l'importo netto contrattuale di € 35.176,01, compresi oneri sicurezza € 1.500,00, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 8,00% alla ditta Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC);
- ✓ specificando che l'esecuzione delle due diverse categorie di lavorazioni previste doveva seguire un puntuale cronoprogramma attuativo nel quale si dava atto della successione temporale dei singoli interventi;
- ✓ che, in esecuzione dei provvedimenti sopra descritti, le opere stradali connesse erano state pertanto regolarmente consegnate all'impresa appaltatrice Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, in data 30/11/2018, con verbale assunto al prot.UTC 367/18/B del 30/11/2018, in cui si assegnavano per l'ultimazione delle opere complessivi 20 giorni naturali, successivi e continui stabilendo la scadenza per il giorno 20/12/2018, termine posposto in virtù delle sospensioni e proroghe accordate fino a tutto il giorno 02/05/2019;
- ✓ che per il rinvenimento, a seguito dell'esecuzione delle scavi di sbancamento, di una situazione complessiva di disomogeneità delle caratteristiche del terreno di fondazione, con delibera di giunta comunale n. 79 del 11/04/2019 si è approvata una perizia di variante perizia di variante finale delle sole opere in cat. OG3 (CIG Z2D25592FB) nell'ambito del progetto di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, redatta da parte dell'ufficio

tecnico comunale in data 03/04/2019 per l'importo complessivo invariato di € 105.000,00, ed un importo netto di lavori in variante per le opere stradali di € 39.872,84, compresi € 942,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale, ed un invariato importo netto dei lavori di realizzazione della pavimentazione speciale di € 35.703,28, compresi € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale;

- ✓ che in relazione agli adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavori ed in particolare sui cantieri mobili di cui al Testo Unico d.lgs. 81 del 09/04/2008, il sottoscritto direttore dei lavori, anche nella sua qualità di responsabile dei lavori, ha provveduto ad inviare, ai sensi dell'art. 99 e dell'allegato XII del d.lgs. 81/2008, specifica Notifica Preliminare n. 42052 del 29/11/2018 assunta al prot. 16605 e successivi aggiornamenti n. 52703 del 02/04/2019 e n. 56718 del 14/05/2018;
- ✓ che le opere stradali sono state regolarmente ultimate in data 02/05/2019, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 190/19/B, dal direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori ed il successivo Certificato di Regolare Esecuzione per l'importo netto di € 39.872,38, approvato con delibera di giunta comunale n. 141 del 12/06/2019;

Considerato:

- ✓ che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche dei primi giorni del mese di dicembre, con nevicate e piogge consistenti su tutto il territorio comunale, in relazioni alle quali si era dovuto emanare in data 11/12/2018 uno specifico ordine di sospensione dei lavori assunto al prot. UTC 413/18/B del 30/12/2018 con la conseguenza di veder posticipato nel tempo tutto il cronoprogramma attuativo originariamente approvato, con precedente delibera di giunta comunale n. 47 del 14/03/2019 si era formalmente autorizzato il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato per le opere stradali, ad emettere il certificato di pagamento dei relativi lavori allorquando lo stato di avanzamento dei medesimi raggiunga il limite di netti € 25.000,00
- ✓ che le opere di realizzazione della pavimentazione speciale sono state regolarmente completate come accertato con certificato di ultimazione dei lavori del 21/06/2019, assunto al prot. UTC 271/19/B, ma per la liquidazione del corrispettivo, a termini dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, si deve attendere la pubblicazione dell'avviso ai creditori e la relativa approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ che la ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, appaltatrice delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in virtù del contratto perfezionato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 con la dichiarazione di offerta del 12/10/2018 assunta al prot. 13927 del 13/10/2018 e la citata determinazione n. 323/857 del 15/10/2018, ha informalmente avanzato istanza di riduzione dell'importo stabilito per l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori (liquidazione a saldo dopo il collaudo dell'intera opera) osservando come la fornitura del materiale per la realizzazione dell'opera incide per ben oltre il 70% dell'intero importo contrattuale;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni addotte dall'impresa per la richiesta avanzata, tenendo conto dell'accertato regolare completamento dell'opera, a seguito di sopralluogo per la redazione del certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ pertanto congruo in proposito consentire la liquidazione di un importo dello stato di avanzamento dei lavori garantendo una somma residua da liquidare una volta approvato definitivamente lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere, in analogia con altri appalti simili, pari a netti € 5.000,00, corrispondente alla liquidazione di un acconto per non oltre l'86,00% dell'intero importo contrattuale;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di autorizzare il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 con la dichiarazione di offerta del 12/10/2018 assunta al prot. 13927 del 13/10/2018 e la citata determinazione n. 323/857 del 15/10/2018, con l'impresa appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per la realizzazione della pavimentazione speciale, CIG Z93254584A, nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma

polivalente primo lotto", CUP I88B18000090004, ad emettere un certificato di pagamento dei relativi lavori garantendo una somma residua da liquidare una volta approvato definitivamente lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere pari a netti € 5.000,00;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 276/19/B del 26/06/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare pertanto il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 con la dichiarazione di offerta del 12/10/2018 assunta al prot. 13927 del 13/10/2018 e la citata determinazione n. 323/857 del 15/10/2018, con l'impresa appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per la realizzazione della pavimentazione speciale, CIG Z93254584A, nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", CUP I88B18000090004, ad emettere un certificato di pagamento dei relativi lavori garantendo una somma residua da liquidare una volta approvato definitivamente lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere pari a netti € 5.000,00;
- 3) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 4) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) Contratto OS6 determina n. 323/857 del 15/10/2018;
- 2) Certificato di ultimazione dei lavori OS6 del 21/06/2019, assunto al prot.UTC 271/19/B

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 26-06-2019: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 27-06-2019: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 06-07-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 06-07-19, al 21-07-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario