

Committente		COMUNE DI POLLENZA			
Lavori		Consolidamento locali a servizio del Teatro Comunale in via Roma 29 danneggiati dal sisma 2016			
		investimento	€	170.000,00	CUP I82C17000040004
Impresa sede		S.E.F.A. dei f.lli Carnicelli S.r.l. - part.IVA 3802618778			
		via della Polveriera 62/A, 67100, L'Aquila CIG 7353427FE9			
Contratto Principale di Repertorio n. 2579 in data 21 maggio 2018, registrato a Macerata con n. in data					
Oggetto		STATO DI AVANZAMENTO N. 6 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 10/09/2018			
Importo		maturato	€ 27.376,31	in pagamento	€ 1.414,32
		liquidato	€ 25.961,99		
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI		
LAVORI				Consegna dei lavori principali (OG1)	
opere edili		OG1	€ 132.997,22	Tempo contrattuale	
		a dedurre oneri per la sicurezza	€ 5.791,80	Scadenza tempo contrattuale	
		importo a base d'asta	€ 127.205,42		
		a dedurre ribasso d'asta del 24,82%	€ 31.572,39		
		restano i lavori in OG1 ribassati	€ 95.633,03		
		oneri per la sicurezza	€ 5.791,80		
(a1) Importo netto dei lavori		€	101.424,83		
Atti Aggiuntivi (prot.UTC 160/18/B del 09/07/2018)					
		Importo aggiuntivo OG1	€ 30.697,61		
		a dedurre oneri per la sicurezza aggiuntivi	€ -		
		importo da ribassare	€ 30.697,61		
		a dedurre ribasso d'asta del 24,82%	€ 7.619,15		
		restano i lavori aggiuntivi in OG1 ribassati	€ 23.078,46		
		oneri per la sicurezza aggiuntivi	€ -		
		importo netto atto aggiuntivo	€ 23.078,46		
				Totale giorni di sospensione e proroga	
				10	
				di cui per sospensioni (S) 0	
				di cui per proroghe (P) 10	
				Nuova scadenza lavori principali	
				24/09/2018	
				Data ultimazione lavori principali	
				19/07/2018	
				Giorni impiegati in più o in meno	
				-67	
				Giorni di lavorazione	
				93	
				Giorni manodopera (squadra tipo 2 operai)	
				186	
Somma impegnata per lavori e forniture (c)		€	124.503,30		
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese art.113 comma 3		€	1.131,46		
d.lgs.50/2016 comma 4		€	282,86		
		onorario (progetto/DL/Sic)	€ 16.625,00		
Spese tecniche		onorario perizia	€ 3.836,85		
		contributo previdenziale 4,00%	€ 818,47		
imprevisti ed accantonamenti		3,30%	€ 5.670,06		
I.V.A. su		lavori in appalto 10,00%	€ 12.450,33		
		spese tecniche 22,00%	€ 4.681,67		
Totale somme a disposizione		€	45.496,70		
				Totale pagamenti su fattura spesi	
				€ -	
				Somma residua impegnata per pagamenti (f)	
				€ 5.670,06	
				Contabilità spese tecniche	
				€ 25.961,99	
				Importo già contabilizzato con I.V.A.	
				€ 25.961,99	
				Importo presente liquidazione	
				€ -	
				Totale somme a disposizione spese	
				€ 25.961,99	
				Somma residua impegnata per spese tecniche (g)	
				-€ 0,00	
				Contabilità somme a disposizione	
				€ 13.864,65	
				I.V.A. al 10,00% su € 124.503,29	
				€ 12.450,33	
				Importo già contabilizzato con I.V.A.	
				€ -	
				Importo presente liquidazione	
				€ 1.414,32	
				Totale somme a disposizione spese	
				€ 13.864,65	
				Somma residua impegnata (h)	
				€ -	
Totale somme a disposizione aggiornate (d)		€	45.496,70	Totale intervento (A)	
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)		€	170.000,00	€ 170.000,00	
				Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]	
				€ 5.670,07	

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
1	11_17 09/06/2017 det_391/912_18/10/2017	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - acconto progetto definitivo CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/10/2017					€ 5.273,45
2	9 16/11/2017 det_472/1089_19/12/2017	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - saldo progetto esecutivo CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/12/2017					€ 10.546,90
3	4/2018 21/05/2018 det_170/443_28/05/2018	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - acconto DL/Sic. al SAL1 CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 28/05/2018					€ 15.820,35
4	5/2018 17/07/2018 det_241/610_20/07/2018	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - acconto DL/Sic. al SFL CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 20/07/2018					€ 21.093,80
5	7/2018 31/08/2018 det_277/733_08/09/2018	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - SALDO CIG ZFA1FE7E69 (€ 3.836,85+€ 153,47)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 3.990,32	via Roma 57 62100 - Macerata € 877,87	€ 4.868,19
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/09/2018					€ 25.961,99
Contabilità pagamenti su fattura					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 10/09/2018					€ -
Contabilità somme a disposizione					
	***** *****	Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80%)	Personale UTC sede € 1.131,46	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza € -	€ 1.131,46
	***** *****	Acquisto beni e tecnologie per l'innovazione art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20%)	Fondo bilancio comunale sede € 282,86	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza € -	€ 282,86
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 10/09/2018					€ 1.414,32

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 21.280,32	€ 4.681,67	€ 25.961,99
		sommano	€ 21.280,32	€ 4.681,67	€ 25.961,99
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ 1.414,32	€ -	€ 1.414,32
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ 1.414,32	€ -	€ 1.414,32
	Sommano gli importi in pagamento		€ 1.414,32	€ -	€ 1.414,32
	Sommano gli importi già pagati		€ 21.280,32	€ 4.681,67	€ 25.961,99
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 10/09/2018					€ 25.961,99
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.6 in liquidazione a tutto il 10/09/2018					€ 1.414,32
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 6					€ 27.376,31
Pollenza, 10 settembre 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  					