



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - http: www.comune.pollenza.mc.it
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

prot.UTC 238 / 19 / B

Pollenza, 29 maggio 2019

RIF.TO: Aggiudicazione lavori determina n. 330/867 del 17/10/2018;
Verbale di consegna dei lavori del 30/11/2018, assunto al prot.UTC 367/18/B.

OGGETTO: **Lavori di** Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. CUP I88B18000090004. Opere stradali. CIG Z2D25592FB.
Impresa Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438.
Contratto det. 330/867 del 17/10/2018 (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
Atto Agg. prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019 (del.G.C. 79 del 11/04/2019).
RELAZIONE SUL CONTO FINALE / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 102 d.lgs. 50 del 18/04/2016)

Premesso:

- ✓ che nell'ambito della variante "luglio 2018" al "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed al relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 29/06/2018, approvata definitivamente dal consiglio comunale con propria delibera n. 32 del 17/07/2018, era prevista la scheda progetto 14-2018 modificata, rispetto alla precedente versione, aumentando l'investimento a complessivi € 105.000,00, relativa alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini riguardante sostanzialmente la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente, nell'ambito del quale importo è stata quindi accantonata, in analogia peraltro a quanto già fatto inizialmente, una somma per la copertura della spesa necessaria all'affidamento ad un libero professionista esterno dell'incarico di progettazione preliminare generale, esecutiva di primo lotto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione;
- ✓ che il responsabile del procedimento aveva provveduto quindi ad acquisire, per l'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", il prescritto codice CUP I88B18000090004 con procedura telematica assunta al prot.UTC 168/18/B del 16/07/2018 e ad affidare con determina n. 235/598 del 17/07/2018 il servizio di "Progettazione preliminare generale, progettazione esecutiva di primo lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori" CIG Z0E245D6B4, nell'ambito del più generale intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, al geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, impegnando la spesa complessiva di € 9.560,76 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Rilevato:

- ✓ che, ad evasione dell'incarico conferito, il tecnico ha consegnato in data 31/08/2018, con nota assunta al prot. 11839 del 01/09/2018, il progetto esecutivo delle opere di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, per l'importo complessivo di € 105.000,00 come di seguito specificato:

A) LAVORI IN APPALTO:	
1) Opere stradali OG3	€ 38.104,36
2) Pavimentazioni speciali OS6	€ 37.174,25
Totale lavori in appalto	€ 75.278,61
<i>di cui:</i>	
➤ per oneri per la sicurezza	€ 1.900,00
➤ per lavori a base d'asta	€ 73.378,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€ 1.317,38
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€ 7.836,69
c) pagamenti su fattura	€ 10.000,00
d) imprevisti e accantonamenti	€ 315,39
e) I.V.A. su:	
1) lavori al 10%	€ 7.527,86
2) pagamenti al 10%	€ 1.000,00
3) spese tecniche al 22%	€ 1.724,07
Totale somme a disposizione	€ 29.721,39
TOTALE INTERVENTO.....	€ 105.000,00

sinteticamente riguardante:

- l'impostazione dell'impianto complessivo dell'area come previsto nel progetto generale;
 - la realizzazione di una piastra attrezzata per il calcio a 5 da destinare ad attività non agonistiche;
 - la realizzazione di un collegamento pedociclabile tra via C. Cento e via R.Livatino;
- il quale, ritenuto completo ed adeguato ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, venne approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 184 del 27/09/2018;

- ✓ che conseguentemente, dato atto che l'intervento risultava sostanzialmente suddiviso in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alle opere stradali in cat. OG3 per € 38.104,36 compresi oneri per la sicurezza per € 1.500,00, e l'altro relativo alle pavimentazioni speciali in cat. OS6 per € 37.174,25, compresi oneri per la sicurezza per € 400,00, si è provveduto a dare corso alle procedure di affidamento dei lavori relativi perfezionate:
- con determina n. 323/857 del 15/10/2018, avente valore di contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, per le opere di realizzazione della pavimentazione speciale (CIG Z93254584A), affidate alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, compresi gli oneri per la sicurezza di € 400,00;

♦ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 36.774,25
♦ a dedurre il ribasso contrattuale (4,000%)	€ 1.470,97
importo netto dei lavori	€ 35.303,28
oneri per la sicurezza	€ 400,00
Importo netto contrattuale	€ 35.703,28
 - con determina¹ n. 330/867 del 17/10/2018, avente valore di contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 14080 del 17/10/2018, per le opere stradali (CIG Z2D25592FB), affidate alla Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 35.176,01, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00 come di seguito specificato:

♦ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 36.604,36
♦ a dedurre il ribasso contrattuale (8,000%)	€ 2.928,35
importo netto dei lavori	€ 33.676,01

oneri per la sicurezza€ 1.500,00
Importo netto contrattuale€ 35.176,01
specificando che l'esecuzione delle due diverse categorie di lavorazioni previste doveva seguire un puntuale cronoprogramma attuativo nel quale si dava atto della successione temporale dei singoli interventi;

- ✓ che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per l'appalto delle opere stradali in cat. OG3 di che trattasi, la ditta, con nota assunta al prot. 15004 del 30/10/2018, ha depositato la cauzione² definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti;

Tenuto conto:

- ✓ che le opere stradali (CIG Z2D25592FB) in appalto furono regolarmente consegnate con verbale³ redatto in contraddittorio con l'impresa selezionata in data 30/11/2018, assunto al prot.UTC 367/18/B del 30/11/2018, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 20 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 20/12/2018;
- ✓ che il termine di ultimazione dei lavori in categoria OG3 è stato postposto a tutto il giorno 02/05/2019 in virtù di:
- Sospensione dei lavori n. 1 in data 11/12/2018, con verbale assunto al prot.UTC 413/18/B del 30/12/2018, per complessivi 90 giorni a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
 - Sospensione dei lavori n. 2 in data 18/03/2018, con verbale assunto al prot.UTC 112/19/B del 20/03/2019, per complessivi 28 giorni a causa delle avverse condizioni meteorologiche e per consentire la redazione di una perizia di variante;
 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 15 giorni con atto aggiuntivo del 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019;
- ✓ che per la necessità di apportare alcune lievi modifiche, comunque non sostanziali, relative all'esecuzione dell'intervento e la relativa loro contabilizzazione si sono concordati con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, n. 4 nuovi prezzi redigendo in data 12/03/2019 apposito verbale⁴ assunto al prot.UTC 113/19/B del 20/03/2019 approvato con determina n. 104/283 del 01/04/2019;
- ✓ che per il rinvenimento, a seguito dell'esecuzione delle scavi di sbancamento, di una situazione complessiva di disomogeneità delle caratteristiche del terreno di fondazione, con delibera di giunta comunale n. 79 del 11/04/2019 si è approvata una perizia di variante perizia di variante finale delle sole opere in cat. OG3 (CIG Z2D25592FB) nell'ambito del progetto di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 03/04/2019 per l'importo complessivo invariato di € 105.000,00, come da quadro economico che segue:

A) LAVORI IN VARIANTE:

1) Opere stradali OG3	€ 43.258,06	
a dedurre oneri per la sicurezza	- € 942,81	
importo da ribassare.....	€ 42.315,25	
a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00%.....	- € 3.385,22	
restano i lavori ribassati.....	€ 38.930,03	
sommano gli oneri per la sicurezza	- € 942,81	
importo netto lavori in variante OG3.....	€ 39.872,84	
2) Pavimentazioni speciali OS6	€ 37.174,25	

a dedurre oneri per la sicurezza	- €	400,00
importo da ribassare.....	€	36.774,25
a dedurre il ribasso contrattuale del 4,00%.....	- €	1.470,97
restano i lavori ribassati.....	€	35.303,28
sommano gli oneri per la sicurezza	- €	400,00
importo netto lavori in contratto OS6.....	€	35.703,28
Totale lavori in variante	€	75.576,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€	1.322,59
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€	7.836,69
c) pagamenti su fattura	€	9.450,00
d) imprevisti e accantonamenti	€	347,92
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	7.557,61
2) pagamenti al 10%	€	745,00
3) pagamenti al 22%	€	440,00
3) spese tecniche al 22%	€	1.724,07
somma l'I.V.A.	€	10.466,68
Totale somme a disposizione	€	29.423,88
TOTALE INTERVENTO.....	€	105.000,00

- ✓ che, in relazione alla perizia di variante approvata, l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il connesso atto⁵ aggiuntivo in data 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019, con il quale
- l'importo autorizzato dei lavori in categoria OG3 è stato aumentato fino alla complessiva concorrenza netta di € 39.872,84, compresi oneri per la sicurezza per € 942,81, corrispondenti ad un aumento dell'importo netto dei lavori di € 4.696,83 pari al 13,352%;
 - si è stabilito che il termine di ultimazione dei lavori venisse prorogato di complessivi giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui, da sommarsi al termine stabilito inizialmente dal capitolato speciale d'appalto;
 - si sono concordati ulteriori n. 3 nuovi prezzi;
 - si è formalmente accettato che i lavori aggiuntivi fossero contabilizzati unitamente a quelli principali agli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto originario;

Dato atto:

- ✓ che in relazione agli adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavori ed in particolare sui cantieri mobili di cui al Testo Unico d.lgs. 81 del 09/04/2008, il sottoscritto direttore dei lavori, anche nella sua qualità di responsabile dei lavori, ha provveduto ad inviare, ai sensi dell'art. 99 e dell'allegato XII del d.lgs. 81/2008, specifica Notifica⁶ Preliminare n. 42052 del 29/11/2018 assunta al prot. 16605 e successivi aggiornamenti n. 52703 del 02/04/2019 e n. 56718 del 14/05/2018;

Considerato:

- ✓ che le opere stradali in cat. OG3 di che trattasi sono state ultimate in data 02/05/2019, come accertato con certificato⁷ di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 190/19/B, dal sottoscritto direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori ed il successivo Certificato di Regolare Esecuzione con cui si è accertato che:
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 29.648,54 come di seguito riepilogato
 - Certificato di Pagamento n. 1 del 12/03/2019⁸ € 29.648,54
 - Sommano gli acconti corrisposti € 29.648,54

- lo stato finale dei lavori⁹ a tutto il 02/05/2019 accerta un importo complessivo di € 39.872,38 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:
- | | | |
|---|----|-----------|
| ▪ Lavori netti eseguiti a tutto il 02/05/2019 | € | 43.257,46 |
| ▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | -€ | 942,78 |
| Restano | € | 42.314,78 |
| A dedurre ribasso contrattuale del 8,00% | -€ | 3.385,18 |
| Restano | € | 38.929,60 |
| Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 942,78 |
| Importo netto lavori eseguiti al 02/05/2019 | € | 39.872,38 |
- sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 10.223,84 così distinto:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| ▪ Importo netto stato finale | € | 39.872,38 |
| ▪ a dedurre Certificati di pagamento | - € | 29.648,54 |
- Resta il credito dell'impresa di complessive..... € 10.223,84
oltre I.V.A. al 10% per € 1.022,38, così per complessivi € 11.246,22;
- ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L.¹⁰ INAIL_15136059 in data 14/02/2019 ed avente validità fino a tutto il 14/06/2019, acquisito al prot.UTC 137/19/B del 01/04/2019, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
- per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010 dell'avviso ai creditori¹¹ prot.UTC 209/19/B del 14/05/2019 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 14/05/2019 al 29/05/2019 all'Albo Pretorio del comune, tramite sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come risulta dal referto rep. 861;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto direttore dei lavori, anche nella sua qualità di responsabile del procedimento, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha redatto il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 d.lgs. 50 del 18/04/2016)

A seguito di preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori in data odierna sono convenuti sul luogo dei lavori i signori:

- ✓ DEL SAVIO geom. Roberto, funzionario tecnico del settore B, direttore dei lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- ✓ CANULLO ing. Federico, funzionario responsabile del settore B, responsabile del procedimento per conto dell'amministrazione comunale;
- ✓ CRESCIMBENI geom. Marco, in qualità di direttore tecnico dell'impresa appaltatrice delle opere stradali OG3;

Con la scorta del progetto, delle successive varianti approvate e degli atti contabili si sono controllati i lavori eseguiti dall'impresa constatando la loro esecuzione a perfetta regola d'arte ed in

conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle successive disposizioni impartite e che gli stessi sono rispondenti a quelli previsti.

Inoltre si è proceduto alla verifica dimensionale delle opere realizzate, per quanto visivamente ancora ispezionabile, accertandone la rispondenza con le registrazioni contabili e con gli atti progettuali approvati.

Pertanto alla luce di quanto sopra esaminato e della documentazione contabile allegata il sottoscritto direttore dei lavori,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Premesso che:

- i lavori rispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, dalle misurazioni e dai saggi effettuati, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati nella redazione della contabilità delle opere eseguite, sulla base dei documenti contabili esaminati, sono quelli del contratto e degli atti aggiuntivi seguenti senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori accertato in contabilità risulta essere comunque inferiore a quello delle somme autorizzate con tutti gli atti amministrativi in narrativa citati, e comunque superiore al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- i lavori in appalto furono ultimati entro il tempo utile prestabilito nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;
- durante il periodo di esecuzione dei lavori in appalto l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai impiegati nell'intervento;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- le imprese hanno regolarmente ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal direttore dei lavori durante il corso dei medesimi;
- le imprese hanno infine firmato la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori senza alcuna eccezione o riserva di sorta;
- si è adempiuto alle prescrizioni delle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica;

Visto:

- gli artt. 102 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- per quanto ancora in vigore gli artt. 200, 202, 218, 229 e 237 del d.P.R. 207 del 05/10/2010, recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;

CERTIFICA

che le opere stradali in cat. OG3, CIG Z771FC294B, descritte in narrativa nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto.", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, eseguite dall'impresa appaltatrice Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 899/2018 del 22/10/2018, per l'importo complessivo netto di € 35.176,01, come elevato con successivo atto aggiuntivo del 03/04/2019 assunto al prot. UTC 151/19/B del 10/04/2019, a € 39.872,84, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 942,81, sono stati tutti regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida il credito residuo dell'impresa come segue:

➤ Lavori netti eseguiti a tutto il 02/05/2019	€ 38.929,60
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 942,78
Importo netto stato finale	€ 39.872,38
a dedurre Certificati di pagamento.....	- € 29.648,54
Resta il credito dell'impresa di complessive.....	€ 10.223,84

diconsi euro undicimilatrecentotrentanove/32, oltre I.V.A. al 10% per € 1.022,38, per un importo in pagamento di € 11.246,22, di cui si propone il pagamento all'impresa suindicata a tacitazione di ogni suo diritto per il contratto di cottimo in premessa citato, salvo l'approvazione del presente certificato da parte del competente organo comunale.

Il presente certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità specificate all'art. 237 del d.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 229 del d.P.R. 207/2010, qualora entro due anni dall'emissione dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.

Decorsi due anni dalla data della sottoscrizione del presente atto, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'IMPRESA
geom. Marco Crescimbeni

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Roberto Del Savio

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) Contratto con determina n. 330/867 del 17/10/2018;
- 2) Cauzione mediante polizza n. 100.1334045 del 23/10/2018 della Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia di Macerata;
- 3) Verbale di Consegna dei Lavori del 30/11/2018, assunto al prot.UTC 367/18/B del 30/11/2018;
- 4) Verbale Nuovi Prezzi del 12/03/2019 assunto al prot.UTC 113/19/B del 20/03/2019;
- 5) Atto aggiuntivo del 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019;
- 6) Notifica Preliminare n. 42052 del 29/11/2018 - aggiornamenti n. 52703 del 02/04/2019 e n. 56718 del 14/05/2018;
- 7) Certificato di ultimazione dei Lavori del 02/05/2019 assunto al prot.UTC 190/19/B;
- 8) Libretto delle Misure n. 1 - Registro di Contabilità n. 1 - Stato di Avanzamento Lavori n.1 - Certificato di Pagamento n. 1 del 12/03/2019;
- 9) Libretto delle Misure n. 2 - Registro di Contabilità n. 2 - Sommario del Registro di Contabilità - Stato Finale dei Lavori del 02/05/2019;
- 10) D.O.L. INAIL_15136059 del 14/02/2019 - scadenza 14/06/2019 - assunto al prot.UTC 137/19/B del 01/04/2019;
- 11) Avviso ai creditori rep. 861, prot.UTC 209/19/B del 14/05/2019;