

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 12-06-19 Numero 141

Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE STRADALI
--

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, si possa procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione opere stradali in cat. OG3, CIG Z771FC294B, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 899/2018 del 22/10/2018, per l'importo complessivo netto di € 35.176,01, come elevato con successivo atto aggiuntivo del 03/04/2019 assunto al prot. UTC 151/19/B del 10/04/2019, a € 39.872,84, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 942,81, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione (29/05/2021);
- ✓ la necessità quindi di dare corso quindi alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 10.223,84, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.022,38, per un importo in pagamento di € 11.246,22, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 21-FE inviata dalla ditta appaltatrice in data 20/05/2019 ed assunta al prot. 7603 del 27/05/2019;
- ✓ la necessità infine di dare atto che, in ordine allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, si dovrà attendere la definitiva ultimazione dell'intero intervento così come previsto nel progetto e nelle successive varianti approvate dall'amministrazione;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione opere stradali in cat. OG3, CIG Z771FC294B, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 899/2018 del 22/10/2018, per l'importo complessivo netto di € 35.176,01, come elevato con successivo atto aggiuntivo del 03/04/2019 assunto al prot. UTC 151/19/B del 10/04/2019, a € 39.872,84, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 942,81;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 29/05/2021;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 10.223,84, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.022,38, per un importo in pagamento di € 11.246,22, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice

civile, mediante pagamento della fattura n. 21-FE inviata dalla ditta appaltatrice in data 20/05/2019 ed assunta al prot. 7603 del 27/05/2019;

- 5) di dare atto che, in relazione alla copertura della spesa di complessivi € 11.246,22, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'adozione del presente atto, si provvede mediante imputazione sull'impegno di spesa n. 899/2018 del 22/10/2018 assunto inizialmente per € 39.723,61 con determina n. 330/867 del 17/10/2018, e successivamente integrato per ulteriori € 5.166,51 con determina n. 207/513 del 27/05/2019 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, all'interno dello stanziamento iniziale di complessivi € 105.000,00 garantiti in parte mediante reimpiego delle somme già incassate a titolo di equoindennizzo del Cosmari negli anni scorsi e nel corrente anno 2018 ed in parte mediante fondi di bilancio comunale derivanti dai risparmi conseguenti al rinvio dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico, attualmente avente adeguata disponibilità residua;
- 6) di dare infine atto che, in ordine allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, mediante restituzione della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, si dovrà attendere la definitiva ultimazione dell'intero intervento, così come previsto nel progetto e nelle successive varianti approvate dall'amministrazione;
- 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che nell'ambito della variante "luglio 2018" al "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed al relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 29/06/2018, approvata definitivamente dal consiglio comunale con propria delibera n. 32 del 17/07/2018, era prevista la scheda progetto 14-2018 modificata, rispetto alla precedente versione, aumentando l'investimento a complessivi € 105.000,00, relativa alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini riguardante sostanzialmente la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente, nell'ambito del quale importo è stata quindi accantonata, in analogia peraltro a quanto già fatto inizialmente, una somma per la copertura della spesa necessaria all'affidamento ad un libero professionista esterno dell'incarico di progettazione preliminare generale, esecutiva di primo lotto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione;
- ✓ che il responsabile del procedimento aveva provveduto quindi ad acquisire, per l'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", il prescritto codice CUP I88B18000090004 con procedura telematica assunta al prot.UTC 168/18/B del 16/07/2018 e ad affidare con determina n. 235/598 del 17/07/2018 il servizio di "Progettazione preliminare generale, progettazione esecutiva di primo lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori" CIG Z0E245D6B4, nell'ambito del più generale intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, al geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, impegnando la spesa complessiva di € 9.560,76 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Rilevato:

- ✓ che, ad evasione dell'incarico conferito, il tecnico ha consegnato in data 31/08/2018, con nota assunta al prot. 11839 del 01/09/2018, il progetto esecutivo delle opere di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, per l'importo complessivo di € 105.000,00 come di seguito specificato:

A) LAVORI IN APPALTO:		
1) Opere stradali OG3	€	38.104,36
2) Pavimentazioni speciali OS6	€	37.174,25
Totale lavori in appalto		€ 75.278,61
di cui:		
➤ per oneri per la sicurezza	€	1.900,00
➤ per lavori a base d'asta	€	73.378,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€	1.317,38
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€	7.836,69
c) pagamenti su fattura	€	10.000,00
d) imprevisti e accantonamenti	€	315,39
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	7.527,86
2) pagamenti al 10%	€	1.000,00
3) spese tecniche al 22%	€	1.724,07
Totale somme a disposizione		€ 29.721,39
TOTALE INTERVENTO		€ 105.000,00

sinteticamente riguardante:

- l'impostazione dell'impianto complessivo dell'area come previsto nel progetto

- generale;
- la realizzazione di una piastra attrezzata per il calcio a 5 da destinare ad attività non agonistiche;
 - la realizzazione di un collegamento pedociclabile tra via C. Cento e via R.Livatino; il quale, ritenuto completo ed adeguato ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, venne approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 184 del 27/09/2018;
- ✓ che conseguentemente, dato atto che l'intervento risultava sostanzialmente suddiviso in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alle opere stradali in cat. OG3 per € 38.104,36 compresi oneri per la sicurezza per € 1.500,00, e l'altro relativo alle pavimentazioni speciali in cat. OS6 per € 37.174,25, compresi oneri per la sicurezza per € 400,00, si è provveduto a dare corso alle procedure di affidamento dei lavori relativi perfezionate:
- con determina n. 323/857 del 15/10/2018, avente valore di contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, per le opere di realizzazione della pavimentazione speciale (CIG Z93254584A), affidate alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, compresi gli oneri per la sicurezza di € 400,00;

• Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	36.774,25
• a dedurre il ribasso contrattuale (4,000%)	€	1.470,97
importo netto dei lavori	€	35.303,28
oneri per la sicurezza	€	400,00
Importo netto contrattuale	€	35.703,28
 - con determina n. 330/867 del 17/10/2018, avente valore di contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 14080 del 17/10/2018, per le opere stradali (CIG Z2D25592FB), affidate alla Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 35.176,01, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00 come di seguito specificato:

• Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	36.604,36
• a dedurre il ribasso contrattuale (8,000%)	€	2.928,35
importo netto dei lavori	€	33.676,01
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
Importo netto contrattuale	€	35.176,01
- specificando che l'esecuzione delle due diverse categorie di lavorazioni previste doveva seguire un puntuale cronoprogramma attuativo nel quale si dava atto della successione temporale dei singoli interventi;
- ✓ che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per l'appalto delle opere stradali in cat. OG3 di che trattasi, la ditta, con nota assunta al prot. 15004 del 30/10/2018, ha depositato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti;

Tenuto conto:

- ✓ che le opere stradali (CIG Z2D25592FB) in appalto furono regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa selezionata in data 30/11/2018, assunto al prot. UTC 367/18/B del 30/11/2018, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 20 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 20/12/2018;
- ✓ che il termine di ultimazione dei lavori in categoria OG3 è stato postposto a tutto il giorno 02/05/2019 in virtù di:
- Sospensione dei lavori n. 1 in data 11/12/2018, con verbale assunto al prot. UTC 413/18/B del 30/12/2018, per complessivi 90 giorni a causa delle avverse condizioni

- meteorologiche;
- Sospensione dei lavori n. 2 in data 18/03/2018, con verbale assunto al prot.UTC 112/19/B del 20/03/2019, per complessivi 28 giorni a causa delle avverse condizioni meteorologiche e per consentire la redazione di una perizia di variante;
 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 15 giorni con atto aggiuntivo del 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019;
- ✓ che per la necessità di apportare alcune lievi modifiche, comunque non sostanziali, relative all'esecuzione dell'intervento e la relativa loro contabilizzazione si sono concordati con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, n. 4 nuovi prezzi redigendo in data 12/03/2019 apposito verbale assunto al prot.UTC 113/19/B del 20/03/2019 approvato con determina n. 104/283 del 01/04/2019;
- ✓ che, su richiesta della ditta Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, appaltatrice delle opere stradali in data 11/03/2019, di riduzione dell'importo stabilito per l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori (liquidazione a saldo dopo il collaudo dell'intera opera), la giunta comunale con propria delibera n. 47 del 14/03/2019 ha formalmente autorizzato pertanto il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato, ad emettere il certificato di pagamento dei relativi lavori allorché lo stato di avanzamento dei medesimi raggiunga il limite di netti € 25.000,00;
- ✓ che per il rinvenimento, a seguito dell'esecuzione delle scavi di sbancamento, di una situazione complessiva di disomogeneità delle caratteristiche del terreno di fondazione, con delibera di giunta comunale n. 79 del 11/04/2019 si è approvata una perizia di variante perizia di variante finale delle sole opere in cat. OG3 (CIG Z2D25592FB) nell'ambito del progetto di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 03/04/2019 per l'importo complessivo invariato di € 105.000,00, come da quadro economico che segue:

A) LAVORI IN VARIANTE:

1) Opere stradali OG3	€ 43.258,06	
a dedurre oneri per la sicurezza	- € 942,81	
importo da ribassare	€ 42.315,25	
a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00%	- € 3.385,22	
restano i lavori ribassati	€ 38.930,03	
sommano gli oneri per la sicurezza	- € 942,81	
importo netto lavori in variante OG3		€ 39.872,84
2) Pavimentazioni speciali OS6	€ 37.174,25	
a dedurre oneri per la sicurezza	- € 400,00	
importo da ribassare/	€ 36.774,25	
a dedurre il ribasso contrattuale del 4,00%	- € 1.470,97	
restano i lavori ribassati	€ 35.303,28	
sommano gli oneri per la sicurezza	- € 400,00	
importo netto lavori in contratto OS6		€ 35.703,28
Totale lavori in variante		€ 75.576,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€ 1.322,59	
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€ 7.836,69	
c) pagamenti su fattura	€ 9.450,00	
d) imprevisti e accantonamenti	€ 347,92	
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€ 7.557,61	
2) pagamenti al 10%	€ 745,00	
3) pagamenti al 22%	€ 440,00	
3) spese tecniche al 22%	€ 1.724,07	
somma I.V.A.	€ 10.466,68	
Totale somme a disposizione		€ 29.423,88
TOTALE INTERVENTO		€ 105.000,00

- ✓ che, in relazione alla perizia di variante approvata, l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il connesso atto aggiuntivo in data 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019, con il quale
- l'importo autorizzato dei lavori in categoria OG3 è stato aumentato fino alla complessiva concorrenza netta di € 39.872,84, compresi oneri per la sicurezza per € 942,81, corrispondenti ad un aumento dell'importo netto dei lavori di € 4.696,83 pari

- al 13,352%;
- si è stabilito che il termine di ultimazione dei lavori venisse prorogato di complessivi giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui, da sommarsi al termine stabilito inizialmente dal capitolato speciale d'appalto;
- si sono concordati ulteriori n. 3 nuovi prezzi;
- si è formalmente accettato che i lavori aggiuntivi fossero contabilizzati unitamente a quelli principali agli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto originario;
- ✓ che in relazione agli adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavori ed in particolare sui cantieri mobili di cui al Testo Unico d.lgs. 81 del 09/04/2008, il sottoscritto direttore dei lavori, anche nella sua qualità di responsabile dei lavori, ha provveduto ad inviare, ai sensi dell'art. 99 e dell'allegato XII del d.lgs. 81/2008, specifica Notifica Preliminare n. 42052 del 29/11/2018 assunta al prot. 16605 e successivi aggiornamenti n. 52703 del 02/04/2019 e n. 56718 del 14/05/2018;

Considerato:

- ✓ che le opere stradali in cat. OG3 di che trattasi sono state ultimate in data 02/05/2019, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 190/19/B, dal sottoscritto direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori ed il successivo Certificato di Regolare Esecuzione con cui si è accertato che:
 - durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 29.648,54 come di seguito riepilogato

▪ Certificato di Pagamento n. 1 del 12/03/2019	€ 29.648,54
Sommano gli acconti corrisposti	€ 29.648,54
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 02/05/2019 accerta un importo complessivo di € 39.872,38 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori netti eseguiti a tutto il 02/05/2019	€ 43.257,46
▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€ 942,78
Restano	€ 42.314,78
A dedurre ribasso contrattuale del 8,00%	-€ 3.385,18
Restano	€ 38.929,60
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 942,78
Importo netto lavori eseguiti al 02/05/2019	€ 39.872,38
- sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 10.223,84 così distinto:

▪ Importo netto stato finale	€ 39.872,38
▪ a dedurre Certificati di pagamento	- € 29.648,54
Resta il credito dell'impresa di complessive	€ 10.223,84
- oltre I.V.A. al 10% per € 1.022,38, così per complessivi € 11.246,22;
- ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INAIL_15136059 in data 14/02/2019 ed avente validità fino a tutto il 14/06/2019, acquisito al prot. UTC 137/19/B del 01/04/2019, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
 - per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010 dell'avviso ai creditori prot. UTC 209/19/B del 14/05/2019 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 14/05/2019 al 29/05/2019 all'Albo Pretorio del comune, tramite sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come risulta dal referto rep. 861;

Ritenuto:

- ✓ che pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, si possa procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione opere stradali in cat. OG3, CIG Z771FC294B, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 899/2018 del 22/10/2018, per l'importo complessivo netto di € 35.176,01, come elevato con successivo atto aggiuntivo del 03/04/2019 assunto al prot. UTC 151/19/B del 10/04/2019, a € 39.872,84, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 942,81, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione (29/05/2021);
- ✓ che si possa dare corso quindi alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 10.223,84, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.022,38, per un importo in pagamento di € 11.246,22, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 21-FE inviata dalla ditta appaltatrice in data 20/05/2019 ed assunta al prot. 7603 del 27/05/2019;
- ✓ che in ordine allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, si dovrà attendere la definitiva ultimazione dell'intero intervento così come previsto nel progetto e nelle successive varianti approvate dall'amministrazione;

Preso atto altresì:

- ✓ che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, si può dare atto che, in relazione alla copertura della spesa di complessivi € 11.246,22, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'adozione del presente atto, si provvede mediante imputazione sull'impegno di spesa n. 899/2018 del 22/10/2018 assunto inizialmente per € 39.723,61 con determina n. 330/867 del 17/10/2018, e successivamente integrato per ulteriori € 5.166,51 con determina n. 207/513 del 27/05/2019 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, all'interno dello stanziamento iniziale di complessivi € 105.000,00 garantiti in parte mediante reimpiego delle somme già incassate a titolo di equoindennizzo del Cosmari negli anni scorsi e nel corrente anno 2018 ed in parte mediante fondi di bilancio comunale derivanti dai risparmi conseguenti al rinvio dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico, attualmente avente adeguata disponibilità residua;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 239/19/B del 29/05/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione opere stradali in cat. OG3, CIG Z771FC294B, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 899/2018 del 22/10/2018, per l'importo complessivo netto di € 35.176,01, come elevato con successivo atto aggiuntivo del 03/04/2019 assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019, a € 39.872,84, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 942,81;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 29/05/2021;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 10.223,84, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.022,38, per un importo in pagamento di € 11.246,22, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 21-FE inviata dalla ditta appaltatrice in data 20/05/2019 ed assunta al prot. 7603 del 27/05/2019;
- 5) di dare atto che, in relazione alla copertura della spesa di complessivi € 11.246,22, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'adozione del presente atto, si provvede mediante imputazione sull'impegno di spesa n. 899/2018 del 22/10/2018 assunto inizialmente per € 39.723,61 con determina n. 330/867 del 17/10/2018, e successivamente integrato per ulteriori € 5.166,51 con determina n. 207/513 del 27/05/2019 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, all'interno dello stanziamento iniziale di complessivi € 105.000,00 garantiti in parte mediante reimpiego delle somme già incassate a titolo di equoindennizzo del Cosmari negli anni scorsi e nel corrente anno 2018 ed in parte mediante fondi di bilancio comunale derivanti dai risparmi conseguenti al rinvio dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico, attualmente avente adeguata disponibilità residua;
- 6) di dare infine atto che, in ordine allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, si dovrà attendere la definitiva ultimazione dell'intero intervento, così come previsto nel progetto e nelle successive varianti approvate dall'amministrazione;
- 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente

esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) *Stato Finale / Certificato di Regolare Esecuzione prot.UTC 238/19/B del 29/05/2019 (FUORI TESTO);*
- 2) *D.O.L. INAIL_15136059 del 14/02/2019 - scadenza 14/06/2019 - assunto al prot.UTC 137/19/B del 01/04/2019;*
- 3) *Avviso ai creditori rep. 861, prot.UTC 209/19/B del 14/05/2019;*
- 4) *Fattura a saldo n. 21-FE del 20/05/2019, assunta al prot. 7603 del 27/05/2019;*
- 5) *Cauzione mediante polizza n. 100.1334045 del 23/10/2018 della Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia di Macerata*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 29-05-2019: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 12-06-2019: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 18-06-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 18-06-19, al 03-07-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario