



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - http: www.comune.pollenza.mc.it
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

prot.UTC 503 / 19 / B

Pollenza, 19 novembre 2019

RIF.TO: R.d.O. MEPA n. 2232845 prot. n. 2277 del 18/02/2019;
Aggiudicazione lavori determina n. 133/361 del 13/04/2019;
Certificato di Ultimazione Lavori del 06/11/2019 assunto al prot.UTC 499/19/B del 19/11/2019.

OGGETTO: **Lavori** Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli. cod. 06-2019
CUP I87H18001320004. CIG 779287865C.
Impresa Del Bello Fernando di Tolentino, c.f. DLBFNN44A01L191M, p.IVA 00155050438;
Contratto rep. 2657 del 30/05/2019 registrato all'Ag.Entrate con n. 5362 del 11/06/2019;
Atto Agg. prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019 (del.G.C. 236 del 10/10/2019).
RELAZIONE SUL CONTO FINALE / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 102 d.lgs. 50 del 18/04/2016)

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza, nell'ambito di un più generale programma di adeguamento e potenziamento della viabilità comunale nel capoluogo e nelle frazioni mediante una serie di interventi puntuali di ampliamento di alcuni tratti stradali e la razionalizzazione degli incroci oggetto della maggiore quantità di traffico veicolare, aveva già individuato negli anni scorsi uno specifico intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e completa ricostruzione, dei percorsi pedonali e di manutenzione straordinaria della superficie asfaltata della sede carrabile della strada in via Menichelli a Casette Verdini;
- ✓ che il programma triennale 2019/2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, in analogia a quanto già operato negli anni precedenti, individuava una "linea programmatica" riguardante il potenziamento ed il recupero della viabilità esistente e di progetto, in considerazione della sempre maggiore attenzione che si dovrà porre nel corso dei prossimi anni verso gli interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, nell'ambito del quale, pertanto, era stato inserito uno specifico intervento denominato "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" identificato con codice 06-2019, per l'importo complessivo di € 128.489,00, affidando l'onere della progettazione all'ufficio tecnico comunale;
- ✓ che ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico aveva già provveduto ad acquisire, nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici, il prescritto codice CUP I87H18001320004 presso il portale "<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>" del Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot.UTC 390/18/B del 14/12/2018;

Premesso altresì:

- ✓ che il progetto esecutivo delle opere di realizzazione "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli", cod. 06-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 128.489,00, comportava lavori per € 101.602,27, compresi € 2.483,62 per oneri per la sicurezza, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN APPALTO:

1) Lavori:

- a Opere stradali di ricostruzione € 77.105,07
- b. Opere stradali di manutenzione € 23.854,01

<i>Totale lavori</i>	€	101.602,27
<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	€	2.483,62
<i>di cui per lavori a base d'asta</i>	€	99.118,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€	1.387,89
b) consulenze (compreso contr.prev. 4%)	€	520,00
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	3.000,00
d) imprevisti e accantonamenti	€	9.090,10
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	7.526,46
2) lavori al 22%	€	5.247,88
3) spese tecniche al 22%	€	114,40
somma l'I.V.A.	€	12.888,74
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	26.886,73
TOTALE INTERVENTO	€	128.489,00

sinteticamente riguardante:

- completa demolizione dei marciapiedi esistenti;
- fornitura e posa in opera di nuovi cordoli marginatori prefabbricati in calcestruzzo vibrato;
- ricostruzione della nuova struttura dei marciapiedi mediante realizzazione di soletta in conglomerato cementizio armato con doppia rete elettrosaldata;
- realizzazione della pavimentazione del nuovo marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm;
- ripristino della superficie carrabile della strada mediante fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore medio di cm 3;

e composto dei seguenti elaborati tecnici:

- *tav. RI Relazione illustrativa*
- *tav. SC Capitolato Speciale d'Appalto - parte prima (schema di contratto)*
- *tav. DT Capitolato Speciale d'Appalto - parte seconda (disciplinare tecnico)*
- *tav. EP Elenco dei Prezzi Unitari*
- *tav. CM Computo Metrico Estimativo*
- *tav. CS Computo Metrico Sicurezza*
- *tav. IM Stima Incidenza Manodopera*
- *tav. PM Piano di Manutenzione*
- *tav. CL Cronoprogramma*
- *tav. EG Elaborati grafici di progetto*

i quali ritenuti completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, sulla base inoltre del "Verbale di validazione del progetto esecutivo" prot.UTC 031/19/B del 05/02/2019, completo del rapporto conclusivo di cui al punto 1.7 del paragrafo VII della Linea Guida ANAC di cui alla delibera 973/2016, rubricato "Report di controllo della documentazione del progetto", vennero approvati con deliberazione di giunta comunale n. 19 del 07/02/2019;

- ✓ che, con determina n. 41/100 del 08/02/2019, si era successivamente stabilito, in conformità alle indicazioni contenute nell'atto di approvazione degli elaborati progettuali, di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto previa consultazione, con Richiesta di Offerta sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione stradali, ferroviari ed aerei" in cat. OG3, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145 del 28/12/2018, identificato con CIG 779287865C (numero gara 7171157), cosicché, ai sensi dell'art. 36 comma 7 lett. b) del Codice dei Contratti, d.lgs. 50 del 18/04/2016, e del paragrafo 5 delle Linee Guida n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018, si è provveduto a pubblicare idoneo avviso per la manifestazione di interesse

all'affidamento diretto dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata di prot.UTC 035/19/B del 11/02/2019, Rep. 243, all'Albo Pretorio on line e sul profilo del committente nella sezione trasparenza del sito istituzionale del comune dal 11/02/2019 a tutto il 16/02/2019, stante l'urgenza della procedura, in esito al quale sono pervenute diverse manifestazioni di interesse tra le quali si è provveduto a sorteggiare n. 3 operatori economici, come da verbale di prot.UTC 064/19/B del 22/02/2019, approvato con determina n. 60/159 del 25/02/2019,

- ✓ che, a seguito della notifica ai 3 operatori economici individuati della R.d.O. MEPA n. 2232845, prot. 2270 del 25/02/2019 sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A., come riepilogato nel verbale di prot.UTC 094/19/B del 14/03/2019, con determina n. 133/361 del 13/04/2019 si sono aggiudicati definitivamente, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016, i lavori di realizzazione "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, CIG 779287865C, alla ditta Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino, per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.483,62 non soggetti a ribasso, di € 70.003,24, corrispondente ad un ribasso del 31,880%;

Rilevato:

- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto¹ di appalto di rep. 2657 del 30/05/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 5362 del 11/06/2019;
- ✓ che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per l'appalto delle opere stradali in cat. OG3 di che trattasi, la ditta, con nota assunta al prot. 5606 del 18/04/2019, ha depositato la cauzione² definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 05104491000400, rilasciata a favore del comune in data 16/04/2019 dalla Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa, agenzia generale di Macerata cod. 051044, per un importo garantito di € 15.316,71, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti;

Tenuto conto:

- ✓ che le opere in appalto furono consegnate in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8, e 101 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5, comma 9, del Decreto MIT 49/2018, con verbale³ redatto in contraddittorio con l'impresa in data 26/04/2019, assunto al prot.UTC 215/19/B del 15/05/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 23/09/2019;
- ✓ che il termine di ultimazione dei lavori in categoria OG3 è stato postposto a tutto il giorno 06/11/2019 in virtù di:
 - Sospensione dei lavori n. 1 in data 09/09/2019, con verbale assunto al prot.UTC 414/19/B del 07/10/2019, per complessivi 29 giorni per consentire la redazione di una perizia di variante;
 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 15 giorni con atto aggiuntivo del 23/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019;
- ✓ che per la necessità di apportare alcune lievi modifiche, comunque non sostanziali, relative all'esecuzione dell'intervento e la relativa loro contabilizzazione si sono concordati con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, n. 11 nuovi prezzi redigendo in data 31/05/2019 apposito verbale⁴ assunto al prot.UTC 242/19/B del 31/05/2019 approvato con determina n. 234/593 del 17/06/2019;
- ✓ che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche si sono evidenziate alcune problematiche connesse con la corretta regimazione delle acque meteoriche sul primo tratto della strada in

questione che hanno comportato la necessità di prevedere una complessiva revisione della livelletta sia della sede stradale sia dei due marciapiedi laterali, con delibera⁵ di giunta comunale n. 236 del 10/10/2019 si è approvata una perizia di variante perizia di variante, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale lavori per un importo complessivo invariato di € 128.489,00, come da quadro economico che segue:

A) LAVORI IN VARIANTE:

a. Opere stradali OG3 da ribassare	€	115.582,29
a dedurre ribasso d'asta del 31,888%.....	- €	36.847,63
restano i lavori ribassati.....	€	78.734,66
oneri per la sicurezza	€	4.337,30
<i>sommano i lavori netti in variante</i>	<i>€</i>	<i>83.071,96</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) consulenze (compreso contr.prev. 4%)	€	520,00
b) lavori in economia	€	20.042,92
c) imprevisti e accantonamenti	€	5.036,40
d) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	7.526,46
2) lavori al 22%	€	5.247,88
3) spese tecniche al 22%	€	114,40
4) economie al 10%	€	1.069,74
5) economie al 22%	€	2.056,02
somma l'I.V.A.	€	18.087,48
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€</i>	<i>45.417,05</i>
TOTALE INTERVENTO	€	128.489,00

- ✓ che, in relazione alla perizia di variante approvata, l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il connesso atto⁶ aggiuntivo in data 23/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019, con il quale
- l'importo autorizzato dei lavori in categoria OG3 è stato aumentato fino alla complessiva concorrenza netta di € 83.071,96, compresi € 4.337,30 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 13.068,71 pari al 18,67%;
 - si è stabilito che il termine d'ultimazione lavori fosse prorogato di giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui, da sommarsi al termine stabilito inizialmente dal capitolato;
 - si è formalmente accettato che i lavori aggiuntivi fossero contabilizzati unitamente a quelli principali agli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d'appalto, nel contratto originario e nel successivo verbale di concordamento nuovi prezzi nel frattempo approvato;

Considerato:

- ✓ che le opere stradali in cat. OG3 di che trattasi sono state ultimate in data 06/11/2019, come accertato con certificato⁷ di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 499/19/B del 19/11/2019, dal sottoscritto direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori con cui si è accertato che:
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 29.648,54 come di seguito riepilogato
 - Certificato di Pagamento n. 1 del 12/03/2019⁸ € 51.700,00
 - Certificato di Pagamento n. 2 del 21/10/2019⁹ € 25.500,00
 - Sommano gli acconti corrisposti € 77.200,00
 - lo stato finale dei lavori¹⁰ a tutto il 02/05/2019 accerta un importo complessivo di € 82.623,75 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:
 - Lavori netti eseguiti a tutto il 06/11/2019 € 119.919,59

▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	2.931,38
Restano	€	116.988,21
A dedurre ribasso contrattuale del 31,88%	-€	37.295,84
Restano	€	79.692,37
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.931,38
Importo netto lavori eseguiti al 06/11/2019	€	82.623,75

sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;

- a seguito di formale contestazione con nota¹¹ n. 14754 del 22/10/2019, in sede di sopralluogo congiunto in data 25/10/2019 si è constatato

- il danneggiamento di n. 125 cordoli in c.a.v. tra quelli posti in opera;
- la mancata esecuzione della sigillatura con malta di cemento delle connessioni tra i cordoli; difetti che, seppur non configurandosi come tali da non consentire il collaudo dell'opera, comportano un giudizio di non conformità alle pattuizioni contrattuali e pertanto la necessità di apportare una penale quantificata in complessivi netti € 2.194,24 come di seguito descritto:

▪ Cordoli danneggiati n. 125,00 * € 18,23.....	€	2.278,75
a dedurre sicurezza	- €	58,75
resta l'importo da ribassare	€	2.220,00
a dedurre ribasso del 31,88%.....	- €	707,74
resta l'importo netto	€	1.512,26
oneri per la sicurezza.....	€	58,75
deduzione per cordoli danneggiati.....	- €	1.571,01
▪ Mancata sigillatura 7,50% * € 15.785,36	€	1.183,90
a dedurre sicurezza	- €	28,94
resta l'importo da ribassare	€	1.154,96
a dedurre ribasso del 31,88%.....	- €	368,20
resta l'importo netto	€	786,76
oneri per la sicurezza.....	€	28,94
deduzione per cordoli non conformi.....	- €	815,70

Totale deduzione per parziale non conformità cordoli € 2.386,71

- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 10.223,84 così distinto:

▪ Importo netto stato finale	€	82.623,75
▪ a dedurre certificati di pagamento	- €	77.200,00
▪ deduzione per cordoli non conformi	- €	2.386,71

Resta il credito dell'impresa di complessive..... € 3.037,04

oltre I.V.A. al 10% per € 668,15, così per complessivi € 3.705,19;

- ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L.¹² INPS_17902759 in data 04/11/2019 ed avente validità fino a tutto il 03/03/2020, acquisito al prot.UTC 502/19/B del 19/11/2019, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
- per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010 dell'avviso ai creditori¹³ prot.UTC 500/19/B del 19/11/2019 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 19/11/2019 al 04/12/2019 all'Albo Pretorio del comune, tramite sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come risulta dal referto

rep. 1990;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto direttore dei lavori, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha redatto il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 d.lgs. 50 del 18/04/2016)

A seguito di preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori in data odierna sono convenuti sul luogo dei lavori i signori:

- ✓ CANULLO ing. Federico, funzionario responsabile del settore B, direttore dei lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- ✓ DEL SAVIO geom. Roberto, funzionario tecnico del settore B, responsabile del procedimento per conto dell'amministrazione comunale;
- ✓ DEL BELLO sig. Fernando, in qualità di titolare dell'impresa appaltatrice;

Con la scorta del progetto, delle successive varianti approvate e degli atti contabili si sono controllati i lavori eseguiti dall'impresa constatando la loro esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle successive disposizioni impartite e che gli stessi sono rispondenti a quelli previsti.

Inoltre si è proceduto alla verifica dimensionale delle opere realizzate, per quanto visivamente ancora ispezionabile, accertandone la rispondenza con le registrazioni contabili e con gli atti progettuali approvati.

Pertanto alla luce di quanto sopra esaminato e della documentazione contabile allegata il sottoscritto direttore dei lavori,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Premesso che:

- i lavori rispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, dalle misurazioni e dai saggi effettuati, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati nella redazione della contabilità delle opere eseguite, sulla base dei documenti contabili esaminati, sono quelli del contratto e degli atti aggiuntivi seguenti senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori accertato in contabilità risulta essere comunque inferiore a quello delle somme autorizzate con tutti gli atti amministrativi in narrativa citati, e comunque superiore al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- i lavori in appalto furono ultimati entro il tempo utile prestabilito nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;
- durante il periodo di esecuzione dei lavori in appalto l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai impiegati nell'intervento;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- le imprese hanno regolarmente ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal direttore dei lavori durante il corso dei medesimi;
- le imprese hanno infine firmato la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori senza alcuna eccezione o riserva di sorta;
- si è adempiuto alle prescrizioni delle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica;

Visto:

- gli artt. 102 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";

- per quanto ancora in vigore gli artt. 200, 202, 218, 229 e 237 del d.P.R. 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CERTIFICA

che i lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli", CIG 779287865C, come sopra individuati nell'ambito dell'intervento identificato con cod. 06-2019 e CUP I87H18001320004, eseguiti dall'impresa appaltatrice Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), in forza del contratto rep. 2657 del 30/05/2019 registrato all'Ag.Entrate con n. 5362 del 11/06/2019, per l'importo complessivo netto di € 70.003,24, come elevato con successivo atto aggiuntivo del 23/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019, a € 83.071,95, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, sono stati tutti regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida il credito residuo dell'impresa come segue:

➤ Lavori netti eseguiti a tutto il 06/11/2019	€ 79.692,37
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 2.931,38
importo netto stato finale.....	€ 82.623,75
a dedurre certificati di pagamento	- € 77.200,00
deduzione per cordoli non conformi	- € 2.386,71
Resta il credito dell'impresa di complessive	€ 3.037,04

diconsi euro tremilatrecentasette/04, oltre I.V.A. al 22% per € 668,15, per un importo in pagamento di € 3.705,19, di cui si propone il pagamento all'impresa suindicata a tacitazione di ogni suo diritto per il contratto di cottimo in premessa citato, salvo l'approvazione del presente certificato da parte del competente organo comunale.

Il presente certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità specificate all'art. 237 del d.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 229 del d.P.R. 207/2010, qualora entro due anni dall'emissione dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.

Decorsi due anni dalla data della sottoscrizione del presente atto, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'IMPRESA

sig. Fernando Del Bello

IMPRESA EDILE
DEL BELLO FERNANDO
Via G. Falcone 40, 62029, Tolentino (MC)
Part.IVA 00155050438

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Roberto Del Savio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) Contratto rep. 2657 del 30/05/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 5362 del 11/06/2019;
- 2) Cauzione mediante polizza n. 05104491000400 del 16/04/2019 dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc.Coop., agenzia di Macerata;
- 3) Verbale di Consegna dei Lavori del 26/04/2019, assunto al prot.UTC 215/19/B del 15/05/2019;
- 4) Verbale Nuovi Prezzi del 31/05/2019 assunto al prot.UTC 242/19/B del 31/05/2019;
- 5) Approvazione variante con delibera di giunta comunale n. 236 del 10/10/2019
- 6) Atto aggiuntivo del 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B del 10/04/2019;
- 7) Certificato di ultimazione dei Lavori del 06/1/2019 assunto al prot.UTC 499/19/B del 19/11/2019;
- 8) Libretto delle Misure n. 1 - Registro di Contabilità n. 1 - Stato di Avanzamento Lavori n.1 - Certificato di Pagamento n. 1 del 12/03/2019;
- 9) Libretto delle Misure n. 2 - Registro di Contabilità n. 2 - Sommario del Registro di Contabilità - Certificato di Pagamento n. 2 del 21/10/2019;
- 10) Stato Finale dei Lavori del 02/05/2019;
- 11) Contestazione cordoli danneggiati n. 14754 del 22/10/2019;
- 12) D.O.L. INPS_17902759 in data 04/11/2019 - scadenza 03/03/2020 - assunto al prot.UTC 502/19/B del 19/11/2019;
- 13) Avviso ai creditori rep. 861, prot.UTC 209/19/B del 14/05/2019;