


|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|------------|--------------|
| Committente                                                         | COMUNE DI POLLENZA                                                                                                                        |  |                   |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
| Lavori                                                              | CONTRATTI DI QUARTIERE - COMPLESSO LE TORRI. INTERVENTO PUBBLICO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA nel complesso ex Casali Battaglia |  |                   |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
|                                                                     | importo totale intervento                                                                                                                 |  | € 759.605,31      |  | CUP                                                    |  | I83F05000010007 |            |            |              |
| Impresa principale                                                  | Scisciani & Frascarelli S.r.l. cod.fisc. 00131210437 con sede in via G. Rossini 1, 62029, a Tolentino                                     |  |                   |  | CIG 4480454B98                                         |  |                 |            |            |              |
| Oggetto                                                             | STATO DI AVANZAMENTO N. 16 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 28/03/2017                                          |  |                   |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
| Contratto Principale di Repertorio n. 2058 in data 13 dicembre 2012 |                                                                                                                                           |  |                   |  | registrato a Maceratacon n. 10 in data 14 gennaio 2013 |  |                 |            |            |              |
| Importo                                                             | maturato                                                                                                                                  |  | € 86.484,39       |  | in pagamento                                           |  | € 5.178,04      |            |            |              |
|                                                                     | liquidato                                                                                                                                 |  | € 81.306,35       |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
| QUADRO ECONOMICO                                                    |                                                                                                                                           |  |                   |  | TERMINI ESECUZIONE LAVORI                              |  |                 |            |            |              |
| Lavori in appalto                                                   |                                                                                                                                           |  | € 565.182,35      |  | Consegna dei lavori principali                         |  |                 | 15/10/2012 |            |              |
| di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3,709%         |                                                                                                                                           |  | € 20.962,86       |  | Tempo contrattuale                                     |  |                 | 730        |            |              |
| restano                                                             |                                                                                                                                           |  | € 544.219,49      |  | Scadenza tempo contrattuale                            |  |                 | 15/10/2014 |            |              |
| a dedurre il ribasso contrattuale del 3,70%                         |                                                                                                                                           |  | € 20.136,12       |  | SOSPENSIONI/PROROGHE                                   |  |                 |            |            |              |
| restano i lavori ribassati                                          |                                                                                                                                           |  | € 524.083,37      |  | tipo                                                   |  | dal             |            | al         |              |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                       |                                                                                                                                           |  | € 20.962,86       |  | S                                                      |  | 13/06/2014      |            | 03/07/2014 |              |
| (a) Importo netto dei lavori                                        |                                                                                                                                           |  | € 545.046,23      |  | S                                                      |  | 08/07/2014      |            | 04/08/2014 |              |
| ATTO AGGIUNTIVO n.1                                                 |                                                                                                                                           |  | € 1.498,65 lavori |  | S                                                      |  | 01/09/2014      |            | 15/09/2014 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  | € 6.316,73 oneri  |  | P                                                      |  | 15/10/2014      |            | 12/07/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  | -€ 4.818,08       |  | S                                                      |  | 17/11/2014      |            | 09/12/2014 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  | -€ 178,27 ribasso |  | S                                                      |  | 26/12/2014      |            | 06/01/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  | -€ 4.639,81       |  | S                                                      |  | 20/01/2015      |            | 31/01/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  | € 6.316,73 oneri  |  | S                                                      |  | 23/02/2015      |            | 02/03/2015 |              |
| importo netto atto aggiuntivo                                       |                                                                                                                                           |  | € 1.676,92        |  | S                                                      |  | 23/03/2015      |            | 30/03/2015 |              |
| ATTO AGGIUNTIVO n.                                                  |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 21/05/2015      |            | 28/05/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 14/08/2015      |            | 28/08/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 02/09/2015      |            | 05/09/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 23/09/2015      |            | 29/09/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 01/10/2015      |            | 19/10/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 26/10/2015      |            | 30/10/2015 |              |
|                                                                     |                                                                                                                                           |  |                   |  | S                                                      |  | 21/11/2015      |            | 27/11/2015 |              |
| (b) Importo netto Atti Aggiuntivi                                   |                                                                                                                                           |  | € 1.676,92        |  | P                                                      |  | 29/11/2015      |            | 27/05/2016 |              |
| Somma impegnata lavori appaltati (a+b)                              |                                                                                                                                           |  | (c) € 546.723,15  |  | P                                                      |  | 20/06/2016      |            | 17/11/2016 |              |
| SOMME A DISPOSIZIONE (Assestamento QTE)                             |                                                                                                                                           |  |                   |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
| Spese tecniche RUP (art.92, c.5, d.lgs.163/2006)                    |                                                                                                                                           |  | 0,55% € 3.116,75  |  | Totale giorni di sospensione e proroga                 |  |                 |            |            | 777          |
| Progetto/D.L./Sicurezza IVA 20%                                     |                                                                                                                                           |  | € 28.996,57       |  | di cui per sospensioni ( S )                           |  |                 |            |            | 177          |
| Progetto/D.L./Sicurezza IVA 21%                                     |                                                                                                                                           |  | € 10.451,34       |  | di cui per proroghe ( P )                              |  |                 |            |            | 600          |
| Progetto/D.L./Sicurezza IVA 22%                                     |                                                                                                                                           |  | € 20.900,47       |  | Nuova scadenza lavori principali (OG3)                 |  |                 |            |            | 30/11/2016   |
| Spese tecniche Variante                                             |                                                                                                                                           |  | € -               |  | Data ultimazione lavori principali (OG3)               |  |                 |            |            |              |
| Collaudo statico                                                    |                                                                                                                                           |  | € 1.414,25        |  | Giorni impiegati in più o in meno                      |  |                 |            |            |              |
| contributo previdenziale 2,00%                                      |                                                                                                                                           |  | € 647,44          |  | seguono i PAGAMENTI INTERVENTO                         |  |                 |            |            |              |
| contributo previdenziale 4,00%                                      |                                                                                                                                           |  | € 1.310,64        |  | Contabilità pagamenti su fattura                       |  |                 |            |            | € 69.004,99  |
| Prospezioni geognostiche 1,45%                                      |                                                                                                                                           |  | € 3.375,34        |  | Importo già contabilizzato IVA compresa                |  |                 |            |            | € 3.586,44   |
| Spese generali (IVA compresa)                                       |                                                                                                                                           |  | € 5.000,00        |  | Importo presente liquidazione IVA compresa             |  |                 |            |            | € -          |
| Accantonamenti ed imprevisti 11,10%                                 |                                                                                                                                           |  | € 62.731,81       |  | Totale pagamenti su fattura spesi                      |  |                 |            |            | € 3.586,44   |
| lavori al 10,00%                                                    |                                                                                                                                           |  | € 54.672,32       |  | Somma residua impegnata per pagamenti (f)              |  |                 |            |            | € 65.418,55  |
| spese tecniche 20,00%                                               |                                                                                                                                           |  | € 6.603,87        |  | Contabilità spese tecniche (con prosp.geognostiche)    |  |                 |            |            | € 81.088,10  |
| spese tecniche 21,00%                                               |                                                                                                                                           |  | € 2.282,57        |  | Importo già contabilizzato con I.V.A.                  |  |                 |            |            | € 74.696,47  |
| spese tecniche 22,00%                                               |                                                                                                                                           |  | € 5.105,61        |  | Importo presente liquidazione                          |  |                 |            |            | € 5.178,04   |
| pagamenti al 10,00%                                                 |                                                                                                                                           |  | € 6.273,18        |  | Totale somme a disposizione spese                      |  |                 |            |            | € 79.874,51  |
| Totale somme a disposizione                                         |                                                                                                                                           |  | € 212.882,16      |  | Somma residua impegnata per spese tecniche (g)         |  |                 |            |            | € 1.213,59   |
| Totale somme a disposizione aggiornate (d)                          |                                                                                                                                           |  | € 212.882,16      |  | Contabilità somme a disposizione                       |  |                 |            |            | € 62.789,07  |
| Somma impegnata per l'intervento (c+d)                              |                                                                                                                                           |  | € 759.605,31      |  | I.V.A. al 10,00% su                                    |  |                 |            |            | € 471.353,07 |
| PAGAMENTI INTERVENTO                                                |                                                                                                                                           |  |                   |  | I.V.A. al su                                           |  |                 |            |            | € -          |
| Contabilità lavori                                                  |                                                                                                                                           |  | € 546.723,15      |  | Importo già contabilizzato con I.V.A.                  |  |                 |            |            | € 3.023,44   |
| Importo contabilizzato 89,36%                                       |                                                                                                                                           |  | € 488.559,58      |  | Importo presente liquidazione                          |  |                 |            |            | € -          |
| Oneri per la sicurezza - aliquota 4,814%                            |                                                                                                                                           |  | € 23.518,88       |  | Totale somme a disposizione spese                      |  |                 |            |            | € 50.158,75  |
| Importo da ribassare                                                |                                                                                                                                           |  | € 465.040,70      |  | Somma residua impegnata (h)                            |  |                 |            |            | € 12.630,32  |
| A dedurre ribasso del 3,700%                                        |                                                                                                                                           |  | € 17.206,51       |  | Totale intervento (A)                                  |  |                 |            |            | € 759.605,31 |
| restano i lavori ribassati                                          |                                                                                                                                           |  | € 447.834,19      |  | Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]                 |  |                 |            |            | € 154.632,54 |
| Oneri per la sicurezza - aliquota 4,814%                            |                                                                                                                                           |  | € 23.518,88       |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
| Importo netto Stato di Avanzamento                                  |                                                                                                                                           |  | € 471.353,07      |  |                                                        |  |                 |            |            |              |
| Somma residua impegnata per lavori (e)                              |                                                                                                                                           |  | € 75.370,08       |  |                                                        |  |                 |            |            |              |

| N.O.                                                    | N° fattura<br>Data                              | Descrizione                                                                                                                       | Ditta                                                       | Sede                                                 | Importo     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                                         |                                                 |                                                                                                                                   | imponibile                                                  | I.V.A.                                               |             |
| Contabilità spese tecniche                              |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      |             |
| 1                                                       | 5<br>30/07/2008<br>det.83/394_02/08/2008        | Competenze professionali progettazione<br>(Cod.Fisc.PGNNTN70B27E783L)<br>onorario € 22.247,19 - contr.prev.2% € 444,94            | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 22.692,13   | via Sforza 43<br>62100-Macerata<br>€ 4.538,43        | € 27.230,56 |
| 2                                                       | 4<br>30/07/2008<br>det.83/394_02/08/2008        | Competenze professionali sicurezza progetto<br>(Cod.Fisc.MSSMRT72T64E783P)<br>onorario € 6.749,38 - contr.prev.2% € 134,99        | RINALDI Pasquale<br>part.IVA 01683530685<br>€ 6.884,37      | via G. Verga 54<br>62100-Macerata<br>€ 1.376,87      | € 8.261,24  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 02/08/2008  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 35.491,80 |
| 3                                                       | 06/09<br>23/06/2009<br>det.161/627_25/11/2008   | Competenze professionali indagine geologica<br>(Cod.Fisc.TRNLRN61C61G478V)<br>onorario € 3.375,34 - contr.prev.2% € 67,51         | TARINI Lorena<br>part.IVA 01014010431<br>€ 3.442,85         | b.go Sforzacosta 301<br>62100-Macerata<br>€ 688,57   | € 4.131,42  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 25/11/2008  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 39.623,22 |
| 7                                                       | 6<br>12/07/2013<br>det.170/481_07/08/2013       | Onorario DL al SAL1 (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 2.885,73 - contr.prev.4% € 115,43                       | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 3.001,16    | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 630,24      | € 3.631,40  |
| 8                                                       | 7<br>10/07/2013<br>det.170/481_07/08/2013       | Coordinamento sicurezza esecuzione<br>(c.f.RLNPLA70P22E783R - CIG Z3E0B25B7E)<br>onorario € 500,00 - contr.prev.4% € 20,00        | ORLANDI Paolo<br>part.IVA 01568350431<br>€ 520,00           | via Sforza 86<br>62100-Macerata<br>€ 109,20          | € 629,20    |
| 9                                                       | 37<br>10/07/2013<br>det.170/481_07/08/2013      | Consulenza DL strutture c.f.SPNNDR71M21L191M-CIG Z3E0B25B7E<br>onorario € 1.646,84 - contr.prev.4% € 65,87                        | TLAB studio associato<br>part.IVA 01529050435<br>€ 1.712,71 | viale Bruno Buozzi 68<br>62029-Tolentino<br>€ 359,67 | € 2.072,38  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 26/07/2013  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 45.956,20 |
| 10                                                      | 8<br>30/07/2013<br>det.176/493_13/08/2013       | Onorario DL al SAL2 (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 2.000,00 - contr.prev.4% € 80,00                        | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 2.080,00    | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 436,80      | € 2.516,80  |
| 11                                                      | 8<br>31/07/2013<br>det.176/493_13/08/2013       | Coordinamento sicurezza esecuzione SAL2<br>(c.f.RLNPLA70P22E783R - CIG Z4E0B25CDD)<br>onorario € 500,00 - contr.prev.4% € 20,00   | ORLANDI Paolo<br>part.IVA 01568350431<br>€ 520,00           | via Sforza 86<br>62100-Macerata<br>€ 109,20          | € 629,20    |
| 12                                                      | 40/2013<br>30/07/2013<br>det.176/493_13/08/2013 | Consulenza DL strutture SAL2<br>c.f.SPNNDR71M21L191M-CIG Z4E0B25CDD<br>onorario € 2.918,77 - contr.prev.4% € 116,75               | TLAB studio associato<br>part.IVA 01529050435<br>€ 3.035,52 | viale Bruno Buozzi 68<br>62029-Tolentino<br>€ 637,46 | € 3.672,98  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/08/2013  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 52.775,18 |
| 13                                                      | 1<br>07/03/2014<br>det.189/582_01/10/2014       | Coordinamento sicurezza esecuzione SAL3<br>(c.f.RLNPLA70P22E783R - CIG Z4E0B25CDD)<br>onorario € 1.499,50 - contr.prev.4% € 59,98 | ORLANDI Paolo<br>part.IVA 01568350431<br>€ 1.559,48         | via Sforza 86<br>62100-Macerata<br>€ 343,09          | € 1.902,57  |
| 14                                                      | 13<br>03/04/2014<br>det.189/582_01/10/2014      | Consulenza DL strutture SAL3<br>c.f.SPNNDR71M21L191M-CIG Z3E0B25B7E<br>onorario € 1.881,11 - contr.prev.4% € 75,24                | TLAB studio associato<br>part.IVA 01529050435<br>€ 1.956,35 | viale Bruno Buozzi 68<br>62029-Tolentino<br>€ 430,40 | € 2.386,75  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 01/010/2014 |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 57.064,51 |
| 16                                                      | 2<br>28/05/2014<br>det.195/596_10/10/2014       | Onorario DL al SAL3 (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 2.000,00 - contr.prev.4% € 80,00                        | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 2.080,00    | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 457,60      | € 2.537,60  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/10/2014  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 59.602,11 |
| 18                                                      | 1_16<br>12/01/2016<br>det_104/227_09/03/2016    | Onorario Variante (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 5.600,00 - contr.prev.4% € 224,00                         | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 5.824,00    | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 1.281,28    | € 7.105,28  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/10/2014  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 66.707,39 |
| 19                                                      | 3_16<br>07/04/2016<br>det_144-328_15-04-2016    | Onorario DL al SAL4 (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 1.489,06 - contr.prev.4% € 59,56                        | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 1.548,62    | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 340,70      | € 1.889,32  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 15/04/2016  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 68.596,71 |
| 20                                                      | 1/E<br>13/04/2016<br>det_151-335_18-04-2016     | Coordinamento sicurezza esecuzione SAL4<br>(c.f.RLNPLA70P22E783R - CIG Z4E0B25CDD)<br>onorario € 1.500,00 - contr.prev.4% € 60,00 | ORLANDI Paolo<br>part.IVA 01568350431<br>€ 1.560,00         | via Sforza 86<br>62100-Macerata<br>€ 343,20          | € 1.903,20  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/04/2016  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 70.499,91 |
| 21                                                      | 4_16<br>01/08/2016<br>prot_10445_02-08-2016     | Onorario DL al SAL5 (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 1.507,50 - contr.prev.4% € 60,30                        | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 1.567,80    | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 344,92      | € 1.912,72  |
| 22                                                      | 2/E<br>03/08/2016<br>prot_10557_04-08-2016      | Coordinamento sicurezza esecuzione SAL5<br>(c.f.RLNPLA70P22E783R - CIG Z4E0B25CDD)<br>onorario € 1.800,00 - contr.prev.4% € 72,00 | ORLANDI Paolo<br>part.IVA 01568350431<br>€ 1.872,00         | via Sforza 86<br>62100-Macerata<br>€ 411,84          | € 2.283,84  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/09/2016  |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 74.696,47 |
| segue la 'Contabilità spese tecniche' - a riportare     |                                                 |                                                                                                                                   |                                                             |                                                      | € 74.696,47 |

| N.O.                                                   | N° fattura<br>Data                                  | Descrizione                                                                                                                    | Ditta                                                         | Sede                                                        | Importo     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                        |                                                     |                                                                                                                                | imponibile                                                    | I.V.A.                                                      |             |
| segue la 'Contabilità spese tecniche' - a riportare    |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 74.696,47 |
| 23                                                     | 5_16<br>20/12/2016<br>prot_17927_22/12/2016         | Onorario DL al SAL6 (c.f.PGNNTN70B27E783L - CIG Z7F0B25967)<br>onorario € 2.340,57 - contr.prev.4% € 93,62                     | PAGNANELLI Antonio<br>part.IVA 01480910437<br>€ 2.434,19      | via G.B. Borghi 9<br>62100-Macerata<br>€ 535,52             | € 2.969,71  |
| 24                                                     | 3/E<br>20/12/2016<br>prot_18012_23/12/2016          | Coordinamento sicurezza esecuzione SAL6 (c.f.RLNPLA70P22E783R - CIG Z4E0B25CDD)<br>onorario € 1.740,49 - contr.prev.4% € 69,62 | ORLANDI Paolo<br>part.IVA 01568350431<br>€ 1.810,11           | via Sforza 86<br>62100-Macerata<br>€ 398,22                 | € 2.208,33  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 28/03/2017 |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 79.874,51 |
| Contabilità pagamenti su fattura                       |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             |             |
| 6                                                      | 1167<br>10/12/2012<br>det.107/294_06/05/2013        | Prove su murature (martinetto piatto, analisi petrografica e rapporti di prova)<br>CIG Z3E071AF4C                              | LA.TE.MA. S.r.l.<br>part.IVA 01769480441<br>€ 2.964,00        | via Manlio Massini 6<br>63833-PianeMontegiorgio<br>€ 622,44 | € 3.586,44  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/05/2013 |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 3.586,44  |
| Contabilità somme a disposizione                       |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             |             |
| 4                                                      | 1612010454<br>27/09/2012<br>Det_108-487_08/10/2012  | Pubblicazione gara (Gazzetta Ufficiale)<br>pubbl.€ 387,96 - spese € 1,30 - bolli € 14,62                                       | IPZS S.p.A.<br>part.IVA 00880711007<br>€ 387,96               | via Salaria 1027<br>00138 - Roma<br>€ 97,39                 | € 485,35    |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/10/2012 |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 485,35    |
| 5                                                      | VD046569<br>30/09/2012<br>Det_113-501_16/10/2012    | Pubblicazione gara (quotidiani)<br>pubbl.€ 797,40 - diritti € 2,60                                                             | PIEMME S.p.A.<br>part.IVA 05122191009<br>€ 800,00             | via Montello 10<br>00195 - Roma<br>€ 168,00                 | € 968,00    |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 16/10/2012 |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 1.453,35  |
| 15                                                     | 01030466766231841<br>MAV_16/12/2012                 | Contributo di gara Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici<br>pubbl.€ 797,40 - diritti € 2,60                                 | AVPC<br>€ 375,00                                              | via di Ripetta 246<br>00186-Roma<br>-                       | € 375,00    |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/01/2014 |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 1.828,35  |
| 17                                                     | prev.79166277<br>18/02/2015<br>prot.1905_23/02/2015 | Contributo spostamento contatori energia elettrica (POD IT001E550633931)<br>CIG Z5E13A3B62                                     | ENEL Distribuzione S.p.A.<br>part.IVA 05779711000<br>€ 979,58 | via Ombrone 2<br>00198-Roma<br>€ 215,51                     | € 1.195,09  |
| Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/03/2015 |                                                     |                                                                                                                                |                                                               |                                                             | € 3.023,44  |

| N.O.                                                                                                                                                                                                            | N° fattura<br>Data                                                                           | Descrizione   | Ditta<br>imponibile | Sede<br>I.V.A. | Importo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |               |                     |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |               |                     |                |             |
| <b>Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                                                                                                             |                                                                                              |               |                     |                |             |
| a)                                                                                                                                                                                                              | Spese tecniche                                                                               | in pagamento  | € 4.244,30          | € 933,74       | € 5.178,04  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | totali pagate | € 61.857,00         | € 12.839,47    | € 74.696,47 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | sommano       | € 66.101,30         | € 13.773,21    | € 79.874,51 |
| b)                                                                                                                                                                                                              | Pagamenti su fattura                                                                         | in pagamento  | -                   | -              | -           |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | totali pagate | € 2.964,00          | € 622,44       | € 3.586,44  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | sommano       | € 2.964,00          | € 622,44       | € 3.586,44  |
| c)                                                                                                                                                                                                              | Somme a disposizione                                                                         | in pagamento  | -                   | -              | -           |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | totali pagate | € 2.542,54          | € 480,90       | € 3.023,44  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | sommano       | € 2.542,54          | € 480,90       | € 3.023,44  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sommano gli importi in pagamento                                                             |               | € 4.244,30          | € 933,74       | € 5.178,04  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sommano gli importi già pagati                                                               |               | € 67.363,54         | € 13.942,81    | € 81.306,35 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Stato di avanzamento somme a disposizione n.16 a tutto il 28/03/2017                         |               |                     |                | € 81.306,35 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.16 in liquidazione a tutto il 28/03/2017 |               |                     |                | € 5.178,04  |
| IMPORTO IN PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 16                                                                                                                                            |                                                                                              |               |                     |                | € 86.484,39 |
| Pollenza,                  28 marzo 2017                                                                                                                                                                        |                                                                                              |               |                     |                |             |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO<br>ing. Federico Canullo                                                                                                                                                       |                                                                                              |               |                     |                |             |
| <div style="text-align: right;"></div> |                                                                                              |               |                     |                |             |