

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G.Leopardi										
	investimento	€	56.300,00	CUP	I87J18000380006						
Impresa (OS6)	CASALI S.p.A. - cod.fisc. 00123370421										
sede	zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, Falconara Marittima (AN)			CIG	Z8C24A5A52						
Contratto Principale di Repertorio n. det. 260/686 in data 17 agosto 2018, da registrarsi solo in caso d'uso											
Impresa (OG10)	Bettucci & Salvatori S.a.s. - cod.fisc. 00228150439										
sede	via Luigi Francesconi, 62029, Tolentino			CIG	ZA32809904						
Contratto Principale di Repertorio n. det. 182/467 in data 14 maggio 2019, da registrarsi solo in caso d'uso											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 2 ed ultimo DEI LAVORI IN CATEGORIA OS6 a tutto il giorno 02/09/2019										
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI								
LAVORI			Consegna dei lavori principali		OS6 - pavimentazioni						
Pavimentazione	OS6 - pavimentazioni speciali	€	24.132,50	Termini	30						
a dedurre il ribasso contrattuale del	0,00%	€	-	Scadenza	01/10/2018						
restano i lavori ribassati		€	24.132,50	SOSPENSIONI e/o PROROGHE							
oneri per la sicurezza		€	367,50	tipo							
(a1) Importo netto dei lavori	OS6 - pavimentazioni speciali	€	24.500,00	dal	15/09/2018						
illuminazione	OG10 - illuminazione	€	7.544,51	al	01/09/2019						
a dedurre il ribasso contrattuale del	0,00%	€	-	giorni	351						
restano i lavori ribassati		€	7.544,51								
oneri per la sicurezza		€	114,89								
(a2) Importo netto dei lavori	OG10 - illuminazione	€	7.659,40	Totale giorni di sospensione e proroga							
(a) Importo netto dei lavori		€	32.159,40	351							
Atti Aggiuntivi	OS6 - pavimentazioni speciali			Nuova scadenza lavori principali							
n.1	€ 4.220,00 lavori			17/09/2019							
	€ 0,00 ribasso			Data ultimazione lavori principali							
	€ 4.220,00 netto			02/09/2019							
	€ 0,00 oneri			Consegna dei lavori principali							
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 115 del 09/05/2019)		€	4.220,00	OG10 - illuminazione	14/05/2019						
importo contrattuale di variante		€	4.220,00	Termini	60						
OG10 - illuminazione				Scadenza	13/07/2019						
n.1	€ 4.388,95 lavori			SOSPENSIONI e/o PROROGHE							
	€ 777,00 ribasso			tipo							
	€ 3.611,95 netto			dal							
	€ 128,65 oneri			al							
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 115 del 09/05/2019)		€	3.740,60	giorni							
importo contrattuale di variante		€	3.740,60	Totale giorni di sospensione e proroga							
Somma impegnata per lavori e forniture (c)		€	40.120,00	0							
SOMME A DISPOSIZIONE				Nuova scadenza lavori principali							
Spese art.113	comma 3	1,40%	€	695,33	13/07/2019						
d.lgs.50/2016	comma 4	0,35%	€	173,83	Data ultimazione lavori principali						
Lavori su fattura	forniture in economia		€	50,00	26/06/2019						
	pannelli protez.alluminio		€	10.196,16	PAGAMENTI INTERVENTO						
imprevisti e accantonamenti		0,00%	€	22,06	Contabilità lavori e forniture in appalto						
	lavori da appaltare	10,00%	€	4.012,00	€	40.120,00					
I.V.A. su	lavori su fattura	10,00%	€	1.019,62	Importo contabilizzato OS6 - pavimentazioni speciali al SAL 2 ed	€	28.840,19				
	forniture su fattura	22,00%	€	11,00	Sommano gli oneri per la sicurezza	100,000%	€	430,82			
Totale somme a disposizione			€	16.180,00	Importo netto Stato di Avanzamento OS6 - pavimentazioni speciali		€	29.271,01			
					Importo contabilizzato OG10 - illuminazione al SAL		€	10.520,35			
					Sommano gli oneri per la sicurezza	0,000%	€	229,65			
					Importo netto Stato di Avanzamento OG10 - illuminazione		€	10.750,00			
					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)		€	99,00			
					Contabilità pagamenti su fattura		€	11.298,84			
					Importo già contabilizzato IVA compresa		€	11.215,78			
					Importo presente liquidazione IVA compresa		€	-			
					Totale pagamenti su fattura spesi		€	11.215,78			
					Somma residua impegnata per pagamenti (f)		€	83,06			
					Contabilità spese tecniche		€	-			
					Importo già contabilizzato con I.V.A.		€	-			
					Importo presente liquidazione		€	-			
					Totale somme a disposizione spese		€	-			
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)		€	-			
					Contabilità somme a disposizione		€	4.881,16			
					I.V.A. al	10,00%	su	€	29.271,01	€	2.927,10
					Importo già contabilizzato con I.V.A.		€	-			
					Importo presente liquidazione		€	-			
					Totale somme a disposizione spese		€	2.927,10			
					Somma residua impegnata (h)		€	1.954,06			
Totale somme a disposizione aggiornate (d)		€	16.180,00	Totale intervento (A)		€	56.300,00				
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)		€	56.300,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]		€	2.136,12				

[illegible]

Codice E.P.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A riportare					€ 28.721,00
	Sommano i lavori netto in appalto				€ 28.721,00
	A dedurre oneri per la sicurezza		117,229%	€ 367,50	€ 430,82
	Restano i lavori a base d'asta				€ 28.290,19
	A dedurre ribasso d'asta del		0,000%	€ 28.290,19	€ -
	Restano i lavori netti				€ 28.290,19
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 430,82
	Sommano				€ 28.721,01
	Liste in economia (sigillatura curva ingresso-stuccatura rettilineo opposto, arrotondato				€ 550,00
	Totale stato di avanzamento				€ 29.270,00
	dei quali				
	assoggettati all'aliquota IVA del 10,00%			€ 29.270,00	
	assoggettati all'aliquota IVA del 0,00%			€ -	
				€ 29.270,00	
	A dedurre ritenute a garanzia 0,00%	€ 29.270,00		€ -	
	A dedurre acconti liquidati con Certificato di Pagamento n. 1 del 10/09/2018			€ 19.000,00	
	sommano le detrazioni				€ 19.000,00
	resta a saldo				€ 10.270,00
	dei quali				
	assoggettati all'aliquota IVA del 10%	€ 10.270,00		€ 1.027,00	
	assoggettati all'aliquota IVA del 0%	€ -		€ -	
	somma l'IVA				€ 1.027,00
	Totale fattura				€ 11.297,00
Pollenza, 2 settembre 2019 Il Direttore dei Lavori geom. Roberto Del Savio L'Impresa CASALI S.p.A. Visto: il Responsabile del Procedimento ing. Federico Canullo					