

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 05-09-19 Numero 209

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE, MARCIAPIEDE VIA GALILEI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E REDICONTO FINALE DELL'INTERVENTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 11:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG 7792284C2B, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G e part.IVA 00965200439, con sede legale in c/da Rambona 17/D, 62010 Pollenza (MC), in forza del contratto rep. 2654 del 05/05/2019 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019 approvato con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 56.294,70 in data 02/09/2019, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (02/09/2021);
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.294,70, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 529,47, così per complessivi € 5.824,17 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- ✓ la necessità altresì di approvare il rendiconto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, per l'importo complessivo di € 69.995,32, con un residuo di €4,68 che può essere portato in economia;
- ✓ la necessità infine di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10/01/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi del primo comma del successivo art. 3;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;

- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG 7792284C2B, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G e part.IVA 00965200439, con sede legale in c/da Rambona 17/D, 62010 Pollenza (MC), in forza del contratto rep. 2654 del 05/05/2019 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019 approvato con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 56.294,70 in data 02/09/2019;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 02/09/2021;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.294,70, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 529,47, così per complessivi € 5.824,17, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, mediante pagamento delle fatture che saranno inviate dalle ditte appaltatrici;
- 5) di approvare altresì il rendiconto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, per l'importo complessivo di € 69.995,32, con un residuo di €4,68 che può essere portato in economia;

- 6) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come confermato con nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476 del 12/01/2019, mediante l'accantonamento disponibile al capitolo 2856 di bilancio, recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
- 7) di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10/01/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi del primo comma del successivo art. 3;
- 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 9) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza, nell'ambito di un più generale programma di adeguamento e potenziamento della viabilità comunale nel capoluogo e nelle frazioni mediante una serie di interventi puntuali di ampliamento di alcuni tratti stradali e la razionalizzazione degli incroci oggetto della maggiore quantità di traffico veicolare, aveva già individuato negli anni scorsi uno specifico intervento di messa in sicurezza del collegamento pedonale tra il centro storico e l'ambito residenziale in via Galilei (lungo la strada provinciale 124 "Stazione di Pollenza - Passo di Treia") mediante realizzazione, all'interno della esistente fascia di pertinenza stradale, di un nuovo marciapiede;
- ✓ che il progetto redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale in data "marzo 2018" sulla base della richiesta formulata con nota n. 5213 del 22/02/2018, assunta al prot. 3396 del 08/03/2018, da parte della stessa provincia di Macerata per l'esecuzione di interventi da finanziarsi mediante destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 120/2010, lungo le strade provinciali, incassati dal comune negli anni 2013/2017, determinati in complessi € 51.056,05, venne inviato con nota n. 4552 del 29/03/2018 per consentirne la realizzazione a cura della stessa provincia;
- ✓ che in esito ai contatti successivamente intercorsi tra gli enti si è accertata l'impossibilità per la provincia di procedere con la realizzazione dell'urgente intervento in questione avvalendosi delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni elevate dal comune ai sensi del codice della strada lungo la viabilità di pertinenza della provincia, cosicché l'intervento urgente di cui al titolo era pertanto rimasto privo di finanziamento;

Premesso altresì:

- ✓ che il programma triennale 2019/2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, in analogia a quanto già operato negli anni precedenti, individuava una "linea programmatica" riguardante il potenziamento ed il recupero della viabilità esistente e di progetto, in considerazione della sempre maggiore attenzione che si dovrà porre nel corso dei prossimi anni verso gli interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, nell'ambito del quale, pertanto, era stato inserito uno specifico intervento denominato "Potenziamento viabilità comunale 2020, marciapiede via Galilei" identificato con codice 03-2020;
- ✓ che, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge di bilancio 2019, approvata con legge n. 145 del 30/12/2018, il comune di Pollenza aveva provveduto ad inviare telematicamente le certificazioni richieste in ordine agli interventi di messa in sicurezza degli edifici, del territorio e delle strade, cui ha fatto seguito l'invio da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, della nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476, con cui si anticipa la pubblicazione in G.U. del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019", per un importo di € 70.000,00, a condizione che l'esecuzione delle relative opere abbia inizio entro il prossimo 15 maggio, a pena di decadenza;
- ✓ che conseguentemente, su indicazione dell'amministrazione, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere una apposita "Variante gennaio 2019" al vigente Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 che, nel caso specifico, prevede l'anticipazione al corrente anno 2019 dell'intervento di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei, cod. 14-2019, per l'importo complessivo di € 70.000,00, in corso di approvazione da parte del consiglio comunale, sulla base del progetto definitivo già acquisito agli atti d'ufficio;

Ricordato:

- ✓ che il progetto esecutivo delle opere di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede

via Galilei", cod. 14-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo dell'investimento di € 70.000,00, per il quadro economico che segue:

A) LAVORI IN APPALTO:

1) Lavori:

a Opere stradali	€	56.888,94	
<i>Totale lavori</i>	€		56.888,94
<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	€	1.283,89	
<i>di cui per lavori a base d'asta</i>	€	55.605,05	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016).....	€	1.024,00	
b) consulenze (compreso contr.prev. 4%).....	€	520,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	3.000,00	
d) imprevisti e accantonamenti	€	2.763,77	
e) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.688,89	
2) spese tecniche al 22% ...	€	114,40	
somma l'I.V.A.	€	5.803,29	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€		13.111,06
TOTALE INTERVENTO	€		70.000,00

composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI	Relazione illustrativa
tav. SC	Capitolato Speciale d'Appalto - parte prima (schema di contratto)
tav. DT	Capitolato Speciale d'Appalto - parte seconda (disciplinare tecnico)
tav. EP	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CM	Computo Metrico Estimativo
tav. CS	Computo Metrico Sicurezza
tav. IM	Stima Incidenza Manodopera
tav. RC	Relazione di Calcolo
tav. PM	Piano di Manutenzione
tav. CL	Cronoprogramma
tav. EG	Elaborati grafici di progetto

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, è stato approvato dalla giunta comunale con delibera n. 18 del 07/02/2019, previa acquisizione, ai sensi del citato art. 23 del d.lgs. 50/2016, del "Verbale di validazione del progetto esecutivo" prot.UTC 029/19/B del 05/02/2019, completo del rapporto conclusivo di cui al punto 1.7 del paragrafo VII della Linea Guida ANAC di cui alla delibera 973/2016, rubricato "Report di controllo della documentazione del progetto";

✓ che il progetto elaborato dall'ufficio prevedeva sostanzialmente le seguenti tipologie generali di opere:

- rimozione dei pali di illuminazione pubblica esistenti e delle relative protezioni;
- scavo di sbancamento della scarpata e a sezione obbligata per tutta la larghezza del nuovo marciapiede;
- demolizione cordolo esistente e rimozione plinti di fondazione per i pali di illuminazione pubblica;
- posa in opera dei nuovi plinti;
- getto del magrone di sottofondazione per uno spessore di 10 cm;
- posa in opera del nuovo cordolo;
- realizzazione della fondazione dello spessore di 25 cm e successivamente realizzazione del muretto di contenimento dell'altezza di 130 cm;
- realizzazione della pavimentazione del nuovo marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm;
- realizzazione del drenaggio mediante posa in opera di una fila di forati, posti a secco, in aderenza al muro, del tubo drenante forato e della sovrastante ghiaia o pietrisco di riempitura;
- rinterro e successiva sistemazione del terreno;
- posa in opera dei vecchi pali di illuminazione pubblica;

✓ che ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico ha poi provveduto ad acquisire il prescritto codice CUP I81B19000000001 presso il portale "http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/" del Dipartimento Programmazione Economica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot. UTC 028/19/B del 05/02/2019;

- ✓ che l'intervento di cui al titolo si colloca nell'ambito della "pertinenza della strada" così come definita dall'articolo 24 del C.d.S. - che dispone "*le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa*" - nell'ambito della fascia di rispetto, così come rilevabile anche dalla documentazione fotografica allegata al progetto ove sono rilevati dettagliatamente i termini lapidei allo scopo collocati dalla provincia di Macerata;

Rilevato:

- ✓ che, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, i lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei" cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, CIG 7792284C2B, sono stati aggiudicati con determina n. 91/251 del 21/03/2019 alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 12,000%;
- ✓ che nelle more della stipula del contratto, come rilevabile dal DGUE allegato all'offerta e confermato a seguito della consegna della documentazione amministrativa necessaria da parte dell'impresa affidataria con nota assunta al prot. 5381 del 13/04/2019, appresa l'intenzione della medesima impresa di affidare parte dell'opera da eseguirsi in subappalto con la conseguenza di dover procedere, per la presenza contemporanea di più impresa sul cantiere, alla predisposizione della documentazione prevista dal vigente Testo Unico in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008 nominando un coordinatore per la sicurezza del cantiere, con determina n. 137/366 del 16/04/2019, nell'approvare l'assestamento del quadro economico del complessivo intervento in conseguenza dell'affidamento dei lavori, si è provveduto ad affidare il servizio di "Coordinamento della sicurezza lavori di potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", CIG Z13280FF64, al geom. Giancarlo Dignani, c.f. MNGLVE61A04E783D, della società SIR.TE.CO. S.r.l. di Macerata, part.IVA 01454270438, con sede in via Pannaggi 13, 62100, a Macerata, per l'importo netto € 1.300,00, compreso contributo previdenziale al 4% ed oltre I.V.A. al 22% come per legge;
- ✓ che quindi si era provveduto a regolarizzare i rapporti contrattuali con l'impresa mediante stipula di apposito contratto di appalto rep. 2654 in data 02/05/2019 in forma digitale, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019;
- ✓ che i lavori relativi, acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal geom. Giancarlo Dignani di Pollenza in data 16/04/2019 ed assunto al prot. 5865 del 24/04/2019 ed il Piano Operativo della Sicurezza in data 13/04/2019, assunto anch'esso al prot. 5381 del 13/04/2019, sono stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 02/05/2019 con verbale assunto al prot. UTC 191/19/B del 02/05/2019, cosicché, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali successivi e continui in base all'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 29/09/2019;
- ✓ che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri mobili, si è provveduto ad effettuare la prescritta Notifica Preliminare n. 55599 del 03/05/2019, assunta al prot. 6285 del 03/05/2019, per via telematica sul portale <http://www.marcheprevenzione.it>;
- ✓ che, su richiesta della ditta appaltatrice del 13/04/2019, acquisita al prot. 5381, in conformità alla volontà espressa in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, con determina n. 163/428 del 02/05/2019, previa consegna della documentazione necessaria e delle integrazioni intervenuta con nota del 20/04/2019, assunta al prot. 5804 del 23/04/2019, si è autorizzato il subappalto, a favore della ditta EDILTOLentino S.n.c. di Tarquini M. & Caporaletti C. di Tolentino, cod.fisc. e part.IVA 016069970430, con sede legale in via Primo Maggio 42, 62029, a Tolentino di parte delle opere da eseguire, e specificatamente delle opere di carpenteria in cemento armato previste per la realizzazione del muro di sostegno, per l'importo netto presunto di € 8.500,00, oltre I.V.A. come per legge;
- ✓ che, per regolamentare la circolazione dei veicoli nel periodo di esecuzione dei lavori lungo la strada provinciale sulla base del nulla-osta n. 52282/241 del 25/01/2019, si è

provveduto inoltre ad emanare apposita ordinanza n. 5/39 del 03/05/2019;

Rilevato altresì:

- ✓ che per l'esecuzione di alcune opere in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura resesi necessarie per ottemperare alle prescrizioni impartite dalla provincia di Macerata in sede di rilascio del nulla-osta e per la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi finalizzati alla messa in sicurezza degli spazi privati, consistenti nella leggera sopraelevazione del muro in c.a., emersa a seguito dello sbancamento del terreno per l'avvio dell'intervento su richiesta espressa del privato proprietario dell'area confinante, il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante con relativo assestamento del quadro economico dell'intero intervento per l'importo complessivo invariato di € 70.000,00, comportante lavori netti per complessivi € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 155,62, oltre somme a disposizione dell'amministrazione per € 13705,30,, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN VARIANTE:

1) Lavori in variante	€	63.774,95	
a dedurre oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
restano	€	62.335,44	
a dedurre il ribasso d'asta del 12,00%	- €	7.480,25	
restano	€	54.855,19	
oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
Totale lavori netti in variante	€	56.294,70	
con un aumento di netti € 6.078,37 (12,10%)			

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€	1.147,95	
b) coord.sicurezza (compreso contr.prev. 4%) ..	€	1.300,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	5.341,88	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.629,47	
2) spese tecniche al 22% ...	€	286,00	
somma l'I.V.A.	€	5.915,47	
Totale somme a disposizione	€	13.705,30	
TOTALE INTERVENTO	€	70.000,00	

composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RIV	Relazione illustrativa variante
tav. EGV	Elaborati grafici variante - prospetto muro
tav. EPV	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CMV	Computo Metrico Estimativo Variante
tav. QRV	Quadro di Raffronto
tav. ASV	Schema Atto di Sottomissione

i quali ritenuti completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, furono approvati con deliberazione di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019;

- ✓ che per i predetti modesti lavori in economia previsti nella perizia di variante ma non compresi nell'appalto principale, con determina n. 214/536 del 31/05/2019 si è provveduto ad affidarne l'esecuzione alla medesima ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo netto complessivo di € 4.852,00, oltre I.V.A. al 10% come per legge, così per complessivi € 5.337,20;

Considerato:

- ✓ che le opere principali di che trattasi sono state ultimate in data 08/07/2019, come accertato con verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 348/19/B del 03/08/2019, dal responsabile del procedimento, che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori con cui si è accertato che:
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 51.000,00 come di seguito riepilogato

- | | | |
|--|---|-----------|
| ▪ Certificato di Pagamento n. 1 del 06/06/2019 | € | 30.700,00 |
| ▪ Certificato di Pagamento n. 2 del 08/07/2019 | € | 20.300,00 |
| Sommano gli acconti corrisposti..... | € | 51.000,00 |
- lo stato finale dei lavori a tutto il 08/07/2019 accerta un importo complessivo di € 56.294,70 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:
- | | | |
|---|----|-----------|
| ▪ Lavori eseguiti a tutto il 08/07/2019 | € | 63.774,95 |
| ▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | -€ | 1.439,51 |
| Restano | € | 62.335,44 |
| A dedurre ribasso contrattuale del 12,000% | -€ | 7.480,25 |
| Restano | € | 54.855,19 |
| Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..... | € | 1.439,51 |
| Importo netto lavori eseguiti al 08/07/2019 | € | 56.294,70 |
- sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 5.294,70 così distinto:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| ▪ Importo netto stato finale | € | 56.294,70 |
| ▪ a dedurre Certificati di pagamento | - € | 51.000,00 |
| Resta il credito dell'impresa di complessive | € | 5.294,70 |
- oltre I.V.A. al 10% per € 529,47, così per complessivi € 5.824,17;
- ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INPS_15564376 del 16/05/2019, avente validità fino a tutto il 13/09/2019, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 270/19/B del 19/06/2019, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
- che la ditta ha comunicato l'avvenuto pagamento ai subappaltatori delle competenze loro spettanti in virtù dei lavori eseguiti a seguito dell'autorizzazione concessa come da quietanza di bonifico on line del 28/06/2019 assunta al prot. 11160 del 06/08/2019;
- per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;
- ✓ che in relazione agli interventi sulle strutture portanti:
- il progettista e direttore dei lavori strutturali, ing. Marco Orazi dell'ufficio tecnico, ha depositato in data 06/05/2019 presso il competente Ufficio Sismica della regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata, la pratica sismica 41/1525, assunta al prot. 6459 del 06/05/2019;
- il direttore dei lavori strutturali ha quindi redatto in data 30/07/2019, prot. 10819 del 31/07/2019, la prescritta relazione a strutture ultimate, depositata presso il competente Ufficio Sismica della regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata;
- il collaudatore nominato, arch. Ulisse Costantini dell'ufficio urbanistica, ha redatto il prescritto certificato di collaudo statico e di conformità in data 02/08/2019, assunto al prot. 11134 del 05/08/2019, depositato presso il competente Ufficio Sismica della regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata in pari data.

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, dell'avviso ai creditori prot.UTC 349/19/B del 05/08/2019 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 05/08/2019 al 20/08/2019 all'Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come da referto rep. 1.428;
- ✓ che in relazione al rendiconto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di che trattasi si può far riferimento al seguente riepilogo dei pagamenti effettuati:
- | | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Contributo concesso | € | 70.000,00 |
| A) lavori principali | € | 61.924,17 |

B) spese tecniche (sicurezza)	€	1.586,00
C) contributo gara ANAC	€	30,00
D) incentivo funzioni tecniche	€	1.117,95
E) opere in economia	€	5.337,20
Totale pagamenti effettuati	- €	69.995,32
residuo contributo.....	€	4,68

Ravvisata:

- ✓ pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, la necessità di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG 7792284C2B, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G e part.IVA 00965200439, con sede legale in c/da Rambona 17/D, 62010 Pollenza (MC), in forza del contratto rep. 2654 del 05/05/2019 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019 approvato con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 56.294,70 in data 02/09/2019, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (02/09/2021);
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.294,70, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 529,47, così per complessivi € 5.824,17 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- ✓ la necessità altresì di approvare il rendiconto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, per l'importo complessivo di € 69.995,32, con un residuo di €4,68 che può essere portato in economia;
- ✓ la necessità infine di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10/01/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi del primo comma del successivo art. 3;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 362/19/B del 03/09/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG 7792284C2B, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G e part.IVA 00965200439, con sede legale in c/da Rambona 17/D, 62010 Pollenza (MC), in forza del contratto rep. 2654 del 05/05/2019 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019 approvato con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 56.294,70 in data 02/09/2019;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 02/09/2021;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.294,70, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 529,47, così per complessivi € 5.824,17, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, mediante pagamento delle fatture che saranno inviate dalle ditte appaltatrici;
- 5) di approvare altresì il rendiconto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, per l'importo complessivo di € 69.995,32, con un residuo di €4,68 che può essere portato in economia;
- 6) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come confermato con nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476 del 12/01/2019, mediante l'accantonamento disponibile al capitolo 2856 di bilancio, recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
- 7) di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10/01/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi del primo comma del successivo art. 3;
- 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 9) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) *Aggiudicazione lavori con determina n. 91/251 del 21/03/2019;*
- 2) *Ordinanza regolamentazione traffico n. 5/39 del 03/05/2019;*
- 3) *Affidamento economie con determina n. 214/536 del 31/05/2019;*
- 4) *Avviso ai creditori rep. 1.163, prot.UTC 147/18/B del 04/07/2018;*
- 5) *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione prot.UTC 361/19/B del 02/09/2019 (FUORI TESTO);*
- 6) *Decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10/01/2019*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 03-09-2019: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 05-09-2019: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 11-09-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ❑ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ❑ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ❑ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ❑ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 11-09-19, al 26-09-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario