



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - http: www.comune.pollenza.mc.it
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

prot.UTC 361 / 19 / B

Pollenza, 2 settembre 2019

RIF.TO Approvazione progetto esecutivo con delibera di giunta comunale n. 18 del 07/02/2019;
Approvazione perizia di variante con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019;
Stato Finale del 09/07/2019 e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori del 02/09/2019.

OGGETTO: P.T.O.P. 2019/2021; intervento 14/2019. CUP I81B19000000001.
Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei. CIG 7792284C2B
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Approvazione e oggetto dei lavori: il progetto esecutivo delle opere di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo dell'investimento di € 70.000,00, per il quadro economico che segue:

A) LAVORI IN APPALTO:

1) Lavori:

a Opere stradali	€ 56.888,94	
Totale lavori	€	56.888,94
di cui per oneri per la sicurezza	€ 1.283,89	
di cui per lavori a base d'asta	€ 55.605,05	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016).....	€ 1.024,00
b) consulenze (compreso contr.prev. 4%).....	€ 520,00
c) lavori in economia (IVA compresa)	€ 3.000,00
d) imprevisti e accantonamenti	€ 2.763,77

e) I.V.A. su:

1) lavori al 10%	€ 5.688,89
2) spese tecniche al 22%	€ 114,40
somma I.V.A.	€ 5.803,29
Totale somme a disposizione	€ 13.111,06
TOTALE INTERVENTO	€ 70.000,00

e composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI	Relazione illustrativa
tav. SC	Capitolato Speciale d'Appalto - parte prima (schema di contratto)
tav. DT	Capitolato Speciale d'Appalto - parte seconda (disciplinare tecnico)
tav. EP	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CM	Computo Metrico Estimativo
tav. CS	Computo Metrico Sicurezza
tav. IM	Stima Incidenza Manodopera
tav. RC	Relazione di Calcolo
tav. PM	Piano di Manutenzione
tav. CL	Cronoprogramma
tav. EG	Elaborati grafici di progetto

è stato approvato dalla giunta comunale con delibera¹ n. 18 del 07/02/2019, previa acquisizione, ai sensi del citato art. 23 del d.lgs. 50/2016, del "Verbale di validazione del progetto esecutivo" prot.UTC 029/19/B del 05/02/2019, completo del rapporto conclusivo di cui al punto 1.7 del paragrafo VII della Linea Guida

ANAC di cui alla delibera 973/2016, rubricato "Report di controllo della documentazione del progetto".

In dettaglio il progetto elaborato dall'ufficio prevede le seguenti tipologie generali di opere:

- rimozione dei pali di illuminazione pubblica esistenti e delle relative protezioni;
- scavo di sbancamento della scarpata e a sezione obbligata per tutta la larghezza del nuovo marciapiede;
- demolizione cordolo esistente e rimozione plinti di fondazione per i pali di illuminazione pubblica;
- posa in opera dei nuovi plinti;
- getto del magrone di sottofondazione per uno spessore di 10 cm;
- posa in opera del nuovo cordolo;
- realizzazione della fondazione dello spessore di 25 cm e successivamente realizzazione del muretto di contenimento dell'altezza di 130 cm;
- realizzazione della pavimentazione del nuovo marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm;
- realizzazione del drenaggio mediante posa in opera di una fila di forati, posti a secco, in aderenza al muro, del tubo drenante forato e della sovrastante ghiaia o pietrisco di riempitura;
- rinterro e successiva sistemazione del terreno;
- posa in opera dei vecchi pali di illuminazione pubblica;

tutte collocate nell'ambito della "pertinenza della strada" così come definita dall'articolo 24 del C.d.S. - che dispone *"le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa"* - nell'ambito della fascia di rispetto, così come rilevabile anche dalla documentazione fotografica allegata al progetto ove sono rilevati dettagliatamente i termini lapidei allo scopo collocati dalla provincia di Macerata.

Ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico ha poi provveduto ad acquisire il prescritto codice CUP I81B19000000001 presso il portale "<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>" del Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot.UTC 028/19/B del 05/02/2019.

Assuntore dei lavori: in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, con determina n. 91/251 del 21/03/2019 i lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei" cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, CIG 7792284C2B, sono stati aggiudicati alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 12,000%.

Nelle more della stipula del contratto, come rilevabile dal DGUE allegato all'offerta e confermato a seguito della consegna della documentazione amministrativa necessaria da parte dell'impresa affidataria con nota assunta al prot. 5381 del 13/04/2019, si era accertata l'intenzione della medesima impresa di affidare parte dell'opera da eseguirsi in subappalto con la conseguenza di dover procedere, per la presenza contemporanea di più impresa sul cantiere, alla predisposizione della documentazione prevista dal vigente Testo Unico in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008 nominando un coordinatore per la sicurezza del cantiere, intervenuta con determina n. 137/366 del 16/04/2019 con cui, nell'asestare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, si è aggiudicato il servizio di "Coordinamento della sicurezza lavori di potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", CIG Z13280FF64, nell'ambito dell'intervento identificato con cod. 14-2019 e CUP I88B19000000001, al geom. Giancarlo Dignani, c.f. MNGLVE61A04E783D, della società SIR.TE.CO. S.r.l. di Macerata, part.IVA 01454270438, con sede in via Pannaggi 13, 62100, a Macerata, per l'importo netto € 1.300,00, compreso contributo previdenziale al 4% ed oltre I.V.A. al 22% come per legge.

Contratto principale: i rapporti contrattuali con l'impresa affidataria sono stati regolarizzati mediante stipula di regolare contratto² di appalto rep. 2654 in data 02/05/2019 in forma digitale, registrato

telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019.

Finanziamento: la somma complessivamente necessaria all'attuazione dell'intervento per € 70.000,00 è stata garantita mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10/01/2019 pubblicato sul n. 11, serie generale, della Gazzetta Ufficiale del 14/01/2019, come peraltro confermato con nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476 del 12/01/2019, attraverso l'accantonamento disponibile al capitolo 2856 di bilancio, recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI".

Subappalti: su richiesta della ditta appaltatrice del 13/04/2019, acquisita al prot. 5381, in conformità alla volontà espressa in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, con determina³ n. 163/428 del 02/05/2019, previa consegna della documentazione necessaria e delle integrazioni intervenute con nota del 20/04/2019, assunta al prot. 5804 del 23/04/2019, si è autorizzato il subappalto, a favore della ditta EDILTOLentino S.n.c. di Tarquini M. & Caporaletti C. di Tolentino, cod.fisc. e part.IVA 016069970430, con sede legale in via Primo Maggio 42, 62029, a Tolentino di parte delle opere da eseguire, e specificatamente delle opere di carpenteria in cemento armato previste per la realizzazione del muro di sostegno, per l'importo netto presunto di € 8.500,00, oltre I.V.A. come per legge.

Termini di esecuzione dei lavori: acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal geom. Giancarlo Dignani di Pollenza in data 16/04/2019 ed assunto al prot. 5865 del 24/04/2019 ed il Piano Operativo della Sicurezza in data 13/04/2019, assunto anch'esso al prot. 5381 del 13/04/2019, i lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 02/05/2019 con verbale⁴ assunto al prot. UTC 191/19/B del 02/05/2019, cosicché, essendo stabilito il tempo utile per darli compiuti in giorni 150 (centocinquanta) naturali successivi e continui in base all'art. 14 del capitolato, l'ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro il 29/09/2019;

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri mobili, si è provveduto inoltre ad effettuare la prescritta Notifica Preliminare⁵ n. 55599 del 03/05/2019, assunta al prot. 6285 del 03/05/2019, per via telematica sul portale <http://www.marcheprevenzione.it>.

Autorizzazioni acquisite: per l'esecuzione dei lavori di che trattasi si sono acquisite le seguenti autorizzazioni e nulla osta:

- ✓ in ordine alle disposizioni contenute nel codice della strada si è provveduto, con nota n. 774 del 18/01/2019, a richiedere alla provincia di Macerata il rilascio del prescritto nulla-osta alla realizzazione di un nuovo marciapiède lungo la S.P. 124 "Stazione di Pollenza - Passo di Treia" dal km 3+850 al km 3+960, lato sx, all'interno del centro abitato del capoluogo, autorizzazione⁶ rilasciata con n. 52282/241 del 25/01/2019, assunta al prot. 1760 del 08/02/2019;
- ✓ in relazione agli interventi sulle strutture portanti:
 - il progettista e direttore dei lavori strutturali, ing. Marco Orazi dell'ufficio tecnico, ha depositato in data 06/05/2019 presso il competente Ufficio Sismica della regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata, la pratica sismica 41/1525, assunta al prot. 6459 del 06/05/2019;
 - il direttore dei lavori strutturali ha quindi redatto in data 30/07/2019, prot. 10819 del 31/07/2019, la prescritta relazione a strutture ultimate, depositata presso il competente Ufficio Sismica della regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata;
 - il collaudatore nominato, arch. Ulisse Costantini dell'ufficio urbanistica, ha redatto il prescritto certificato⁷ di collaudo statico e di conformità in data 02/08/2019, assunto al prot. 11134 del 05/08/2019, depositato presso il competente Ufficio Sismica della regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata in pari data.

Perizia di variante: per l'esecuzione di alcune opere in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura resesi necessarie per ottemperare alle prescrizioni impartite dalla provincia di Macerata in sede di rilascio del nulla-osta e per la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi finalizzati alla messa in sicurezza degli spazi privati, consistenti nella leggera sopraelevazione del muro in c.a., emersa a seguito

dello sbancamento del terreno per l'avvio dell'intervento su richiesta espressa del privato proprietario dell'area confinante, il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante con relativo assestamento del quadro economico dell'intero intervento per l'importo complessivo invariato di € 70.000,00, comportante lavori netti per complessivi € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 155,62, oltre somme a disposizione dell'amministrazione per € 13705,30, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN VARIANTE:

1) Lavori in variante	€	63.774,95	
a dedurre oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
restano	€	62.335,44	
a dedurre il ribasso d'asta del 12,00%	- €	7.480,25	
restano	€	54.855,19	
oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
Totale lavori netti in variante	€	56.294,70	
<i>con un aumento di netti € 6.078,37 (12,10%)</i>			

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016).....	€	1.147,95	
b) coord.sicurezza (compreso contr.prev. 4%).....	€	1.300,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	5.341,88	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.629,47	
2) spese tecniche al 22%	€	286,00	
somma l'I.V.A.	€	5.915,47	
Totale somme a disposizione	€	13.705,30	
TOTALE INTERVENTO	€	70.000,00	

composta dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RIV	Relazione illustrativa variante
tav. EGV	Elaborati grafici variante - prospetto muro
tav. EPV	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CMV	Computo Metrico Estimativo Variante
tav. QRV	Quadro di Raffronto
tav. ASV	Schema Atto di Sottomissione

i quali ritenuti completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, furono approvati con deliberazione⁸ di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019;

Contratto aggiuntivo: in relazione ai lavori aggiuntivi previsti, in data 20/05/2019 è stato sottoscritto con la ditta esecutrice il relativo atto⁹ di sottomissione, assunto al prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019, approvato con la citata delibera di giunta comunale n. 130/2019, a seguito del quale l'importo complessivo dei lavori è risultato essere aumentato fino a complessivi netti € 56.294,70, al netto del ribasso d'asta del 12,00% e compresi gli oneri per la sicurezza aggiornati di € 1.439,51, e pertanto con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.077,49.

Somma autorizzata per lavori: la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori risulta pari a complessivi netti € 56.294,70 così distinti:

✓ contratto principale:	€	50.216,33	
✓ atto aggiuntivo:	€	6.077,49	
totale somme autorizzate:	€	56.294,70	

Responsabile del procedimento, direttore dei lavori: i lavori vennero diretti, per tutta la durata,

dall'ing. Federico Canullo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, mentre le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Roberto Del Savio, funzionario dell'ufficio tecnico comunale.

Ultimazione dei lavori: le opere principali di che trattasi sono state ultimate in data 08/07/2019, come accertato con verbale¹⁰ di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 348/19/B del 03/08/2019, e quindi entro il termine stabilito.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbale nuovi prezzi: sono stati aggiunti nuovi prezzi come meglio descritto nella perizia di variante approvata con giunta comunale n. 130 del 23/05/2019.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie di variante e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

Stato Finale: lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto dal direttore dei lavori in data 08/07/2019 accertando che:

- durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 51.000,00 come di seguito riepilogato

▪ Certificato ¹¹ di Pagamento n. 1 del 06/06/2019	€	30.700,00
▪ Certificato ¹² di Pagamento n. 2 del 08/07/2019	€	<u>20.300,00</u>
Sommano gli acconti corrisposti	€	51.000,00

- lo stato finale dei lavori¹³ a tutto il 08/07/2019 accerta un importo complessivo di € 56.294,70 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori eseguiti a tutto il 08/07/2019	€	63.774,95
▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	<u>1.439,51</u>
Restano	€	62.335,44
A dedurre ribasso contrattuale del 12,000%	-€	<u>7.480,25</u>
Restano	€	54.855,19
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.439,51</u>
Importo netto lavori eseguiti al 08/07/2019	€	56.294,70

sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;

- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 5.294,70 così distinto:

▪ Importo netto stato finale	€	56.294,70
▪ a dedurre Certificati di pagamento	-€	<u>51.000,00</u>
Resta il credito dell'impresa di complessive	€	5.294,70

oltre I.V.A. al 10% per € 529,47, così per complessivi € 5.824,17;

- che la ditta ha comunicato l'avvenuto pagamento ai subappaltatori delle competenze loro spettanti in virtù dei lavori eseguiti a seguito dell'autorizzazione concessa come da quietanza¹⁴ di bonifico on line del 28/06/2019 assunta al prot. 11160 del 06/08/2019.

Infortuni in corso d'opera: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio; ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento¹⁵ Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INPS_15564376 del 16/05/2019, avente validità fino a tutto il 13/09/2019, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot. UTC 270/19/B del 19/06/2019.

Cessione del credito per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto direttore dei lavori, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha redatto il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 d.lgs. 50 del 18/04/2016)

A seguito di preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori in data odierna sono convenuti sul luogo dei lavori i signori:

- CANULLO ing. Federico, funzionario tecnico del settore B, responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- FOGLIA sig. Germano, in qualità di titolare dell'impresa appaltatrice;

Con la scorta del progetto, delle successive varianti approvate e degli atti contabili si sono controllati i lavori eseguiti dall'impresa constatando la loro esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle successive disposizioni impartite e che gli stessi sono rispondenti a quelli previsti.

Inoltre si è proceduto alla verifica dimensionale delle opere realizzate, per quanto visivamente ancora ispezionabile, accertandone la rispondenza con le registrazioni contabili e con gli atti progettuali approvati.

Pertanto alla luce di quanto sopra esaminato e della documentazione contabile allegata il sottoscritto direttore dei lavori,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Accertato che:

- ✓ i lavori rispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- ✓ per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, dalle misurazioni e dai saggi effettuati, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- ✓ i prezzi applicati nella redazione della contabilità delle opere eseguite, sulla base dei documenti contabili esaminati, sono quelli del contratto e degli atti aggiuntivi seguenti senza eccezione alcuna;
- ✓ l'importo dei lavori accertato in contabilità risulta essere comunque inferiore a quello delle somme autorizzate con tutti gli atti amministrativi in narrativa citati, e comunque superiore al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ i lavori in appalto furono ultimati entro il tempo utile prestabilito nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;
- ✓ durante il periodo di esecuzione dei lavori in appalto l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai impiegati nell'intervento;
- ✓ non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- ✓ l'impresa ha regolarmente ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal direttore dei lavori durante il corso dei medesimi;
- ✓ l'impresa ha infine firmato la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori senza alcuna eccezione o riserva di sorta;
- ✓ si è adempiuto alle prescrizioni delle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica;

Visto:

- ✓ gli artt. 102 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";

- ✓ per quanto ancora in vigore gli artt. 200, 202, 218, 229 e 237 del d.P.R. 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CERTIFICA

che i lavori descritti in narrativa nell'ambito dell'intervento di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG 7792284C2B, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G e part.IVA 00965200439, con sede legale in c/da Rambona 17/D, 62010 Pollenza (MC), in forza del contratto rep. 2654 del 05/05/2019 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019 approvato con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, per l'importo complessivo netto di € 56.294,70, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 1.439,51, sono stati tutti regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida il credito residuo dell'impresa come segue:

◆ Lavori netti eseguiti a tutto il 08/07/2019	€	54.855,19
◆ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.439,51
Importo netto stato finale	€	56.294,70
a dedurre Certificati di pagamento	- €	51.000,00
Resta il credito dell'impresa di complessive.....	€	5.294,70

diconsi euro cinquemiladuecentonovantaquattro/70, oltre I.V.A. al 10% per € 529,47, per un importo in pagamento di € 5.824,17, di cui si propone il pagamento all'impresa suindicata a tacitazione di ogni suo diritto per il contratto in premessa citato, salvo l'approvazione del presente certificato da parte del competente organo comunale.

Il presente certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità specificate all'art. 237 del d.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 229 del d.P.R. 207/2010, qualora entro due anni dall'emissione dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.

Decorsi due anni dalla data della sottoscrizione del presente atto, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

per l'impresa
Germano Foglia

il Direttore dei Lavori
ing. Federico Canullo

Visto: il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

ELENCO ALLEGATI:

- 1) Approvazione progetto con delibera di giunta comunale n. 18 del 07/02/2019;
- 2) Contratto di appalto rep. 2654 in data 02/05/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019;
- 3) Autorizzazione subappalto con determina n. 163/428 del 02/05/2019;
- 4) Verbale di Consegna Lavori del 02/05/2019, assunto al prot. UTC 191/19/B del 02/05/2019;
- 5) Notifica Preliminare n. 55599 del 03/05/2019, assunta al prot. 6285 del 03/05/2019;
- 6) Autorizzazione Provincia n. 52282/241 del 25/01/2019, assunta al prot. 1760 del 08/02/2019;
- 7) Certificato di collaudo statico e di conformità in data 02/08/2019, assunto al prot. 11134 del 05/08/2019;
- 8) Approvazione perizia di variante con delibera giunta comunale n. 130 del 23/05/2019;
- 9) Atto di sottomissione del assunto al prot. UTC 223/19/B del 21/05/2019
- 10) Verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 348/19/B del 03/09/2019;
- 11) Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n. 1 del 06/06/2019;
- 12) Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n. 2 del 08/07/2019;
- 13) Stato Finale dei Lavori a tutto il 08/07/2019;
- 14) Bonifico on line subappaltatore del 28/06/2019 assunta al prot. 11160 del 06/08/2019
- 15) DURC on line INPS_15564376 del 16/05/2019 (scadenza 13/09/2019) assunto al prot. UTC 270/19/B del 19/06/2019;