

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto										
	investimento		€		105.000,00		CUP		I88B18000090004		
Impresa (OG3)	Crescimbeni Carlo S.r.l. - cod.fisc. 00150180438										
sede	via L.B. Alberti 4, 62011, Cingoli					CIG Z0E245D6B4					
Contratto Principale di Repertorio n. det.330/867 in data 17 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso											
Impresa (OS6)	COPAR S.r.l. - cod.fisc. 00779960426										
sede	via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona					CIG Z93254584A					
Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 01/06/2019										
Importo	maturato		€		16.344,60		in pagamento		€ 8.195,00		
	liquidato		€		8.149,60						
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
LAVORI					Consegna dei lavori principali			OG3		30/11/2018	
					Termini			20		Scadenza	
Opere stradali					OG3			€		36.604,36	
a dedurre il ribasso contrattuale del					8,00%			€		2.928,35	
restano i lavori ribassati					€					33.676,01	
oneri per la sicurezza					€					1.500,00	
(a1) Importo netto dei lavori					OG3			€		35.176,01	
Pavimentazione in resina					OS6			€		36.774,25	
a dedurre il ribasso contrattuale del					4,00%			€		1.470,97	
restano i lavori ribassati					€					35.303,28	
oneri per la sicurezza					€					400,00	
(a2) Importo netto dei lavori					OS6			€		35.703,28	
(a) Importo netto dei lavori					€					70.879,29	
Atti Aggiuntivi											
n.1					€ 5.710,89			lavori			
Opere stradali					€ 456,87			ribasso			
					€ 5.254,02			netto			
					-€ 557,19			oneri			
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 79 del 11/04/2019)					€					4.696,83	
importo contrattuale di variante					€					4.696,83	

[illegible]