

Committente	COMUNE DI POLLENZA																	
Lavori	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto.																	
	investimento		€		70.196,38		CUP		I81B16000430004									
Impresa sede	Salvucci Claudio - part.IVA 01086070438 c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza CIG ZB51EFF29F (Opere stradali)																	
Contratto Principale di Repertorio n. det.215/527 in data 14 giugno 2017 (da registrarsi solo in caso d'uso) Atto Aggiuntivo di prot.UTC prot.UTC 068/18/B in data 28 marzo 2018 (solo in corso di uso)																		
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 4 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 06/07/2018																	
Importo	maturato		€		7.602,45		in pagamento		€ 204,23									
	liquidato		€		7.398,22													
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI													
LAVORI					Stralcio 1 - prima realizzazione OO.UU.													
Prima realizzazione opere urbanizzazione OG3					€		19.488,06		Consegna		05/06/2018	Tempo contratto	90					
a dedurre il ribasso contrattuale del 22,626%					€		4.409,28		Scadenza contrattuale lavori stralcio 1				03/09/2018					
restano i lavori ribassati					€		15.078,78		SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 1									
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€		504,02		tipo		dal		al	giorni				
importo contrattuale OG3					€		15.582,80											
Prima sistemazione area a parcheggio OG3					€		33.093,58											
a dedurre il ribasso contrattuale ... del 17,850%					€		5.907,20											
restano i lavori ... ribassati					€		27.186,38		Totale giorni di sospensione e proroga		0							
oneri per la sicurezza ... non soggetti a ribasso					€		891,51		Nuova scadenza lavori principali stralcio 1		03/09/2018							
importo contrattuale OG3					€		28.077,89		Data ultimazione lavori stralcio 1									
(a) Importo netto dei lavori					€		43.660,69		Stralcio 2 - prima realizzazione parcheggio									
Atti Aggiuntivi 1a realizzazione opere urbanizzazione									Consegna		16/11/2017		Tempo contratto	90				
n.1 € 0,00 lavori									Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		14/02/2018							
€ 0,00 oneri									SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 2									
€ 0,00									tipo		dal		al	giorni				
€ 0,00 ribasso									S		15/12/2017		10/01/2018	26				
€ 0,00									S		18/02/2018		28/03/2018	38				
€ 0,00 oneri									P		09/04/2018		08/06/2018	60				
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del ___ / ___ / ___)					€		-		Totale giorni di sospensione e proroga		124							
Atti Aggiuntivi 1ma sistemazione area a parcheggio									Nuova scadenza lavori principali stralcio 2		18/06/2018							
n.1 € 8.469,82 lavori									Data ultimazione lavori stralcio 2									
€ 191,01 oneri									PAGAMENTI INTERVENTO									
€ 8.278,81									Contabilità lavori						€	50.652,74		
€ 1.477,77 ribasso									Importo contabilizzato Prima realizzazione opere urbanizz						€	-		
€ 6.801,04									Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%						€	-		
€ 191,01 oneri									Importo netto Stato di Avanzamento Prima realizzazione						€	-		
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 60 del 09/04/2018)					€		6.992,05		Importo contabilizzato Prima sistemazione area a parcheg						€	33.990,55		
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi					€		6.992,05		Sommano gli oneri per la sicurezza						€	1.077,98		
Somma impegnata per lavori (a+b)					(c)		€		50.652,74		Importo netto Stato di Avanzamento Prima sistemazione						€	35.068,53
SOMME A DISPOSIZIONE assestamento									Somma residua impegnata per lavori (e)						€	15.584,21		
Spese art.113 d.lgs.50/2016					comma 3 stralcio 1		€		594,37		Contabilità pagamenti su fattura						€	8.754,72
					comma 4 stralcio 1		€		148,59		Importo già contabilizzato IVA compresa						€	7.398,22
					comma 3 stralcio 2		€		279,89		Importo presente liquidazione IVA compresa						€	204,23
					comma 4 stralcio 2		€		69,97		Totale pagamenti su fattura spesi						€	7.602,45
Spese tecniche					rilievo topografico		€		1.800,00		Somma residua impegnata per pagamenti (f)						€	1.152,27
					contributo previdenziale 4,00%		€		72,00		Contabilità spese tecniche						€	2.283,84
					forniture 1°stralcio		€		500,00		Importo già contabilizzato con I.V.A.						€	-
Opere da pagarsi su fattura					lavori in economia 1°stralcio		€		4.500,00		Importo presente liquidazione						€	-
					forniture 2°stralcio		€		300,00		Totale somme a disposizione spese						€	-
					lavori in economia 2°stralcio		€		1.876,00		Somma residua impegnata per spese tecniche (g)						€	2.283,84
Imprevisti ed Accantonamenti					3,56%		€		2.496,88		Contabilità somme a disposizione						€	8.505,08
					lavori da appaltare 10,00%		€		4.366,07		I.V.A. al 10,00% su € 35.068,53						€	3.506,85
					spese tecniche 22,00%		€		411,84		I.V.A. al 22,00% su € -						€	-
I.V.A. su					lavori su fattura 22,00%		€		1.402,72		Importo già contabilizzato con I.V.A.						€	-
					forniture su fattura 22,00%		€		176,00		Importo presente liquidazione						€	-
					imprevisti 22,00%		€		549,31		Totale somme a disposizione spese						€	3.506,85
Totale somme a disposizione					€		19.543,64		Somma residua impegnata (h)						€	4.998,23		
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€		19.543,64		Totale intervento (A)						€	70.196,38		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€		70.196,38		Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]						€	24.018,55		

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/07/2018					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
1	3-2017-FE 16/05/2017 det_188-455_23-05-2017	Sistemazione pavimentazione esterna ingresso livello C cimitero CUP I81B15000390004 - CIG Z411C58323	Tartabini Samuele c.f. TRTSML78L17E783L € 790,00	rione Pollenza Scalo 59 62010 - Pollenza € 173,80	€ 963,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 963,80
2	01/A 14/07/2017 prot_9575_15/07/2017	Taglio muri c.a. all'ingresso al livello C del civico cimitero CUP I81B16000430004 - CIG ZEB1E87D7F	EDIL TAGLIO DEMOLIZIONI c.f. BNDMRO71R56E783G € 1.086,00	via Guido Rossa 10 62010 - Treia € 238,92	€ 1.324,92
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/08/2017					€ 2.288,72
3	12PA2018 15/06/2018 det_200-518_25-06-2018	Interventi in economia per realizzazione nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z1E24034D3	Claudio Salvucci c.f. SLVCLD64P15E783K € 4.645,00	c.da Santa Lucia 76 62010 - Pollenza € 464,50	€ 5.109,50
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/06/2018					€ 7.398,22
4	29/A 08/06/2018 prot_8869_26/06/2018	Prove di laboratorio materiali muro sostegno e scala nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z0223EDEF0	LATEMA S.r.l. c.f. SLVCLD64P15E783K € 167,40	c.da Santa Lucia 76 62010 - Pollenza € 36,83	€ 204,23
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/07/2018					€ 7.602,45
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/07/2018					€ -

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo																																																																																	
			imponibile	I.V.A.																																																																																		
<i>segue</i>																																																																																						
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a)</td> <td>Spese tecniche</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b)</td> <td>Pagamenti su fattura</td> <td>in pagamento</td> <td>€ 167,40</td> <td>€ 36,83</td> <td>€ 204,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ 6.521,00</td> <td>€ 877,22</td> <td>€ 7.398,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ 6.688,40</td> <td>€ 914,05</td> <td>€ 7.602,45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c)</td> <td>Somme a disposizione</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi in pagamento</td> <td>€ 167,40</td> <td>€ 36,83</td> <td>€ 204,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi già pagati</td> <td>€ 6.521,00</td> <td>€ 877,22</td> <td>€ 7.398,22</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 06/07/2018</td> <td>€ 7.398,22</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.4 in liquidazione a tutto il 06/07/2018</td> <td>€ 204,23</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 4</td> <td>€ 7.602,45</td> </tr> </tbody> </table>						a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -	b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 167,40	€ 36,83	€ 204,23		totali pagate	€ 6.521,00	€ 877,22	€ 7.398,22			sommano	€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45	c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -		Sommano gli importi in pagamento		€ 167,40	€ 36,83	€ 204,23		Sommano gli importi già pagati		€ 6.521,00	€ 877,22	€ 7.398,22	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 06/07/2018					€ 7.398,22	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.4 in liquidazione a tutto il 06/07/2018					€ 204,23	IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 4					€ 7.602,45
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																	
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 167,40	€ 36,83	€ 204,23																																																																																	
		totali pagate	€ 6.521,00	€ 877,22	€ 7.398,22																																																																																	
		sommano	€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45																																																																																	
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																	
	Sommano gli importi in pagamento		€ 167,40	€ 36,83	€ 204,23																																																																																	
	Sommano gli importi già pagati		€ 6.521,00	€ 877,22	€ 7.398,22																																																																																	
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 06/07/2018					€ 7.398,22																																																																																	
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.4 in liquidazione a tutto il 06/07/2018					€ 204,23																																																																																	
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 4					€ 7.602,45																																																																																	
Pollenza, 6 luglio 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  																																																																																						