

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Ulteriore adeguamento funzionale e prevenzione incendi Casa di Riposo. Montalettighe corpo B.										
	investimento	€	100.000,00	CUP I86J16000240004							
Impresa ()	BULGHERINI ASCENSORI S.r.l. - part.IVA 4404550497										
sede	via Tibaldi 65, 62100, Macerata							CIG ZE91B6C388			
Contratto Principale di Repertorio n. det.386/890 in data 18 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data											
Atto Aggiuntivo assunto al prot.UTC 461/16/B in data 11 novembre 2016											
Impresa ()	Caporaletti Danilo - part.IVA 4404661913										
sede	c.da Morazzano 50, 62010, Pollenza							CIG ZC91B57469			
Contratto Principale di Repertorio n. det.364/839 in data 1 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data											
Atto Aggiuntivo ...											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 14 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 19/01/2018										
Importo	maturato	€ 40.254,53	in pagamento				€ 4.575,00				
	liquidato	€ 35.679,53									
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
LAVORI					Consegna dei lavori principali (OG1)				25/10/2016		
opere edili OG1					€	13.361,83	Tempo contrattuale				70
impianti OS4					€	36.933,86	Scadenza tempo contrattuale				03/01/2017
importo a base d'asta					€	50.295,69	SOSPENSIONI e/o PROROGHE				
oneri per la sicurezza OG1 - OS4 non soggetti a ribasso					€	966,22	tipo	dal	al	giorni	
(a1) Importo netto dei lavori					€	51.261,91	P	11/11/2016	26/11/2016	15	
opere edili OG1					€	13.359,53					
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 del 7,00%					€	935,17					
restano i lavori OG1 ribassati					€	12.424,36					
oneri per la sicurezza OG1 non soggetti a ribasso					€	280,92					
(a2) Importo netto dei lavori					€	12.705,28					
impianti OS4					€	39.781,00	Totale giorni di sospensione e proroga				15
a dedurre il ribasso contrattuale OS4 del 7,50%					€	2.983,58	di cui per sospensioni (S)				0
restano i lavori OS4 ribassati					€	36.797,42	di cui per proroghe (P)				15
oneri per la sicurezza OS4 non soggetti a ribasso					€	738,13	Nuova scadenza lavori principali				18/01/2017
(a2) Importo netto dei lavori					€	37.535,55	Data ultimazione lavori principali				18/01/2017
							Giorni impiegati in più o in meno				0
							Giorni di lavorazione				85
Somma impegnata per lavori e forniture (c)					€	50.240,83	Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)				425
SOMME A DISPOSIZIONE					PAGAMENTI INTERVENTO						
Spese art.113 comma 3 1,40%					€	717,67	Contabilità lavori e forniture in appalto				€ 50.240,83
d.lgs.50/2016 comma 4 0,35%					€	179,42	Importo contabilizzato impianti OS4 al SFL				€ -
Coordinamento della sicurezza					€	2.000,00	Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%				€ -
Spese tecniche prog.adeg.imp.elettrico					€	500,00	Importo netto Stato di Avanzamento impianti				€ -
prevenzione incendi					€	500,00	Importo contabilizzato opere edili OG1 al SFL				€ 12.442,68
contributo previdenziale 4,00%					€	120,00	Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%				€ 262,61
L. 0,00 L. 0,00					€	230,21	Importo netto Stato di Avanzamento opere edili				€ 12.705,28
L. 0,00 L. 0,00					€	325,50	Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)				€ 37.535,55
imprevisti ed accantonamenti 3,90%					€	3.891,04	Contabilità pagamenti su fattura				€ 41.884,01
Pagamenti su fattura					€	5.287,45	Importo già contabilizzato IVA compresa				€ 31.490,09
					€	900,00	Importo presente liquidazione IVA compresa				€ 4.575,00
					€	3.000,00	Totale pagamenti su fattura spesi				€ 36.065,09
					€	3.750,00	Somma residua impegnata per pagamenti (f)				€ 5.818,92
					€	1.300,00	Contabilità spese tecniche				€ 3.806,40
					€	4.350,40	Importo già contabilizzato con I.V.A.				€ 3.806,40
					€	3.140,00	Importo presente liquidazione				€ -
					€	195,00	Totale somme a disposizione spese				€ 3.806,40
					€	400,00	Somma residua impegnata per spese tecniche (g)				€ -
					€	8.500,00	Contabilità somme a disposizione				€ 3.799,04
I.V.A. su					€	1.400,53	I.V.A. al 10,00%	su €	12.705,28	€ 1.270,53	
					€	1.501,42	I.V.A. al 4,00%	su €	-		
					€	6.495,03	Importo già contabilizzato con I.V.A.				€ 383,04
					€	686,40	Importo presente liquidazione				€ -
					€	389,10	Totale somme a disposizione spese				€ 1.653,57
Totale somme a disposizione					€	49.759,17	Somma residua impegnata (h)				€ 2.145,47
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€	49.759,17	Totale intervento (A)				€ 99.730,28
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€	100.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]				€ 45.499,94

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
11	11_17 09/06/2017 det_224/540_17/06/2017	Coordinamento sicurezza, pratica prevenzione incendi ed imp.elettrico CIG ZAF1B7FA65	ing. Michele Sparvoli c.f. SPRMHL71A10B474S € 3.120,00	via Trento 43 62100 - Macerata € 686,40	€ 3.806,40
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 16/06/2017					€ 3.806,40
Contabilità pagamenti su fattura					
2	E-43 31/01/2017 det_55/176_02/03/2017	Spostamento naspi impianto antincendio CIG Z251CE0318	Antincendio Tolentino Snc c.f. 00863150439 € 900,00	via G.Rossini 45 62029 - Tolentino € 198,00	€ 1.098,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/02/2017					€ 1.098,00
3	317 17/02/2017 det_67/189_03/03/2017	Realizzazione ringhiera scale Corpo B della Casa di Riposo CIG Z3D1CB0AD6	Piancatelli & C. S.r.l. c.f. 01496180439 € 3.140,00	via E. Fermi 28 62027 - San Severino Marche € 690,80	€ 3.830,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 03/03/2017					€ 4.928,80
4	06/A 07/03/2017 det_87/240_17/03/2017	Esecuzione prove di laboratorio sui materiali da costruzione CIG Z731DB3E11	LATEMA S.r.l. c.f. 01769480441 € 188,70	via Manlio Massini 6 63833-Montegiorgio (FM) € 41,51	€ 230,21
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ 5.159,01
5	317 28/03/2017 det_131-342_13/04/2017	Fornitura GATEWAY per connessione allarme telefonico ascensori CIG Z141DB2E44	MICROTEL S.r.l. c.f. 01500670433 € 195,00	via Dante Alighieri 77 62010-Morrovalle € 42,90	€ 237,90
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 5.396,91
6	3 26/04/2017 det_160/404_08/05/2017	Sistemazione tinteggiatura facciata corpo B Casa di Riposo CIG Z411E58CC2	Caporaletti Danilo c.f. CPRDNL62P12L191E € 1.300,00	c.da Morazzano 50 62010-Pollenza € 286,00	€ 1.586,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 6.982,91
8	7/PA 12/05/2017 det_183/447_20/05/2017	Opere elettriche per installazione montalettighe Corpo B della Casa di Riposo CIG ZF91D4AB6C	Bettucci&Salvatori S.a.s. c.f. 00228150439 € 4.350,40	via Luigi Francesconi sn 62029-Tolentino € 957,09	€ 5.307,49
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 12.290,40
9	5/P 17/05/2017 det_186/452_23/05/2017	Combinatore telefonico per telesorveglianza H24 ascensore Casa di Riposo CIG ZD91E7CA1F	Bulgherini Ascensori S.r.l. c.f. 01809080433 € 400,00	via Tibaldi 65 62100-Macerata € 88,00	€ 488,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 12.778,40
10	387 29/04/2017 det_205/488_07/06/2017	Protezione rampe vano scala Corpo B Casa di Riposo mediante barriere automatiche CIG ZE81BFB894	GSM Services S.r.l. c.f. 01284380431 € 5.287,45	via Arno 10 62100-Macerata € 1.163,24	€ 6.450,69
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 19.229,09
12	3/V4 30/08/2017 det_334/802_19/09/2017	Fornitura lavatrice industriale MAQ2 A-18 E TC CIG ZC01FB2E5C	Realstar S.r.l. cf_2435400375/p.IVA 005 € 8.500,00	via Verde 7/D 40012 Calderara di Reno € 1.870,00	€ 10.370,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/09/2017					€ 29.599,09
13	FATPA 3_17 21/11/2017 det_437-1015_27-11-2017	Riparazione persiane in legno CIG Z31201B3CB	Perticarari Gilio cfPRTGLI53S22L501H/PI 0 € 1.550,00	c.da Morico 43A 62010-Pollenza € 341,00	€ 1.891,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/09/2017					€ 31.490,09
14	1_17 21/07/2017 prot_16388_14/12/2017	Impianto di monitoraggio della temperatura ambiente CIG Z321F53D9E	INTAC S.r.l. c.f./p.IVA 02236610420 € 3.750,00	via Gallodoro 66terB 60035-Jesi € 825,00	€ 4.575,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/09/2017					€ 36.065,09
segue					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta imponibile	Sede I.V.A.	Importo
segue					
Contabilità somme a disposizione					
1	31/16 27/10/2016 det_402/933_07/11/2016	Fornitura licenza software disegno IDMCAD Studio per UTC (QUOTA) CIG Z521B6BA35	S.C.T. Informatica S.r.l. c.f. 02077300131	corso Emanuele Filiberto 9 23900 - Lecco	€ 57,54
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 07/11/2016					€ 57,54
7	bolletta 104/2017 progr.par.2-44-2017 11/05/2017	Spese istruttoria VVF SCIA antincendio pratica 13759 ESENTE CIG	Economo Comunale (rimborso spese)	piazza Libertà 16 62010-Pollenza	€ 325,50
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 12/05/2017					€ 383,04
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40
		sommano	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 3.750,00	€ 825,00	€ 4.575,00
		totali pagate	€ 25.811,55	€ 5.678,54	€ 31.490,09
		sommano	€ 29.561,55	€ 6.503,54	€ 36.065,09
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 372,66	€ 10,38	€ 383,04
		sommano	€ 372,66	€ 10,38	€ 383,04
	Sommano gli importi in pagamento		€ 3.750,00	€ 825,00	€ 4.575,00
	Sommano gli importi già pagati		€ 29.304,21	€ 6.375,32	€ 35.679,53
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 19/01/2018					€ 35.679,53
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.14 in liquidazione a tutto il 19/01/2018					€ 4.575,00
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 14					€ 40.254,53
Pollenza, 19 gennaio 2018					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo					