

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Opere di urbanizzazione a Casette Verdini - via Menichelli									
	investimento		€		128.489,00		CUP		I87H18001320004	
Impresa	Del Bello Fernando - cod.fisc. DLBFNN44A01L191M									
sede	via G.Falcone 40, 62029, Tolentino					CIG 779287865C				
Contratto Principale di Repertorio n. 2657 in data 30 maggio 2019 registrato con n. 5362 in data 11 giugno 2019										
Atto aggiuntivo di prot.UTC 415/19/B in data 7 ottobre 2019										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 29/11/2019									
Importo	maturato		€		6.801,13		in pagamento		€ 1.730,25	
	liquidato		€		5.070,88					
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					Consegna dei lavori principali			26/04/2019		
nuovo marciapiede OG3 € 75.264,64					Tempo contrattuale			150		
rifacimento asfalto OG3 € 23.854,01					Scadenza tempo contrattuale			23/09/2019		
sommano i lavori da ribassare € 99.118,65					SOSPENSIONI e/o PROROGHE					
a dedurre il ribasso contrattuale del 31,88% € 31.599,03					tipo	dal	al	giorni		
restano i lavori ribassati € 67.519,62					S	11/09/2019	10/10/2019	29		
Oneri sicurezza su nuovo marciapiede € 1.840,43					P	10/10/2019	25/10/2019	15		
Oneri sicurezza su rifacimento asfalto € 643,19										
totale oneri per la sicurezza € 2.483,62										
(a) Importo netto dei lavori OG3 € 70.003,24										
Atti Aggiuntivi										
n.1 € 16.463,64 lavori										
€ 5.248,61 ribasso										
€ 11.215,03 netto										
€ 1.853,68 oneri										
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ____ del __/__/2016) € 13.068,71										
importo contrattuale di variante € 13.068,71										
					Totale giorni di sospensione e proroga			44		
					di cui per sospensioni (S)			29		
					di cui per proroghe (P)			15		
					Nuova scadenza lavori principali			06/11/2019		
					Data ultimazione lavori principali			06/11/2019		
					Giorni impiegati in più o in meno			0		
					Giorni di lavorazione			165		
					Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)			825		
(a) Importo netto atti aggiuntivi € 13.068,71					PAGAMENTI INTERVENTO					
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 83.071,95					Contabilità lavori e forniture in appalto			€ 83.071,95		
SOMME A DISPOSIZIONE										
Spese gen.li (art.113 comma 3 1,44% € 1.384,20					Importo contabilizzato OG3 al SFL			€ 79.692,37		
d.lgs.50/2016) comma4 0,36% € 346,05					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%			€ 2.931,38		
					A dedurre penali			-€ 2.386,71		
Spese tecniche consulenze € 500,00					Importo netto Stato di Avanzamento OG3			€ 80.237,04		
contributo previdenziale 4,00% € 20,00					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)			€ 2.834,91		
sistemazione varie € 1.154,00					Contabilità pagamenti su fattura			€ 28.205,08		
Lavori in economia da opere d'arte aggiuntive € 7.279,25					Importo già contabilizzato IVA compresa			€ 5.070,88		
pagarsi su fattura ulteriori riprese asfalto € 8.030,78					Importo presente liquidazione IVA compresa			€ -		
sostituzione illuminazione pubblica € 3.330,00					Totale pagamenti su fattura spesi			€ 5.070,88		
imprevisti e accantonamenti 4,10% € 5.329,46					Somma residua impegnata per pagamenti (f)			€ 23.134,20		
					Contabilità spese tecniche			€ 634,40		
nuovo marciapiede 10,00% € 9.612,49					Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ -		
rifacimento asfalto 22,00% € 5.234,83					Importo presente liquidazione			€ -		
I.V.A. su spese tecniche 22,00% € 114,40					Totale somme a disposizione spese			€ -		
pagamenti 10,00% € 1.060,93					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)			€ 634,40		
pagamenti 22,00% € 2.020,65					Contabilità somme a disposizione			€ 16.577,57		
Totale somme a disposizione € 45.417,05					I.V.A. al 10,00% su € 66.603,84			€ 6.660,38		
					I.V.A. al 22,00% su € 13.633,20			€ 2.999,30		
					Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ -		
					Importo presente liquidazione			€ -		
					Totale somme a disposizione spese			€ 9.659,68		
					Somma residua impegnata (h)			€ 6.917,89		
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 45.417,05					Totale intervento (A)			€ 128.489,00		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 128.489,00					Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]			€ 33.521,40		

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/10/2019					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
1	14/2019 10/06/2019 det_236/598_18/06/2019	Sistemazione pozzetti stradali CIG Z2228C3071	MATER S.n.c. c.f. 00353980949 € 1.154,00	via Petrarra 5 86070-Montaquila (IS) € 253,88	€ 1.407,88
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/06/2019					€ 1.407,88
2	44/PA 24/09/2019 prot_13312_26/09/2019	Adeguamento impianto di illuminazione pubblica CIG Z2029B0156	Bettucci & Salvatori S.a.s. c.f. 00228150439 € 3.663,00	via Luigi Francesconi sn 62029-Tolentino € 366,30	€ 4.029,30
3	47/PA 30/09/2019 prot_14283_12/10/2019	Adeguamento impianto di illuminazione pubblica - nota di credito parziale CIG Z2029B0156	Bettucci & Salvatori S.a.s. c.f. 00228150439 -€ 333,00	via Luigi Francesconi sn 62029-Tolentino -€ 33,30	-€ 366,30
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/10/2019					€ 5.070,88
Contabilità somme a disposizione					
4	***** 24/09/2019	Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80%)	Personale UTC sede € 1.384,20	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza € -	€ 1.384,20
5	***** 24/09/2019	Acquisto beni e tecnologie per l'innovazione art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20%)	Fondo bilancio comunale sede € 346,05	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza € -	€ 346,05
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 29/11/2019					€ 1.730,25

[illegible]