

Committente	COMUNE DI POLLENZA		
Lavori	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 1°lotto. Ristrutturazione ingresso intermedio, restauro porzioni in cls a vista ed ingresso inferiore.		
	investimento	€ 46.000,00	CUP I81B15000390004
Impresa sede	Tardella Costruzioni S.r.l. - part.IVA 01593130436 via Giovanni XXIII snc, 62026, San Ginesio		
			CIG ZDB17BE3EA (Opere stradali)
Contratto Principale di Repertorio n. 2440 in data 16 marzo 2016 (da registrarsi solo in caso d'uso)			
Atto Aggiuntivo ...			
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 5 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 12/05/2017		
Importo	maturato	€ 17.229,03	in pagamento € 5.500,00
	liquidato	€ 11.729,03	
QUADRO ECONOMICO		TERMINI ESECUZIONE LAVORI	
LAVORI		Consegna dei lavori principali	06/04/2016
Opere stradali (OG3)	€ 36.203,52	Tempo contrattuale	120
a dedurre il ribasso contrattuale del 30,765%	€ 11.138,01	Scadenza tempo contrattuale	04/08/2016
restano i lavori ribassati	€ 25.065,51	SOSPENSIONI e/o PROROGHE	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 918,04	tipo	dal
importo contrattuale (OG3)	€ 25.983,55	al	giorni
	€ -		
a dedurre il ribasso contrattuale ... del 0,00%	€ -		
restano i lavori ... ribassati	€ -		
oneri per la sicurezza ... non soggetti a ribasso	€ -		
importo contrattuale	€ -		
(a) Importo netto dei lavori	€ 25.983,55		
Residuo Stato Finale Opere stradali		Totale giorni di sospensione e proroga	0
n.1 € 0,00 lavori		di cui : per sospensioni (S)	0
€ 0,00 oneri		per proroghe (P)	0
€ 0,00			
€ 0,00 ribasso		Nuova scadenza lavori principali	04/08/2016
€ 0,00		Data ultimazione lavori principali	20/06/2016
€ 0,00 oneri		Giorni impiegati in più o in meno	-45
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del __/__/__)	-€ 550,10	Giorni di lavorazione	75
Atti Aggiuntivi	€ 0,00	Giorni manodopera (squadra tipo 3 operai)	225
n.1 € 0,00 lavori		PAGAMENTI INTERVENTO	
€ 0,00 oneri		Contabilità lavori	€ 25.433,45
€ 0,00		Importo contabilizzato Opere stradali al SAL	€ 24.615,00
€ 0,00 ribasso		Sommano gli oneri per la sicurezza 98,070%	€ 818,45
€ 0,00		Importo netto Stato Finale Opere stradali	€ 25.433,45
€ 0,00 oneri		Importo contabilizzato al SAL	€ -
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del __/__/__)	€ -	Sommano gli oneri per la sicurezza	€ -
(b) Importo netto Residuo Stato Finale	-€ 550,10	Importo netto Stato di Avanzamento	€ -
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)	€ 25.433,45	Somma residua impegnata per lavori (e)	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE		Contabilità pagamenti su fattura	€ 15.100,33
Spese art.92 comma 7ter	€ 519,70	Importo già contabilizzato IVA compresa	€ 9.519,40
d.lgs.163/2006 comma 7quater	€ 129,93	Importo presente liquidazione IVA compresa	€ 5.500,00
Spese tecniche rilievo	€ 1.500,00	Totale pagamenti su fattura spesi	€ 15.019,40
contributo previdenziale 4,00%	€ 60,00	Somma residua impegnata per pagamenti (f)	€ 80,93
Accantonamenti 0,00%	€ -	Contabilità spese tecniche	€ 1.560,00
Opere edili ingresso	€ 6.752,79	Importo già contabilizzato con I.V.A.	€ 1.560,00
Lavori su fattura Opere stradali viale	€ 5.000,00	Importo presente liquidazione	€ -
fornitura panchine	€ 1.050,00	Totale somme a disposizione spese	€ 1.560,00
Imprevisti	€ 66,34	Somma residua impegnata per spese tecniche (g)	€ -
lavori in appalto 10,00%	€ 1.948,97	Contabilità somme a disposizione	€ 3.906,22
lavori in appalto 22,00%	€ 1.307,62	I.V.A. al 10,00% su € 19.489,70	€ 1.948,97
I.V.A. su lavori e forniture 22,00%	€ 1.716,61	I.V.A. al 22,00% su € 5.943,73	€ 1.307,62
lavori su fattura 10,00%	€ 500,00	Importo già contabilizzato con I.V.A.	€ 649,63
imprevisti 22,00%	€ 14,59	Importo presente liquidazione	€ -
Totale somme a disposizione	€ 20.566,55	Totale somme a disposizione spese	€ 3.906,22
Totale somme a disposizione aggiornate (d)	€ 20.566,55	Somma residua impegnata (h)	€ -
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)	€ 46.000,00	Totale intervento (A)	€ 46.000,00
		Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]	€ 80,93

[illegible]

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 1.560,00	€ -	€ 1.560,00
		sommano	€ 1.560,00	€ -	€ 1.560,00
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 5.500,00
		totali pagate	€ 8.450,00	€ 1.069,40	€ 9.519,40
		sommano	€ 13.450,00	€ 1.569,40	€ 15.019,40
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 649,63	€ -	€ 649,63
		sommano	€ 649,63	€ -	€ 649,63
	Sommano gli importi in pagamento		€ 5.000,00	€ 500,00	€ 5.500,00
	Sommano gli importi già pagati		€ 10.659,63	€ 1.069,40	€ 11.729,03
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 12/05/2017					€ 11.729,03
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n. in liquidazione a tutto il 12/05/2017					€ 5.500,00
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 5					€ 17.229,03
Pollenza, 12 maggio 2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  					