



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - http: www.comune.pollenza.mc.it
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

prot.UTC 116 / 20 / B Pollenza, 24 aprile 2020

RIF.TO Approvazione progetto esecutivo con delibera di giunta comunale n. 242 del 10/10/2019;
Aggiudicazione lavori determina n. 424/1062 del 21/10/2019;
Contratto mediante stipula TD1069618 MEPA assunto al prot. 14728 del 21/10/2019;
Approvazione variante con delibera di giunta comunale n. 40 del 20/02/2020;
Stato Finale del 09/03/2020.

OGGETTO: P.T.O.P. 2019/2021; intervento 20/2019. CUP I81C19000110001.
Art. 30 D.L. 34/2019. Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi
Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo. CIG Z862A2E32E
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Approvazione e oggetto dei lavori: il progetto esecutivo delle opere di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", cod. 20-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale comporta un investimento per l'importo complessivo di € 70.000,00, per il quadro economico che segue:

A)	LAVORI IN APPALTO:		
	1) Lavori in cat. OG10 (lotto 1 campo calcio)	€	39.121,60
	2) Lavori in cat. OS30 (lotto 2 casa di riposo)	€	16.800,05
	<i>sommano i lavori a base d'asta</i>	€	55.510,05
	1a) Oneri sicurezza OG10 (lotto 1 campo calcio)	€	798,40
	2a) Oneri sicurezza OS30 (lotto 2 casa di riposo)	€	307,95
	<i>sommano gli oneri per la sicurezza</i>	€	1.106,35
	Totale lavori netti in progetto	€	57.028,00
	di cui:		
	➤ Lotto 1 - illuminazione campo calcio	€	39.920,00
	➤ Lotto 2 - illuminazione Casa di Riposo	€	17.108,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€	718,56
	b) spese tecniche	€	1.040,00
	c) lavori in economia	€	2.600,00
	d) imprevisti ed accantonamenti	€	2.109,84
	e) I.V.A. su:		
	1) lavori 1.a al 10%	€	3.992,00
	2) lavori 1.b al 10%	€	1.710,80
	3) spese tecniche al 22%	€	228,80
	4) spese tecniche al 22%	€	572,00
	<i>somma l'I.V.A.</i>	€	6.503,60
	Totale somme a disposizione	€	12.972,00
	TOTALE INTERVENTO	€	70.000,00

e composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI Relazione tecnico - illustrativa
tav. QE Quadro Tecnico Economico
tav. SC1 Capitolato Speciale d'Appalto - lotto 1
tav. EP1 Elenco dei Prezzi Unitari - lotto 1
tav. CM1 Computo Metrico Estimativo - lotto 1

tav. CS1 *Computo Metrico Sicurezza - lotto 1*
tav. SC2 *Capitolato Speciale d'Appalto - lotto 2*
tav. EP2 *Elenco dei Prezzi Unitari - lotto 2*
tav. CM2 *Computo Metrico Estimativo - lotto 2*
tav. CS2 *Computo Metrico Sicurezza - lotto 2*

è stato approvato dalla giunta comunale con delibera n. 242 del 10/10/2019.

In dettaglio il progetto elaborato dall'ufficio prevede le seguenti tipologie generali di opere:

- per l'adeguamento dell'illuminazione della Casa di Riposo il c.d. "relamping" mediante:
 - sostituzione delle attuali e obsolete lampade a fluorescenza, con nuove lampade a tecnologia LED all'interno delle plafoniere che risultano in buono stato di conservazione e riutilizzabili;
 - sostituzione di tutto il corpo illuminante obsoleto con uno nuovo dotato di tecnologia LED nei casi in cui sia prevista anche la sostituzione della plafoniera;
- per l'efficientamento dell'illuminazione del campo di calcio del capoluogo la sostituzione, attraverso il riutilizzo delle torri faro in acciaio esistenti, previa verifica della loro vulnerabilità, degli attuali proiettori a fluorescenza con nuovi proiettori a tecnologia LED;

dall'esame dei quali emerge con tutta evidenza la necessaria distinzione delle due categorie di lavoro essendo gli interventi inquadrati rispettivamente in categoria OS30 e OG10, ai fini anche della qualificazione delle imprese chiamate ad effettuare le opere;

Ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico ha poi provveduto ad acquisire il prescritto codice¹ CUP I89B19000010001 presso il portale "<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>" del Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot.UTC 385/19/B del 18/09/2019, aggiornato sulla base dello specifico template successivamente predisposto dal servizio ministeriale competente per il monitoraggio dell'opera, con procedura telematica assunta al prot.UTC 422/19/B del 14/10/2019.

Assuntore dei lavori: in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione - Impianti" in cat. OG11, allo scopo effettuata, con determina n. 424/1062 del 21/10/2019 i lavori di "Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo" CIG Z862A2E32E, nell'ambito del complessivo intervento di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, sono stati aggiudicati alla ditta alla ditta Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 16.100,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 307,95, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 6,000%.

Contratto principale: i rapporti contrattuali con l'impresa affidataria sono stati regolarizzati, tenendo conto dell'importo netto dell'affidamento inferiore al limite di 40.000 euro, si era provveduto a regolarizzare i rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento² di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069618, assunto al prot. 14723 del 21/10/2019, con le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione e conferma dall'impresa ed allegato al medesimo.

Finanziamento: la somma complessivamente necessaria all'attuazione dell'intervento per € 70.000,00 è stata garantita mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, attraverso l'accantonamento disponibile per € 25.000,00 al capitolo 2548 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI".

Subappalti: la ditta appaltatrice non richiesto alcun subappalto.

Termini di esecuzione dei lavori: acquisito il Piano Operativo per la Sicurezza avente anche funzione di Piano Sostitutivo della Sicurezza, i lavori relativi sono quindi stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 30/10/2019 con verbale³ assunto al prot.UTC 571/19/B del 30/12/2019, cosicché, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui in base all'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 29/11/2019, termine postposto a tutto il giorno 10/03/2020 in virtù della sospensione di 87 giorni e della proroga di 15 giorni autorizzata;

Autorizzazioni acquisite: per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non è stato necessario acquisire autorizzazioni o nulla osta di sorta;

Perizia di variante: per l'esecuzione delle opere di che trattasi, al fine di consentire l'utilizzo dell'accertata economia complessiva di € 6.123,41, come già previsto fin dall'originaria approvazione del progetto dell'intervento, per l'esecuzione di analoghe opere di efficientamento energetico sulla sede municipale è stato necessario approvare una perizia di variante con relativo assestamento del quadro economico di spesa con delibera di giunta comunale n. 40 del 20/02/2020, con cui l'importo dei lavori di "Adeguamento impianto di illuminazione degli immobili" nella categoria OS30-OG11 è stato portato a netti € 21.780,09 con un aumento dell'importo di complessivi netti € 5.680,09, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi di € 135,52, rispetto al contratto originario, pari al 35,28%, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN VARIANTE:	
1) Lavori in cat. OG10 (campo calcio) SFL	€ 39.121,60
a dedurre ribasso d'asta del 1,080%.....	- € 422,51
restano i lavori ribassati.....	€ 38.699,09
oneri per la sicurezza	€ 798,40
sommano i lavori netti in cat. OG10 - SFL	€ 39.497,49
2) Lavori in cat. OS30 (Casa Riposo) VARIANTE	€ 22.698,53
a dedurre ribasso d'asta del 6,080%.....	- € 1.361,91
restano i lavori ribassati.....	€ 21.336,62
oneri per la sicurezza	€ 443,47
sommano i lavori netti in cat. OS30 - VARIANTE	€ 21.780,09
Totale lavori netti in variante	€ 61.277,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€ 718,56
b) lavori in economia	€ 332,00
d) imprevisti ed accantonamenti	€ 1.056,11
e) I.V.A. su:	
1) lavori 1 al 10%	€ 3.949,75
2) lavori 2 al 10%.....	€ 2.178,01
3) economie al 22%.....	€ 73,04
somma I.V.A.	€ 6.200,80
Totale somme a disposizione	€ 8.722,43
TOTALE INTERVENTO	€ 70.000,00

Contratto aggiuntivo: in relazione all'approvata perizia di variante dei lavori di che trattasi è stato emesso l'atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 con cui si è autorizzato il maggior importo netto di € 5.680,09 dei lavori, compresi € 135,52 per oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale del 35,28% e si è autorizzata altresì la proroga del termine di ultimazione dei medesimi di complessivi 15 giorni.

Somma autorizzata per lavori: la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori risulta essere pertanto pari a complessivi netti € 21.780,09 così distinti:

✓ contratto principale:	€ 16.100,00
✓ atto aggiuntivo:.....	€ 5.680,09
totale somme autorizzate:.....	€ 21.780,09

Responsabile del procedimento, direttore dei lavori: i lavori vennero diretti, per tutta la durata, dall'ing. Federico Canullo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, mentre le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Roberto Del Savio, funzionario dell'ufficio tecnico comunale.

Ultimazione dei lavori: le opere principali di che trattasi sono state ultimate in data 09/03/2020 come accertato con verbale⁴ di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 092/20/B del 06/04/2020, e quindi entro il termine stabilito.

In allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori la ditta appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, cod.fisc./part.IVA 01145980437 ha provveduto ad inviare ai sensi dell'art. 7 del decreto MISE n. 37 del 22/01/2008 e del decreto MISE del 19/05/2010, la prescritta Dichiarazione⁵ di Conformità dell'impianto realizzato alla regola dell'arte.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbale nuovi prezzi: non sono stati aggiunti nuovi prezzi.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie di variante e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

Stato Finale: lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto dal direttore dei lavori in data 09/03/2020 accertando che:

- durante il corso dei lavori non sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, acconti sull'importo di contratto;
 - lo stato finale dei lavori⁶ a tutto il 09/03/2020, accerta un importo complessivo di € 21.925,76 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, con un incremento di € 145,67, oneri per la sicurezza compresi, che possono essere comunque approvati nell'ambito del presente certificato finale, come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori eseguiti a tutto il 09/03/2020	€ 23.298,19
▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	- € 424,29
Restano	€ 22.873,90
A dedurre ribasso contrattuale del 6,000%	- € 1.372,43
Restano	€ 21.501,47
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 424,29
Importo netto lavori eseguiti al 21/12/2019	€ 21.925,76
- sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 21.925,76 così distinto:

▪ Importo netto stato finale	€ 21.925,76
▪ a dedurre Certificati di pagamento	- € 0.000,00
Resta il credito dell'impresa di complessive	€ 21.925,76

 oltre I.V.A. al 10% per € 2.192,58, così per complessivi € 23.118,34;

Infortuni in corso d'opera: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio; ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento⁷ Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INAIL_20269801 del 07/02/2020, avente validità fino a tutto il 06/06/2020, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot. UTC 115/20/B del 24/04/2020.

Cessione del credito per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato.

Garanzie per i lavori in questione l'impresa appaltatrice, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di appalto, ha regolarmente prestato idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 mediante polizza⁸ fidejussoria assicurativa n. IM 000015496 rilasciata in data 29/10/2019 dalla compagnia di assicurazione CITY INSURANCE S.A. di Bucarest (Romania), p.IVA RO-24433630, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 e iscritta nell'elenco II dell'IVASS con n.iscrizione II.00871, codice IVASS impresa 40153, tramite la società NDI Insurance and Reinsurance Brokers, inserito nell'elenco annesso istituito da IVASS in data 16.01.2005 col numero UE00005382, per l'importo garantito di € 805,00, così ridotto ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 e del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016.

Avviso ai creditori per i lavori in questione ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento ha provveduto alla necessaria pubblicazione dell'avviso ai creditori⁹ prot.UTC 093/20/B del 06/04/2020 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 06/04/2020 al 21/04/2020 all'Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come da referto rep. 591.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto direttore dei lavori, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha redatto il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 d.lgs. 50 del 18/04/2016)

A seguito di preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori in data odierna sono convenuti sul luogo dei lavori i signori:

- CANULLO ing. Federico, funzionario tecnico del settore B, responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- STACCHIO sig. Ivan, in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;

Con la scorta del progetto, delle successive varianti approvate e degli atti contabili si sono controllati i lavori eseguiti dall'impresa constatando la loro esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle successive disposizioni impartite e che gli stessi sono rispondenti a quelli previsti.

Inoltre si è proceduto alla verifica dimensionale delle opere realizzate, per quanto visivamente ancora ispezionabile, accertandone la rispondenza con le registrazioni contabili e con gli atti progettuali approvati.

Pertanto alla luce di quanto sopra esaminato e della documentazione contabile allegata il sottoscritto direttore dei lavori,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Accertato che:

- ✓ i lavori rispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- ✓ per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, dalle misurazioni e dai saggi effettuati, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- ✓ i prezzi applicati nella redazione della contabilità delle opere eseguite, sulla base dei documenti contabili esaminati, sono quelli del contratto e degli atti aggiuntivi seguenti senza eccezione alcuna;
- ✓ l'importo dei lavori accertato in contabilità risulta essere comunque inferiore a quello delle somme

autorizzate con tutti gli atti amministrativi in narrativa citati, e comunque superiore al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

- ✓ i lavori in appalto furono ultimati entro il tempo utile prestabilito nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;
- ✓ durante il periodo di esecuzione dei lavori in appalto l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai impiegati nell'intervento;
- ✓ non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- ✓ l'impresa ha regolarmente ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal direttore dei lavori durante il corso dei medesimi;
- ✓ l'impresa ha infine firmato la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori senza alcuna eccezione o riserva di sorta;
- ✓ si è adempiuto alle prescrizioni delle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica;

Visto:

- ✓ gli artt. 102 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- ✓ per quanto ancora in vigore gli artt. 200, 202, 218, 229 e 237 del d.P.R. 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CERTIFICA

che i lavori descritti in narrativa di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG Z862A2E32E, eseguiti nell'ambito dell'intervento di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi" identificato con cod. 20-2019 e CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato, ai sensi comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante determina di aggiudicazione n. 424/1062 del 21/10/2019 e stipula di Trattativa Diretta MEPA n. TD1069618 e successivamente integrato con atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 (del.G.C. 40 del 20/02/2020), sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, per l'importo complessivo netto di € 21.925,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 424,29, sono stati tutti regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida il credito residuo dell'impresa come segue:

◆ Lavori netti eseguiti a tutto il 09/03/2020	€	21.501,47
◆ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	424,29
Importo netto stato finale	€	21.925,76
a dedurre Certificati di pagamento	- €	0.000,00
Resta il credito dell'impresa di complessive.....	€	21.925,76

diconsi euro ventunomilanovecentoventicinque/76, oltre I.V.A. al 10% per € per € 2.192,58, per un importo in pagamento di € 23.118,34, di cui si propone il pagamento all'impresa suindicata a tacitazione di ogni suo diritto per il contratto in premessa citato, salvo l'approvazione del presente certificato da parte del competente organo comunale.

Il presente certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità specificate all'art. 237 del d.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 229 del d.P.R. 207/2010, qualora entro due anni dall'emissione dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori ed in contraddittorio con

l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.

Decorsi due anni dalla data della sottoscrizione del presente atto, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

per l'impresa Stacchio Impianti S.r.l.
f.to Ivan Stacchio

il Direttore dei Lavori
f.to ing. Federico Canullo

Visto: il Responsabile del Procedimento
f.to geom. Roberto Del Savio

ALLEGATI:

- 1) Codice CUP I89B19000010001 aggiornato assunto al prot.UTC 422/19/B del 14/10/2019
- 2) Contratto - stipula trattativa diretta MEPA TD1069618, assunto al prot. 14723 del 21/10/2019;
- 3) Verbale di Consegna dei Lavori del 30/10/2019 assunto al prot.UTC 515/19/B del 26/11/2019
- 4) Verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 571/19/B del 21/12/2019;
- 5) Dichiarazione di Conformità dell'impianto realizzato alla regola dell'arte;
- 6) Stato Finale dei Lavori a tutto il 09/03/2020;
- 7) DURC on line INAIL_20269801 del 07/02/2020 (scadenza 06/06/2020) assunto al prot.UTC 115/20/B del 24/04/2020;
- 8) Polizza fidejussoria n. IM 000015496 del 29/10/2019 della compagnia di assicurazione CITY INSURANCE S.A.;
- 9) Avviso ai creditori rep. 591, prot.UTC 093/20/B del 06/04/2020.