

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 30-04-20 Numero 75

Oggetto: ART. 30 D.L. 34/2019. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 08:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo", CIG Z862A2E32E, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato, ai sensi comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante determina di aggiudicazione n. 424/1062 del 21/10/2019 e stipula di Trattativa Diretta MEPA n. TD1069618 e successivamente integrato con atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 (del.G.C. 40 del 20/02/2020), sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, per l'importo complessivo netto di € 21.925,76 in data 24/04/2020, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (24/04/2022);
- ✓ la necessità altresì di autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento agli obblighi contrattuali mediante polizza assicurativa n. IM 000015496 rilasciata in data 29/10/2019 dalla compagnia di assicurazione CITY INSURANCE S.A. di Bucarest (Romania), p.IVA RO-24433630, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 e iscritta nell'elenco II dell'IVASS con n.iscrizione II.00871, codice IVASS impresa 40153, tramite la società NDI Insurance and Reinsurance Brokers, inserito nell'elenco annesso istituito da IVASS in data 16.01.2005 col numero UE00005382, per l'importo garantito di € 805,00, così ridotto ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 e del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 21.925,76, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 2.192,58, per un importo in pagamento di € 23.118,34, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- ✓ la necessità ulteriormente di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico,

Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;

- ✓ l'opportunità infine dare atto che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, mediante l'accantonamento disponibile per € 25.000,00 al capitolo 2548 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI" che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

Richiamato:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere
- ✓ il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ il comma 1 dell'art. 30 (contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*";
- ✓ i decreti del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019 e del 10/07/2019;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo", CIG Z862A2E32E, eseguiti nell'ambito

dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato, ai sensi comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante determina di aggiudicazione n. 424/1062 del 21/10/2019 e stipula di Trattativa Diretta MEPA n. TD1069618 e successivamente integrato con atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 (del.G.C. 40 del 20/02/2020), sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, per l'importo complessivo netto di € 21.925,76 in data 24/04/2020;

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 24/04/2022;
- 4) di autorizzare pertanto lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento agli obblighi contrattuali mediante polizza assicurativa n. IM 000015496 rilasciata in data 29/10/2019 dalla compagnia di assicurazione CITY INSURANCE S.A. di Bucarest (Romania), p.IVA RO-24433630, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 e iscritta nell'elenco II dell'IVASS con n.iscrizione II.00871, codice IVASS impresa 40153, tramite la società NDI Insurance and Reinsurance Brokers, inserito nell'elenco annesso istituito da IVASS in data 16.01.2005 col numero UE00005382, per l'importo garantito di € 805,00, così ridotto ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 e del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016;
- 5) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 21.925,76, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 2.192,58, per un importo in pagamento di € 23.118,34, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- 6) di dare atto altresì che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, mediante l'accantonamento disponibile per € 25.000,00 al capitolo 2548 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
- 7) di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;
- 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 9) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che, una volta completata da parte della SVIM Marche S.p.A. - soggetto cui la regione aveva affidato con D.G.R. 317/2012 la realizzazione del Progetto Strategico ALTERENERGY sulla sostenibilità in materia di produzione ed utilizzo di energia - le attività di analisi energetica e la redazione del Piano di Azione per la Sostenibilità Energetica (PAES) del Comune di Pollenza, il consiglio comunale con propria delibera n. 36 del 28/06/2016 ha provveduto ad approvare il medesimo PAES del Comune di Pollenza disponendone la trasmissione al Covenant of Majors Office di Bruxelles attraverso l'apposito portale www.eumajors.eu, recentemente oggetto di specifico aggiornamento;
- ✓ che anche in tal senso, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, conosciuto come "Decreto Crescita" ha previsto, in particolare all'art. 30, l'assegnazione di appositi contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- ✓ che, in dettaglio, il D.L. 34/2019 ha previsto risorse delegando alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la gestione della misura relativa agli interventi di sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni prevedendo in particolare il finanziamento a valere sul "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 147/2013;
- ✓ che il connesso successivo decreto direttoriale del 10/07/2019 ha in proposito stabilito le modalità di utilizzo del contributo assegnato con precedente decreto del 14/05/2019 nella misura di € 70.000,00 ai fini della realizzazione tra gli altri di interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale mediante "relamping", ovvero sostituzione dell'illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti, e efficientamento di impianti di illuminazione quali, ad esempio, quelli per campi sportivi o altre aree, fissando termini stringenti per l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle opere connesse (affidamento dei lavori entro e non oltre il 31/10/2019);

Premesso altresì:

- ✓ che conseguentemente, sulla base degli studi e degli approfondimenti nel frattempo effettuati dall'ufficio con l'ausilio dei tecnici chiamati a collaborare in materia di risparmio energetico al fine di individuare i possibili settori di intervento per l'uso dei fondi stanziati con il citato art. 30 del D.L. 34/2019, si provvedeva ad apportare al programma triennale 2019/2021, una "variante luglio 2019, approvata con delibera di consiglio comunale n. 48 del 31/07/2019 con la quale si introduceva lo specifico intervento 20-2019 "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi" per l'importo complessivo di € 70.000,00;
- ✓ che, a seguito degli studi e degli accertamenti tecnici allo scopo effettuati, l'ufficio acquisiva la stima dei lavori effettivamente necessari che comportava investimenti superiori a quelli ipotizzati in sede di prima valutazione comportando pertanto la necessità di provvedere, mediante la "variante settembre 2019" al P.T.L.P. 2019/2021, approvata con delibera di consiglio comunale n. 57 del 30/09/2019, alla modifica dell'intervento di cod. 20-2019 introdotto in precedenza, limitando la realizzazione dei soli lavori sul campo di calcio del capoluogo e sulla casa di riposo;
- ✓ che ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico aveva già provveduto ad acquisire il prescritto codice CUP I89B19000010001 presso il portale "<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>" del Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot. UTC 385/19/B del 18/09/2019 che dovrà essere oggetto di specifico aggiornamento sulla base dello specifico template successivamente predisposto dal servizio ministeriale competente per il monitoraggio dell'opera;

Ricordato:

- ✓ che il progetto esecutivo delle opere di di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", cod. 20-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale comporta un investimento per l'importo complessivo di € 70.000,00, per il quadro economico che segue:

A) **LAVORI IN APPALTO:**

1) Lavori in cat. OG10 (lotto 1 campo calcio)	€	39.121,60
2) Lavori in cat. OS30 (lotto 2 casa di riposo)	€	16.800,05
sommano i lavori a base d'asta		€ 55.510,05

1a) campo calcio)	Oneri sicurezza OG10 (lotto 1
	€ 798,40

2a) riposo)	Oneri sicurezza OS30 (lotto 2 casa
	€ 307,95

sommano gli oneri per la sicurezza € 1.106,35

Totale lavori netti in progetto € **57.028,00**

di cui:

➤ **Lotto 1 - illuminazione campo calcio** € 39.920,00

➤ **Lotto 2 - illuminazione Casa di Riposo** € 17.108,00

B) **SOMME A DISPOSIZIONE**

a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016) € 718,56

b) spese tecniche € 1.040,00

c) lavori in economia € 2.600,00

d) imprevisti ed accantonamenti € 2.109,84

e) I.V.A. su:

1) lavori 1.a al 10% € 3.992,00

2) lavori 1.b al 10% € 1.710,80

3) spese tecniche al 22% € 228,80

4) spese tecniche al 22% € 572,00

somma I.I.V.A. € 6.503,60

Totale somme a disposizione € **12.972,00**

TOTALE INTERVENTO € **70.000,00**

composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI	Relazione tecnico - illustrativa
tav. QE	Quadro Tecnico Economico
tav. SC1	Capitolato Speciale d'Appalto - lotto 1
tav. EP1	Elenco dei Prezzi Unitari - lotto 1
tav. CM1	Computo Metrico Estimativo - lotto 1
tav. CS1	Computo Metrico Sicurezza - lotto 1
tav. SC2	Capitolato Speciale d'Appalto - lotto 2
tav. EP2	Elenco dei Prezzi Unitari - lotto 2
tav. CM2	Computo Metrico Estimativo - lotto 2
tav. CS2	Computo Metrico Sicurezza - lotto 2

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, è stato approvato dalla giunta comunale con delibera n. 242 del 10/10/2019;

- ✓ che il progetto elaborato dall'ufficio prevedeva, per l'adeguamento dell'illuminazione della Casa di Riposo il c.d. "relamping" mediante:

- sostituzione delle attuali e obsolete lampade a fluorescenza, con nuove lampade a tecnologia LED all'interno delle plafoniere che risultano in buono stato di conservazione e riutilizzabili;
- sostituzione di tutto il corpo illuminante obsoleto con uno nuovo dotato di tecnologia LED nei casi in cui sia prevista anche la sostituzione della plafoniera;

Rilevato:

- ✓ che, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione - Impianti" in cat. OG11, allo scopo effettuata, con determina n. 424/1062 del 21/10/2019 i lavori di "Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo" CIG Z862A2E32E, nell'ambito del complessivo

intervento di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, sono stati aggiudicati alla ditta alla ditta Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 16.100,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 307,95, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 6,000%;

- ✓ che, tenendo conto dell'importo netto dell'affidamento inferiore al limite di 40.000 euro, si era provveduto a regolarizzare i rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante il documento di stipula della trattativa diretta MEPA sul portale telematico di negoziazione gestito da CONSIP S.p.A. TD1069618, assunto al prot. 14723 del 21/10/2019, con le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione e conferma dall'impresa ed allegato al medesimo;
- ✓ che, una volta consegnato il Piano Operativo per la Sicurezza avente anche funzione di Piano Sostitutivo della Sicurezza, i lavori relativi sono quindi stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 30/10/2019 con verbale assunto al prot. 571/19/B del 30/12/2019, cosicché, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui in base all'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 29/11/2019;

Rilevato altresì:

- ✓ che per l'esecuzione delle opere di che trattasi, al fine di consentire l'utilizzo dell'accertata economia complessiva di € 6.123,41, come già previsto fin dall'originaria approvazione del progetto dell'intervento, per l'esecuzione di analoghe opere di efficientamento energetico sulla sede municipale è stato necessario approvare una perizia di variante con relativo assestamento del quadro economico di spesa con delibera di giunta comunale n. 40 del 20/02/2020, con cui l'importo dei lavori di "Adeguamento impianto di illuminazione degli immobili" nella categoria OS30-OG11 è stato portato a netti € 21.780,09 con un aumento dell'importo di complessivi netti € 5.680,09, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi di € 135,52, rispetto al contratto originario, pari al 35,28%, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN VARIANTE:

1) Lavori in cat. OG10 (campo calcio) SFL	€	39.121,60	
a dedurre ribasso d'asta del 1,080%	- €	422,51	
restano i lavori ribassati	€	38.699,09	
oneri per la sicurezza	€	798,40	
sommano i lavori netti in cat. OG10 - SFL			€ 39.497,49
2) Lavori in cat. OS30 (Casa Riposo) VARIANTE	€		22.698,53
a dedurre ribasso d'asta del 6,080%	- €	1.361,91	
restano i lavori ribassati	€	21.336,62	
oneri per la sicurezza	€	443,47	
sommano i lavori netti in cat. OS30 - VARIANTE			€ 21.780,09
Totale lavori netti in variante			€ 61.277,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€	718,56	
b) lavori in economia	€	332,00	
d) imprevisti ed accantonamenti	€	1.056,11	
e) I.V.A. su:			
1) lavori 1 al 10%	€	3.949,75	
2) lavori 2 al 10%	€	2.178,01	
3) economie al 22%	€	73,04	
somma l'I.V.A.	€	6.200,80	
Totale somme a disposizione			€ 8.722,43
TOTALE INTERVENTO			€ 70.000,00

- ✓ che in relazione all'approvata perizia di variante dei lavori di che trattasi è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 con cui si è autorizzato il maggior importo netto di € 5.680,09 dei lavori, compresi € 135,52 per oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale del 35,28% e si è autorizzata altresì la proroga del termine di ultimazione dei medesimi di complessivi 15 giorni;

Considerato:

- ✓ che le opere principali di che trattasi sono state ultimate il 09/03/2020, come da comunicazione di ultimazione dei lavori della ditta, e successivamente accertato con verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 092/20/B del 06/04/2020, dal direttore dei lavori, che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori con cui si è accertato che:
- durante il corso dei lavori non sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, cod.fisc./part.IVA 01145980437, acconti sull'importo di contratto;
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 09/03/2020 accerta un importo complessivo di € 21.925,76 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori eseguiti a tutto il 09/03/2020	€	23.298,19
▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	424,29
Restano	€	22.873,90
A dedurre ribasso contrattuale del 6,000%	-€	1.372,43
Restano	€	21.501,47
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	424,29
Importo netto lavori eseguiti al 09/03/2020	€	21.925,76

sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
 - sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 21.925,76 così distinto:

▪ Importo netto stato finale	€	21.925,76
▪ a dedurre Certificati di pagamento	- €	0.000,00
Resta il credito dell'impresa di complessive	€	21.925,76

oltre I.V.A. al 10% per € 2.192,58, così per complessivi € 23.118,34;
 - ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INAIL_20269801 del 07/02/2020, avente validità fino a tutto il 06/06/2020, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 115/20/B del 24/04/2020, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
 - per i lavori in questione l'impresa appaltatrice, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di appalto, non ha prestato alcuna cauzione come autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 7 del decreto MISE n. 37 del 22/01/2008 e del decreto MISE del 19/05/2010, la ditta appaltatrice ha provveduto a consegnare al comune la prescritta Dichiarazione di Conformità dell'impianto realizzato alla regola dell'arte;
 - per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, dell'avviso ai creditori prot.UTC 093/20/B del 06/04/2020 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 06/04/2020 al 21/04/2020 all'Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come da referto rep. 591, ed in esito alla stessa non sono pervenute al protocollo del comune comunicazioni in ordine a crediti per indebite occupazioni di aree o stabili o danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo", CIG Z862A2E32E, eseguiti

nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato, ai sensi comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante determina di aggiudicazione n. 424/1062 del 21/10/2019 e stipula di Trattativa Diretta MEPA n. TD1069618 e successivamente integrato con atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 (del.G.C. 40 del 20/02/2020), sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, per l'importo complessivo netto di € 21.925,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 424,29, in data 24/04/2020, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (24/04/2022);

- ✓ la necessità altresì di autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento agli obblighi contrattuali mediante polizza assicurativa n. IM 000015496 rilasciata in data 29/10/2019 dalla compagnia di assicurazione CITY INSURANCE S.A. di Bucarest (Romania), p.IVA RO-24433630, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 e iscritta nell'elenco II dell'IVASS con n.iscrizione II.00871, codice IVASS impresa 40153, tramite la società NDI Insurance and Reinsurance Brokers, inserito nell'elenco annesso istituito da IVASS in data 16.01.2005 col numero UE00005382, per l'importo garantito di € 805,00, così ridotto ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 e del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 21.925,76, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 2.192,58, per un importo in pagamento di € 23.118,34 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- ✓ la necessità infine di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;

Dato atto inoltre:

- ✓ che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto degli equilibri di bilancio, la copertura finanziaria della somma complessiva di € 70.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto viene garantita mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019 mediante l'accantonamento reso disponibile:
 - per € 45.000,00 al capitolo 2789 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI";
 - per € 25.000,00 al capitolo 2548 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI";come allo scopo modificati con variazione di bilancio approvata con delibera di consiglio comunale n. 58 del 30/09/2019, con formali impegni di spesa assunti da parte del funzionario responsabile nell'ambito del budget allo scopo messo a sua disposizione;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere
- ✓ il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "*Regolamento di*

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 216 del d.lgs. 50/2016;

- ✓ il comma 1 dell'art. 30 (contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*";
- ✓ i decreti del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019 e del 10/07/2019;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 116/20/B del 28/04/2020 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Art. 30 D.L. 34/2019. Adeguamento impianto di illuminazione della casa di riposo", CIG Z862A2E32E, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, dall'impresa appaltatrice Stacchio Impianti S.r.l. di Pollenza, c.f. 01145980437, con sede legale in via Enrico Fermi 27, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato, ai sensi comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante determina di aggiudicazione n. 424/1062 del 21/10/2019 e stipula di Trattativa Diretta MEPA n. TD1069618 e successivamente integrato con atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020 (del.G.C. 40 del 20/02/2020), sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, per l'importo complessivo netto di € 21.925,76 in data 24/04/2020;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 24/04/2022;
- 4) di autorizzare pertanto lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento agli obblighi contrattuali mediante polizza assicurativa n. IM 000015496 rilasciata in data 29/10/2019 dalla compagnia di assicurazione CITY INSURANCE S.A. di Bucarest (Romania), p.IVA RO-24433630, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29/04/1923 e iscritta nell'elenco II dell'IVASS con n.iscrizione II.00871, codice IVASS impresa 40153, tramite la società NDI Insurance and Reinsurance Brokers, inserito nell'elenco annesso istituito da IVASS in data 16.01.2005 col numero UE00005382, per l'importo garantito di € 805,00, così ridotto ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 e del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016;
- 5) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 21.925,76, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 2.192,58, per un importo in pagamento di € 23.118,34, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- 6) di dare atto altresì che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019, con decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14/05/2019, secondo le modalità operative stabilite con successivo

decreto del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019, mediante l'accantonamento disponibile per € 25.000,00 al capitolo 2548 di bilancio, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

- 7) di delegare ai funzionari comunali competenti l'aggiornamento del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento ai sensi del decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del 10/07/2019, anche ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso;
- 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 9) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Roberto Del Savio

ALLEGATI:

- 1) *Approvazione progetto con delibera di giunta comunale n. 242 del 10/10/2019;*
- 2) *Aggiudicazione lavori con determina n. 424/1062 del 21/10/2019;*
- 3) *Approvazione variante con delibera di giunta comunale n. 40 del 20/02/2020;*
- 4) *Atto aggiuntivo prot.UTC 043/20/B del 19/02/2020*
- 5) *Avviso ai creditori rep. 591, prot.UTC 093/20/B del 06/04/2020;*
- 6) *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione prot.UTC 022/20/B del 31/01/2020.*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 29-04-2020: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 30-04-2020: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 06-05-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 06-05-20, al 21-05-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario