

Comune di Pollenza
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 09/04/2019

OGGETTO: Potenziamento viabilità comunale - strada Cupidia

COMMITTENTE:

IMPRESA: Mater di Tomeo Terenzio & C. s.n.c.

Contratto in data 10/12/2018 rep. n. 2636 registrato a Macerata in data 10/12/2018 al n. 10468 di euro 100 954.57

Data Offerta:	/ /	IMPORTO DEL PROGETTO:	164 364.16
Data Consegna:	15/11/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/11/2018	Importo per la Sicurezza:	4 164.99
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/01/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	86	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	10/04/2019	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4'164,99</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 4'164,99 / 164'364,16 = 0,0253400132973028</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 27,15% da applicare su euro 164'364,16 = (SAL * (1 - IS) * R) = (164'364,16 * (1 - 0,0253400132973028) * -0,2715) = euro PER LAVORI A MISURA euro TOTALE euro Data, 09/04/2019 L'Impresa Mater di Tomeo Terenzio & C. s.n.c. Il Direttore dei Lavori ing. Federico Canullo MATER s.n.c. L'Amministratore			164'364,16 -43'494,07 120'870,09 120'870,09
	A RIPORTARE			