

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-11-18 Numero 229

Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. RIQUALIFICAZIONE GRADINATE PER COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA CAMPO DI CALCIO POLLENZA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
--

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di procedere all'approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza" CIG Z8B241CF9B, come sopra individuati nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2018" cod. 10-2018, CUP I85H18000330006,, eseguiti dall'impresa appaltatrice Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, con sede in c.da Palombarette 22/A, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 205/528 del 27/06/2018, per l'importo netto di € 24.706,08, compresi € 504,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso contrattuale del 2,00%, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo in data 13/11/2018, ed assunto al prot.UTC 334/18/B, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (13/11/2020);
- ✓ la necessità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 9.291,97, compresi oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 929,20, così per complessivi € 10.221,17 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive

modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza" CIG Z8B241CF9B, come sopra individuati nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2018" cod. 10-2018, CUP I85H18000330006,, eseguiti dall'impresa appaltatrice Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, con sede in c.da Palombarette 22/A, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 205/528 del 27/06/2018, per l'importo netto di € 24.706,08, compresi € 504,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso contrattuale del 2,00%, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo in data 13/11/2018, ed assunto al prot.UTC 334/18/B;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 13/11/2020;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 9.291,97, compresi oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 929,20, così per complessivi € 10.221,17 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- 5) di dare atto infine che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, mediante imputazione a saldo dell'impegno n. 339 del 20/04/2018 assunto con determina 205/528 del 27/06/2018 per € 27.176,69 sul cap. 2798, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI", codici 09.02-2.02.01.09.000, del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
- 6) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che nell'ambito dei programmi di miglioramento della qualità ambientale del comune si era realizzato un intervento finalizzato all' "Efficientamento energetico e messa in sicurezza del campo di calcio di Pollenza" ammesso a beneficiare delle risorse previste nel Protocollo di Intesa ANCI/ICS/LND del 15/12/2014 mediante mutuo a tasso zero eventualmente concesso allo scopo dall'ICS di Roma, le cui opere furono ultimate in data 06/09/2017 e collaudate con certificato di regolare esecuzione del 06/09/2017 assunto al prot. 11847 del 11/09/2017, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 202 del 28/09/2017, con parere finale del CONI rilasciato in data 28/11/2017 ed assunto al prot. 15713 del 29/11/2017;
- ✓ che, anche in relazione ai riscontri effettuati in sede di esecuzione delle opere, si era potuto accertare come risultassero necessari ulteriori interventi di manutenzione ed adeguamento delle gradinate della struttura tanto da giustificare un intervento di completamento secondo il progetto redatto dall'arch. Cesare Salvatori di Tolentino, c.f. SLVCSR74L08L191Y, in data 21/06/2017 approvato con delibera di giunta comunale n. 133 del 29/06/2017, del quale l'ufficio tecnico aveva provveduto a stralciare un primo lotto funzionale dei lavori di "Completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza. Primi interventi" per un importo dei lavori di netti € 8.686,56, anch'essi ad oggi regolarmente realizzati e collaudati;

Premesso altresì:

- ✓ che il comune di Pollenza ha provveduto ad approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, il nuovo "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed il relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 17/01/2018, contestualmente al nuovo bilancio comunale di previsione 2018/2020, successivamente modificato - variante "Febbraio 2018" - con ulteriore delibera n. 17 del 23/03/2018 nell'ambito della quale, per le finalità di cui in premessa, è stata inserito uno specifico intervento, identificato con cod. 10-2018 denominato "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi", per un importo complessivo di € 53.690,39;
- ✓ che conseguentemente l'ufficio tecnico comunale ha redatto il connesso progetto delle opere di "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi" comportante una spesa complessiva di € 53.690,39, di cui € 34.948,54 per lavori in appalto, compresi € 698,97 per oneri per la sicurezza, dei quali € 25.200,00 per le opere edili di "Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio di Pollenza", come da quadro economico che segue:

A) LAVORI DEL PROGETTO GENERALE:

1) Lavori:

a. OG1 - opere edili	€	23.700,00	
b. OS6 - opere da fabbro	€	1.500,00	
c. OS24 - verde e arredo urbano	€	9.748,54	
<i>sommano i lavori a base d'asta</i>			€ 34.948,54
<i>di cui:</i>			
- per oneri per la sicurezza 2%	€	698,97	
- per lavori a base d'appalto	€	34.249,57	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) consulenze (agronomo)	€	937,35	
b) contributo previdenziale al 4%	€	34,49	
c) fornitura box metallici (IVA compresa)	€	11.712,00	
d) imprevisti ed accantonamenti	€	1.178,86	
e) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	2.520,00	
2) lavori al 22%	€	2.144,68	
3) spese tecniche al 22%	€	214,47	
<i>somma l'I.V.A.</i>	€	4.879,15	

Totale somme a disposizione € 18.741,85

TOTALE € 53.690,39

che, ritenuto completo ed adeguato ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52

del d.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, è stato approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 104 del 04/06/2018;

- ✓ che con il medesimo provvedimento di approvazione del progetto delle opere si dava atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si poteva accertare, per il progetto in approvazione, la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice degli appalti d.lgs. 50/2016;

Rilevato:

- ✓ che, conseguentemente, le opere relative alla "Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza" CIG Z8B241CF9B, come sopra individuate nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2018" cod. 10-2018, CUP I85H18000330006, furono appaltate con determina n. 205/528 del 27/06/2018 alla ditta Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, con sede in c.da Palombarette 22/A, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 24.706,08, compresi € 504,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 2,00%;
- ✓ che nel frattempo i lavori relativi sono stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 31/07/2018 cosicché, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni 60 (novanta) naturali successivi e continui l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 29/09/2018;

Considerato:

- ✓ che le opere di che trattasi sono state ultimate in data 29/09/2018, come accertato dal responsabile del procedimento, che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori con cui si è accertato che:
 - durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, acconti sull'importo di contratto per l'importo netto di €

Lavori eseguiti a tutto il 02/08/2018	€	16.200,00
a dedurre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	233,28
Importo lavori da ribassare	€	15.966,72
a dedurre il ribasso d'asta del 2,00%	-€	319,33
restano i lavori ribassati	€	15.647,39
sommano gli oneri per la sicurezza	€	233,28
restano i lavori ribassati	€	15.880,67
a dedurre le ritenute di garanzia del 0,50%	-€	466,56
Certificato di pagamento n. 1 del 02/08/2018	€	15.414,11
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 29/09/2018 accerta un importo complessivo di € 24.706,08 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

Lavori eseguiti a tutto il 29/09/2018	€	25.200,00
a dedurre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	504,00
Importo lavori da ribassare	€	24.696,00
a dedurre il ribasso d'asta del 2,00%	-€	493,92
restano i lavori ribassati	€	24.202,08
sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	504,00
Importo netto lavori eseguiti	€	24.706,08

 sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
 - sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 15.406,09 così distinto:

Importo netto stato finale	€	24.706,08
a dedurre Certificati di pagamento	- €	15.414,11
Resta il credito dell'impresa di complessive	€	9.291,97

 oltre I.V.A. al 10% per € 929,20, così per complessivi € 10.221,17;
 - ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INAIL_12525677

in data 23/07/2018 ed avente validità fino a tutto il 20/11/2018, acquisito al prot. UTC 210/18/B del 08/08/2018, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;

- per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, dell'avviso ai creditori prot. UTC 333/18/B del 13/11/2018 per complessivi 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come da referto rep. 1.833;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza" CIG Z8B241CF9B, come sopra individuati nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2018" cod. 10-2018, CUP I85H18000330006,, eseguiti dall'impresa appaltatrice Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, con sede in c.da Palombarette 22/A, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 205/528 del 27/06/2018, per l'importo netto di € 24.706,08, compresi € 504,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso contrattuale del 2,00%, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo in data 13/11/2018, ed assunto al prot. UTC 334/18/B, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (13/11/2020);
- ✓ la necessità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 9.291,97, compresi oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 929,20, così per complessivi € 10.221,17 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;

Dato atto inoltre:

- ✓ che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, mediante imputazione a saldo dell'impegno n. 339 del 20/04/2018 assunto con determina 205/528 del 27/06/2018 per € 27.176,69 sul cap. 2798, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI", codici di bilancio 09.02-2.02.01.09.000, del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati

pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza" CIG Z8B241CF9B, come sopra individuati nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2018" cod. 10-2018, CUP I85H18000330006,, eseguiti dall'impresa appaltatrice Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, con sede in c.da Palombarette 22/A, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 205/528 del 27/06/2018, per l'importo netto di € 24.706,08, compresi € 504,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso contrattuale del 2,00%, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo in data 13/11/2018, ed assunto al prot.UTC 334/18/B;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 13/11/2020;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 9.291,97, compresi oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 929,20, così per complessivi € 10.221,17 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- 5) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, mediante imputazione a saldo dell'impegno n. 339 del 20/04/2018 assunto con determina 205/528 del 27/06/2018 per € 27.176,69 sul cap. 2798, recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI", codici di bilancio 09.02-2.02.01.09.000, del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
- 6) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*
- 2) *Avviso ai Creditori prot.UTC 333/18/B del 13/11/2018, come da referto rep. 1833.*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 13-11-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 15-11-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 20-11-18, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 20-11-18, al 05-12-18,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario