

|                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Committente                                                                                                    | <b>COMUNE DI POLLENZA</b>                                                                                        |                                                           |                                |
| Lavori                                                                                                         | <b>Potenziamento viabilità comunale primo lotto, strada Cupidia</b>                                              |                                                           |                                |
|                                                                                                                | <b>investimento</b>                                                                                              | <b>€ 170.000,00</b>                                       | <b>CUP I87H18000290004</b>     |
| Impresa (OG1)                                                                                                  | <b>MATER di Tomeo Terenzio &amp; C. S.n.c. - cod.fisc.</b>                                                       |                                                           |                                |
| sede                                                                                                           | <b>via Petrarà 5, 86070, Montaquila (IS)</b>                                                                     | <b>CIG</b>                                                | <b>7543088123</b>              |
| Contratto Principale di Repertorio n. 2654 in data 2 maggio 2019 registrato con n. 4619 in data 21 maggio 2019 |                                                                                                                  |                                                           |                                |
| Atto aggiuntivo di prot.UTC 179/19/B in data 19 aprile 2019 approvato con del.G.C. 68 in data 4 aprile 2019    |                                                                                                                  |                                                           |                                |
| Oggetto                                                                                                        | <b>STATO DI AVANZAMENTO N. 2</b><br><b>DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 13/06/2019</b> |                                                           |                                |
| Importo                                                                                                        | <b>maturato</b>                                                                                                  | <b>€ 12.223,05</b>                                        | <b>in pagamento</b> € 9.381,80 |
|                                                                                                                | <b>liquidato</b>                                                                                                 | <b>€ 2.841,25</b>                                         |                                |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                                                                        |                                                                                                                  | <b>TERMINI ESECUZIONE LAVORI</b>                          |                                |
| <b>LAVORI</b>                                                                                                  |                                                                                                                  | Consegna dei lavori principali                            | 15/11/2018                     |
| Opere stradali OG3                                                                                             | € 133.739,11                                                                                                     | Tempo contrattuale                                        | 60                             |
| a dedurre il ribasso contrattuale del 27,15%                                                                   | € 36.310,17                                                                                                      | Scadenza tempo contrattuale                               | 14/01/2019                     |
| restano i lavori ribassati                                                                                     | € 97.428,94                                                                                                      | <b>SOSPENSIONI e/o PROROGHE</b>                           |                                |
| oneri per la sicurezza                                                                                         | € 3.525,63                                                                                                       | <b>tipo</b>                                               | <b>dal</b>                     |
| (a) Importo netto dei lavori                                                                                   | € 100.954,57                                                                                                     | S                                                         | 11/12/2018                     |
| Atti Aggiuntivi                                                                                                |                                                                                                                  |                                                           | 07/03/2019                     |
| n.1 € 26.460,06 lavori                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           | giorni                         |
| € 7.183,91 ribasso                                                                                             |                                                                                                                  |                                                           | 86                             |
| € 19.276,16 netto                                                                                              |                                                                                                                  |                                                           |                                |
| € 639,36 oneri                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                           |                                |
| importo netto atto aggiuntivo (del.G.C. 68 del 4 aprile 2019)                                                  | € 19.915,52                                                                                                      |                                                           |                                |
| importo contrattuale di variante                                                                               | € 19.915,52                                                                                                      |                                                           |                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Totale giorni di sospensione e proroga                    | 86                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | di cui per sospensioni ( S )                              | 86                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | di cui per proroghe ( P )                                 | 0                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Nuova scadenza lavori principali                          | 10/04/2019                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Data ultimazione lavori principali                        | 09/04/2019                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Giorni impiegati in più o in meno                         | -1                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Giorni di lavorazione                                     | 59                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)                 | 295                            |
| <b>Somma impegnata per lavori e forniture (c)</b>                                                              | <b>€ 120.870,09</b>                                                                                              | <b>PAGAMENTI INTERVENTO</b>                               |                                |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                    |                                                                                                                  | <b>Contabilità lavori e forniture in appalto</b>          | <b>€ 120.870,09</b>            |
| Spese tecniche consulenze                                                                                      | € 1.800,00                                                                                                       | Importo contabilizzato                                    | € 116.705,10                   |
| contributo previdenziale 4,00%                                                                                 | € 72,00                                                                                                          | Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%                 | € 4.164,99                     |
| pagamenti su fattura                                                                                           | € 20.000,00                                                                                                      | <b>Importo netto Stato di Avanzamento OG3</b>             | <b>€ 120.870,09</b>            |
| imprevisti e accantonamenti 0,15%                                                                              | € 254,65                                                                                                         | <b>Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)</b> | <b>-€ 0,00</b>                 |
| I.V.A. su lavori in appalto 22,00%                                                                             | € 26.591,42                                                                                                      | <b>Contabilità pagamenti su fattura</b>                   | <b>€ 20.254,66</b>             |
| spese tecniche 22,00%                                                                                          | € 411,84                                                                                                         | Importo già contabilizzato IVA compresa                   | € 2.841,25                     |
| Totale somme a disposizione                                                                                    | € 49.129,92                                                                                                      | Importo presente liquidazione IVA compresa                | € 9.381,80                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Totale pagamenti su fattura spesi                         | € 12.223,05                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>Somma residua impegnata per pagamenti (f)</b>          | <b>€ 8.031,60</b>              |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>Contabilità spese tecniche</b>                         | <b>€ 2.283,84</b>              |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Importo già contabilizzato con I.V.A.                     | € -                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Importo presente liquidazione                             | € -                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Totale somme a disposizione spese                         | € -                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>Somma residua impegnata per spese tecniche (g)</b>     | <b>€ 2.283,84</b>              |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>Contabilità somme a disposizione</b>                   | <b>€ 26.591,42</b>             |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | I.V.A. al 22,00% su € 120.870,09                          | € 26.591,42                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Importo già contabilizzato con I.V.A.                     | € -                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Importo presente liquidazione                             | € -                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | Totale somme a disposizione spese                         | € 26.591,42                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>Somma residua impegnata (h)</b>                        | <b>€ -</b>                     |
| <b>Totale somme a disposizione aggiornate (d)</b>                                                              | <b>€ 49.129,92</b>                                                                                               | <b>Totale intervento (A)</b>                              | <b>€ 170.000,00</b>            |
| <b>Somma Impegnata per l'intervento (c+d)</b>                                                                  | <b>€ 170.000,00</b>                                                                                              | <b>Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]</b>             | <b>€ 10.315,44</b>             |

[illegible]

[illegible]