

|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Committente                                                                                                  |  | COMUNE DI POLLENZA                                                                                    |  |                                                           |                          |
| Lavori                                                                                                       |  | Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto                          |  |                                                           |                          |
|                                                                                                              |  | investimento € 105.000,00                                                                             |  | CUP I88B18000090004                                       |                          |
| Impresa (OG3) sede                                                                                           |  | Crescimbeni Carlo S.r.l. - cod.fisc. 00150180438<br>via L.B. Alberti 4, 62011, Cingoli CIG Z0E245D6B4 |  |                                                           |                          |
| Contratto Principale di Repertorio n. det.330/867 in data 17 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
| Impresa (OS6) sede                                                                                           |  | COPAR S.r.l. - cod.fisc. 00779960426<br>via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona CIG Z93254584A         |  |                                                           |                          |
| Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
| Oggetto                                                                                                      |  | STATO DI AVANZAMENTO N. 1 ed ultimo<br>dei lavori in categoria OS6 a tutto il giorno 21 giugno 2019   |  |                                                           |                          |
| QUADRO ECONOMICO                                                                                             |  |                                                                                                       |  | TERMINI ESECUZIONE LAVORI                                 |                          |
| LAVORI                                                                                                       |  |                                                                                                       |  | Consegna dei lavori principali OG3 30/11/2018             |                          |
| Opere stradali OG3 € 36.604,36                                                                               |  |                                                                                                       |  | Termini 20 Scadenza 20/12/2018                            |                          |
| a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00% € 2.928,35                                                       |  |                                                                                                       |  | SOSPENSIONI e/o PROROGHE                                  |                          |
| restano i lavori ribassati € 33.676,01                                                                       |  |                                                                                                       |  | tipo                                                      | dal al giorni            |
| oneri per la sicurezza € 1.500,00                                                                            |  |                                                                                                       |  | S                                                         | 11/12/2018 11/03/2019 90 |
| (a1) Importo netto dei lavori OG3 € 35.176,01                                                                |  |                                                                                                       |  | S                                                         | 18/03/2019 15/04/2019 28 |
| Pavimentazione in resina OS6 € 36.774,25                                                                     |  |                                                                                                       |  | P                                                         | 11/04/2019 26/04/2019 15 |
| a dedurre il ribasso contrattuale del 4,00% € 1.470,97                                                       |  |                                                                                                       |  | Totale giorni di sospensione e proroga 133                |                          |
| restano i lavori ribassati € 35.303,28                                                                       |  |                                                                                                       |  | Nuova scadenza lavori principali 02/05/2019               |                          |
| oneri per la sicurezza € 400,00                                                                              |  |                                                                                                       |  | Data ultimazione lavori principali 02/05/2019             |                          |
| (a2) Importo netto dei lavori OS6 € 35.703,28                                                                |  |                                                                                                       |  | Consegna dei lavori principali OS6 04/06/2019             |                          |
| (a) Importo netto dei lavori € 70.879,29                                                                     |  |                                                                                                       |  | Termini 20 Scadenza 24/06/2019                            |                          |
| Atti Aggiuntivi (prot.UTC 151/19/B del 10 aprile 2019)                                                       |  |                                                                                                       |  | SOSPENSIONI e/o PROROGHE                                  |                          |
| n.1 € 5.710,89 lavori                                                                                        |  |                                                                                                       |  | tipo                                                      | dal al giorni            |
| € 456,87 ribasso                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
| € 5.254,02 netto                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
| -€ 557,19 oneri                                                                                              |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
| importo netto atto aggiuntivo (G.C. 79 del 11/04/2019) € 4.696,83                                            |  |                                                                                                       |  |                                                           |                          |
| importo contrattuale di variante € 4.696,83                                                                  |  |                                                                                                       |  | Totale giorni di sospensione e proroga 0                  |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Nuova scadenza lavori principali 24/06/2019               |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Data ultimazione lavori principali 21/06/2019             |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | PAGAMENTI INTERVENTO                                      |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Contabilità lavori e forniture in appalto € 75.576,12     |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo contabilizzato OG3 al SAL 2 e ultimo € 38.929,60  |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Sommano gli oneri per la sicurezza 99,997% € 942,78       |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo netto Stato di Avanzamento OG3 € 39.872,38        |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo contabilizzato OS6 al SAL1 ed ultimo € 35.303,28  |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000% € 400,00      |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo netto Stato di Avanzamento OS6 € 35.703,28        |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Somma residua impegnata per lavori e forniture (e) € 0,46 |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Contabilità pagamenti su fattura € 10.982,92              |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo già contabilizzato IVA compresa € 10.635,00       |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo presente liquidazione IVA compresa € -            |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Totale pagamenti su fattura spesi € 10.635,00             |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Somma residua impegnata per pagamenti (f) € 347,92        |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Contabilità spese tecniche € 9.560,76                     |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo già contabilizzato con I.V.A. € 5.709,60          |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo presente liquidazione € -                         |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Totale somme a disposizione spese € 5.709,60              |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Somma residua impegnata per spese tecniche (g) € 3.851,16 |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Contabilità somme a disposizione € 8.880,20               |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | I.V.A. al 10,00% su € 39.872,38 € 3.987,24                |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | I.V.A. al 10,00% su € 35.703,28 € 3.570,33                |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo già contabilizzato con I.V.A. € -                 |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Importo presente liquidazione € -                         |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Totale somme a disposizione spese € 7.557,57              |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Somma residua impegnata (h) € 1.322,63                    |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 29.423,88    |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Totale intervento (A) € 105.000,00                        |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 105.000,00       |                          |
|                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)] € 5.522,17         |                          |

[illegible]

| Codice<br>E.P.                                                   | Descrizione                                                                | U.M.  | Quantità                 | Prezzo<br>unitario | Importo     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| A riportare                                                      |                                                                            |       |                          |                    | € 37.174,25 |
|                                                                  |                                                                            |       |                          |                    |             |
|                                                                  | Sommano i lavori netto in appalto                                          |       |                          |                    | € 37.174,25 |
|                                                                  | A dedurre oneri per la sicurezza                                           |       | 1,076%                   |                    | € 400,00    |
|                                                                  | Restano i lavori a base d'asta                                             |       |                          |                    | € 36.774,25 |
|                                                                  | A dedurre ribasso d'asta del                                               |       | 4,000%                   | € 36.774,25        | € 1.470,97  |
|                                                                  | Restano i lavori netti                                                     |       |                          |                    | € 35.303,28 |
|                                                                  | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                              |       |                          |                    | € 400,00    |
|                                                                  | Sommano                                                                    |       |                          |                    | € 35.703,28 |
|                                                                  | Totale stato di avanzamento                                                |       |                          |                    | € 35.703,28 |
|                                                                  | dei quali                                                                  |       |                          |                    |             |
|                                                                  | assoggettati all'aliquota IVA del                                          |       | 10,00%                   | € 35.703,28        |             |
|                                                                  | assoggettati all'aliquota IVA del                                          |       | 0,00%                    | € -                |             |
|                                                                  |                                                                            |       |                          | € 35.703,28        |             |
|                                                                  | A dedurre ritenute a garanzia                                              | 0,00% | € 35.703,28              | € -                |             |
|                                                                  | A dedurre acconti liquidati con Certificato di Pagamento n. Del 12/03/2019 |       |                          | € -                |             |
|                                                                  | sommano le detrazioni                                                      |       |                          |                    | € -         |
|                                                                  | resta a saldo                                                              |       |                          |                    | € 35.703,28 |
|                                                                  | dei quali                                                                  |       |                          |                    |             |
|                                                                  | assoggettati all'aliquota IVA del                                          |       | 10%                      | € 35.703,28        | € 3.570,33  |
|                                                                  | assoggettati all'aliquota IVA del                                          |       | 0%                       | € -                | € -         |
|                                                                  | somma l'IVA                                                                |       |                          |                    | € 3.570,33  |
|                                                                  | Totale fattura                                                             |       |                          |                    | € 39.273,61 |
| Pollenza, 21 giugno 2019                                         |                                                                            |       |                          |                    |             |
| Il Direttore dei Lavori<br>geom. Roberto Del Savio               |                                                                            |       | L'Impresa<br>Luca Carota |                    |             |
| Visto: il Responsabile del Procedimento<br>ing. Federico Canullo |                                                                            |       |                          |                    |             |